

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne I Hercegovine d.o.o.
Mostar

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Javno preduzeće
Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Mostar

PROJEKAT:
AUTOCESTE NA KORIDORU Vc U FEDERACIJI BiH

IZVJEŠTAJ O DINAMICI PROJEKTA Br.17
(završno sa: 30.06.2014. godine)

Mostar, juli 2014. godine

SADRŽAJ:

| | |
|--|----|
| 1. UVOD..... | 4 |
| 1.1. O NAMA | 4 |
| 1.2. OPIS PROJEKTA | 5 |
| 2. UGOVORI O ZAJMU | 8 |
| 3. PLAN NABAVKE | 9 |
| 4. GLAVNI PROJEKAT | 13 |
| 5. EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA | 15 |
| 6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA | 16 |
| 7. PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PROJEKTE IZGRADNJE..... | 17 |
| 8. PROJEKTI IZGRADNJE | 18 |
| 9. OKONČANI PROJEKTI | 25 |
| 10. FINANSIJSKA POZICIJA | 25 |
| 10.1. PLAĆANJE IZ EIB ZAJMA..... | 25 |
| 10.2. PLAĆANJE IZ EBRD ZAJMA | 33 |
| 10.3. PLAĆANJE IZ EIB ZAJMA FAZA II | 46 |
| 10.4. REKAPITULACIJA..... | 53 |
| 10.5. IZVRŠENA PLAĆANJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA | 56 |
| 11. UTICAJ NA OKOLIŠ | 59 |
| 12. PRILOG 1. | 60 |
| 12.1. STANJE SAGLASNOSTI ZA DIONICU VLAKOVO - LEPENICA POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 30.06.2014. | 61 |
| 12.2. STANJE SAGLASNOSTI ZA DIONICU LEPENICA – TARČIN POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 30.06.2014. | 61 |
| 12.3. STANJE SAGLASNOSTI ZA DIONICU SVILAJ – VUKOSAVLJE POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 30.06.2014. | 62 |
| 12.4. STANJE SAGLASNOSTI ZA DIONICU SARAJEVO-BYPASS LOT 3 POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 30.06.2014. | 64 |
| 12.5. STANJE SAGLASNOSTI ZA DIONICU TARČIN - ZUKIĆI POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 30.06.2014. | 65 |
| 12.6. STANJE SAGLASNOSTI ZA DIONICU ZUKIĆI – KONJIC POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 30.06.2014. | 66 |
| 12.7. STANJE SAGLASNOSTI ZA U DRIVUŠA – DONJA GRAČANICA POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 30.06.2014. | 67 |

| | | |
|---------|--|----|
| 12.8. | STANJE SAGLASNOSTI ZA COKP – VLAKOVO POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 30.06.2014..... | 67 |
| 12.9. | STANJE SAGLASNOSTI ZA U POČITELJ – ZVIROVIĆI POTREBNIH ZA PRIBAVLJANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE SA DANOM 30.06.2014..... | 69 |
| 13. | PRILOG 2..... | 70 |
| 13. | DINAMIKA RADOVA PROJEKATA IZGRADNJE..... | 70 |
| 13.1. | Lot 1: KAKANJ – BILJEŠEVO | 71 |
| 13.1.1. | <i>Dinamika radova projekta na dan 30.06.2014.....</i> | 71 |
| 13.2. | Lot 2: BILJEŠEVO – GORICA (TUNEL 1. MART)..... | 73 |
| 13.2.1. | <i>Dinamika radova projekta na dan 30.06.2014.....</i> | 71 |
| 13.3. | Lot 3: GORICA – DRIVUŠA..... | 71 |
| 13.3.1. | <i>Dinamika radova projekta na dan 30.06.2014.....</i> | 71 |
| 13.4. | Lot 7: KRAVICE – BIJAČA | 71 |
| 13.4.1. | <i>Dinamika radova projekta na dan 30.06.2014.....</i> | 71 |
| 13.5. | Lot 6: ZVIROVIĆI – KRAVICE | 71 |
| 13.5.1. | <i>Dinamika radova projekta na dan 30.06.2014.....</i> | 71 |
| 13.6. | Lot 2: PODDIONICA LEPENICA – SUHODOL | 79 |
| 13.6.1. | <i>Dinamika radova projekta na dan 30.06.2014.....</i> | 79 |
| 13.7. | Lot 2: PODDIONICA VLAKOVO – LEPENICA..... | 80 |
| 13.7.1. | <i>Dinamika radova projekta na dan 30.06.2014.....</i> | 80 |
| 13.8. | Lot 2: PODDIONICA SUHODOL – TARČIN | 82 |
| 13.8.1. | <i>Dinamika radova projekta na dan 30.06.2014.....</i> | 82 |
| 13.9. | Lot 2: PODDIONICA SVILAJ – ODŽAK | 83 |
| 13.9.1. | <i>Dinamika radova projekta na dan 30.06.2014.....</i> | 83 |

1. UVOD

1.1. O nama

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (JP Autoceste FBiH) registrovano je u sudu u Mostaru, dana 28.10.2010. godine u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 12/10 i 16/10), Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Odlukom o statusnim pitanjima Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornosti Mostar, koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka V broj 593/10 od 1.7.2010.godine) na svojoj 149. sjednici održanoj 1. Jula 2010. godine u Sarajevu.

Djelatnosti JP Autoceste FBiH su definisane Statutom JP Autoceste FBiH kao poslovi i zadaci na autocestama i brzim cestama u Federaciji i to:

- ✓ priprema dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa razvoja, održavanje, zaštita, rekonstrukcija, izgradnja, obnova cesta i objekata na cestama kao i izvještaji o realizaciji tih planova i programa;
- ✓ obavljanje poslova održavanja i zaštite;
- ✓ investitorski poslovi za studije i projekte, obnovu, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje na cestama i objektima;
- ✓ predlaganje finansijskih planova i poboljšanje načina prikupljanja sredstava namijenjenih za potrebe cesta;
- ✓ vođenje evidencije (baze podataka) cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa;
- ✓ ustupanje radova na rekonstrukciji, izgradnji, obnovi i održavanju cesta;
- ✓ priprema i praćenje realizacije programa mjera i aktivnosti za unapređenje sigurnosti saobraćaja na cestama kojima upravlja;
- ✓ priprema podloga za dodjelu koncesija i osiguranje stručno-tehničkog nadzora;
- ✓ organizacija sistema naplate putarine;
- ✓ prikupljanje podataka i obavještanje javnosti o stanju cesta i načinu odvijanja saobraćaja;
- ✓ poduzimanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu okoliša;
- ✓ organizovanje i pružanje usluga korisnicima autocesta i brzih cesta i dr.

Vlada Federacije FBiH je na svojoj sjednici održanoj 22.12.2010. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji predstavljaju Skupštinu Društva u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala i Odluku o imenovanju privremenog nadzornog odbora JP Autoceste FBiH („Službene novine FBiH“ broj 88/10).

Dana 28.12.2010. godine u prisustvu notara održana je sjednica Skupštine JP Autoceste FBiH na kojoj je usvojen Statut JP Autoceste FBiH. Istog dana održana je i sjednica privremenog Nadzornog

odbora JP Autoceste FBiH na kojoj je data saglasnost i usvojen Pravilnik o radu JP Autoceste FBiH i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji poslova JP Autoceste FBiH.

Na ovaj način su se stekli svi uvjeti da sa 31.12.2010. godine prestane sa radom Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta i da od 01.01.2011. godine počne sa radom JP Autoceste FBiH.

U skladu sa odredbama Zakona o cestama Federacije FBiH, JP Autoceste FBiH preuzimaju svu opremu, uposlene i dokumentaciju Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta odnosno JP Autoceste FBiH su pravni sljednik Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

1.2. Opis projekta

Na konferencijama održanim na Kreti 1994 godine i u Helsinkiju 1997godine, deset trans-europskih prometnih koridora su identificirani kao rute u Srednjoj i Istočnoj Europi koje zahtijevaju prioritetna ulaganja. Koridor V (pet), koji povezuje Kijev u Ukrajini sa Jadranskim morem preko Lvova i Budimpešte (Mađarska), bio je jedan od njih. Sastoji se od tri grane, a grana Vc slijedi europski pravac E73 od Budimpešte do Ploča (Hrvatska), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina). Na teritoriju Bosne i Hercegovine otpada najduži dio Vc grane ovog koridora. U ukupnoj dužini od oko 340 km, izgradnja autoceste Koridora Vc unaprijeđuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima snažnu podršku od vlade, a očekuje se da će omogućiti BiH bolju integraciju sa europskim ekonomskim i socijalnim strukturama.

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice (u vladinim dokumentima nazvanim kao "Lotovi"), kako slijedi:

- ✓ **Lot 1:** Svilaj narijeci Sava (veza naKoridor X) - Doboj Jug;
- ✓ **Lot 2:** Doboj Jug - Sarajevo Jug (Tarčin);
- ✓ **Lot 3:** Sarajevo Jug (Tarčin) - Mostar Sjever;
- ✓ **Lot 4:** Mostar Sjever – Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom.

Implementacija izgradnje autocesta u Bosni i Hercegovini je na entitetskom nivou. Vlada Federacije BiH je završila izgradnju 52 km na relaciji Jošanica – Bilješevo, kao i poddionica Kravice – Bijača uključujući granični prijelaz Bijača.

Dio koridora Vc, u dužini od 9 km (Sarajevska zaobilaznica) je završen i u junu ove godine pušten u promet. Projekat je finansiran sredstvima kredita od EIB, EBRD, OPEC i Svjetske banke, kao i vlastitim sredstvima JP Autoceste FBiH.

EIB i EBRD finansiraju četiri nove dionice unutar četiri gore navedena "Lota", koje su, od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, označene kao visoko prioritetne dionice. Te dionice su sljedeće:

- ✓ **Dionica 1:** Drivuša – Kakanj, dionica unutar Lota 2 (15,2 km);
- ✓ **Dionica 2:** Vlakovo – Tarčin, dionica unutar Lota 2 (20 km);
- ✓ **Dionica 3:** Počitelj – Bijača (južna granica sa Hrvatskom) unutar Lota 4 (20 km);
- ✓ **Dionica 4:** Odžak – Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom) Lot 1 (10 km).

Dionica 1. se u cijelosti nalazi u jednom kantonu (Zeničko-Dobojski), prolazi kroz južni dio opštine Zenica i jugo-zapadni dio opštine Kakanj. Širinom od oko 60-70 metara, koridor prolazi kroz usku dolinu rijeke Bosna, koja se odlikuje valovitim padinama i minimalnim šumskim pokrivačem. Koridor Vc u Dionici 1 u velikoj mjeri slijedi postojeću infrastrukturu, uključujući i glavni put M17 i u nekim dijelovima željezničku prugu od Vrpolja do Sarajeva.

Dionica 2. se nalazi u dva kantona (90% u Sarajevskom, a 10% u Srednjobosanskom kantonu), prolazi zapadnim, a zatim južnim dijelom Sarajeva kroz urbano i industrijsko područje (Vlakovo i Rakovica) Kantona Sarajevo. Koridor, u ovom dijelu, započinje svoj put kroz planinska područja Federacije BiH. Dakle, ovaj dio će već imati više od 6 km tunela. Na ovom pravcu će osim autoceste biti i postojeća magistralna cesta M17.

Dionica 3. je smještena u dva kantona (Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-hercegovački) prolazeći kroz sjeverni i zapadni dio općine Čapljina i općine Ljubuški. Taj dio koridora Vc prema planovima će biti, također i dio Jadransko-jonske autoceste. To će poboljšati povezanost BiH sa Hrvatskom na jugu i sa Jadranskim morem.

Dionica 4. se u cijelosti nalazi u jednom kantonu (Posavski) i povezuje sjeverni dio BiH sa Hrvatskom i Koridorom X. Pored ovoga ona je i nastavak završenog dijela koridora Vc koji dolazi iz Mađarske i Hrvatska. Područje je uglavnom ravničarsko, te uz 660 metara dugim mostom preko rijeke Save i graničnog prelaza nema značajnih objekata na autocesti.

Završetak ove četiri dionice je planiran do kraja 2014 godine, kada će ukupna izgrađena dužina Koridora Vc u Federaciji BiH bit oko 125 km.

Dio izgradnje Koridora je također Zenička obilaznica (dionica od Drivuše do Donje Gračanice, duga 8 km unutar Lota 2). Ovaj dio će biti finansiran dijelom iz Kuvajtskog Investicionog Fonda. Kreditni aranžman je potpisan 2009. godine u iznosu od 28 miliona eura. S obzirom na činjenicu da nisu ispunjeni svi uslovi za efektivnost ovog kredita, pismo je poslano Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija sa zahtjevom da se utvrdi status kredita, i Vlada na sjednici odlučuje za njegovo korištenje ili otkaz.



Plan autocesta i brzih cesta u BiH

2. UGOVORI O ZAJMU

U svrhu stvaranja stabilnog finansiranja, Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH (Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta) je kontaktiralo međunarodne finansijske institucije za podršku projekata kroz ugovore o zajmu. Prvi zahtjevi su napravljeni u maju 2007. godine i do danas su potpisana četiri ugovora o zajmu.

Prvi ugovor o zajmu je potpisan u oktobru 2008 godine sa EBRD-om u iznosu od 180 miliona Eura za sljedeće dionice:

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ Dionica Kakanj – Drivuša | 60 miliona Eura |
| ✓ Dionica Vlakovo – Tačin | 60 miliona Eura |
| ✓ Dionice Počitelj – Bijača i Svilaj – Odžak | 60 miliona Eura |

Drugi Ugovor o zajmu je potpisan u Decembru 2008 godine sa EIB-om u iznosu od 75 miliona Eura za:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| ✓ Dionica Kakanj – Drivuša | 75 miliona Eura |
|----------------------------|-----------------|

Treći Ugovor o zajmu je potpisan 22.08.2012.godine sa EIB-om u iznosu od 166 miliona Eura za:

- ✓ Dionica Vlakovo – Tarčin
- ✓ Dionica Svilaj – Odžak

Četvrti Ugovor o zajmu je potpisan sa Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED) u novembru 2009. godine u iznosu od 28 miliona eura za:

- ✓ Dionica Donja Gračanica - Klopče

3. PLAN NABAVKE

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine je pripremlilo očekivani plan nabavke. Procijenjene su planirane vrijednosti, ali stvarne vrijednosti će se utvrditi nakon završetka glavnog projekta i tenderske procedure. Ugovorene vrijednosti, te promjene vrijednosti ugovora potpisom addenduma date su detaljno u tački 8.

U dole navedenim tabelama su navedene i dionice koje su završene, a u cilju davanja sveobuhvatnih informacija o projektima.

Izraženo u hiljadama Eura

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------|--------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Br. | Opis | Procjena | Finansirano od | Finansirano od ostalih | Ugovor | Ugovor | Nabavka | Tender | Ugovor | Ugovor |
| | | Vrijednost ugovora | EBRD i EIB | Investitor | Iznos sa PDV-om | Tip | Metod | Pozivanje mjes./god. | Potpisivan je mjes./god. | Završetak mjes./god. |
| 1 | Drivuša-Kakanj projekat autoceste | 3,200 | | | | | | | | |
| a | Bilješevo – Kakanj | 1,600 | | JPAFBH, | | Nadzor | | Jan-07 | Okt-07 | Nov-08 |
| b | Drivuša - Gorica - Bilješevo | 1,600 | | JPAFBH, | | Nadzor | | Jan-07 | Okt-07 | Nov-08 |
| 2 | Drivuša-Kakanj nadzor nad izgradnjom | 6,500 | | | | | | | | |
| a | Bilješevo – Kakanj | 1,800 | EIB | | 2.878 | Nadzor | Konkuretnski | Maj-09 | April-10 | Maj-12 ¹ |
| b | Gorica – Bilješevo | 3,000 | EBRD | | 3.208 | Nadzor | Konkuretnski | Maj-09 | Juni-10 | April-14 ⁵ |
| c | Drivuša – Gorica | 1,700 | EIB | | 2.926 | Nadzor | Konkuretnski | Maj-09 | Okt-10 | Dec-12 ³ |
| 3 | Drivuša-Kakanj izgradnja autoceste | 128,500 | | | | | | | | |
| a | Bilješevo – Kakanj | 41,000 | EIB | | 61.693 | Radovi | Otvoreni | Feb-09 | April-10 | Maj-12 ² |
| b | Gorica – Bilješevo | 57,000 | EBRD | | 30.368 | Radovi | Otvoreni | Maj-09 | April-11 | Jan-14 ⁶ |
| c | Drivuša – Gorica | 30,500 | EIB | | 36.670 | Radovi | Otvoreni | Sep-09 | Sep-10 | Sep-12 ⁴ |

¹ Addendum 3 – produžen rok za pružanje usluga do maj-13

² Addendum 3 – produžen rok za završetak radova do maj-13

³ Addendum 2 – produžen rok za pružanje usluga do jul-14

⁴ Addendum 2 – produžen rok za završetak radova do jul-14

⁵ Addendum 3 – produžen rok za pružanje usluga za jun-14

⁶ Addendum 1 – produžen rok za izvođenje radova do jun-14

Tabela 1a. Plan nabavke

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|--------------------|----------------|------------------------|-----------------|--------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Br. | Opis | Procjena | Finansirano od | Finansirano od ostalih | Ugovor | Ugovor | Nabavka | Tender | Ugovor | Ugovor |
| | | Vrijednost ugovora | EBRD i EIB | Investitor | Iznos sa PDV-om | Tip | Metod | Pozivanje mjes./god. | Potpisivanje mjes./god. | Završetak mjes./god. |
| 4 | Vlakovo – Tarčin projekat autoceste | 3,390 | | | | | | | | |
| a | Vlakovo – Lepenica | 1,560 | | JPAFBH | | Nadzor | Konkurentski | Jan-08 | Juni-08 | Juni-10 |
| b | Lepenica – Tarčin | 1,830 | | JPAFBH | | Nadzor | Konkurentski | Jan-08 | Juni-08 | Juni-10 |
| 5 | Vlakovo – Tarčin nadzor nad izgradnjom | 7,500 | | | | | | | | |
| a | Vlakovo - Lepenica | 3,000 | EIB | | 3.140 | Nadzor | Konkurentski | Sep-11 | April-12 | April-14 |
| b | Lepenica - Suhodol | 1,500 | EIB | | 2.773 | Nadzor | Konkurentski | Sep-11 | Maj-12 | Maj-14 |
| c | Suhodol – Tarčin | 3,000 | EBRD | | 3.732 | Nadzor | Konkurentski | Mart-11 | Jan-12 | Juli-14 |
| 6 | Vlakovo – Tarčin izgradnja autoceste | 172,500 | | | | | | | | |
| a | Vlakovo - Lepenica | 74,000 | EIB | | 179.546 | Radovi | Otvoreni | Aug-11 | April-12 | April-14 |
| b | Lepenica - Suhodol | 41,500 | EIB | | 75.169 | Radovi | Otvoreni | Sep-11 | Maj-12 | Maj-14 |
| c | Suhodol - Tarčin | 57,000 | EBRD | | 115.155 | Radovi | Otvoreni | Nov-10 | Jan-12 | Juli-14 |
| 7 | Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom projekat autoceste | 2,500 | | MKTBIH | | Nadzor | Konkurentski | Aug-07 | Feb-08 | April-11 |
| 8 | Počitelj - Zvirovići projekat autoceste novi | 2,000 | EIB-grant | | | Nadzor | Konkurentski | Juli-12 | Sep-12 | Maj-13 |

Tabela 1b. Plan nabavke

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------|--------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Br. | Opis | Procjena | Finansirano od | Finansirano od ostalih | Ugovor | Ugovor | Nabavka | Tender | Ugovor | Ugovor |
| | | Vrijednost ugovora | EBRD i EIB | Investitor | Iznos sa PDV-om | Tip | Metod | Pozivanje mjes./god. | Potpisivanje mjes./god. | Završetak mjes./god. |
| 9 | Počitelj – Južna granica sa Hrvatskom nadzor nad izgradnjom | 4,500 | | | | | | | | |
| a | Počitelj – Zvirovići bez mosta Počitelj | 1,200 | EIB | | | Nadzor | Konkurentski | Okt-12 | Okt-13 | Dec-14 |
| b | Most Počitelj | 1,500 | EIB | | | Nadzor | Konkurentski | Okt-12 | Okt-13 | Okt-15 |
| c | Zvirovići - Bijača | 1,800 | EBRD | | 3.301 | Nadzor | Konkurentski | Sep-10 | Aug-11 | Dec-13 |
| 10 | Počitelj – Južna granica sa Hrvatskom izgradnja autoceste | 115,500 | | | | | | | | |
| a | Počitelj – Zvirovići bez mosta Počitelj | 38,000 | EIB | | | Radovi | Otvoreni | Okt-12 | Okt-13 | Dec-14 |
| b | Most Počitelj | 19,300 | EIB | | | Radovi | Otvoreni | Jan-12 | Okt-13 | Okt-15 |
| c | Zvirovići – Kravice | 43,200 | EBRD | | 61.620 | Radovi | Otvoreni | Sep-10 | Dec-11 | Dec-13 ⁸ |
| d | Kravice - Bijača | 15,000 | EBRD | | 29.818 | Radovi | Otvoreni | Juli-10 | Aug-11 | Juni-12 ⁷ |
| 11 | Odžak-Sjeverna granica sa Hrvatskom projekat autoceste | 1,500 | | MKTBiH | | Nadzor | Konkurentski | Aug-07 | Feb-08 | Aug-11 |
| 12 | Odžak- Sjeverna granica sa Hrvatskom nadzor nad izgradnjom | 3,000 | EIB | | 2.645 | Nadzor | Konkurentski | Nov-11 | Sep-12 | Sep-13 |
| 13 | Odžak- Sjeverna granica sa Hrvatskom izgradnja autoceste | 31,000 | EIB | | 83.822 | Radovi | Otvoreni | Nov-11 | Sep-12 | Sep-13 |
| 14 | Donja Gračanica – Klopče – izgradnja autoceste | 28,000 | | | | | | | | |
| a | Drivuša - Klopče | 28,000 | KFAED | JPAFBH | | Radovi | Otvoreni | Apr-14 | Jun-14 | Dec-16 |
| 15 | Donja Gračanica – Klopče – nadzor nad izgradnjom | 2,000 | | | | | | | | |
| a | Drivuša – Klopče | 2,000 | KFAED | JPAFBH | | Nadzor | Konkurentski | Apr-14 | Jun-14 | Dec-16 |
| 16 | Eksproprijacija zemljišta | 25,514 | | JPAFBH | | | | | | |
| 17 | PDV (17%) | 86,970 | | JPAFBH | | | | | | |
| | UKUPNO | 123,074 | | JPAFBH, MKTBiH | | | | | | |
| | UKUPNO | 501,000 | EBRD i EIB i KFAED | | | | | | | |

Tabela 1c.Plan nabavke

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar

⁷ Addendum 3 – produžen rok za završetak radova do jun-13

⁸ Addendum 1 – produžen rok za izvođenje radova do maj-14

* PDV obračunat na ukupan iznos budžeta (ne uključujući eksproprijaciju zemljišta)

Legenda: MKTBiH – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

JPAFBH –Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine

4. GLAVNI PROJEKAT

Realizacija glavnog projekta je podijeljena na tri institucije. Razlog tome jeste da se glavni projekat počeo pripremati prije nego je u potpunosti uspostavljena Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta (Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine) i izvršena predaja svih radova koji se odnose na Koridor Vc.

Dakle, glavni projekat se priprema na sljedeći način:

| Br. | Dionica | Investitor | Status | Napomena |
|------|--|------------|---|---|
| 1. | Vlakovo – Lepenica | JPACFBH | završeno | Dionica je u izgradnji. |
| 2. | Lepenica – Tarčin | JPACFBH | završeno | Dionica je u izgradnji. |
| 3. | Dionica Kakanj – Drivuša, poddionica Gorica – Drivuša i Bilješevo – Gorica | JPACFBH | završeno | Dionica je u izgradnji. |
| 4. | Dionica Kakanj – Drivuša, poddionica Kakanj – Bilješevo | JPCFBH | završeno | Dionica je u upotrebi. |
| 5. | Dionica Svilaj - Odžak | MKTBiH | završeno | Dionica je u izgradnji. |
| 6. | Dionica Zvirovići - Bijača | MKTBiH | završeno | Dionica je u izgradnji. |
| 7. | Dionica Tarčin – Konjic | JPACFBH | završeno | Podijeljena na dvije poddionice. |
| | Poddionica Tarčin – Zukići | JPACFBH | završeno | Dobivena urbanistička saglasnost. |
| | Poddionica Zukići – Konjic | JPACFBH | završeno | Dobivena urbanistička saglasnost. |
| 8. | Sarajevska zaobilaznica Lot3A i Lot 3B | JPCFBH | završeno | Dobijena građevinska dozvola. Dionica je u izgradnji. |
| 9. | Dionica Mostar sjever – Mostar jug | MKTBiH | Završen glavni projekat | Izvršena je primopredaja projektne dokumentacije između MKTBiH i JP autoceste FBiH. Moguće preprojekovanje u zavisnosti od usvojenog Prostornog plana Koridora Vc. |
| 10. | Dionica Mostar jug – Počitelj | MKTBiH | Završen glavni projekat | Izvršena je primopredaja projektne dokumentacije između MKTBiH i JP autoceste FBiH. Moguće preprojekovanje u zavisnosti od usvojenog Prostornog plana Koridora Vc. |
| 11. | Dionica Počitelj – Zvirovići | MKTBiH | Završen glavni projekat | Poddionica Počitelj – Zvirovići će biti redizajnirana. |
| 11.1 | Dionica Počitelj – Zvirovići | JPACFBiH | U toku je izrada novog idejnog i glavnog projekta | Poddionica Počitelj – Zvirovići će biti redizajnirana. Potpisan je ugovor i u toku je izrada novog idejnog i glavnog projekta prema konačnom položaju mosta Počitelj. |
| 12. | Projekat bočnog naplatnog mjesta Kakanj | JPACFBH | Završen glavni projekat | Bočno naplatno mjesto Kakanj je u upotrebi. |

| | | | | |
|-----|---|--------------------|--|--|
| 13. | Dionica Drivuša – D.Gračanica | MKTBiH/ JPACFBH | Završen glavni projekat | Dionica je podijeljena na dvije poddionice 1.Drivuša – Klopče i 2.Klopče – D.Gračanica. Druga poddionica je redizajnirana, jer je položaj petlje ostavljen na desnoj strani obale rijeke Bosne u mjestu Donja Gračanica. Dobivena urbanistička saglasnost za obje poddionice, kao i načelna građevinska dozvola za obje poddionice. Pribavljeno je i odobrenje za građenje za prvu poddionicu: Drivuša – Klopče. |
| 14. | Dionica D.Gračanica – Zenica sjever (Banlozi) | MKTBiH | U toku je izrada glavnog projekta | Pomjeranje petlje će promjeniti i početak sljedeće dionice D.Gračanica – Zenica sjever, a što je obrađeno u ovom projektu. |
| 15. | Analiza idejnog projekta autoceste na dionicama Karuše -Ozimice i Poprikuše-Zenica sjever (Banlozi) | JPCFBH | Potpisan ugovor za analizu i izradu idejnog projekta | U toku je preprojektovanje - optimizacija trase u cilju stvaranja ušteda u toku izgradnje. |
| 16. | Analiza idejnog projekta autoceste na dionicama Konjic –Mostar sjever (Salakovac) | JPCFBH | Potpisan ugovor za analizu i izradu idejnog projekta | U toku je preprojektovanje - optimizacija trase u cilju stvaranja ušteda u toku izgradnje. |

Tabela 2. Napredak glavnih projekata

Legenda: **MKTBiH** –Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine
JPACFBH–Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine
JPCFBH – Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine

5. EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA

Aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta se trenutno provode na ukupno pet dionica koje su navedene u tabeli ispod. Dionice Kakanj – Drivuša, Vlakovo – Tarčin, Bijača – Počitelj, poddionice Bijača – Zvirovići i Svilaj – Odžak su završene. Eksproprijacija zemljišta za dionicu Donja Gračanica – Drivuša je u toku. U narednoj tabeli 3. prikazane su aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta i dosadašnji napredak.

| Br. | Dionica | Općina | Podnošenje zahtjeva za početak eksproprijacije | Početak radova na terenu | Broj parcela uključenih u Elaborat o eksproprijaciji | Izdana rješenja o eksproprijaciji | Broj sporazuma | Ukupno završeno aktivnosti (%) |
|-----|--------------------------|----------|--|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1. | Kakanj - Drivuša | Kakanj | 17.02.2009 | 23.03.2009 | 582 | 442 | 440 | 100%* |
| | | Zenica | 18.05.2009 | 27.05.2009 | 276 | 186 | 180 | |
| 2. | Vlakovo - Tarčin | Ilidža | 01.09.2010 | 24.09.2010 | 406 | 170 | 166 | 100% |
| | | Hadžići | 11.08.2010 | 30.08.2010 | 274 | 97 | 97 | 100% |
| | | Kiseljak | 11.08.2010 | 30.08.2010 | 524 | 367 | 348 | 100% |
| 3. | Bijača - Počitelj | Čapljina | 02.09.2010 | 02.09.2010 | 300 | 119 | 119 | 100% |
| | | Ljubuški | 02.09.2010 | 02.09.2010 | 240 | 99 | 99 | 100% |
| 4. | Svilaj - Odžak | Odžak | 24.08.2011. | 12.09.2011. | 602 | 305 | 300 | 100% |

Tabela 3. Fizički napredak eksproprijacije zemljišta

*Preostali predmeti su u postupku dogovora.

6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA

U skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenje zemljišta u Federaciji Bosne i Hercegovine, definiran je postupak izdavanja privremene i konačne građevinske dozvole. Za izdavanje privremene građevinske dozvole je potrebno prikupiti 17 odobrenja, dok se za konačnu građevinsku dozvolu zahtjeva privremena građevinska dozvola, završena eksproprijacija i završen i revidiran glavni projekat.

Dobijena je konačna građevinska dozvola za dionicu Kakanj – Drivuša, za poddionicu Kakanj – Bilješevo u aprilu 2010. god., a za poddionice Bilješevo – Gorica i Gorica – Drivuša u junu 2010. god. U septembru 2011. god. je dobijena građevinska dozvola za poddionicu Bijača – Zvirovići. Za dionicu Lepenica – Tarčin u februaru 2012. god. dobivena je građevinska dozvola, dok je za dionicu Vlakovo – Lepenica ista dobivena u maju 2012. god. Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja kojim je izdato odobrenje za građenje (izmjena i dopuna građevinske dozvole) za dionicu Lepenica – Tarčin i dionicu Vlakovo – Lepenica pribavljeno u martu 2014. godine.

Za dionicu Sarajevska obilaznica LOT3 je dobivena građevinska dozvola u augustu 2012. god. Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja kojim je izdato odobrenje za građenje (izmjena i dopuna građevinske dozvole) za dionicu Sarajevska obilaznica LOT 3 pribavljeno u februaru 2014 god. Građevinska dozvola za dionicu Svilaj – Odžak dobivena u decembru 2012. god. Građevinska dozvola za dionicu Drivuša – Klopče dobivena u novembru 2013. god. Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja kojim je izdato odobrenje za građenje (izmjena i dopuna građevinske dozvole) za dionicu Drivuša - Bilješevo pribavljeno u junu 2014 god.

Tabele u **Prilogu 1.** pokazuju fizički napredak za dobijanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole po dionicama.

7. PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PROJEKTE IZGRADNJE

U narednim stavovima su prikazane pripremne aktivnosti za građevinske projekte podijeljene na dionice i poddionice.

Dionica Počitelj – Bijača je podijeljena na četiri Lota, a pripremne aktivnosti se odnose na:

Poddionica Počitelj – Zvirovići

Status projektne dokumentacije za autocestu na koridoru Vc, dionica Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići

Završene aktivnosti:

- Analiza postojećih sjevernih varijanti na poddionici Počitelj – Zvirovići
- Izrada idejnih rješenja
- Idejni projekat
- Elaborati za urbanističku saglasnost

Trenutne aktivnosti:

- Geoistražni radovi za misiju G21
- Glavni projekt
- Predat Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti

Kada je riječ o mostu Počitelj, radi se analiza najpovoljnije varijante konstrukcije mosta. Dana 08.10.2013. potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta ove poddionice. Razlog za usporavanje aktivnosti na ovoj poddionici je usvajanje prostorne osnove Prostornog plana Federacije BiH. Prostorna osnova Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028. godine usvojena je krajem 2011. godine („ Službene novine FBiH broj 47/11“).

Dionica Sarajevska obilaznica LOT 3B

- Dobijeno odobrenje za građenje
- Odabran najpovoljniji ponuđač, radovi uspješno okončani, dobijena upotrebna dozvola, u toku je izrada konačnog obračuna

Dionica Donja Gračanica - Drivuša

Lot 1 Poddionica Drivuša – Klopče

Ovaj ugovor čini završetak dijela autoputa Donja Gračanica – Drivuša, poddionica 1, Drivuše – Klopče. Trasa predmetne poddionice 1 se na svom početku nadovezuje na dionicu Drivuša – Bilješevo u zoni petlje Drivuša, u km 0+450,00 a završava u km 2+680,00. Ukupna dužina projektovane trase autoputa iznosi cca 2,230km. Eksproprijacija za ovu poddionicu je završena i dobivena je građevinska dozvola. Završen je i iskaz interesa za nadzor, kako i faza pretkvalifikacije za izvođača. Zaprmljene su ponude za nadzor kao i ponude za radove, te je u toku evaluacija.

Lot 2 Poddionica Klopče – Donja Gračanica

Poddionica Klopče – Donja Gračanica obuhvata dio autoceste od km 2+680,00 gdje se nadovezuje na poddionicu 1: Drivuša – Klopče do km 8+380,00. Trasa predmetne poddionice 2: Klopče – Donja Gračanica se na svom početku nadovezuje na dionicu Drivuša – Klopče u zoni vijadukta „Perin Han“ na km 2+680,00, a završava u zoni tunela Pečuj na km 8+380,00. Ukupna dužina projektovane trase autoputa predmetne poddionice iznosi 5,7 km. Na ovoj dionici završeno je 90% eksproprijacije.

U toku je priprema zahtjeva za iskaz interesa za odabir konsultanta za nadzor nad izvođenjem radova te priprema predkvalifikacione dokumentacije za odabir izvođača za radove.

8. PROJEKTI IZGRADNJE

U izgradnji je **dionica Kakanj – Drivuša** koja je podjeljena na tri lota:

Lot 1 Bilješevo – Kakanj projekat završen

Lot 2 Gorica – Bilješevo

- Prvi Izvođač: SCT d.d. Ljubljana, Slovenija;
- Ugovor o izvođenju radova br.FEDA 71-B10-09 potpisan 23.06.2010. godine u vrijednosti od 54.602.849,29 EUR-a sa PDV-om, te je isti raskinut 01.02.2011. godine zbog nesolventnosti Izvođača i višestrukog kršenja Ugovora;
- Drugi Izvođač radova je bila kompanija Primorje d.d. Ajdovščina, Slovenija;
- Rok izgradnje je 33 mjeseci;
- Početak izgradnje: 27.04.2011. godine;
- Ugovor je raskinut 27.06.2012. godine zbog nesolventnosti Izvođača radova, ali su radovi nastavljeni;
- Radove izvode podizvođači radova iz prethodnog Ugovora, a koji su u Fazi I izvođenja radova oformili Konzorcij, te sada imaju status glavnih izvođača;
- Izvođač: BH Konzorciji koji čine Euro – Asfalt d.o.o., Butmir d.o.o., Hidrogradnja d.o.o., Entea d.o.o. i GP ŽGP d.d.;
- Broj Ugovora Faza I: JAPC 201-B24-11-1 potpisan 21.08.2012. godine u vrijednosti od 18.000.000,00 Eura, a završetak radova je 30.03.2013. godine;
- Addendum je potpisan 24.04.2013. godine zbog produženja završetka radova do 17.05.2013. godine radi izrazito nepovoljnih geoloških uvjeta;
- Addendum 2 je potpisan 25.06.2013. godine zbog povećanja ugovorenih radova na iznos 22.875.610,90 EUR-as a PDV-om kao posljedica korekcija cijena;
- Addendumom 3, koji je potpisan 27.12.2013.godine, je ustanovljena konačna vrijednost ugovora od 22.520.664,88 EUR-asa PDV-om prema obračunu po završetku radova Faza I;

- Dana 07.05.2013. godine ugovoreni su radovi FAZE II koji obuhvataju izradu hidroizolacije, sekundarne obloge, dio instalacija i kolovoznu konstrukciju;
- Izvođač radova: JV Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo;
- Broj Ugovora Faza II: JPAC 365-B48-12 u iznosu od 24.403.099,87 Eura sa PDV-om;
- Rok trajanja Ugovora je 365 dana;
- Addendum br. 1 potpisan je 11.04.2014. godine zbog produženja roka završetka radova za 30 dana pa je datum završetka radova 30.06.2014. godine. Addendumom je povećana i ugovorena vrijednost na 30.368.338,00 EUR sa PDV-om zbog radova na električnim instalacijama i ventilacijama unutar tunela.

- Konsultant: Institut IGH d.d. Zagreb, Hrvatska;
- Broj Ugovora za konsultantske usluge: FEDA74-E34-09 potpisan 14.07.2010. godine u vrijednosti od 2.320.929 Eura sa PDV-om na vremenski period trajanja Ugovora od 39 mjeseci;
- Anex I potpisan je 31.08.2012. godine zbog dodatnih usluga geodetskog snimanja tunela Vijenac i provođenja misije geotehničkog inženjerstva G41 i G42, pa je povećana ugovorena vrijednost na iznos od 2.380.540,50 EUR-a sa PDV-om;
- Anexom II, koji je potpisan 07.11.2013.godine, produžen je rok trajanja Ugovora na ukupno 70 mjeseci zbog prekida na prethodnim ugovorima izvođača SCT d.d. Ljubljana i Primorje d.d. Ajdovščinakako bi se obezbijedilo praćenje izvođenja radova po Ugovoru JPAC 365-B48-12 od strane konzultantskog tima, te je došlo i do povećanja ugovorene vrijednosti na iznos od 3.120.169,48 EURsa PDV-om.
- Anex III je potpisan 11.04.2014. godine zbog produženja roka izgradnje pa su konzultantske usluge produžene za još 1 mjesec . Ukupno trajanje ugovora je 71 mjesec, a datum završetka ugovora je 13.06.2016. godine. I ugovoreni iznos je povećan na 3.207.923,37 EUR sa PDV-om.

Lot 3 Drivuša – Gorica

- Izvođač radova je BH Konzorcij: Euro – Asfalt d.o.o., GP Put d.d. Sarajevo , Hidrogradnja d.d. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo;
- Broj Ugovora o izvođenju radova: FEDA72-B11-09 potpisan 29.09.2010. u vrijednosti od 23.996.710,84 Eura sa PDV-om, a završetak radova je 27.10.2012. godine;
- Addendum br. 1 potpisan je 10.12.2012. godine zbog produženja roka završetka radova za 216 dana radi povećanja obima radova do 31.05.2013. godine radi povećanja obima radova zbog elementarne nepogode i neriješenih imovinsko – pravnih odnosa;
- Addendumom br. 2 potpisanim 25.06.2013. godine produžen je završetak Ugovora za 426 dana do 31.07.2014. godine zbog dodatnih radova uzrokovani radovima na izradi kolovozne konstrukcije, prometne signalizacije i ugradnje opreme na CP i COKP-u Drivuša. Prema ovom Addendumu data je finalna procjena vrijednosti Ugovora od 30.500.000,00 EUR sa PDV-om.
- Addendum br. 3 potpisan je 11.04.2014. godine zbog implementacije i testiranja COKP-a Drivuša , te dodavanja ovom Ugovoru dijela opreme za tunel 1. Mart. S tim povećana je finalna procjena vrijednosti Ugovora na iznos 36.670.000,00 EUR sa PDV-om , datum završetka Ugovora ostaje nepromijenjen 31.07.2014.godine.

- Konsultant: Aecom Inocsa S.L.U., Španija;
- Broj Ugovora konzultantskih usluga: FEDA-75-E35-09 u iznosu od 1.390.742,73 Eura sa PDV-om potpisan je 14.10.2010. godine na Ugovorni period od 42 mjeseca;
- Addendumom br. 1 potpisanim 10.12.2012. godine došlo je do produženja ugovora na 55 mjeseci i 5 dana sa završetkom Ugovora dana 31.05.2015. godine za usluge nadzora po Ugovoru i nadzor u garantnom periodu sa povećanjem ugovorene vrijednosti na 1.837.876,21 EUR sa PDV-om;
- Addendum br. 2 potpisan je 04.07.2013. godine zbog produženja roka za završetak Ugovora o izgradnji, te je došlo do povećanja konzultantskih usluga i produženja Ugovorana 69 mjeseci i 5 danado31.07.2016. godine i povećanja ugovorne vrijednosti na 2.416.846,34 EURsa PDV-om.
- Addendum br. 3 je potpisan 11.04.2014. godine zbog dodatnih usluga pa je došlo do povećanja ugovorene vrijednosti na iznos 2.926.028,39 EUR sa PDV-om. Datum završetka ugovora ostaje nepromijenjen 31.07.2016.godine.

Dionica Vlako – Tačin je podijeljena na tri lota:

Lot 1 Poddionica Suhodol – Tarčin

- Izvođač: Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., Turska;
- Potpisan je Ugovor JPAC 248-B36-11 za izgradnju 21.05.2012.;
- Vrijednost Ugovora iznosi 115.155.407,78 Eura sa PDV-om.;
- Rok izgradnje je 840 dana;
- Konsultant: Egis International, France;
- Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 198-E92-11 u vrijednosti od 3.491.946,90 Eura sa PDV-om potpisan 22.05.2012. godine, a rok za završetak Ugovora su 52 mjeseca;
- Addendum 1 je potpisan 01.11.2012.godine zbog promjene strukture pojedinih stručnih lica nadzornog tima unutar Egis International.;
- Addendum 2 je potpisan 26.03.2013.godine gdje je došlo do promjene strukture pojedinih stručnih lica nadzornog tima u okviru Egis Internationalazbog promjena u Ugovoru o izvođenju i novih preporuka Investitora. Vrijednost i trajanje Ugovora su ostali nepromijenjeni.
- Addendum br. 3 potpisan je 01.11.2013. godine zbog promjena u strukturi zaposlenog kadra nadzornog tima.Datum završetka Ugovora je 22.09.2016. godine a vrijednost ugovora je 3.491.946,90 EUR sa PDV-om.
- Addendum br. 4 potpisan je 24.04.2014. godine kojim je povećana vrijednost ugovora na 3.732.102,66 EUR sa PDV-om, a datum završetka Ugovora ostaje nepromijenjen.
- Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta. Aktivnosti na izvođenju ovih radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom. Izvode se radovi na oba tunela, mostu i na petlji „Tarčin“.

Lot 2 Poddionica Lepenica - Suhodol

- Izvođač: Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., Turska;
- Potpisan je Ugovor JPAC 229-B29-11 za izgradnju 28.08.2012. godine;
- Vrijednost Ugovora iznosi 75.168.667,02 Eura sa PDV-om;
- Rok izgradnje je 600 dana;

- Konsultant : Konzorcij IPSA Institut Sarajevo i EGIS International, France;
- Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 263-E118-11 u vrijednosti od 2.773.063,80 Eura sa PDV-om potpisan 28.08.2012. godine, a rok za završetak Ugovora su 44 mjeseca;
- Addendum br. 1 potpisan je u oktobru 2012. godine zbog izmjena u Općim i Posebnim uvjetima Ugovora. Vrijednost i trajanje Ugovora su ostali nepromijenjeni.
- Addendum br. 2 je potpisan 15.07.2013. godine zbog izmjena zaposlenog kadra u strukturi nadzornog tima. Vrijednost i trajanje Ugovora su ostali nepromijenjeni.

Lot 3 Poddionica Vlakovo - Lepenica

- Izvođač: Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., Turska;
- Potpisan je Ugovor JPAC 228-B30-11 za izgradnju 20.12.2012. godine;
- Vrijednost ugovora iznosi 179.545.957,47EUR sa PDV-om;
- Rok izgradnje je 600 dana;
- Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta. Aktivnosti na izvođenju ovih radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom. Radovi se izvode na cijeloj trasi i na svim objektima. Aktivnosti na izvođenju radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom;

- Konsultant: Egis International, France;
- Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 262-E117-11 u vrijednosti od 3.139.624,80 Eura sa PDV-om potpisan 11.12.2012. godine, a vremenski period trajanja Ugovora su 44 mjeseca.
- Addendum 1 je potpisan 15.07.2013.godine zbog promjena u strukturi nadzornog tima, vrijednost ugovora i datum završetka ugovora su ostali nepromijenjeni
- Addendum 2 je potpisan 25.04.2014.godine zbog promjena u strukturi zaposlenog kadra u timu za nadzor. Vrijednost ugovora i datum završetka ugovora su ostali nepromijenjeni.

Izgradnja dionice Počitelj – Bijača (južni dio Koridora Vc) je započeta i to na Lot-u 1 i Lot-u 2:

Lot 1 Poddionica Kravice – Bijača projekat završen

Lot 2 Poddionica Zvirovići – Kravice

- Izvođač radova je : Konzorcij OHL Ž.S. Brno , Češka - Niskogradnja d.o.o. Laktaši BiH;
- Broj Ugovora o izgradnji: JPAC 247-B35-11;

- Potpisan Ugovor za izgradnju 10.05.2012. godine, a 07.06.2012. godine izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi;
- Vrijednost Ugovora iznosi 61.620.361,22 Eura sa PDV-om.
- Rok izgradnje je 600 dana;
- Addendum br. 1 je potpisan 21.04.2014. godine zbog produženja ugovora za 123 dana radi dodatnih radova na tunelu Bijela Vlaka i postavljanja protupožarne opreme, pa je datum završetka radova produžen do 31.05.2014. godine.
- Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta, kao i dio radova na trasi i na temeljima objekata. Završeno 90% primarne obloge tunela i u toku je izgradnja stubova kao i glavnih nosača, mostova i vijadukata;
- Konzultantske usluge za izgradnju dionice Počitelj – Bijača, poddionica Kravice - Bijača pruža: Roughton International Ltd Hampshire.

Lot 1 i 2 Konzultantske usluge, dionica Počitelj – Bijača, poddionica Zvirovići – Bijača

- Konzultant : Roughton International Ltd Hampshire , United Kingdom
- Ugovor za konzultantske usluge br. JPAC 242-E-110-11 u vrijednosti od 2.757.046,50 Eura sa PDV-om potpisan 19.09.2011. godine, a rok trajanja Ugovora je 32 mjeseca.
- Addendum br. 1 je potpisan 10.12.2012. godine sa povećanjem ugovorene vrijednosti na 2.892.532,50 EURsa PDV-om zbog povećanja obima usluga koje su posljedica produženja Ugovora o izgradnji JPAC 216-B27-11 za radove koji nisu bili obuhvaćeni originalnim Ugovorom.
- Addendum br. 2 je potpisan 14.02.2014. godine zbog produženja roka završetka radova i obaveze provođenja dodatnih geotehničkih misija G41 I G42. Datum završetka je produžen na 04.10.2014. godine, a i vrijednost ugovora je povećana na 3.301.429,95 EUR sa PDV-om.

Dionica Svilaj – Odžak

- Izvođač radova: Joint Venture Strabag AG, Euro – Asphalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo;
- Potpisan Ugovor za izgradnju dana 12.09.2013. godine;
- Broj Ugovora o izgradnji: JPAC 327-B45-12;
- Vrijednost Ugovora iznosi 83.822.098 Eura sa PDV-om;
- Rok izgradnje je 420 dana;
- Konsultant: Aecom Inocsa S.L.U. Španija;
- Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 328-E152-12 u vrijednosti od 2.645.311, 50 Eura sa PDV-om potpisan 02.09.2013. godine, a vremenski period trajanja Ugovora je 38 mjeseci.

Detalji o napretku ugovorenih radova i statusu projekata izgradnje su dati u **Prilogu 2.**

9. OKONČANI PROJEKTI

Dionica Kakanj - Drivuša

Lot 1 Bilješevo – Kakanj

- Izvođač radova je Konzorcij Viadukt d.d. Zagreb i Hering d.d. Široki Brijeg;
- Ugovor o izvođenju radova FEDA 70-B09-09 u vrijednosti od 43.203.348,72 Eura potpisan 27.04.2010. godine, a završetak radova dana 24.11.2011. godine ;
- Addendum 1 potpisan je 24.11.2011. godine zbog radova na izradi kolovozne konstrukcije i prometne signalizacije, pa je rok za završetak radova produžen za 189 dana do 31.05.2012. godine;
- Addendum 2 potpisan je 31.05.2012. godine zbog dodatnog produženja roka završetka radova za 77 dana, te zbog vanrednog stanja uslijed sniježnih padavina i nepredviđenih okolnosti sa završetkom radova do 16.08.2012. godine;
- Addendum 3 potpisan je 10.12.2012. godine zbog povećanja obima radova na rekonstrukciji regionalnih cesta R-445 po zahtjevu lokalne zajednice i uspostavljanja zatvorenog sistema naplate Kakanj. Produžen je datum završetka radova za 277 dana, do 20.05.2013. godine i došlo je do povećanja procijenjene ugovorne vrijednosti na 60.000.000,00 EUR-a sa PDV-om ;
- Addendumom 4 povećana je konačna vrijednost ugovorenih radova na 61.693.165,74 EUR sa PDV-om po obračunu po završetku radova.

- Konsultant: Aecom Inocsa S.L.U., Španija;
- Ugovor br: FEDA-73-E33-09 u vrijednosti od 1.322.882,73 EUR-a sa PDV-om je potpisan 27.04.2010 godine. Period trajanja Ugovora je 42 mjeseca;
- Addendum je potpisan 24.11.2011. s obzirom na produženje vremena za završetak radova po Ugovoru o građenju FEDA 70-B09-09, došlo je do produženja roka konzultantskih usluga na 48,2 mjeseca i povećanje ugovorene cijene na 1.928.178,72 EUR sa PDV-om;
- Addendumom 2 koji je potpisan 31.05.2012.godine povećana je vrijednost u iznosu od 2.411.711,98 EUR-a sa PDV-om zbog povećanja obima usluga za dodatne radove i garantni period sa novim produženjem Ugovora na 53,2 mjeseca;
- Addendumom 3 povećana je konačna vrijednost usluga nadzora na 2.878.014,54 EUR-a sa PDV-om zbog dodatnih radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-445, novog bočnog naplatnog mjesta Kakanj i završetak preostalih radova prema Potvrdi o preuzimanju radova. Produžen je period trajanja Ugovora na 61 mjesec;
- Izvršen je tehnički prijem autoceste u dužini od 9,50 km. U toku su tehnički prijemi regionalne ceste R-445, lokalnih cesta i bočnog naplatnog mjesta Kakanj;
- Zbog promijenjenih geomehaničkih uslova na terenu u odnosu na projektovane došlo je do značajnog povećanja obima radova i tenderisanja bez kompletno završene projektne

dokumentacije (na dijelu gdje se nalazilo klizište tenderisano je u skladu sa Idejnim projektom).

Dionica Počitelj – Bijača

Lot 1 Poddionica Kravice – Bijača

- Izvođač radova je BH Konzorcij: Euro – Asfalt d.o.o. Sarajevo, Hidrogradnja d.d. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo;
- Ugovor o izvođenju radova JPAC 216-B27-11 u vrijednosti od 23.308.804,89 Eura sa PDV-om potpisan 06.09.2011. godine, a datum završetka radova 04.08.2012. godine;
- Addendum br. 1 je potpisan 26.07.2012. godine zbog produženja roka završetka radova za 57 dana radi kašnjenja uplate avansa (32 dana) i elementarne nepogode u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o proglašenju stana prirode i druge nesreće (25 dana);
- Addendum br. 2 je potpisan 10.12.2012. godine zbog povećanja obima radova na rehabilitaciji regionalnih cesta R-423 i R-424 prema Protokolu o saradnji između JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i Općine Ljubuški za poboljšanje lokalnih i regionalnih cesta zbog očekivanog povećanja prometnog opterećenja nakon izgradnje Graničnog prijelaza Bijača i čvora Zvirići. Rok za završetak radova prema Addendumu je produžen za 123 dana do 31.01.2013. godine;
- Addendum br. 3 u vrijednosti od dodatnih 6.015.000 Eura sa PDV-om potpisan je 03.01.2013. godine, a odnosi se na izgradnju Graničnog prijelaza Bijača - Faza I sa rokom za završetak do 01.06.2013.godine. Temeljem Protokola o saradnji nadležnih organa u Bosni i Hercegovini u realizaciji izgradnje GP Bijača, potpisanog od strane Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ministarstva financija i trezora BiH, Uprave za indirektno oprezivanje BiH, Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH i JP Autoceste FBiH, ovlasti za izgradnju GP Bijača Faza I su prenesene na JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar;
- Addendum br. 4 potpisan je 27.12.2013. godine u kojem je utvrđena konačna ugovorena vrijednost na iznos od 29.818.123,74 EUR sa PDV-om prema obračuno po završetku radova;
- Obzirom da se ova dionica veže za izgradnju graničnog prelaza Bijača, a koji je u nadležnosti Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, rok za završetak ovih radova je pomjeren za 01.06.2013. godine;
- Konzultantske usluge za izgradnju dionice Počitelj – Bijača, poddionica Kravice - Bijača pruža: Roughton International Ltd Hampshire.

Dionica Sarajevska obilaznica LOT 3

- Izvođač: Konzorciji koji čine Euro – Asphalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo;
- Broj Ugovora o izgradnji JPAC 444-D92-13 potpisan 10.07.2013. godine u vrijednosti od 18.824.089,17 Eura sa PDV-om;
- Rok izgradnje je 300 dana;
- Izgradnja Sarajevske obilaznice se djelomično finansira iz sredstava JP Autoceste FBiH.
- U toku su pripreme za konačni obračun izvedenih radova

10. FINANSIJSKA POZICIJA

10.1. Plaćanje iz EIB zajma

- Lot 1 Bilješevo - Kakanj

Izvođač radova:Konzorcij Viadukt d.d. – Hering d.d.

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|-----|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
| 1 | Avans | Juli 2010 | 3.692.593,91 | 27.08.2010. | 627.740,96 | 05.08.2010. | 4.320.334,87 |
| 2. | Prva privremena situacija | Septembar 2010 | 1.379.214,88 | 7.10.2010. | 265.534,01 | 22.10.2010 | 1.644.748,89 |
| 3. | Druga privremena situacija | Oktobar 2010 | 999.440,81 | 08.11.2010. | 192.417,82 | 12.11.2010. | 1.191.858,63 |
| 4. | Treća privremena situacija | Novembar 2010 | 1.110.292,38 | 22.12.2010. | 215.791,38 | 22.12.2010. | 1.326.083,76 |
| 5. | Četvrta privremena situacija | Februar 2011 | 920.126,99 | 10.03.2011. | 185.333,63 | 11.03.2011. | 1.105.460,62 |
| 6. | Peta privremena situacija | Mart 2011 | 1.479.946,02 | 19.04.2011. | 298.093,39 | 26.04.2011. | 1.778.039,41 |
| 7. | Šesta privremena situacija | April 2011 | 1.252.330,31 | 20.05.2011. | 252.246,63 | 20.05.2011. | 1.504.576,94 |
| 8. | Sedma privremena situacija | Maj 2011 | 1.261.381,90 | 28.06.2011. | 254.069,82 | 30.06.2011. | 1.515.451,72 |
| 9. | Osma privremena situacija | Juni 2011 | 1.037.270,85 | 08.07.2011. | 208.928,96 | 14.07.2011. | 1.246.199,81 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 10. | Deveta privremena situacija | Juli 2011 | 1.485.143,22 | 18.08.2011. | 299.140,22 | 22.08.2011. | 1.784.283,44 |
| 11. | Deseta privremena situacija | Septembar 2011 | 2.974.221,80 | 06.10.2011. | 587.604,32 | 06.10.2011. | 3.561.826,12 |
| 12. | Jedanaesta privremena situacija | Oktobar 2011 | 1.820.745,31 | 10.11.2011. | 350.539,87 | 09.11.2011. | 2.171.285,18 |
| 13. | Dvanaesta privremena situacija | Novembar 2011 | 2.184.184,61 | 21.12.2011. | 420.511,19 | 19.12.2011. | 2.604.695,80 |
| 14. | Trinaesta privremena situacija | Decembar 2011 | 3.033.962,94 | 10.02.2012. | 527.072,54 | 09.02.2012. | 3.561.035,48 |
| 15. | Četrnaesta privremena situacija | Mart 2012 | 931.535,57 | 11.04.2012. | 180.256,98 | 06.04.2012. | 1.111.792,55 |
| 16. | Petnaesta privremena situacija | April 2012 | 833.964,33 | 08.05.2012. | 167.927,38 | 04.05.2012. | 1.001.891,71 |
| 17. | Šesnaesta privremena situacija | Maj 2012 | 2.692.356,91 | 30.05.2012. | 529.957,66 | 29.05.2012. | 3.222.314,57 |
| 18. | Sedamnaesta privremena situacija | Juni 2012 | 4.367.966,04 | 11.07.2012. | 821.053,78 | 09.07.2012. | 5.189.019,82 |
| 19. | Osamnaesta privremena situacija | Juli 2012 | 4.626.674,15 | 05.09.2012. | 824.406,38 | 30.08.2012. | 5.451.080,53 |
| 20. | Devetnaesta privremena situacija | Oktobar 2012 | 4.475.401,83 | 16.11.2012. | 393.589,85 | 15.11.2012. | 4.868.991,68 |
| 21. | Dvadeseta privremena situacija | Novembar 2012 | 2.938.933,81 | 19.12.2012. | 132.390,28 | 18.12.2012. | 3.071.324,09 |
| 22. | Dvadesetprva privremena situacija | Februar 2013 | 2.641.977,61 | 22.03.2013. | 449.136,19 | 21.03.2013. | 3.091.113,80 |
| 23. | Dvadesetdruga privremena situacija | April 2013 | 1.192.244,07 | 10.05.2013. | 202.681,49 | 10.05.2013. | 1.394.925,56 |
| 24. | Dvadesetteća privremena situacija | Maj 2013 | 1.386.299,55 | 24.06.2013. | 235.670,92 | 20.06.2013. | 1.621.970,47 |
| 25. | Dvadesetčetvrta privremena situacija | August 2013 | 914.081,78 | 19.09.2013. | 155.393,91 | 13.09.2013. | 1.069.475,69 |
| | | Total: | 51.632.291,58 | | 8.777.489,56 | | 60.409.781,14 |

Tabela 4a. Plaćanje iz EIB zajma za izvođača radova

Napomena: Iznos bez PDV-a je uplaćen iz EIB zajma, a PDV je plaćen od strane Vlade Federacije BiH.

Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L.

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|-----|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------|----------------|-------------|
| 1. | Prva privremena situacija | Juli 2010 | 44.320,04 | 27.08.2010. | 7.534,41 | 05.08.2010. | 51.854,45 |
| 2. | Druga privremena situacija | August 2010 | 103.623,04 | 16.09.2010. | 17.615,92 | 17.09.2010. | 121.238,96 |
| 3. | Treća privremena situacija | Septembar 2010 | 64.940,42 | 07.10.2010. | 11.039,87 | 22.10.2010. | 75.980,29 |
| 4. | Četvrta privremena situacija | Oktobar 2010 | 63.784,35 | 25.10.2010. | 10.843,34 | 27.10.2010. | 74.627,69 |
| 5. | Peta privremena situacija | Novembar 2010 | 65.410,12 | 26.11.2010. | 11.119,72 | 06.12.2010. | 76.529,84 |
| 6. | Šesta privremena situacija | Decembar 2010 | 65.270,73 | 22.12.2010. | 11.096,02 | 30.12.2010. | 76.366,75 |
| 7. | Sedma privremena situacija | Januar 2011 | 66.261,64 | 17.02.2011. | 11.264,48 | 10.02.2011. | 77.526,12 |
| 8. | Osma privremena situacija | Februar 2011 | 63.949,51 | 05.04.2011. | 10.871,42 | 25.04.2011. | 74.820,93 |
| 9. | Deveta privremena situacija | Mart 2011 | 63.619,20 | 05.04.2011. | 10.815,26 | 25.04.2011. | 74.434,46 |
| 10. | Deseta privremena situacija | April 2011 | 63.619,21 | 20.05.2011. | 10.815,27 | 11.05.2011. | 74.434,48 |
| 11. | Jedanaesta privremena situacija | Maj 2011 | 63.619,20 | 03.06.2011. | 10.815,26 | 02.06.2011. | 74.434,46 |
| 12. | Dvanaesta privremena situacija | Juni 2011 | 64.584,36 | 30.06.2011. | 10.979,34 | 30.06.2011. | 75.563,70 |
| 13. | Trinaesta privremena situacija | Juli 2011 | 63.949,50 | 03.08.2011. | 10.871,42 | 01.08.2011. | 74.820,92 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 14. | Četrnaesta privremena situacija | August 2011 | 63.619,21 | 16.09.2011. | 10.815,27 | 19.09.2011. | 74.434,48 |
| 15. | Petnaesta privremena situacija | Septembar 2011 | 57.680,20 | 22.12.2010. | 9.805,63 | 28.11.2011. | 67.485,83 |
| 16. | Šesnaesta privremena situacija | Oktobar 2011 | 63.784,35 | 17.02.2011. | 10.843,34 | 07.12.2011. | 74.627,69 |
| 17. | Sedamnaesta privremena situacija | Novembar 2011 | 63.619,21 | 05.04.2011. | 10.815,27 | 09.02.2012. | 74.434,48 |
| 18. | Osamnaesta privremena situacija | Decembar 2011 | 78.067,45 | 05.04.2011. | 13.271,47 | 07.03.2012. | 91.338,92 |
| 19. | Devetnaesta privremena situacija | Januar 2012 | 65.789,48 | 20.05.2011. | 11.184,21 | 15.03.2012. | 76.973,69 |
| 20. | Dvadeseta privremena situacija | Februar 2012 | 64.749,07 | 03.06.2011. | 11.007,34 | 08.05.2012. | 75.756,41 |
| 21. | Dvadesetprva privremena situacija | Mart 2012 | 62.966,40 | 30.06.2011. | 10.704,29 | 08.05.2012. | 73.670,69 |
| 22. | Dvadesetdruga privremena situacija | April 2012 | 62.992,60 | 03.08.2011. | 10.708,74 | 22.05.2012. | 73.701,34 |
| 23. | Dvadesettreća privremena situacija | Maj 2012 | 63.018,85 | 16.09.2011. | 10.713,20 | 03.07.2012. | 73.732,05 |
| 24. | Dvadesetčetvrta privremena situacija | Juni 2012 | 63.871,02 | 02.07.2012. | 10.858,07 | 24.07.2012. | 74.729,09 |
| 25. | Dvadesetpeta privremena situacija | Juli 2012 | 62.428,87 | 05.09.2012. | 10.612,91 | 13.09.2012. | 73.041,78 |
| 26. | Dvadesetšesta privremena situacija | August 2012 | 63.766,14 | 15.11.2012. | 10.840,24 | 04.10.2012. | 74.606,38 |
| 27. | Dvadesetsedma privremena situacija | Septembar 2012 | 62.743,51 | 15.11.2012. | 10.666,40 | 23.10.2012. | 73.409,91 |
| 28. | Dvadesetosma privremena situacija | Oktobar 2012 | 73.644,29 | 12.12.2012. | 12.519,53 | 11.12.2012. | 86.163,82 |
| 29. | Dvadesetdeveta privremena situacija | Novembar 2012 | 66.845,55 | 12.12.2012. | 11.363,74 | 11.12.2012. | 78.209,29 |
| 30. | Trideseta privremena situacija | Decembar 2012 | 63.608,90 | 07.02.2013. | 10.813,51 | 31.01.2013. | 74.422,41 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 31. | Tridesetprva privremena situacija | Januar 2013 | 57.947,51 | 07.02.2013. | 9.851,08 | 31.01.2013. | 67.798,59 |
| 32. | Tridesetdruga privremena situacija | Februar 2013 | 50.505,34 | 05.04.2013. | 8.585,91 | 16.04.2013. | 59.091,25 |
| 33. | Tridesetteća privremena situacija | Mart 2013 | 54.573,18 | 17.05.2013. | 9.277,44 | 15.05.2013. | 63.850,62 |
| 34. | Tridesetčetvrta privremena situacija | April 2013 | 57.155,55 | 17.05.2013. | 9.716,44 | 15.05.2013. | 66.871,99 |
| 35. | Tridesetpeta privremena situacija | Maj 2013 | 52.978,51 | 24.06.2013. | 9.006,35 | 05.07.2013. | 61.984,86 |
| 36. | Tridesetšesta privremena situacija | Juni 2013 | 54.266,16 | 12.07.2013. | 9.225,25 | 10.07.2013. | 63.491,41 |
| 37. | Tridesetsedma privremena situacija | Juli 2013 | 55.191,80 | 29.07.2013. | 9.382,61 | 26.07.2013. | 64.574,41 |
| 38. | Tridesetosma privremena situacija | August 2013 | 36.567,25 | 04.11.2013. | 6.216,43 | 04.11.2013. | 42.783,68 |
| | | Total: | 2.379.331,72 | | 404.486,40 | | 2.783.818,12 |

Tabela 4b. Plaćanje iz EIB zajma za nadzor

➤ Lot 3 Drivuša - Gorica

Izvođač: BH Konzorcij

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|-----|----------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
| 1 | Avans | Oktobar 2010 | 2.051.000,92 | 03.11.2010. | 348.670,16 | 27.10.2010. | 2.399.671,08 |
| 2. | Prva privremena situacija | April 2011 | 764.126,36 | 19.04.2011. | 147.113,79 | 25.04.2011. | 911.240,15 |
| 3. | Druga privremena situacija | Maj 2011 | 1.106.232,09 | 26.05.2011. | 210.194,47 | 01.06.2011. | 1.316.426,56 |
| 4. | Treća privremena situacija | Juli 2011 | 1.307.693,32 | 15.07.2011. | 372.104,38 | 21.07.2011. | 1.679.797,70 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5. | Četvrta privremena situacija | August 2011 | 857.551,72 | 12.09.2011. | 170.643,06 | 09.09.2011. | 1.028.194,78 |
| 6. | Peta privremena situacija | Oktobar 2011 | 941.228,66 | 30.11.2011. | 189.583,97 | 28.11.2011. | 1.130.812,63 |
| 7. | Šesta privremena situacija | Novembar 2011 | 761.133,59 | 30.12.2011. | 49.601,01 | 29.12.2011. | 810.734,60 |
| 8. | Sedma privremena situacija | Decembar 2011 | 1.952.461,99 | 17.01.2012. | 368.832,74 | 19.01.2012. | 2.321.294,73 |
| 9. | Osma privremena situacija | Mart 2012 | 701.608,99 | 08.05.2012. | 136.289,96 | 04.05.2012. | 837.898,95 |
| 10. | Deveta privremena situacija | Maj 2012 | 1.690.204,56 | 02.07.2012. | 315.781,17 | 22.06.2012. | 2.005.985,73 |
| 11. | Deseta privremena situacija | Juli 2012 | 855.786,73 | 05.09.2012. | 164.760,75 | 04.09.2012. | 1.020.547,48 |
| 12. | Jedanaesta privremena situacija | Septembar 2012 | 1.134.927,85 | 15.11.2012. | 218.502,53 | 08.11.2012. | 1.353.430,38 |
| 13. | Dvanaesta privremena situacija | Oktobar 2012 | 1.512.081,80 | 12.12.2012. | 274.336,58 | 11.12.2012. | 1.786.418,38 |
| 14. | Trinaesta privremena situacija | Decembar 2012 | 1.106.049,83 | 31.12.2012. | 212.942,78 | 28.12.2012. | 1.318.992,61 |
| 15. | Četrnaesta privremena situacija | April 2013 | 1.204.686,70 | 10.05.2013. | 239.633,98 | 10.05.2013. | 1.444.320,68 |
| 16. | Petnaesta privremena situacija | Juni 2013 | 541.823,51 | 29.07.2013. | 121.877,08 | 29.07.2013. | 663.700,59 |
| 17. | Šesnaesta privremena situacija | August 2013 | 986.971,26 | 26.09.2013. | 208.675,47 | 24.09.2013. | 1.195.646,73 |
| | | Total: | 19.475.569,88 | | 3.749.543,88 | | 23.225.113,76 |

Tabela 5a. Plaćanje iz EIB zajma za izvođača radova

Napomena: Iznos bez PDV-a je uplaćen iz EIB zajma, a PDV je plaćen od strane Vlade Federacije BiH.

Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L.

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|-----|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1. | Prva privremena situacija | Novembar 2010 | 38.339,27 | 22.12.2010. | 6.517,68 | 30.12.2010. | 44.856,95 |
| 2. | Druga privremena situacija | Decembar 2010 | 34.448,08 | 17.02.2011. | 5.856,17 | 10.02.2011. | 40.304,25 |
| 3. | Treća privremena situacija | Januar 2011 | 35.433,01 | 16.03.2011. | 6.023,61 | 25.04.2011. | 41.456,62 |
| 4. | Četvrta privremena situacija | Februar 2011 | 41.459,91 | 25.03.2011. | 7.048,18 | 25.04.2011. | 48.508,09 |
| 5. | Peta privremena situacija | Mart 2011 | 47.875,32 | 20.05.2011. | 8.138,8 | 20.05.2011. | 56.014,12 |
| 6. | Šesta privremena situacija | April 2011 | 49.044,60 | 27.05.2011. | 8.337,58 | 20.05.2011. | 57.382,18 |
| 7. | Sedma privremena situacija | Maj 2011 | 50.102,30 | 21.06.2011. | 8.517,39 | 23.06.2011. | 58.619,69 |
| 8. | Osma privremena situacija | Juni 2011 | 48.271,52 | 15.07.2011. | 8.206,16 | 14.07.2011. | 56.477,68 |
| 9. | Deveta privremena situacija | Juli 2011 | 48.794,60 | 29.08.2011. | 8.295,08 | 25.08.2011. | 57.089,68 |
| 10. | Deseta privremena situacija | August 2011 | 49.407,29 | 27.09.2011. | 8.399,24 | 30.09.2011. | 57.806,53 |
| 11. | Jedanaesta privremena situacija | Septembar 2011 | 47.907,29 | 17.10.2011. | 8.144,24 | 13.10.2011. | 56.051,53 |
| 12. | Dvanaesta privremena situacija | Oktobar 2011 | 48.822,68 | 12.01.2012. | 8.299,86 | 10.01.2012. | 57.122,54 |
| 13. | Trinaesta privremena situacija | Novembar 2011 | 46.968,78 | 10.02.2012. | 7.984,69 | 15.02.2012. | 54.953,47 |
| 14. | Četrnaesta privremena situacija | Decembar 2011 | 40.814,91 | 14.03.2012. | 6.938,53 | 14.03.2012. | 47.753,44 |
| 15. | Petnaesta privremena situacija | Januar 2012 | 44.202,89 | 08.05.2012. | 7.514,49 | 08.05.2012. | 51.717,38 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 16. | Šesnaesta privremena situacija | Februar 2012 | 43.072,83 | 17.05.2012. | 7.322,38 | 17.05.2012. | 50.395,21 |
| 17. | Sedamnaesta privremena situacija | Mart 2012 | 43.303,41 | 21.06.2012. | 7.361,58 | 21.06.2012. | 50.664,99 |
| 18. | Osamnaesta privremena situacija | April 2012 | 47.025,35 | 21.06.2012. | 7.994,31 | 21.06.2012. | 55.019,66 |
| 19. | Devetnaesta privremena situacija | Maj 2012 | 50.883,05 | 02.07.2012. | 8.650,12 | 24.07.2012. | 59.533,17 |
| 20. | Dvadeseta privremena situacija | Juni 2012 | 50.921,52 | 06.08.2012. | 8.656,66 | 13.09.2012. | 59.578,18 |
| 21. | Dvadesetprva privremena situacija | Juli 2012 | 51.171,52 | 05.09.2012. | 8.699,16 | 13.09.2012. | 59.870,68 |
| 22. | Dvadesetdruga privremena situacija | August 2012 | 50.648,42 | 15.11.2012. | 8.610,23 | 23.10.2012. | 59.258,65 |
| 23. | Dvadesettreća privremena situacija | Septembar 2012 | 72.937,70 | 31.12.2012. | 12.399,41 | 03.01.2013. | 85.337,11 |
| 24. | Dvadesetčetvrta privremena situacija | Oktobar 2012 | 48.736,97 | 31.12.2012. | 8.285,28 | 03.01.2013. | 57.022,25 |
| 25. | Dvadesetpeti privremena situacija | Novembar 2012 | 57.453,95 | 31.12.2012. | 9.767,17 | 04.01.2013. | 67.221,12 |
| 26. | Dvadesetšesta privremena situacija | Decembar 2012 | 50.617,28 | 07.02.2013. | 8.604,94 | 31.01.2013. | 59.222,22 |
| 27. | Dvadesetsedma privremena situacija | Januar 2013 | 50.735,84 | 05.04.2013. | 8.625,09 | 16.04.2013. | 59.360,93 |
| 28. | Dvadesetosma privremena situacija | Februar 2013 | 51.142,17 | 09.04.2013. | 8.694,17 | 08.04.2013. | 59.836,34 |
| 29. | Dvadesetdeveta privremena situacija | Mart 2013 | 48.523,63 | 29.04.2013. | 8.249,02 | 23.04.2013. | 56.772,65 |
| 30. | Trideseta privremena situacija | April 2013 | 51.022,71 | 24.06.2013. | 8.673,86 | 24.06.2013. | 59.696,57 |
| 31. | Tridesetprva privremena situacija | Maj 2013 | 61.158,15 | 26.07.2013. | 10.396,89 | 19.07.2013. | 71.555,04 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 32. | Tridesetdruga privremena situacija-dio | Juni 2013 | 5.847,87 | 23.12.2013. | 8.644,57 | 04.11.2013. | 14.492,44 |
| | | Total: | 1.507.094,82 | | 263.856,54 | | 1.770.951,36 |

Table 5b. Plaćanje iz EIB zajma za nadzor

10.2. Plaćanje iz EBRD zajma

Lot 2 Gorica –Bilješevo – Gorica (tunel Vijenac - dužina 2.964 m)

Izvođač radova:Primorje d.d.

| Br | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|----|------------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 1. | Avans | Juni 2011 | 5.306.114,56 | 23.06.2012. | 902.038,39 | 23.06.2011. | 6.208.152,95 |
| 2. | Prva privremena situacija | Septembar 2011 | 1.488.594,19 | 07.11.2011. | 286.592,31 | 07.10.2011. | 1.775.186,50 |
| 3. | Druga privremena situacija | Oktobar 2011 | 1.146.769,89 | 07.12.2011. | 220.782,43 | 09.11.2011. | 1.367.552,32 |
| 4. | Treća privremena situacija | Novembar 2011 | 2.039.435,78 | 10.01.2012. | 392.643,35 | 14.12.2011. | 2.432.079,13 |
| 5. | Četvrta privremena situacija | Decembar 2011 | 1.315.253,79 | 21.02.2012. | 264.920,79 | 10.01.2012. | 1.580.174,58 |
| 6. | Peta privremena situacija | Januar 2012 | 1.187.458,08 | 29.03.2012. | 239.179,95 | 29.02.2012. | 1.426.638,03 |
| 7. | Šesta privremena situacija | Februar 2012 | 981.266,34 | 25.04.2012. | 197.648,43 | 21.03.2012. | 1.178.914,77 |
| 8. | Sedma privremena situacija | Mart 2012 | 1.054.804,23 | 08.06.2012. | 212.460,56 | 10.04.2012. | 1.267.264,79 |
| 9. | Konačni obračun | Juni 2012 | 42.654,36 | 07.09.2012. | 7.251,24 | 13.09.2012. | 49.905,60 |
| | | Total: | 14.562.351,22 | | 2.723.517,45 | | 17.285.868,67 |

Tabela6a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

Napomena: Iznos od 5.306.114,56 Eura će bitidijelom plaćen iz kreditnih sredstava EBRD-a (639.204,36 Eura) dok je drugi dio u iznosu od 4.666.910,20 Eura plaćen iz sredstava koja su naplaćena protestom avansne bankarske garancije izdate od NLB d.d. Ljubljana za SCT d.d. Ljubljana. Navedeni avans je prethodno isplaćen SCT-u iz kreditnih sredstava.

Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo Faza I

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|-----|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Avans | August 2012 | 1.538.461,53 | 10.10.2012. | 261.538,47 | 07.09.2012. | 1.800.000,00 |
| 2. | Prva privremena situacija | Septembar 2012 | 1.913.029,21 | 05.11.2012. | 368.306,87 | 10.10.2012. | 2.281.336,08 |
| 3. | Druga privremena situacija | Oktobar 2012 | 1.162.521,56 | 05.12.2012. | 237.036,42 | 13.11.2012. | 1.399.557,98 |
| 4. | Treća privremena situacija | Novembar 2012 | 911.030,68 | 10.01.2013. | 185.556,02 | 18.12.2012. | 1.096.586,70 |
| 5. | Četvrta privremena situacija | Decembar 2012 | 1.646.298,55 | 30.01.2013. | 328.228,51 | 28.12.2012. | 1.974.527,06 |
| 6. | Peta privremena situacija | Januar 2013 | 2.190.387,00 | 05.03.2013. | 421.705,31 | 11.02.2013. | 2.612.092,31 |
| 7. | Šesta privremena situacija | Februar 2013 | 1.779.411,17 | 05.04.2013. | 342.581,99 | 26.03.2013. | 2.121.993,16 |
| 8. | Sedma privremena situacija | Mart 2013 | 2.360.951,62 | 09.05.2013. | 454.543,35 | 04.04.2013. | 2.815.494,97 |
| 9. | Osma privremena situacija | April 2013 | 3.286.140,17 | 11.07.2013. | 560.502,72 | 10.05.2013. | 3.846.642,89 |
| 10. | Deveta privremena situacija | Maj 2013 | 1.615.494,56 | 02.08.2013. | 121.634,08 | 10.06.2013. | 1.737.128,64 |
| 11. | Okončana situacija | Maj 2013 | 844.705,24 | 05.03.2014. | -9.400,11 | - | 835.305,13 |
| | | Total: | 19.248.431,29 | | 3.272.233,63 | | 22.520.664,92 |

Tabela 6b. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo Faza II

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 1. | Avans | Maj 2013 | 2.085.735,03 | 18.06.2013. | 354.574,95 | 24.05.2013. | 2.440.309,98 |
| 2. | Prva privremena situacija | Juli 2013 | 1.120.469,61 | 03.09.2013. | 215.718,95 | 09.08.2013. | 1.336.188,56 |
| 3. | Druga privremena situacija | August 2013 | 1.068.700,66 | 08.10.2013. | 207.353,80 | 09.09.2013. | 1.276.054,46 |
| 4. | Treća privremena situacija | Septembar 2013 | 2.327.065,55 | 05.11.2013. | 458.746,31 | 09.10.2013. | 2.785.811,86 |
| 5. | Četvrta privremena situacija | Oktober 2013 | 1.029.950,01 | 19.12.2013. | 203.039,30 | 08.11.2013. | 1.232.989,31 |
| 6. | Peta privremena situacija | Novembar 2013 | 1.000.540,61 | 20.01.2014. | 197.241,68 | 10.12.2013. | 1.197.782,29 |
| 7. | Šesta privremena situacija | Decembar 2013 | 1.000.481,70 | 14.02.2014. | 197.230,06 | 13.01.2014. | 1.197.711,76 |
| 8. | Sedma privremena situacija | Januar 2014 | 1.178.340,24 | 10.03.2014. | 232.292,23 | 10.02.2014. | 1.410.632,47 |
| 9. | Osma privremena situacija | Februar 2014 | 1.180.516,17 | 09.04.2014. | 232.721,18 | 10.03.2014. | 1.413.237,35 |
| 10. | Deveta privremena situacija | Mart 2014 | 1.654.223,05 | 14.05.2014. | 326.105,43 | 09.04.2014. | 1.980.328,48 |
| 11. | Deseta privremena situacija | April 2014 | 2.612.623,83 | 10.06.2014. | 505.180,28 | 09.05.2014. | 3.117.804,11 |
| Total: | | | 16.258.646,46 | | 3.130.204,17 | | 19.388.850,63 |

Tabela 6c. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

Nadzor: IGH d.d.

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|-----|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------|----------------|-------------|
| 1. | Avans | Oktobar 2010 | 198.370,00 | 05.11.2010. | 33.722,90 | 22.10.2010. | 232.092,90 |
| 2. | Prva privremena situacija | Oktobar 2010 | 50.625,00 | 13.12.2010. | 8.606,25 | 12.11.2010. | 59.231,25 |
| 3. | Druga privremena situacija | Novembar 2010 | 32.750,00 | 07.01.2011. | 5.567,50 | 10.12.2010. | 38.317,50 |
| 4. | Treća privremena situacija | Decembar 2010 | 34.000,00 | 02.02.2011. | 5.780,00 | 30.12.2010. | 39.780,00 |
| 5. | Četvrta privremena situacija | Februar 2011 | 54.400,00 | 24.03.2011. | 9.248,00 | 04.03.2011. | 63.648,00 |
| 6. | Peta privremena situacija | Mart 2011 | 17.150,00 | 01.06.2011. | 2.915,50 | 26.04.2011. | 20.065,50 |
| 7. | Šesta privremena situacija | April 2011 | 8.786,96 | 08.06.2011 | 1.493,78 | 12.05.2011 | 10.280,74 |
| 8. | Sedma privremena situacija | Maj 2011 | 8.900,00 | 07.07.2011 | 1.513,00 | 02.06.2011 | 10.413,00 |
| 9. | Osmo privremena situacija | Maj 2011 | 58.420,51 | 01.08.2011. | 9.931,49 | 30.06.2011 | 68.352,00 |
| 10. | Deveta privremena situacija | Juni 2011 | 25.931,82 | 23.09.2011 | 4.408,41 | 22.08.2011 | 30.340,23 |
| 11. | Deseta privremena situacija | Juli 2011 | 35.204,76 | 10.10.2011 | 5.984,81 | 26.08.2011 | 41.189,57 |
| 12. | Jedanaesta privremena situacija | August 2011 | 43.084,84 | 07.11.2011 | 7.324,42 | 11.10.2011 | 50.409,26 |
| 13. | Dvanaesta privremena situacija | Septembar 2011 | 45.140,91 | 16.11.2011 | 7.673,95 | 21.10.2011 | 52.814,86 |
| 14. | Trinaesta privremena situacija | Oktobar 2011 | 34.880,95 | 11.01.2012 | 5.929,77 | 22.12.2011 | 40.810,72 |
| 15. | Četrnaesta privremena situacija | Novembar 2011 | 45.294,38 | 24.02.2012 | 7.700,05 | 10.01.2012 | 52.994,43 |
| 16. | Petnaesta privremena situacija | Decembar 2011 | 42.937,49 | 14.03.2012 | 7.299,37 | 14.03.2012 | 50.236,86 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 17. | Šesnaesta privremena situacija | Januar 2012 | 43.303,62 | 04.04.2012. | 7.361,62 | 14.03.2012. | 50.665,24 |
| 18. | Sedamnaesta privremena situacija | Februar 2012 | 43.743,25 | 11.06.2012. | 7.436,36 | 08.05.2012. | 51.179,61 |
| 19. | Osamnaesta privremena situacija | Mart 2012 | 58.699,19 | 11.06.2012. | 9.978,86 | 17.05.2012. | 68.678,05 |
| 20. | Devetnaesta privremena situacija | April 2012 | 46.626,95 | 09.07.2012. | 7.926,59 | 03.07.2012. | 54.533,54 |
| 21. | Dvadeseta privremena situacija | Maj 2012 | 47.000,59 | 02.08.2012. | 7.990,10 | 09.08.2012. | 54.990,69 |
| 22. | Dvadesetprva privremena situacija | Juni 2012 | 47.047,17 | 27.09.2012. | 7.998,02 | 13.09.2012. | 55.045,19 |
| 23. | Dvadesetdruga privremena situacija | Juli 2012 | 45.775,02 | 14.01.2013. | 7.781,75 | 11.12.2012. | 53.556,77 |
| 24. | Dvadesettreća privremena situacija | August 2012 | 44.410,81 | 14.01.2013. | 7.549,84 | 24.12.2012. | 51.960,65 |
| 25. | Dvadesetčetvrta privremena situacija | Septembar 2012 | 45.190,73 | 31.01.2013. | 7.682,42 | 03.01.2013. | 52.873,15 |
| 26. | Dvadesetpeta privremena situacija | Oktobar 2012 | 87.670,71 | 31.01.2013. | 14.904,02 | 03.01.2013. | 102.574,73 |
| 27. | Dvadesetšesta privremena situacija | Novembar 2012 | 68.703,27 | 31.01.2013. | 11.679,56 | 03.01.2013. | 80.382,83 |
| 28. | Dvadesetsedma privremena situacija | Decembar 2012 | 63.428,84 | 19.02.2013. | 10.782,90 | 15.01.2013. | 74.211,74 |
| 29. | Dvadesetosma privremena situacija | Januar 2013 | 63.996,51 | 09.04.2013. | 10.879,41 | 16.04.2013. | 74.875,92 |
| 30. | Dvadesetdeveta privremena situacija | Februar 2013 | 73.348,23 | 02.05.2013. | 12.469,20 | 16.04.2013. | 85.817,43 |
| 31. | Trideseta privremena situacija | Mart 2013 | 64.989,12 | 29.07.2013. | 11.048,15 | 03.07.2013. | 76.037,27 |
| 32. | Tridesetprva privremena situacija | April 2013 | 65.816,53 | 29.07.2013. | 11.188,81 | 03.07.2013. | 77.005,34 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 33. | Tridesetdruga privremena situacija | Maj 2013 | 65.440,04 | 03.09.2013. | 11.124,81 | 09.08.2013. | 76.564,85 |
| 34. | Tridesettreća privremena situacija | Juni 2013 | 64.983,35 | 03.09.2013. | 11.047,17 | 09.08.2013. | 76.030,52 |
| 35. | Tridesetčetvrta privremena situacija | Juli 2013 | 63.421,67 | 02.12.2013. | 10.781,68 | 04.11.2013. | 74.203,35 |
| 36. | Tridesetpeti privremena situacija | August 2013 | 65.042,10 | 22.01.2014. | 11.057,16 | 12.12.2013. | 76.099,26 |
| 37. | Tridesetšesta privremena situacija | Septembar 2013 | 65.072,51 | 22.01.2014. | 11.062,33 | 12.12.2013. | 76.134,84 |
| 38. | Tridesetsedma privremena situacija | Oktobar 2013 | 59.082,21 | 26.02.2014. | 10.043,98 | 14.01.2014. | 69.126,19 |
| 39. | Tridesetosma privremena situacija | Novembar 2013 | 61.242,32 | 26.02.2014. | 10.411,19 | 14.01.2014. | 71.653,51 |
| 40. | Tridesetdeveta privremena situacija | Decembar 2013 | 59.723,28 | 27.02.2014. | 10.152,96 | 29.01.2014. | 69.876,24 |
| 41. | Četrdeseta privremena situacija | Januar 2014 | 61.156,70 | 03.04.2014. | 10.396,64 | 10.03.2014. | 71.553,34 |
| 42. | Četrdesetprva privremena situacija | Februar 2014 | 66.557,68 | 19.05.2014. | 11.314,80 | 22.04.2014. | 77.872,48 |
| 43. | Četrdesetdruga privremena situacija | Mart 2014 | 66.598,57 | 10.06.2014. | 11.321,76 | 30.04.2014. | 77.920,33 |
| Total: | | | 2.343.948,59 | | 398.471,29 | | 2.742.419,88 |

Tabela 6d. Plaćanje iz EBRD zajma za nadzor

Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo (Bijača – Kravice)

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|-----|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
| 1 | Avans | Septembar 2011 | 1.992.205,54 | 14.11.2011. | 338.674,94 | 13.10.2011. | 2.330.880,48 |
| 2. | Prva privremena situacija | Decembar 2011 | 1.133.837,57 | 15.03.2012. | 218.292,62 | 31.01.2012. | 1.352.130,19 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 3. | Druga privremena situacija | Februar 2012 | 948.577,31 | 25.04.2012. | 181.888,27 | 27.03.2012. | 1.130.465,58 |
| 4. | Treća privremena situacija | Mart 2012 | 812.079,43 | 11.06.2012. | 163.570,57 | 09.05.2012. | 975.650,00 |
| 5. | Četvrta privremena situacija | Maj 2012 | 813.023,72 | 06.07.2012. | 163.760,77 | 20.06.2012. | 976.784,49 |
| 6. | Peta privremena situacija | Juni 2012 | 1.329.861,41 | 14.08.2012. | 267.863,19 | 16.07.2012. | 1.597.724,60 |
| 7. | Šesta privremena situacija | Juli 2012 | 914.232,42 | 11.09.2012. | 193.322,37 | 16.08.2012. | 1.107.554,79 |
| 8. | Sedma privremena situacija | August 2012 | 1.512.403,86 | 19.10.2012. | 293.191,23 | 13.09.2012. | 1.805.595,09 |
| 9. | Osma privremena situacija | Septembar 2012 | 1.668.396,31 | 12.11.2012. | 321.208,80 | 15.11.2012. | 1.989.605,11 |
| 10. | Deveta privremena situacija | Oktobar 2012 | 1.231.277,52 | 10.12.2012. | 237.052,30 | 15.11.2012. | 1.468.329,82 |
| 11. | Deseta privremena situacija | Novembar 2012 | 1.326.279,21 | 28.01.2013. | 255.342,54 | 19.12.2012. | 1.581.621,75 |
| 12. | Jedanaesta privremena situacija | Decembar 2012 | 1.133.440,17 | 14.02.2013. | 218.216,11 | 29.01.2013. | 1.351.656,28 |
| 13. | Dvanaesta privremena situacija | Februar 2013 | 2.181.682,47 | 25.04.2013. | 219.458,92 | 03.04.2013. | 2.401.141,39 |
| 14. | Trinaesta privremena situacija | Maj 2013 | 1.313.870,90 | 26.06.2013. | 252.953,63 | 03.06.2013. | 1.566.824,53 |
| 15. | Okončana situacija | Septembar 2013 | 2.185.639,68 | 02.04.2014. | 159.661,42 | 04.02.2014. | 2.345.301,10 |
| Total: | | | 20.496.807,52 | | 3.484.457,68 | | 23.981.265,20 |

Tabela 7a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

Nadzor: Roughton International Limited (Bijača – Zvirovići) Velika Britanija

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|-----|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------|----------------|-------------|
| 1 | Avans | Novembar 2011 | 235.645,00 | 11.01.2012. | 40.059,65 | 22.12.2011. | 275.704,65 |
| 2. | Prva privremena situacija | Novembar 2011 | 46.803,91 | 16.01.2012. | 7.956,66 | 22.12.2011. | 54.760,57 |
| 3. | Druga privremena situacija | Decembar 2011 | 68.016,67 | 16.01.2012. | 11.562,83 | 22.12.2011. | 79.579,50 |
| 4. | Treća privremena situacija | Januar 2012 | 70.833,33 | 14.03.2012. | 12.041,67 | 14.03.2012. | 82.875,00 |
| 5. | Četvrta privremena situacija | Februar 2012 | 52.262,50 | 04.04.2012. | 8.884,63 | 14.03.2012. | 61.147,13 |
| 6. | Peta privremena situacija | Mart 2012 | 42.600,00 | 26.04.2012. | 7.242,00 | 21.03.2012. | 49.842,00 |
| 7. | Šesta privremena situacija | April 2012 | 53.517,85 | 11.06.2012. | 9.098,03 | 08.05.2012. | 62.615,88 |
| 8. | Sedma privremena situacija | Maj 2012 | 56.564,29 | 09.07.2012. | 9.615,93 | 03.07.2012. | 66.180,22 |
| 9. | Osma privremena situacija | Juni 2012 | 55.089,29 | 09.07.2012. | 9.365,18 | 24.07.2012. | 64.454,47 |
| 10. | Deveta privremena situacija | Juli 2012 | 52.392,85 | 07.09.2012. | 8.906,78 | 13.09.2012. | 61.299,63 |
| 11. | Deseta privremena situacija | August 2012 | 48.148,30 | 27.09.2012. | 8.185,21 | 23.10.2012. | 56.333,51 |
| 12. | Jedanaesta privremena situacija | Septembar 2012 | 51.022,01 | 04.12.2012. | 8.673,74 | 03.12.2012. | 59.695,75 |
| 13. | Dvanaesta privremena situacija | Oktobar 2012 | 54.242,25 | 04.12.2012. | 9.221,18 | 03.12.2012. | 63.463,43 |
| 14. | Trinaesta privremena situacija | Novembar 2012 | 61.415,22 | 14.01.2013. | 10.440,59 | 11.12.2012. | 71.855,81 |
| 15. | Četrnaesta privremena situacija | Decembar 2012 | 64.696,39 | 14.01.2013. | 10.998,39 | 24.12.2012. | 75.694,78 |
| 16. | Petnaesta privremena situacija | Januar 2013 | 62.660,71 | 19.02.2013. | 10.652,32 | 31.01.2013. | 73.313,03 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 17. | Šesnaesta privremena situacija | Februar 2013 | 73.076,28 | 22.03.2013. | 12.422,97 | 08.04.2013. | 85.499,25 |
| 18. | Sedamnaesta privremena situacija | Mart 2013 | 99.789,65 | 29.04.2013. | 16.964,24 | 16.04.2013. | 116.753,89 |
| 19. | Osamnaesta privremena situacija | April 2013 | 89.129,52 | 22.05.2013. | 15.152,02 | 17.04.2013. | 104.281,54 |
| 20. | Devetnaesta privremena situacija | Maj 2013 | 96.131,82 | 21.06.2013. | 16.342,41 | 03.06.2013. | 112.474,23 |
| 21. | Dvadeseta privremena situacija | Juni 2013 | 98.056,82 | 29.07.2013. | 16.669,66 | 20.06.2013. | 114.726,48 |
| 22. | Dvadesetprva privremena situacija | Juli 2013 | 90.502,04 | 06.08.2013. | 15.385,35 | 10.07.2013. | 105.887,39 |
| 23. | Dvadesetdruga privremena situacija | August 2013 | 84.847,82 | 03.09.2013. | 14.424,13 | 15.08.2013. | 99.271,95 |
| 24. | Dvadesetteća privremena situacija | Septembar 2013 | 100.556,35 | 23.10.2013. | 17.094,58 | 24.09.2013. | 117.650,93 |
| 25. | Dvadesetčetvrta privremena situacija | Oktobar 2013 | 84.262,68 | 02.12.2013. | 14.324,66 | 24.10.2013. | 98.587,34 |
| 26. | Dvadesetpeta privremena situacija | Novembar 2013 | 91.235,43 | 21.01.2014. | 15.510,02 | 12.12.2013. | 106.745,45 |
| 27. | Dvadesetšesta privremena situacija | Decembar 2013 | 91.500,00 | 17.02.2014. | 15.555,00 | 14.01.2014. | 107.055,00 |
| 28. | Dvadesetsedma privremena situacija | Januar 2014 | 81.758,77 | 25.02.2014. | 13.898,99 | 29.01.2014. | 95.657,76 |
| 29. | Dvadesetosma privremena situacija | Februar 2014 | 88.120,87 | 12.03.2014. | 14.980,55 | 28.02.2014. | 103.101,42 |
| 30. | Dvadesetdeveta privremena situacija | Mart 2014 | 80.675,00 | 08.04.2014. | 13.714,75 | 08.04.2014. | 94.389,75 |
| 31. | Trideseta privremena situacija | April 2014 | 90.404,76 | 07.05.2014. | 15.368,81 | 09.04.2014. | 105.773,57 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|----------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 32. | Tridesetprva privremena situacija | Maj 2014 | 89.823,00 | 12.06.2014. | 15.269,91 | 09.05.2014. | 105.092,91 |
| Total: | | | 2.505.781,38 | | 425.982,84 | | 2.931.764,22 |

Tabela 7b. Plaćanje iz EBRD zajma za nadzor

Izvođač: OHL ŽS, a.s. (Zvirovići – Kravice)

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|-----|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
| 1. | Avans | Juni 2012 | 5.266.697,55 | 17.07.2012. | 895.338,58 | 17.07.2012. | 6.162.036,13 |
| 2. | Prva privremena situacija | Oktobar 2012 | 2.468.398,27 | 27.12.2012. | 430.178,60 | 10.12.2012. | 2.898.576,87 |
| 3. | Druga privremena situacija | Novembar 2012 | 935.754,53 | 28.01.2013. | 180.156,59 | 07.01.2013. | 1.115.911,12 |
| 4. | Treća privremena situacija | Decembar 2012 | 1.026.445,88 | 19.03.2013. | 197.616,99 | 07.03.2013. | 1.224.062,87 |
| 5. | Četvrta privremena situacija | Januar 2013 | 1.737.866,96 | 02.04.2013. | 334.583,67 | 08.03.2013. | 2.072.450,63 |
| 6. | Peta privremena situacija | Februar 2013 | 2.218.573,27 | 10.05.2013. | 435.136,70 | 09.04.2013. | 2.653.709,97 |
| 7. | Šesta privremena situacija | Mart 2013 | 1.150.600,44 | 04.06.2013. | 226.823,74 | 10.05.2013. | 1.377.424,18 |
| 8. | Sedma privremena situacija | Maj 2013 | 2.505.644,45 | 25.06.2013. | 493.950,48 | 10.06.2013. | 2.999.594,93 |
| 9. | Osma privremena situacija | Juni 2013 | 3.022.999,30 | 05.08.2013. | 595.939,28 | 10.07.2013. | 3.618.938,58 |
| 10. | Deveta privremena situacija | Juli 2013 | 1.199.168,07 | 03.09.2013. | 236.398,12 | 09.08.2013. | 1.435.566,19 |
| 11. | Deseta privremena situacija | August 2013 | 1.203.163,39 | 14.10.2013. | 237.185,74 | 18.09.2013. | 1.440.349,13 |
| 12. | Jedanaesta privremena situacija | Septembar 2013 | 1.193.133,20 | 05.11.2013. | 235.208,44 | 09.10.2013. | 1.428.341,64 |
| 13. | Dvanaesta privremena situacija | Oktobar 2013 | 1.153.426,52 | 19.12.2013. | 227.380,85 | 08.11.2013. | 1.380.807,37 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 14. | Trinaesta privremena situacija | Novembar 2013 | 886.943,26 | 27.12.2013. | 174.847,65 | 09.12.2013. | 1.061.790,91 |
| 15. | Četrnaesta privremena situacija | Decembar 2013 | 1.364.691,74 | 13.02.2014. | 269.028,64 | 06.01.2014. | 1.633.720,38 |
| 16. | Petnaesta privremena situacija | Januar 2014 | 1.415.817,34 | 18.03.2014. | 279.107,30 | 12.02.2014. | 1.694.924,64 |
| 17. | Šesnaesta privremena situacija | Februar 2014 | 1.270.167,51 | 08.04.2014. | 250.394,61 | 10.03.2014. | 1.520.562,12 |
| 18. | Sedamnaesta privremena situacija | Mart 2014 | 1.400.896,23 | 07.05.2014. | 276.165,82 | 09.04.2014. | 1.677.062,05 |
| 19. | Osamnaesta privremena situacija | April 2014 | 1.239.433,27 | 11.06.2014. | 244.335,81 | 12.05.2014. | 1.483.769,08 |
| Total: | | | 32.659.821,18 | | 6.219.777,61 | | 38.879.598,79 |

Tabela 8a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

Izvođač: CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. (Suhodol - Tarčin)

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|-----|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1. | Avans | Juni 2012 | 9.842.342,55 | 19.07.2012. | 1.673.198,23 | 17.07.2012. | 11.515.540,78 |
| 2. | Prva privremena situacija | August 2012 | 3.129.973,05 | 28.09.2012. | 602.599,57 | 07.09.2012. | 3.732.572,62 |
| 3. | Druga privremena situacija | Septembar 2012 | 2.592.880,06 | 14.11.2012. | 499.195,48 | 19.10.2012. | 3.092.075,54 |
| 4. | Treća privremena situacija | Oktobar 2012 | 3.100.664,89 | 30.11.2012. | 596.957,00 | 09.11.2012. | 3.697.621,89 |
| 5. | Četvrta privremena situacija | Novembar 2012 | 2.269.694,99 | 10.01.2013. | 448.048,29 | 11.12.2012. | 2.717.743,28 |
| 6. | Peta privremena situacija | Decembar 2012 | 2.266.318,91 | 15.02.2013. | 446.770,91 | 10.01.2013. | 2.713.089,82 |
| 7. | Šesta privremena situacija | Januar 2013 | 1.926.649,73 | 18.03.2013. | 379.810,21 | 14.02.2013. | 2.306.459,94 |
| 8. | Sedma privremena situacija | Februar 2013 | 2.279.425,11 | 03.04.2013. | 449.354,61 | 11.03.2013. | 2.728.779,72 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 9. | Osmi privremena situacija | Mart 2013 | 2.691.006,47 | 21.05.2013. | 530.491,72 | 09.04.2013. | 3.221.498,19 |
| 10. | Deveta privremena situacija | April 2013 | 2.623.506,40 | 03.06.2013. | 517.185,09 | 10.05.2013. | 3.140.691,49 |
| 11. | Deseta privremena situacija | Maj 2013 | 4.155.739,17 | 15.07.2013. | 819.241,90 | 10.06.2013. | 4.974.981,07 |
| 12. | Jedanaesta privremena situacija | Juni 2013 | 2.042.154,53 | 06.08.2013. | 402.580,26 | 09.07.2013. | 2.444.734,79 |
| 13. | Dvanaesta privremena situacija | Juli 2013 | 2.312.310,40 | 03.09.2013. | 455.837,46 | 07.08.2013. | 2.768.147,86 |
| 14. | Trinaesta privremena situacija | August 2013 | 1.907.582,20 | 07.10.2013. | 376.051,33 | 09.09.2013. | 2.283.633,53 |
| 15. | Četrnaesta privremena situacija | Septembar 2013 | 2.140.140,00 | 05.11.2013. | 421.896,62 | 09.10.2013. | 2.562.036,62 |
| 16. | Petnaesta privremena situacija | Oktobar 2013 | 1.664.354,16 | 24.12.2013. | 328.102,56 | 08.11.2013. | 1.992.456,72 |
| 17. | Šesnaesta privremena situacija | Novembar 2013 | 1.756.721,71 | 20.01.2014. | 346.311,45 | 09.12.2013. | 2.103.033,16 |
| 18. | Sedamnaesta privremena situacija | Decembar 2013 | 2.604.966,29 | 14.02.2014. | 513.530,18 | 09.01.2014. | 3.118.496,47 |
| 19. | Osamnaesta privremena situacija | Januar 2014 | 1.446.857,52 | 11.03.2014. | 285.226,35 | 10.02.2014. | 1.732.083,87 |
| 20. | Devetnaesta privremena situacija | Februar 2014 | 1.340.273,08 | 10.04.2014. | 264.214,82 | 10.03.2014. | 1.604.487,90 |
| 21. | Dvadeseta privremena situacija | Mart 2014 | 2.481.700,83 | 09.05.2014. | 489.230,24 | 09.04.2014. | 2.970.931,07 |
| Total: | | | 56.575.262,05 | | 10.845.834,28 | | 67.421.096,33 |

Tabela 9a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

Nadzor: EGIS Internationale

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|-----|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------|----------------|-------------|
| 1. | Avans | Juli 2012 | 298.457,00 | 20.09.2012. | 50.737,69 | 13.09.2012. | 349.194,69 |
| 2. | Prva privremena situacija | Juni 2012 | 33.051,75 | 07.09.2012. | 5.618,80 | 03.12.2012. | 38.670,55 |
| 3. | Druga privremena situacija | Juli 2012 | 58.118,64 | 12.11.2012. | 9.880,17 | 03.12.2012. | 67.998,81 |
| 4. | Treća privremena situacija | August 2012 | 91.590,67 | 29.01.2013. | 15.570,42 | 15.01.2013. | 107.161,09 |
| 5. | Četvrta privremena situacija | Septembar 2012 | 98.071,37 | 29.01.2013. | 16.672,13 | 03.01.2013. | 114.743,50 |
| 6. | Peta privremena situacija | Oktobar 2012 | 75.650,42 | 29.01.2013. | 12.860,57 | 03.01.2013. | 88.510,99 |
| 7. | Šesta privremena situacija | Novembar 2012 | 79.332,5 | 29.01.2013. | 13.486,52 | 03.01.2013. | 92.819,02 |
| 8. | Sedma privremena situacija | Decembar 2012 | 70.682,50 | 02.05.2013. | 12.016,03 | 08.04.2013. | 82.698,53 |
| 9. | Osma privremena situacija | Januar 2013 | 68.786,80 | 07.05.2013. | 11.693,76 | 08.04.2013. | 80.480,56 |
| 10. | Deveta privremena situacija | Februar 2013 | 74.900,99 | 07.05.2013. | 12.733,17 | 16.04.2013. | 87.634,16 |
| 11. | Deseta privremena situacija | Mart 2013 | 79.685,00 | 25.07.2013. | 13.546,45 | 13.06.2013. | 93.231,45 |
| 12. | Jedanaesta privremena situacija | April 2013 | 85.757,50 | 25.07.2013. | 14.578,78 | 13.06.2013. | 100.336,28 |
| 13. | Dvanaesta privremena situacija | Maj 2013 | 85.045,00 | 25.07.2013. | 14.457,65 | 12.07.2013. | 99.502,65 |
| 14. | Trinaesta privremena situacija | Juni 2013 | 86.113,75 | 19.08.2013. | 14.639,34 | 26.07.2013. | 100.753,09 |
| 15. | Četrnaesta privremena situacija | Juli 2013 | 90.707,50 | 11.12.2013. | 15.420,28 | 07.11.2013. | 106.127,78 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 16. | Petnaesta privremena situacija | August 2013 | 94.271,88 | 11.12.2013. | 16.026,22 | 07.11.2013. | 110.298,10 |
| 17. | Šesnaesta privremena situacija | Septembar 2013 | 118.287,21 | 21.01.2014. | 20.108,83 | 12.12.2013. | 138.396,04 |
| 18. | Sedamnaesta privremena situacija | Oktoabar 2013 | 118.758,49 | 19.02.2014. | 20.188,94 | 22.01.2014. | 138.947,43 |
| 19. | Osamnaesta privremena situacija | Novembar 2013 | 119.483,49 | 19.02.2014. | 20.312,19 | 22.01.2014. | 139.795,68 |
| 20. | Devetnaesta privremena situacija | Decembar 2013 | 109.754,01 | 12.03.2014. | 18.658,18 | 28.02.2014. | 128.412,19 |
| 21. | Dvadeseta privremena situacija | Januar 2014 | 118.447,77 | 18.03.2014. | 20.136,12 | 28.02.2014. | 138.583,89 |
| 22. | Dvadesetprva privremena situacija | Februar 2014 | 106.774,01 | 12.06.2014. | 18.151,58 | 21.05.2014. | 124.925,59 |
| Total: | | | 2.161.728,25 | | 367.493,82 | | 2.529.222,07 |

Tabela 9b. Plaćanje iz EBRD zajma za nadzor

10.3. Plaćanja iz EIB zajma FAZA II

Izvođač: CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. (Lepenica - Suhodol)

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|-----|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 1. | Avans | Septembar 2012 | 6.424.672,39 | 11.10.2012. | 1.092.194,31 | 10.10.2012. | 7.516.866,70 |
| 2. | Prva privremena situacija | Oktoabar 2012 | 888.446,13 | 04.12.2012. | 171.048,52 | 09.11.2012. | 1.059.494,65 |
| 3. | Druga privremena situacija | Novembar 2012 | 862.265,85 | 06.02.2013. | 166.008,15 | 17.12.2012. | 1.028.274,00 |
| 4. | Treća privremena situacija | Januar 2013 | 898.568,21 | 08.04.2013. | 172.997,28 | 13.02.2013. | 1.071.565,49 |
| 5. | Četvrta privremena situacija | Februar 2013 | 1.279.501,96 | 10.05.2013. | 246.336,73 | 11.03.2013. | 1.525.838,69 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 6. | Peta privremena situacija | Mart 2013 | 1.031.605,31 | 10.05.2013. | 198.610,31 | 09.04.2013. | 1.230.215,62 |
| 7. | Šesta privremena situacija | April 2013 | 2.380.210,23 | 12.07.2013. | 463.048,53 | 10.05.2013. | 2.843.258,76 |
| 8. | Sedma privremena situacija | Maj 2013 | 2.672.243,33 | 12.07.2013. | 522.162,50 | 10.06.2013. | 3.194.405,83 |
| 9. | Osma privremena situacija | Juni 2013 | 2.893.978,03 | 12.07.2013. | 565.489,96 | 08.07.2013. | 3.459.467,99 |
| 10. | Deveta privremena situacija | Juli 2013 | 5.839.961,70 | 28.08.2013. | 1.141.141,94 | 07.08.2013. | 6.981.103,64 |
| 11. | Deseta privremena situacija | Avgust 2013 | 6.145.107,70 | 18.09.2013. | 1.200.768,16 | 09.09.2013. | 7.345.875,86 |
| 12. | Jedanaesta privremena situacija | Septembar 2013 | 3.267.130,96 | 11.11.2013. | 638.404,90 | 09.10.2013. | 3.905.535,86 |
| 13. | Dvanaesta privremena situacija | Oktobar 2013 | 2.428.912,77 | 26.11.2013. | 474.615,13 | 08.11.2013. | 2.903.527,90 |
| 14. | Trinaesta privremena situacija | Novembar 2013 | 2.779.723,50 | 18.12.2013. | 543.164,36 | 09.12.2013. | 3.322.887,86 |
| 15. | Četrnaesta privremena situacija | Decembar 2013 | 2.010.767,71 | 13.01.2014. | 392.908,64 | 09.01.2014. | 2.403.676,35 |
| 16. | Petnaesta privremena situacija | Januar 2014 | 1.793.839,78 | 17.02.2014. | 350.520,42 | 10.02.2014. | 2.144.360,20 |
| 17. | Šesnaesta privremena situacija | Februar 2014 | 1.611.522,51 | 18.03.2014. | 314.895,20 | 10.03.2014. | 1.926.417,71 |
| 18. | Sedamnaesta privremena situacija | Mart 2014 | 1.534.882,68 | 14.04.2014. | 299.919,60 | 09.04.2014. | 1.834.802,28 |
| 19. | Osamnaesta privremena situacija | April 2014 | 2.960.441,77 | 22.05.2014. | 578.477,13 | 09.05.2014. | 3.538.918,90 |
| 20. | Devetnaesta privremena situacija | Maj 2014 | 1.302.245,32 | 17.06.2014. | 254.461,72 | 10.06.2014. | 1.556.707,04 |
| Total: | | | 51.006.027,84 | | 9.787.173,49 | | 60.793.201,33 |

Tabela 10a. Plaćanje iz EIB zajma faza II za izvođača radova

Nadzor: Konzorcij EGIS Internationale i IPSA INSTITUT

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|-----|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------|----------------|-------------|
| 1. | Avans | Decembar 2012 | 237.014,00 | 18.12.2012. | 40.292,38 | 18.12.2012. | 277.306,38 |
| 2. | Prva privremena situacija | Septembar 2012 | 36.620,00 | 09.05.2013. | 6.225,40 | 10.01.2013. | 42.845,40 |
| 3. | Druga privremena situacija | Oktobar 2012 | 72.788,00 | 09.05.2013. | 12.373,96 | 10.01.2013. | 85.161,96 |
| 4. | Treća privremena situacija | Novembar 2012 | 88.954,00 | 09.05.2013. | 15.122,18 | 10.01.2013. | 104.076,18 |
| 5. | Četvrta privremena situacija | Decembar 2012 | 82.268,77 | 09.05.2013. | 13.985,69 | 13.02.2013. | 96.254,46 |
| 6. | Peta privremena situacija | Januar 2013 | 81.544,50 | 09.05.2013. | 13.862,57 | 08.04.2013. | 95.407,07 |
| 7. | Šesta privremena situacija | Februar 2013 | 85.103,12 | 09.05.2013. | 14.467,53 | 08.04.2013. | 99.570,65 |
| 8. | Sedma privremena situacija | Mart 2013 | 85.231,50 | 12.07.2013. | 14.489,36 | 29.04.2013. | 99.720,86 |
| 9. | Osma privremena situacija | April 2013 | 85.919,73 | 12.07.2013. | 14.606,35 | 10.06.2013. | 100.526,08 |
| 10. | Deveta privremena situacija | Maj 2013 | 85.705,50 | 12.07.2013. | 14.569,94 | 20.06.2013. | 100.275,44 |
| 11. | Deseta privremena situacija | Juni 2013 | 85.705,50 | 26.07.2013. | 14.569,94 | 26.07.2013. | 100.275,44 |
| 12. | Jedanaesta privremena situacija | Juli 2013 | 85.240,28 | 26.11.2013. | 14.490,85 | 12.12.2013. | 99.731,13 |
| 13. | Dvanaesta privremena situacija | August 2013 | 84.011,54 | 18.12.2013. | 14.281,96 | 12.12.2013. | 98.293,50 |
| 14. | Trinesta privremena situacija | Septembar 2013 | 124.296,79 | 18.12.2013. | 21.130,46 | 12.12.2013. | 145.427,25 |
| 15. | Četrnesta privremena situacija | Oktobar 2013 | 122.898,61 | 18.12.2013. | 20.892,76 | 12.12.2013. | 143.791,37 |
| 16. | Petnesta privremena situacija | Novembar 2013 | 120.324,00 | 07.01.2014. | 20.455,08 | 29.01.2014. | 140.779,08 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 17. | Šesnеста privremena situacija | Decembar 2013 | 109.324,00 | 03.02.2014. | 18.585,08 | 29.01.2014. | 127.909,08 |
| 18. | Sedamnaesta privremena situacija | Januar 2014 | 112.082,00 | 07.05.2014. | 19.053,95 | 30.04.2014. | 131.135,95 |
| 19. | Osamnaesta privremena situacija | Februar 2014 | 110.576,92 | 07.05.2014. | 18.798,08 | 30.04.2014. | 129.375,00 |
| 20. | Devetnaesta privremena situacija | Mart 2014 | 107.746,00 | 17.06.2014. | 18.316,82 | 17.06.2014. | 126.062,82 |
| 21. | Dvadeseta privremena situacija | April 2014 | 103.971,69 | 17.06.2014. | 17.675,19 | 17.06.2014. | 121.646,88 |
| 22. | Dvadesetprva privremena situacija | Maj 2014 | 67.972,00 | 17.06.2014. | 11.555,24 | 18.06.2014. | 79.527,24 |
| Total: | | | 2.175.298,45 | | 369.800,77 | | 2.545.099,22 |

Tabela 10b. Plaćanje iz EIB zajma faza II za nadzor

Izvođač: CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. (Vlakovo - Lepenica)

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|-----|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1. | Avans | Januar 2013 | 15.345.808,33 | 06.02.2013. | 2.608.787,42 | 05.02.2013. | 17.954.595,75 |
| 2. | Prva privremena situacija | Mart 2013 | 2.943.743,83 | 10.05.2013. | 566.745,70 | 15.04.2013. | 3.510.489,53 |
| 3. | Druga privremena situacija | April 2013 | 1.614.026,16 | 01.07.2013. | 310.741,16 | 10.05.2013. | 1.924.767,32 |
| 4. | Treća privremena situacija | Maj 2013 | 4.232.198,39 | 01.07.2013. | 814.806,03 | 10.06.2013. | 5.047.004,42 |
| 5. | Četvrta privremena situacija | Juni 2013 | 4.994.596,72 | 15.07.2013. | 962.260,93 | 09.07.2013. | 5.956.857,65 |
| 6. | Peta privremena situacija | Juli 2013 | 5.247.944,54 | 15.08.2013. | 1.025.460,42 | 07.08.2013. | 6.273.404,96 |
| 7. | Šesta privremena situacija | Avgust 2013 | 7.238.740,52 | 26.09.2013. | 1.414.466,54 | 09.09.2013. | 8.653.207,06 |
| 8. | Sedma privremena situacija | Septembar 2013 | 6.419.564,23 | 03.12.2013. | 1.254.397,61 | 09.10.2013. | 7.673.961,84 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 9. | Osmi privremena situacija | Oktoibar 2013 | 5.240.116,03 | 13.01.2014. | 1.023.930,72 | 08.11.2013. | 6.264.046,75 |
| 10. | Deveta privremena situacija | Novembar 2013 | 5.282.292,06 | 13.01.2014. | 1.032.172,01 | 09.12.2013. | 6.314.464,07 |
| 11. | Deseta privremena situacija | Decembar 2013 | 5.499.695,20 | 13.01.2014. | 1.074.653,08 | 09.01.2014. | 6.574.348,28 |
| 12. | Jedanaesta privremena situacija | Januar 2014 | 4.792.051,70 | 17.02.2014. | 936.377,92 | 10.02.2014. | 5.728.429,62 |
| 13. | Dvanaesta privremena situacija | Februar 2014 | 4.424.443,61 | 18.03.2014. | 864.546,45 | 10.03.2014. | 5.288.990,06 |
| 14. | Trinaesta privremena situacija | Mart 2014 | 6.887.179,91 | 14.04.2014. | 1.345.770,79 | 09.04.2014. | 8.232.950,70 |
| 15. | Četrnaesta privremena situacija | April 2014 | 5.466.102,37 | 22.05.2014. | 1.068.088,97 | 09.05.2014. | 6.534.191,34 |
| 16. | Petnaesta privremena situacija | Maj 2014 | 5.022.842,76 | 17.06.2014. | 981.475,02 | 10.06.2014. | 6.004.317,78 |
| Total: | | | 90.651.346,36 | | 17.284.680,77 | | 107.936.027,13 |

Tabela 11a. Plaćanje iz EIB zajma faza II za izvođača radova

Nadzor: EGIS Internationale

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|-----|----------------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------|----------------|-------------|
| 1. | Avans | Mart 2013 | 268.344,00 | 10.05.2013. | 45.618,48 | 29.04.2013. | 313.962,48 |
| 2. | Prva privremena situacija | Februar 2013 | 18.432,27 | 10.05.2013. | 3.133,49 | 07.05.2013. | 21.565,76 |
| 3. | Druga privremena situacija | Mart 2013 | 49.050,00 | 15.08.2013. | 8.338,50 | 10.06.2013. | 57.388,50 |
| 4. | Treća privremena situacija | April 2013 | 81.403,33 | 15.08.2013. | 13.838,57 | 26.07.2013. | 95.241,90 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 5. | Četvrta privremena situacija | Maj 2013 | 86.211,75 | 11.11.2013. | 14.656,00 | 26.07.2013. | 100.867,75 |
| 6. | Peta privremena situacija | Juni 2013 | 69.773,02 | 11.11.2013. | 11.861,41 | 26.07.2013. | 81.634,43 |
| 7. | Šesta privremena situacija | Juni 2013 | 76.525,00 | 11.11.2013. | 13.009,25 | 26.07.2013. | 89.534,25 |
| 8. | Sedma privremena situacija | Juli 2013 | 77.547,50 | 11.11.2013. | 13.183,07 | 24.09.2013. | 90.730,57 |
| 9. | Osma privremena situacija | August 2013 | 93.190,00 | 11.11.2013. | 15.842,30 | 24.09.2013. | 109.032,30 |
| 10. | Deveta privremena situacija | Septembar 2013 | 184.740,00 | 18.12.2013. | 31.405,80 | 12.12.2013. | 216.145,80 |
| 11. | Deseta privremena situacija | Oktobar 2013 | 118.602,50 | 18.12.2013. | 20.162,42 | 12.12.2013. | 138.764,92 |
| 12. | Jedanaesta privremena situacija | Novembar 2013 | 117.902,50 | 07.01.2014. | 20.043,42 | 22.01.2014. | 137.945,92 |
| 13. | Dvanaesta privremena situacija | Decembar 2013 | 127.952,83 | 17.02.2014. | 21.751,98 | 28.02.2014. | 149.704,81 |
| 14. | Trinaesta privremena situacija | Januar 2014 | 156.036,66 | 17.03.2014. | 26.526,23 | 28.02.2014. | 182.562,89 |
| 15. | Četrnaesta privremena situacija | Februar 2014 | 154.803,33 | 14.04.2014. | 26.316,57 | 08.04.2014. | 181.119,90 |
| 16. | Petnaesta privremena situacija | Mart 2014 | 151.266,66 | 22.05.2014. | 25.715,33 | 21.05.2014. | 176.981,99 |
| 17. | Šesnaesta privremena situacija | April 2014 | 159.970,00 | 17.06.2014. | 27.194,90 | 17.06.2014. | 187.164,90 |
| Total: | | | 1.991.751,35 | | 338.597,72 | | 2.330.349,07 |

Tabela 11b. Plaćanje iz EIB zajma faza II za nadzor

Izvođač: JV STRABAG-EA-ŽGP (Svilaj - Odžak)

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|---------------|------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Avans | Novembar 2013 | 7.164.281,88 | 26.11.2013. | 1.217.927,92 | 29.11.2013. | 8.382.209,80 |
| 2. | Prva privremena situacija | Januar 2014 | 846.347,78 | 17.02.2014. | 162.943,51 | 10.02.2014. | 1.009.291,29 |
| 3. | Druga privremena situacija | Mart 2014 | 364.866,70 | 14.04.2014. | 70.246,14 | 09.04.2014. | 435.112,84 |
| 4. | Treća privremena situacija | April 2014 | 1.494.989,71 | 22.05.2014. | 287.823,61 | 12.05.2014. | 1.782.813,32 |
| 5. | Četvrta privremena situacija | Maj 2014 | 897.540,98 | 17.06.2014. | 172.799,51 | 10.06.2014. | 1.070.340,49 |
| Total: | | | 10.768.027,05 | | 1.911.740,69 | | 12.679.767,74 |

Tabela 12a. *Plaćanje iz EIB zajma faza II za izvođača radova*

Nadzor: AECOM INOCSA S.L.U.

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|---------------|------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Prva privremena situacija | Oktobar 2013 | 98.022,00 | 10.02.2014. | 16.663,74 | 10.02.2014. | 114.685,74 |
| 2. | Druga privremena situacija | Novembar 2013 | 104.720,00 | 10.02.2014. | 17.802,40 | 10.02.2014. | 122.522,40 |
| 3. | Treća privremena situacija | Decembar 2013 | 107.160,00 | 10.02.2014. | 18.217,20 | 10.02.2014. | 125.377,20 |
| 4. | Četvrta privremena situacija | Januar 2014 | 111.285,00 | 17.06.2014. | 18.918,45 | 18.06.2014. | 130.203,45 |
| Total: | | | 421.187,00 | | 71.601,79 | | 492.788,79 |

Tabela 11b. *Plaćanje iz EIB zajma faza II za nadzor*

10.4. Rekapitulacija

| Br. | Zajam EIB | | | Napomena: | |
|-----|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Povlačenje Br.1 | 12.000.000,00 | (€) | 27.08.2010. |
| | Povlačenje Br.2 | 11.000.000,00 | (€) | 29.12.2010. | |
| | Povlačenje Br.3 | 15.000.000,00 | (€) | 04.10.2011. | |
| | Povlačenje Br.4 | 37.000.000,00 | (€) | 26.03.2012. | |
| | Ukupno: | 75.000.000,00 | (€) | | |
| 1 | LOT 1 | JV VIADUKT d.d. - HERING d.d. | 51.632.291,58 | (€) | Detalji u tabeli 4a. |
| 2 | | INOCSA INGENIERIA S.L.. | 2.379.331,72 | (€) | Detalji u tabeli 4b. |
| 3 | LOT 3 | BH Konzorcij | 19.475.569,88 | (€) | Detalji u tabeli 5a. |
| 4 | | INOCSA INGENIERIA S.L.. | 1.507.094,82 | (€) | Detalji u tabeli 5b. |
| 5 | BANKARSKI TROŠKOVI | | 5.712,00 | (€) | |
| | Ukupno: | | 75.000.000,00 | (€) | |

Tabela 7. Izvještaj o EIB zajmu

| Br. | Zajam EBRD | | | Napomena: |
|----------------|----------------------------------|-----------------------|------------|--|
| | Ukupan iznos zajma | 180.000.000,00 | (€) | |
| 1. | PRIMORJE d.d. | 14.562.351,22 | (€) | Dionica Drivuša- Kakanj, dio 1 glavnog ugovora Detalji u tabeli 6a. |
| 1a | BH Konzorcij | 19.248.431,29 | (€) | Detalji u tabeli 6b. |
| 1b | BH Konzorcij | 16.258.646,46 | (€) | Detalji u tabeli 6c. |
| 2. | IGH d.d. | 2.343.948,59 | (€) | Detalji u tabeli 6d. |
| 3. | BH Konzorcij | 20.496.807,52 | (€) | Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom, dio 3 glavnog ugovora Detalji u tabeli 7a. |
| 4. | Roughton International Ltd | 2.505.781,38 | (€) | Detalji u tabeli 7b. |
| 5. | OHL ŽS | 32.659.821,18 | (€) | Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom, dio 3 glavnog ugovora Detalji u tabeli 8a. |
| 6. | Cengiz | 56.575.262,05 | (€) | Dionica Vlakovo- Tarčin, dio 2 glavnog ugovora Detalji u tabeli 9a. |
| 7. | Egis | 2.161.728,25 | (€) | Detalji u tabeli 9b. |
| Ukupno: | | 166.812.777,94 | (€) | |

Tabela 8. Izvještaj o EBRD zajmu

| Br. | Zajam EIB - II FAZA | | | Napomena: | |
|-----|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| | | Povlačenje Br.1 | 35.000.000,00 (€) | | |
| | | Povlačenje Br.2 | 55.000.000,00 (€) | | |
| | | Povlačenje Br.3 | 76.000.000,00 (€) | | |
| | Ukupno: | 166.000.000,00 (€) | | | |
| 1 | LOT 1 | CENGIZ INSAAT SANAYI | 51.006.027,84 (€) | Detalji u tabeli 10a. | |
| 2 | | JV EGIS-IPSA INSTITUT | 2.175.298,45 (€) | Detalji u tabeli 10b. | |
| 3 | LOT 2 | CENGIZ INSAAT SANAYI | 90.651.346,36 (€) | Detalji u tabeli 11a. | |
| 4 | | EGIS INTERNATIONAL | 1.991.751,35 (€) | Detalji u tabeli 11b. | |
| 5 | LOT 3 | JV STRABAG -EA- ŽGP | 10.768.027,05 (€) | Detalji u tabeli 12a. | |
| 6 | | AECOM INOCSA | 421.187,00 (€) | Detalji u tabeli 12b. | |
| 7 | BANKARSKI TROŠKOVI | | 1.693,00 (€) | | |
| | Ukupno: | | 157.015.331,05 (€) | | |

Tabela 9. Izvještaj o EIB – II FAZA zajma

10.5. Izvršena plaćanja iz vlastitih sredstava

11. Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo (G.P. Bijača)

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|---------------|------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1. | Prva privremena situacija | Januar 2013 | 1.722.871,96 | 20.02.2013. | 331.696,75 | 20.02.2013. | 2.054.568,71 |
| 2. | Druga privremena situacija | Februar 2013 | 635.886,07 | 28.03.2013. | 122.424,27 | 28.03.2013. | 758.310,34 |
| 3. | Treća privremena situacija | April 2013 | 1.115.144,06 | 09.05.2013. | 214.693,65 | 09.05.2013. | 1.329.837,71 |
| 4. | Četvrta privremena situacija | Maj 2013 | 543.126,82 | 13.06.2013. | 104.565,75 | 10.06.2013. | 647.692,57 |
| 5. | Peta privremena situacija | Juli 2013 | 971.739,09 | 29.07.2013. | 74.710,13 | 29.07.2013. | 1.046.449,22 |
| Total: | | | 4.988.768,00 | | 848.090,55 | | 5.836.858,55 |

Tabela 13a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

12. Izvođač: Konzorcij Euroasfalt d.o.o Sarajevo – ŽGP (Sarajevska zaobilaznica Lot 3A)

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|-----|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
| 1 | Avans | Juli 2013 | 1.608.896,51 | 02.08.2013. | 273.512,41 | 02.08.2013. | 1.882.408,92 |
| 2. | Prva privremena situacija | August 2013 | 2.009.501,95 | 09.09.2013. | 388.574,33 | 09.09.2013. | 2.398.076,28 |
| 3. | Druga privremena situacija | Septembar 2013 | 2.114.507,48 | 08.10.2013. | 413.179,62 | 08.10.2013. | 2.527.687,10 |
| 4. | Treća privremena situacija | Oktobar 2013 | 1.609.876,87 | 15.11.2013. | 314.573,64 | 08.11.2013. | 1.924.450,51 |
| 5. | Četvrta privremena situacija | Decembar 2013 | 1.364.443,04 | 06.01.2014. | 266.615,30 | 06.01.2014. | 1.631.058,34 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 6. | Peta privremena situacija | Januar 2014 | 889.236,11 | 12.02.2014. | 173.758,78 | 10.02.2014. | 1.062.994,89 |
| 7. | Šesta privremena situacija | Februar 2014 | 863.239,65 | 11.03.2014. | 168.679,01 | 10.03.2014. | 1.031.918,66 |
| Total: | | | 10.459.701,61 | | 1.998.893,09 | | 12.458.594,70 |

Tabela 14a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

12. Izvođač: BH Konzorcij (Drivuša – Gorica)

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 18. | Sedamnaesta privremena situacija | Oktoibar 2013 | 953.966,69 | 27.12.2013. | 131.421,83 | 10.12.2013. | 1.085.388,52 |
| 19. | Osamnaesta privremena situacija | Decembar 2013 | 2.613.945,34 | 17.01.2014. | 240.398,67 | 13.01.2014. | 2.854.344,01 |
| 20. | Devetnaesta privremena situacija | April 2014 | 1.854.802,68 | 13.05.2014. | 315.316,46 | 12.05.2014. | 2.170.119,14 |
| 21. | Dvadeseta privremena situacija | Maj 2014 | 877.368,60 | 30.06.2014. | 149.152,66 | 10.06.2014. | 1.026.521,26 |
| Total: | | | 6.300.083,31 | | 836.289,62 | | 7.136.372,93 |

Tabela 15a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

13. Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L. (Drivuša – Gorica)

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|-----|--|----------------|---------------------|----------------|----------|----------------|-------------|
| 33. | Tridesetdruga privremena situacija-ostatak | Juni 2013 | 45.002,55 | 03.02.2014. | 0,00 | | 45.002,55 |
| 34. | Tridesetteća privremena situacija | Juli 2013 | 50.653,51 | 10.02.2014. | 8.611,10 | 04.11.2013. | 59.264,61 |
| 35. | Tridesetčetvrta privremena situacija | August 2013 | 49.339,37 | 11.06.2014. | 8.387,69 | 14.01.2014. | 57.727,06 |
| 36. | Tridesetpeta privremena situacija | Septembar 2013 | 46.009,78 | 11.06.2014. | 7.821,66 | 14.01.2014. | 53.831,44 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|
| 37. | Tridesetšesta privremena situacija | Oktobar 2013 | 41.926,77 | 11.06.2014. | 7.127,55 | 14.01.2014. | 49.054,32 |
| 38. | Tridesetsedma privremena situacija | Novembar 2013 | 42.006,28 | 11.06.2014. | 7.141,07 | 29.01.2014. | 49.147,35 |
| 39. | Tridesetosma privremena situacija | Decembar 2013 | 38.809,37 | 11.06.2014. | 6.597,59 | 29.01.2014. | 45.406,96 |
| Total: | | | 313.747,63 | | 45.686,66 | | 359.434,29 |

14. **Izvođač radova:** Konzorcij Viadukt d.d. – Hering d.d. (Bilješevo – Kakanj)

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|---------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 26. | Okončana situacija | Decembar 2013 | 1.096.908,80 | 03.02.2014. | 186.474,50 | 30.01.2014. | 1.283.383,30 |
| Total: | | | 1.096.908,80 | | 186.474,50 | | 1.283.383,30 |

Tabela 16a. *Plaćanje iz vlastitih sredstava*

15. **Nadzor:** INOCSA Ingenieria S.L. (Bilješevo – Kakanj)

| Br. | Opis | Period | Iznos bez PDV-a EUR | Datum plaćanja | PDV | Datum plaćanja | Ukupno EURO |
|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 39. | Tridesetdeveta privremena situacija | Septembar 2013 | 32.637,79 | 03.02.2014. | 5.548,42 | 04.11.2013. | 38.186,21 |
| 40. | Četrdeseta privremena situacija | Oktobar 2013 | 36.417,44 | 03.02.2014. | 6.190,96 | 12.12.2013. | 42.608,40 |
| 41. | Četrdesetprva privremena situacija | Novembar 2013 | 10.530,69 | 10.02.2014. | 1.790,22 | 14.01.2014. | 12.320,91 |
| 42. | Četrdesetdruga privremena situacija | Decembar 2013 | 923,85 | 11.06.2014. | 157,05 | 10.03.2014. | 1.080,90 |
| Total: | | | 80.509,77 | | 13.686,65 | | 94.196,42 |

Tabela 16b. *Plaćanje iz vlastitih sredstava*

11. UTICAJ NA OKOLIŠ

Zaključno sa drugim kvartalom 2014 godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdalo četiri okolinske dozvole.

Prva koja je izdata u februaru 2009 godine za dionice Kakanj – Drivuša i Vlakovo – Tarčin, a kojoj je isteklo važenje, produžena je u februaru 2014 na rok od pet godina.

Druga je izdata u septembru 2010 godine za dionicu od Svilaja (uključujući i dio mosta koji pripada Bosni i Hercegovini) do Doboju Jug (Karuše).

Okolinska dozvola za dionicu Mostar Sjever – južna granica, poddionica Bijača – Zvirovići je izdata u oktobru 2010. godine, dok je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za dionicu Počitelj – Zvirovići predat nadležnom ministarstvu početkom mjeseca aprila 2014. godine.

Okolinska dozvola za navedenu dionicu (Počitelj – Zvirovići) pribavljena je u aprilu 2014. godine.

Za dionicu Sarajevo jug – Mostar Sjever, poddionica Tarčin – Konjic okolinska dozvola je izdata u junu 2012. godine.

U drugom kvartalu 2014. godine je dovršen je prvi godišnji monitoring kvaliteta vode i izvršeno redovno polugodišnje čišćenje separatora na dionici autoputa Lašva-Sarajevo sjever. Također su predati izvještaji za EBRD (AESR - Annual Environmental and Social Report), čije je čitavo poglavlje posvećeno izvještavanju o zaštiti okoliša, poštovanju prihvaćenih mjera za njegovo očuvanje i pratećem monitoringu. U okviru redovnih godišnjih aktivnosti predat je i redovni godišnji izvještaj Federalnom ministarstvu turizma i okoliša.

12. PRILOG 1

**Dinamika procedure za dobijanje građevinskih
dozvola za period do 30.06.2014. godine**

12.1. Stanje saglasnosti za dionicu Vlakovo - Lepenica potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2014.

| Br. | Institucija | Predato | Stanje | Predhodna-načelna |
|-----|--|--|----------|-------------------|
| 1 | Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika | 24.12.2010 | Dobiveno | --- |
| 2 | Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost) | 14.12.2010 | Dobiveno | --- |
| 3 | BH Telecom d.o.o. | 19.04.2010 | Dobiveno | --- |
| 4 | Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo i Kanton Srednjobosanski | 23.02.2010. | Dobiveno | --- |
| 5 | Općina Kiseljak (stručno mišljenje-saglasnost) | 23.02.2010. | Dobiveno | --- |
| 6 | Željeznice Federacije BiH d.o.o. | 15.04.2010 | Dobiveno | --- |
| 7 | BH Gas | 23.04.2010 | Dobiveno | --- |
| 8 | Elektrodistribucija Sarajevo | 27.04.2010 | Dobiveno | --- |
| 9 | Elektroprenos Sarajevo | 14.04.2010 | Dobiveno | --- |
| 10 | Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za krčenje šuma) | 29.03.2011 | Dobiveno | --- |
| 11 | Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta) | 29.03.2011 | Dobiveno | --- |
| 12 | Vodovod Ilidža | 12.05.2010 | Dobiveno | --- |
| 13 | Ministarstvo odbrane | 13.04.2010 | Dobiveno | --- |
| 14 | Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (sanitarna saglasnost) | 29.03.2011 | Dobiveno | --- |
| 15 | Opština Ilidža (stručno mišljenje-saglasnost) | 23.02.2010. | Dobiveno | --- |
| 16 | Elektro Kiseljak | 01.12.2010. | Dobiveno | --- |
| 17 | Vodovod Kiseljak | 06.12.2010. | Dobiveno | --- |
| 18 | Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola) | 19.02.2009. | Dobiveno | --- |
| 19 | Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Pribavljena urbanistička saglasnost (januar 2012 god.) Pribavljena građevinska dozvola maj 2012 god. Dionica u izgradnji Izmjena i dopuna odobrenja za građenje (građevinske dozvole) pribavljena u martu 2014. godine. | | |

12.2. Stanje saglasnosti za dionicu Lepenica – Tarčin potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2014.

| Br. | Institucija | Predato | Stanje | Predhodna-načelna |
|-----|--|---|----------|-------------------|
| 1 | Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika | --- | Dobiveno | --- |
| 2 | Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost) | --- | Dobiveno | --- |
| 3 | BH Telecom d.o.o. | 26.08.2010 | Dobiveno | --- |
| 4 | Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo i Kanton Srednjobosanski | --- | Dobiveno | --- |
| 5 | Općina Kiseljak (stručno mišljenje-saglasnost) | --- | Dobiveno | --- |
| 6 | Željeznice Federacije BiH d.o.o. | --- | Dobiveno | --- |
| 7 | BH Gas | 07.12.2010 | Dobiveno | --- |
| 8 | Elektrodistribucija Sarajevo | 13.08.2010 | Dobiveno | --- |
| 9 | Elektroprenos Sarajevo | 19.07.2010 | Dobiveno | --- |
| 10 | Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za krčenje šuma) | --- | Dobiveno | --- |
| 11 | Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta) | --- | Dobiveno | --- |
| 12 | Vodovod Hadžići | 08.07.2010 | Dobiveno | --- |
| 13 | Ministarstvo odbrane | 01.12.2010 | Dobiveno | --- |
| 14 | Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (sanitarna saglasnost) | --- | Dobiveno | --- |
| 15 | Opština Hadžići (stručno mišljenje-saglasnost) | --- | Dobiveno | --- |
| 16 | Elektrodistribucija Kiseljak | --- | Dobiveno | --- |
| 17 | Vodovod Kiseljak | 06.12.2010 | Dobiveno | --- |
| 18 | Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola) | 19.02.2010 | Dobiveno | --- |
| 19 | Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Urbanistička dobivena u julu 2011 god. ; Građevinska dobivena u februaru 2012 god. Dionica u izgradnji Izmjena i dopuna odobrenja za građenje (građevinske dozvole) pribavljena u martu 2014. godine. | | |

12.3. Stanje saglasnosti za dionicu Svilaj – Vukosavlje potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2014.

| Br. | Institucija | Predato | Stanje | Predhodna-načelna |
|-----|--|---|--|------------------------|
| 1 | Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika | 20.01.2011 | Dobiveno | --- |
| 2 | Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost) | 25.10.2010 | Dobiveno (bez mosta) | Dokumentacija izrađena |
| 3 | JP HT Mostar d.o.o. | --- | Dobiveno | --- |
| 4 | Ministarstvo prostornog uređenja od Komisije za davanje stručne ocjene na usvojenu prostorne osnove | 27.12.2010 | dobiveno za 0+00 do 10+700 - područje Federacije BiH | --- |
| 5 | Općina Odžak (stručno mišljenje-saglasnost) | --- | Nije potrebno (ima mišljenje Komisije) | --- |
| 6 | Željeznice Federacije BiH d.o.o. | 12.01.2011 | Dobiveno | --- |
| 7 | BH Gas | --- | Dobiveno | --- |
| 8 | Elektrodistribucija Odžak | 12.01.2011 | Dobiveno | |
| 9 | Elektroprenos Tuzla | --- | Dobiveno | --- |
| 10 | Ministarstvo poljoprivrede Kantona Posavski (saglasnost za krčenje šuma) | --- | Dobiveno | --- |
| 11 | Ministarstvo poljoprivrede Kantona Posavski (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta) | --- | Dobiveno | |
| 12 | Vodovod Odžak | --- | Dobiveno | --- |
| 13 | Ministarstvo odbrane | --- | Dobiveno | --- |
| 14 | Ministarstvo zdravstva Kantona Posavski | --- | Dobiveno | --- |
| 15 | Federalno ministarstvo prostornog uređenja (integralni separate za dobijanje urbanističke saglasnosti) | --- | Dobiveno | |
| 16 | Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola) | 07.09.2010 | Dobiveno | |
| 17 | Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Dobivena urbanistička u julu 2012 god.; Građevinska dozvola dobivena u decembru 2012 god. Izmjena i dopuna urbanističke saglasnosti i odobrenja za gradnju dobiveni u 2014 god. Dionica u izgradnji. | | |

12.4. Stanje saglasnosti za dionicu Sarajevo - bypass Lot 3 potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2014.

| Br. | Institucija | Predato | Stanje | Predhodna-načelna |
|-----|--|---|----------|--|
| 1 | Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika | | Dobiveno | --- |
| 2 | Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost) | | Dobiveno | Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu |
| 3 | JP BH Telecom d.o.o. | --- | Dobiveno | --- |
| 4 | Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo | | Dobiveno | --- |
| 5 | Općina Ilidža I Općina Novi Grad Sarajevo | --- | Dobiveno | --- |
| 6 | Željeznice Federacije BiH d.o.o. | | Dobiveno | --- |
| 7 | BH Gas, Sarajevo Gas | --- | Dobiveno | Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu |
| 8 | Elektrodistribucija Sarajevo | | Dobiveno | Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu |
| 9 | Elektroprenos Sarajevo | --- | Dobiveno | Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu |
| 10 | Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo (saglasnost za krčenje šuma) | --- | Dobiveno | --- |
| 11 | Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta) | --- | Dobiveno | |
| 12 | JKP Vodovod I Kanakizacija Sarajevo | --- | Dobiveno | Urađena dokumentacija za građevinsku dozvolu |
| 13 | Ministarstvo odbrane | --- | Dobiveno | --- |
| 14 | Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo | --- | Dobiveno | --- |
| 15 | Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola) | | Dobiveno | |
| 16 | Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Dobivena urbanistička saglasnost. Dobivena građevinska u septembru 2012 god. Dionica u izgradnji Izmjena i dopuna odobrenja za građenje (građevinske dozvole) pribavljena u martu 2014 god. | | |

12.5. Stanje saglasnosti zadionicu Tarčin - Zukići potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2014.

| Br. | Institucija | Predato | Stanje | Predhodna-načelna |
|-----|--|--|--|-------------------|
| 1 | Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika | | Dobiveno | --- |
| 2 | Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost) | | Dobiveno | --- |
| 3 | BH Telecom d.o.o. Sarajevo | | Dobiveno | --- |
| 4 | Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo i | | U postupku izdavanja Urbanističke saglasnosti FMPU će tražiti stručno Mišljenje od Kantonalnog ministarstava prostornog uređenja | --- |
| 5 | Općina Hadžići (stručno mišljenje-saglasnost) | | Dobiveno | --- |
| 6 | Željeznice Federacije BiH d.o.o. | | Dobiveno | --- |
| 7 | BH Gas | | Dobiveno | --- |
| 8 | Elektrodistribucija Sarajevo | | Dobiveno | --- |
| 9 | Elektroprenos Sarajevo | | Dobiveno | --- |
| 10 | Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i (saglasnost za krčenje šuma) | | Dobiveno | --- |
| 11 | Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta) | | Dobiveno | |
| 12 | Vodovod Hadžići | | Dobiveno | --- |
| 13 | Ministarstvo odbrane | | Dobiveno | --- |
| 14 | Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Kantona Hercegovačko-Neretvansk (sanitarna saglasnost) | | Dobivena | --- |
| 15 | Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola) | | Dobivena | --- |
| 16 | Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Urbanistička saglasnost pribavljena 8.4.2013.god. Dopunjena urbanistička saglasnost pribavljena 14.10.2013 god. | | |

12.6. Stanje saglasnosti zadionicu Zukići – Konjic potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2014.

| Br. | Institucija | Predato | Stanje | Predhodna-načelna |
|-----|--|--|----------|-------------------|
| 1 | Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika | | Dobiveno | --- |
| 2 | Agencija za vodno područje rijeke Neretve (prethodna vodna saglasnost) | | Dobiveno | --- |
| 3 | BH Telecom d.o.o. | | Dobiveno | --- |
| 4 | Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Kanton Hercegovačko-Neretvanski | | Dobiveno | --- |
| 5 | Općina Konjic (stručno mišljenje-saglasnost) | | Dobiveno | --- |
| 6 | Željeznice Federacije BiH d.o.o. | | Dobiveno | --- |
| 7 | BH Gas | | Dobiveno | --- |
| 8 | Elektrodistribucija Mostar | | Dobiveno | --- |
| 9 | Elektroprenos Mostar | | Dobiveno | --- |
| 10 | Ministarstvo poljoprivrede Kantona Hercegovačko-Neretvanski (saglasnost za krčenje šuma) | | Predato | --- |
| 11 | Ministarstvo poljoprivrede Kantona Hercegovačko-Neretvanski (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta) | | Dobiveno | |
| 12 | Vodovod Konjic | | Dobiveno | --- |
| 13 | Ministarstvo odbrane | | Dobiveno | --- |
| 14 | Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola) | | Dobiveno | --- |
| 15 | Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Urbanistička saglasnost pribavljena 8.4.2013 god. Dopunjena urbanistička saglasnost pribavljena 14.10.2013. | | |

12.7. Stanje saglasnosti za u Drivuša – Donja Gračanica potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2014.

| Br. | Institucija | Predato | Stanje | Predhodna-načelna |
|-----|---|---|----------|-------------------|
| 1 | Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika | | Dobiveno | --- |
| 2 | Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost) | | Dobiveno | --- |
| 3 | BH Telecom d.o.o. Zenica | | Dobiveno | --- |
| 4 | Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Kanton Zeničko-dobojskog | | Dobiveno | --- |
| 5 | Općina Zenica (stručno mišljenje-saglasnost) | | Dobiveno | --- |
| 6 | Željeznice Federacije BiH d.o.o. | | Dobiveno | --- |
| 7 | BH Gas | | Dobiveno | --- |
| 8 | Elektrodistribucija Zenica | | Dobiveno | --- |
| 9 | Elektroprenos Sarajevo | | Dobiveno | --- |
| 10 | Ministarstvo poljoprivrede Kantona Zeničko-dobojskog(saglasnost za krčenje šuma) | | Dobiveno | --- |
| 11 | Ministarstvo poljoprivrede Kantona Zeničko-dobojskog (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta) | | Dobiveno | |
| 12 | Vodovod Zenica | | Dobiveno | --- |
| 13 | Ministarstvo odbrane | | Dobiveno | --- |
| 14 | Ministarstvo zdravstva Kantona Zeničko-dobojskog (sanitarna saglasnost) | | Dobiveno | --- |
| 15 | Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola) | | Dobiveno | --- |
| 16 | Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Urbanistička saglasnost dobivena u martu 2013 god Načelno odobrenje za gradnju Drivuša-D.Gračanica pribavljeno 29.10.2013 , a odobrenje za gradnju poddionice Drivuša-Klopče pribavljeno 14.11.2013 god. | | |

12.8. Stanje saglasnosti za COKP- Vlakovo potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.6.2014.

| Br. | Institucija | Predato | Stanje | Predhodna-načelna |
|-----|---|-----------|--|-------------------|
| 1 | BH Telecom d.o.o. Zenica | 18.3.2014 | Pribavljeno | |
| 2 | Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost) | 18.3.2014 | Pribavljeno | --- |
| 3 | Željeznice Federacije BiH d.o.o. | 18.3.2014 | Pribavljeno | --- |
| 4 | BH Gas | 18.3.2014 | Pribavljeno | --- |
| 5 | Elektrodistribucija Zenica | 18.3.2014 | Pribavljeno | --- |
| 6 | Elektroprenos Sarajevo | 18.3.2014 | Pribavljeno | --- |
| 7 | Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevskog kantona(saglasnost za krčenje šuma) | 18.3.2014 | Kantonalno ministarstvo traži završene imovinsko pravne poslove da bi izdali Rješenje o prenamjeni zemljišta | |
| 8 | Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo(saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta) | 18.3.2014 | Kantonalno ministarstvo traži završene imovinsko pravne poslove da bi izdali Rješenje o prenamjeni zemljišta | |
| 9 | Vodovod i kanalizacija Sarajevo | 18.3.2014 | Pribavljeno | --- |
| 10 | Vodovod i kanalizacija Sarajevo | 18.3.2014 | Pribavljeno | --- |

U FMPU nam je rečeno da jedan dio saglasnosti možemo iskoristiti od trase (spomenici, okolinska, vojska itd.), a jedan dio saglasnosti moramo pribaviti (od instalacija).

12.9. Stanje saglasnosti za dionicu Počitelj-Zvirovići potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.6.2014.

| Br. | Institucija | Predato | Stanje | Predhodna-načelna |
|-----|--|------------|-------------|-------------------|
| 1 | Agencija za vodno područje Jadranskog mora (prethodna vodna saglasnost) | 24.3.2014. | Pribavljeno | --- |
| 2 | Željeznice Federacije BiH d.o.o. | 24.3.2014. | Pribavljeno | --- |
| 3 | BH Gas | 24.3.2014. | Pribavljeno | --- |
| 4 | Elektrodistribucija Mostar | 24.3.2014. | Pribavljeno | --- |
| 5 | Elektroprenos Sarajevo-OP Mostar | 24.3.2014. | Pribavljeno | --- |
| 6 | Ministarstvo okoliša I turizma- predata studija uticaja na okoliš da bi izdali okolinsku dozvolu | 24.3.2014. | Pribavljeno | --- |

Po nalogu Izvršnog direktora dr.Jasmina Buče pribavljanje potrebnih saglasnosti za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole obavlja se ne po Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta već po Zakonu o autocesti na koridoru Vc („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/13) od 13.1.2013 godine.

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti predat u junu 2014 god. , izdavanje iste očekuje se u julu 2014. god.

13. PRILOG 2

**Dinamika radova projekata izgradnje
za period do 30.06.2014. godine**

13.1. Lot 1: Bilješevo – Kakanj

13.1.1. Dinamika radova na projektu (Lot 1) na dan 30.06.2014. godine

| Br. | ID | Opis poslova | Trajanje | Start | Rok | Završeno % | Vrsta radova u izgradnji |
|-----------|------|---|----------|-------------|-------------|------------|---|
| 1. | | TRASA AUTOCESTE | | | | | Projekat je završen i dobijena je upotrebna dozvola |
| | 1.1. | Nova trasa | 384 | 07.06.2010. | 24.11.2011. | 100% | |
| P | 1.2. | Rekonstruisana trasa | 288 | 10.02.2011. | 24.11.2011. | 100% | |
| 2. | | PETLJA LUČANI | | | | | |
| | 2.1. | Izgradnja naplatnih kućica „Lučani“ | 80 | 22.07.2011. | 10.11.2011. | 100% | |
| | 2.2. | Potputnjak „Lučani“ | 80 | 22.07.2011. | 10.11.2011. | 100% | |
| 3. | | DRENAŽA | | | | 100% | |
| 4. | | INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI | | | | | |
| | 4.1. | Prolazi | | 25.05.2010. | 24.11.2011. | 100% | |
| | 4.2. | Projekat sanacije klizišta „Tičići“ | 310 | 24.05.2010. | 29.07.2011. | 100% | |
| 5. | | MOSTOVI | | | | | |
| | 5.1. | Izgradnja novog mosta | 394 | 24.05.2010. | 21.06.2011. | 100% | |
| | 5.2. | Rekonstrukcija postojećih mostova | 245 | 14.06.2010. | 20.05.2011. | 100% | |

Tabela 10a. Dinamika radova Lot 1

| Br. | ID | Opis poslova | Trajanje | Start | Rok | Završeno % | Vrsta radova u izgradnji |
|------------|-------|--|----------|-------------|-------------|------------|--------------------------|
| 6. | | REGIONALNA CESTA R445 | | | | | |
| | 6.1. | Trasa | 394 | 24.05.2010. | 21.06.2011. | 100% | |
| | 6.2. | Inženjerske konstrukcije i objekti | 105 | 02.09.2010. | 26.01.2011. | 100% | |
| | 6.3. | Mostovi | 105 | 11.06.2010. | 04.11.2010. | 100% | |
| | 6.4. | Prolazi | | | | 100% | |
| 7. | | LOKALNE CESTE | 100 | 27.05.2011. | 13.10.2011. | 100% | |
| 8. | | SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA OPREMA | | | | | |
| | 8.1. | Saobraćajno-tehnička oprema autoceste | | | | 100% | |
| | 8.2. | Saobraćajno-tehnička oprema regionalne ceste | | | | 100% | |
| | 8.3. | Saobraćajno-tehnička oprema lokalne ceste | | | | 100% | |
| 9. | | SAOBRAĆAJ ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA | | | | 100% | |
| 10. | | RADOVI NA INSTALACIJAMA | 384 | 07.06.2010. | 24.11.2011. | | |
| | 10.1. | Gasne instalacije | | | | 100% | |
| | 10.2. | Elektro – distributivne linije | | | | 100% | |
| | 10.3. | Napajanje električnom energijom | | | | 100% | |
| | 10.4. | Optički kablovi i TK linije | | | | 100% | |
| | 10.5. | Saobraćajni informativni sistem | | | | 100% | |
| | 10.6. | Ostali radovi | | | | 100% | |

Tabela 10b.*Dinamika radova Lot 1*

13.2. Lot 2: Gorica - Bilješevo (tunel 1. mart – dužine 2.964 m)

13.2.1. Dinamika radova na projektu (Lot 2) na dan 30.06.2014. godine

| Br. | ID | Opis poslova | Trajanje | Start | Rok | Završeno % | Vrsta radova u izgradnji |
|-----|-------|---|----------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------|
| 1. | | ZEMLIJANI RADOVI NA PORTALIMA I ISKOPIMA | | 5.05.2011. | 15.09.2011. | 100% | Završena FAZA I u toku radovi FAZE II |
| 2. | | POSLOVI ZAŠTITE I OSIGURANJA NA PORTALIMA | | 5.05.2011. | 25.09.2011. | 100% | |
| 3. | | DRENAŽNI RADOVI NA PORTALIMA I ISKOPIMA | | 5.05.2011. | 15.11.2012. | | |
| 4. | | ISKOPI U TUNELIMA | | 25.08.2011. | 31.03.2013. | 100% | |
| 5. | | POSLOVI PODRŠKE U TUNELIMA | | 25.08.2011. | 31.03.2013. | 100% | |
| 6. | | POMOĆNI RADOVI NA POPREČNIM VEZAMA (NIŠA) | | 20.04.2012. | 31.03.2013. | 98% | |
| 7. | | HIDROIZOLACIJA I DRENAŽA TUNELA | | 10.06.2012. | 20.10.2013. | 95% | |
| 8. | | DRENAŽA TUNELA "VIJENAC" | | 10.06.2012. | 20.10.2013. | 95% | |
| 9. | | NADSTREŠNICE NA ULAZIMA | | 10.09.2012. | 20.09.2013. | 100% | |
| 10. | | BETONSKI RADOVI U TUNELIMA I POPREČNIM VEZAMA (NIŠAMA) | | 15.06.2012. | 10.10.2013. | 97% | |
| 11. | | OJAČANJA | | 15.06.2012. | 10.10.2013. | 100% | |
| 12. | | BETONSKA OJAČANJA KOLOVOZA | | 01.06.2013. | 05.01.2014. | 90% | |
| 13. | | GEOTEHNIČKI NADZOR | | 5.05.2011. | 01.12.2014. | 95% | |
| 14. | | UZEMLJENJE | | 01.08.2013. | 01.12.2013. | 98% | |
| 15. | | HORTIKULTURA | | 01.10.2013. | 01.02.2014. | 60% | |
| 16. | | VENTILACIJA U TUNELIMA | | 01.10.2013. | 01.02.2014. | 80% | |
| | 16.1. | ELEKTROMATERIJAL I ELEKTRO RADOVI ZA VENTILACIJU U TUNELU | | 01.10.2013. | 01.02.2014. | 75% | |
| 17. | | PRIVREMENE PRILAZNE CESTE | | 05.05.2011. | 01.07.2011. | 100% | |
| 18. | | RADIO SISTEM TUNELA "VIJENAC" | | 01.09.2013. | 01.02.2014. | 75% | |
| 19. | | OZVUČENJE | | 01.09.2013. | 01.02.2014. | 75% | |

Tabela 11a. Dinamika radova Lot 2

| Br. | ID | Opis poslova | Trajanje | Start | Rok | Završeno % | Vrsta radova u izgradnji |
|-----|----|---|----------|-------------|-------------|------------|--------------------------|
| 20. | | REKAPITULACIJA OPREME I MONTAŽA TV SISTEMA TUNELA "VIJENAC" (STAVKA 20.1+20.2) | | 01.09.2013. | 01.02.2014. | 75% | |
| 21. | | REKAPITULACIJA OPREME (STAVKA 21.1 TO 21.10) I MONTAŽNIH RADOVA (STAVKA 21.11.1 TO 21.11.2) DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA TUNELA "VIJENAC" | | 01.09.2013. | 01.02.2014. | 75% | |
| 22. | | POTPORNI ZID Z3, IZMEĐU VIJADUKTA "GORICA" I TUNELA "VIJENAC" | | 01.05.2011. | 01.12.2012. | 100% | |
| 23. | | POTPORNI ZIDOVI Z1 I Z2, IZMEĐU VIJADUKTA "GORICA" I TUNELA "VIJENAC" | | 01.05.2011. | 01.12.2012. | 100% | |
| 24. | | IZLAZNA TRASA TUNELA "VIJENAC" | | 01.09.2013. | 01.22.2014. | 90% | |
| 25. | | KLIZIŠTE "GORICA" /DELUVIUM EROSION/ | | 01.05.2011. | 01.12.2011. | 100% | |
| 26. | | VODOSNADBIJEVANJE TUNELA "VIJENAC" | | 01.03.2013. | 01.12.2013. | 65% | |
| 27. | | UKLANJANJE POSTOJEĆE SEOSKE CESTE | | 01.07.2013. | 31.07.2013. | 100% | |
| 28. | | VODOSNADBIJEVANJE TUNELA "VIJENAC" | | 01.03.2013. | 01.12.2013. | 65% | |
| 29. | | HIDRANTNA MREŽA U TUNELU "VIJENAC" | | 01.07.2013. | 01.12.2013. | 75% | |
| 30. | | UNUTRAŠNJA TUNELSKA DRENAŽA | | 20.06.2012. | 20.09.2013. | 95% | |
| 31. | | SNADBIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM TUNELA | | 01.05.2013. | 01.07.2013. | 100% | |
| 32. | | TRAFO-STANICE I UPS | | 01.05.2013. | 01.07.2013. | 90% | |
| 33. | | PROJEKAT RASVJETE I NISKONAPONSKE DISTRIBUTIVNE MREŽE SA RAZVODNIM ORMAROM | | 01.05.2013. | 01.12.2013. | 79% | |
| 34. | | POLAGANJE TK KABLOVA ISPRED TUNELA | | 01.05.2013. | 01.12.2013. | 90% | |
| 35. | | OPTIČKI TK KABLOVI | | 01.08.2013. | 01.02.2014. | 90% | |
| 36. | | TELEFONSKI SISTEMI TPS | | 01.08.2013. | 01.02.2014. | 90% | |
| 37. | | SISTEM PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE | | 01.08.2013. | 01.02.2014. | 90% | |
| 38. | | SAOBRAČAJNO-TEHNIČKA OPREMA TUNELA "VIJENAC" | | 01.11.2013. | 25.01.2014. | 90% | |

Tabela 11b. Dinamika radova Lot 2

13.3. Lot 3: Drivuša - Gorica

13.3.1. Dinamika radova na projektu (Lot 3) na dan 30.06.2014. godine

| Br. | ID | Opis Stavke | Trajanje | Početak | Završetak | % Izvršenja | Vrsta radova koja se trenutno izvodi |
|-----|------|--|----------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. | | TRASA: | 622 | 22.11.2010. | 20.10.2012. | 96% | |
| 2. | | NAPLATNE KUĆICE DRIVUSA TRASA: | 583 | 22.11.2010. | 01.10.2012. | 97% | |
| | 2.1. | NAPLATNE KUĆICE DRIVUSA OBJEKTI | 450 | 01.07.2011 | 01.10.2012. | 95% | |
| 3. | | CENTAR ZA ODRŽAVANJE I KONTROLU PROMETA DRIVUŠA: | 532 | 07.03.2011. | 27.10.2012. | 100% | |
| | 3.1. | COKP DRIVUŠA:objekti | 425 | 15.08.2011 | 15.10.2012 | 100% | |
| 4. | | OSTALE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE (Petlja Drivusa, potporni zidovi, raskrsnica Moscanica, vanjsko uređenje okoliša) | 583 | 22.11.2010. | 01.10.2012. | 100% | |
| 5. | | UNUTRAŠNJA ODVODNJA: | 503 | 15.03.2011 | 20.10.2012 | 98% | |
| | 5.1. | UNUTRAŠNJA ODVODNJA (propusti): | 503 | 15.03.2011 | 20.10.2012 | 98% | |
| 6. | | INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE: | | | | 100% | |

Tabela 12a. Dinamika radova Lot3.

| Br. | ID | Opis Stavke | Trajanje | Početak | Završetak | % Izvršenja | Vrsta radova koja se trenutno izvodi |
|-----|------|------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|--|
| | 6.1. | UKUPNO MOST M -1 | 190 days | 01.07.2011 | 10.01.2012 | 100% | |
| | 6.2. | UKUPNO MOST M | 425 days | 01.08.2011 | 05.09.2012 | 100% | |
| | 6.3. | UKUPNO MOST M -2 | 540 days | 01.03.2011 | 01.09.2012 | 100% | |
| | 6.4. | UKUPNO MOST M-3 | 697days | 10.11.2010 | 27.10.2012 | 100% | |
| | 6.5. | UKUPNO MOST POTPUTNJAK "DRIVUŠA" | 150 days | 01.06.2011 | 01.11.2011 | 100% | |
| | 6.6. | UKUPNO PROPUST "DRIVUŠA" | 120 days | 15.04.2011 | 25.07.2011 | 100% | |
| 7. | | SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA | | | | 90% | Nije prikazano u dinamičkom planu Izvođača |
| 8. | | ZAŠTITA OD BUKE | | | | 85% | Nije prikazano u dinamičkom planu Izvođača |
| 9. | | INSTALACIJE | 180 days | 01.11.2011 | 01.05.2012 | 95% | |

Tabela 12b. *Dinamika radova Lot3.*

13.4. Lot 7: Kravice – Bijača

13.4.1. Dinamika radova na projektu (Lot 7) na dan 30.06.2014. godine

| Br. | ID | Opis poslova | Trajanje | Start | Rok | Završeno % | Vrsta radova u izgradnji |
|-----|------|---|----------|-------------|-------------|------------|---|
| 1. | | TRASA AUTOCESTE | | | | | Projekat je završen i dobijena je upotrebna dozvola |
| | 1.1. | Nova trasa | 10 | 10.10.2011. | 30.07.2012. | 96% | |
| 2. | | PETLJA ZVIRIĆI | | | | 100% | |
| | 2.1. | Izgradnja naplatnih kućica „Zvirići“ | 8 | 10.10.2011. | 15.06.2012. | 98% | |
| | 2.2. | COKP ZVIRIĆI:objekti | 9 | 10.10.2011. | 15.07.2012. | 100% | |
| 3. | | INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI | 10 | 10.10.2011. | 30.07.2012. | | |
| | 3.1. | Prolazi | 7 | 10.10.2011. | 30.04.2012. | 100% | |
| 4. | | MOSTOVI | 10 | 10.10.2011. | 30.07.2012. | | |
| | 4.1. | Izgradnja mostova | 10 | 10.10.2011. | 30.07.2012. | 100% | |
| | 4.2. | Izgradnja odmorišta Kravice | 7 | 10.10.2011. | 30.04.2012. | 100% | |

Tabela 13a. Dinamika radova Lot7

13.5. Lot 6: Zvirovići – Kravice

13.5.1. Dinamika radova na projektu (Lot 7) na dan 30.06.2014. godine

| Br. | ID | Opis poslova | Trajanje | Start | Rok | Završeno % | Vrsta radova u izgradnji |
|-----------|------|---|----------|-------------|-------------|------------|------------------------------|
| 1. | | TRASA AUTOCESTE | | | | | |
| | 1.1. | Nova trasa | 20 | 07.06.2012. | 07.02.2014. | 80% | |
| 2. | | PETLJA ZVIRIĆI | | | | 80% | |
| | 2.1. | Izgradnja naplatnog mjesta „Zvirovići“ | 20 | 07.06.2012. | 07.02.2014. | 58% | |
| 3. | | INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI | 20 | 07.06.2012. | 07.02.2014. | 90% | |
| | 3.1. | Prolazi | 20 | 07.06.2012. | 07.02.2014. | 90% | |
| 4. | | MOSTOVI | 20 | 07.06.2012. | 07.02.2014. | | |
| | 4.1. | Vijadukt Pavlovića | 20 | 07.06.2012. | 07.02.2014. | 95% | |
| | 4.2. | Most Trebižat | 20 | 07.06.2012. | 07.02.2014. | 95% | |
| | 4.3. | Most Studenčica | 20 | 07.06.2012. | 07.02.2014. | 95% | |
| 5. | | TUNEL Bijela Vlaka | 20 | 07.06.2012. | 07.02.2014. | 95% | Sekundarna obloga i odvodnja |

Tabela 13b. Dinamika radova Lot6

13.6. Lot 2: Poddionica Lepenica – Suhodol

13.6.1. Dinamika radova na projektu na dan 30.06.2014. godine

| Br. | ID | Opis poslova | Trajanje | Start | Rok | Završeno % | Vrsta radova u izgradnji |
|-----------|------|---|----------|-------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1. | | TRASA AUTOCESTE | | | | | |
| | 1.1. | Nova trasa | 20 | 17.09.2012. | 17.05.2014. | 97% | |
| 2. | | INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI | | | | 59% | |
| | 2.1. | Potputnjaci | 20 | 17.09.2012. | 17.05.2014. | 92% | |
| | 2.2. | Natputnjak N1 | 20 | 17.09.2012. | 17.05.2014. | 78% | |
| 3. | | MOSTOVI | | | | | |
| | 3.1. | Most 1 | 20 | 17.09.2012. | 17.05.2014. | 90% | |
| | 3.2. | Most 2 | 20 | 17.09.2012. | 17.05.2014. | 92% | |
| 4. | | TUNELI | 20 | 17.09.2012. | 17.05.2014. | | |
| | 4.1. | TUNEL Zakunjača | 20 | 17.09.2012. | 17.05.2014. | 85% | |
| | 4.2. | TUNEL Grabosiječ | 20 | 17.09.2012. | 17.05.2014. | 84% | |

Tabela 14a. Dinamika radova Lot2

13.7. Lot 2: Poddionica Vlakovo – Lepenica

13.7.1. Dinamika radova na projektu na dan 30.06.2014. godine

| Br. | ID | Opis poslova | Trajanje | Start | Rok | Završeno % | Vrsta radova u izgradnji |
|-----------|------|---|----------|-------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1. | | TRASA AUTOCESTE | | | | | |
| | 1.1. | Nova trasa | 20 | 17.01.2013. | 17.11.2014. | 79% | |
| | 1.2. | Petlja Vlakovo | 20 | 17.01.2013. | 17.11.2014. | 95% | |
| | 1.3. | Petlja Lepenica | 20 | 17.01.2013. | 17.11.2014. | 88% | |
| 2. | | Objekti | | 17.01.2013. | 17.11.2014. | | |
| | 2.1. | Potputnjaci | 20 | 17.01.2013. | 17.11.2014. | 94% | |
| | 2.2. | Potporni zidovi i zaštita kosina | 20 | 17.01.2013. | 17.11.2014. | 79% | |
| 3. | | Vijadukti i tuneli | | | | | |
| | 3.1. | Vijadukt Vlakovo | 20 | 17.01.2013. | 17.11.2014. | 88% | |
| | 3.2. | Vijadukt Gladno polje | 20 | 17.01.2013. | 17.11.2014. | 82% | |
| | 3.3. | Vijadukt Šamin Gaj | 20 | 17.01.2013. | 17.11.2014. | 79% | |

| | | | | | | | |
|-----------|------|-----------------------------|----|-------------|-------------|-----|--|
| 4. | | TUNELI | 20 | 17.01.2013. | 17.11.2014. | | |
| | 4.1. | TUNEL Gaj | 20 | 17.01.2013. | 17.11.2014. | 58% | |
| | 4.2. | TUNEL Tulica | 20 | 17.09.2012. | 17.05.2014. | 46% | |
| | 4.3. | TUNEL Ban Brdo/usjek | 20 | 17.09.2012. | 17.05.2014. | 95% | |

Tabela 14b.*Dinamika radova Lot2*

13.8. Lot 2: Poddionica Suhodol – Tarčin

13.8.1. Dinamika radova na projektu na dan 30.06.2014.

| Br. | ID | Opis poslova | Trajanje | Start | Rok | Završeno % | Vrsta radova u izgradnji |
|-----------|------|---|----------|-------------|------------|------------|--------------------------|
| 1. | | TRASA AUTOCESTE | | | | | |
| | 1.1. | Nova trasa | 28 | 08.06.2012. | 08.10.2014 | 82% | |
| 2. | | PETLJA TARČIN | 28 | 08.06.2012. | 08.10.2014 | 87% | |
| | 2.1. | Izgradnja naplatnog mjesta „Tarčin“ | 28 | 08.06.2012. | 08.10.2014 | 68% | |
| 3. | | INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI | 28 | 08.06.2012. | 08.10.2014 | | |
| | 3.1. | Regulacije vodotoka | 28 | 08.06.2012. | 08.10.2014 | 98% | |
| | 3.2. | Prolazi | 28 | 08.06.2012. | 08.10.2014 | 91% | |
| 4. | | MOSTOVI | 28 | 08.06.2012. | 08.10.2014 | | |
| | 4.1. | Most 3 | 28 | 08.06.2012. | 08.10.2014 | 90% | |
| 5. | | TUNELI | 28 | 08.06.2012. | 08.10.2014 | | |
| | 5.1. | TUNEL T3 | 28 | 08.06.2012. | 08.10.2014 | 78% | |
| | 5.2. | TUNEL T4 | 28 | 08.06.2012. | 08.10.2014 | 75% | |

Tabela 15a. Dinamika radova Lot2

13.9. Lot 1: Poddionica Svilaj – Odžak

13.9.1. Dinamika radova na projektu na dan 30.06.2014.

| Br. | ID | Opis poslova | Trajanje | Start | Rok | Završeno % | Vrsta radova u izgradnji |
|-----------|-------------|---|----------|-------------|------------|------------|----------------------------|
| 1. | | TRASA | | | | | U toku su pripremni radovi |
| | 1.1. | Trasa autoceste | 14 | 17.09.2013. | 16.11.2014 | 3% | I mobilizacija gradilišta |
| | 1.2. | Trasa lokalne ceste | 14 | 17.09.2013. | 16.11.2014 | 6% | |
| 2. | 2.1. | PETLJA Svilaj | 14 | 17.09.2013. | 16.11.2014 | 0% | |
| | 2.2. | Izgradnja naplatnog mjesta „Svilaj“ | 14 | 17.09.2013. | 16.11.2014 | 0% | |
| 3. | 3.1. | PETLJA Odžak | 14 | 17.09.2013. | 16.11.2014 | 0% | |
| | 3.2. | Izgradnja naplatnog mjesta „Odžak“ | 14 | 17.09.2013. | 16.11.2014 | 0% | |
| 4. | 4.1 | Granični prijelaz Svilaj | 14 | 17.09.2013. | 16.11.2014 | 0% | |
| 5. | 5.1. | PUO Vrbovački Lipik | 14 | 17.09.2013. | 16.11.2014 | 0% | |
| 6. | | INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI | 14 | 17.09.2013. | 16.11.2014 | 0% | |
| | 6.1. | Most Potočani | 14 | 17.09.2013. | 16.11.2014 | 0% | |
| | 6.2. | Natputnjaci | 14 | 17.09.2013. | 16.11.2014 | 4% | |
| | 6.3. | Potputnjaci | 14 | 17.09.2013. | 16.11.2014 | 4% | |
| | 6.4. | Regulacije vodotoka | 14 | 17.09.2013. | 16.11.2014 | 0% | |
| 7. | | ODVODNJA | 14 | 17.09.2013. | 16.11.2014 | 0% | |
| | 7.1. | Unutrašnja odvodnja | 14 | 17.09.2013. | 16.11.2014 | 0% | |
| | 7.2. | Vanjska odvodnja | 14 | 17.09.2013. | 16.11.2014 | 0% | |

Tabela 16a. Dinamika radova Lot1