

odluka: 02.10.2013.

VKS/14-1

**NAZIV PROJEKTA:** Rekonstrukcija i opremanje objekta Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Kantona Sarajevo

*Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (USD)*  
*( KM ) 619.655,00*

**Ukupno realizovano sa 31.12.2012. :** 514.665,00 KM  
**Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.:** 0,00 KM

*Datum odobrenja projekta: Budžet Kantona Sarajevo 2005.-2013.*

*Datum efektivnosti projekta:*

*Datum zatvaranja projekta:*

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen)  
**U implementaciji**

**Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo**

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): JU Zavod za zaštitu zdravlja studenata Kantona Sarajevo, tel: 251-871

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit)

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	budžet	514.655
<b>UKUPNO:</b>		514.655

**Opis projekta:** Rekonstrukcija na objektu i nabavka neophodne medicinske opreme prema listi prioriteta.

**Razvojni cilj projekta:** Pružanje brže i kvalitetnije zdravstvene usluge

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Izvršenim sanacijama na objektu i nabavkom potrebne medicinske opreme stvoreni su bolji uslovi za rad i kvalitetniju zdravstvenu uslugu.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Općina Centar, JU Zavod za zaštitu zdravlja studenata Kantona Sarajevo

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

**u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Općina Centar	Kanton Sarajevo	Budžet Kantona Sarajevo	514.655	514.655	0	0

Datum: 20.09.2013.

**MINISTAR**

**dr Eldan Lokmić**

**NAZIV PROJEKTA : OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD**

10.03.2014.

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti –(\_\_\_\_) 3.539.233,00  
u (KM) \_\_\_\_\_

**Ukupno realizovanosa 31.12.2013. :** 1.752.000 **KM**  
**Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013:** 99.000 **KM**

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_ .godine

Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja: \_\_\_\_\_ .godine

**Status projekta:** (U implementaciji, odobren, završen sa 31.12.2013.)

**Nadležno resorno ministarstvo:**  
**MINISTARSTVO RADA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I PROGNAHNIH HBŽ**

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt tel.):  
DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD, DR. MIJE FERIĆA BB, TOMISLAVGRAD  
TEL. 034/356-144, 356-124

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit):

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):  
u KM

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	Ukupno osigurano
OPĆINA TOMISLAVGRAD	SUFINANCIRANJE	147.000
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA HBŽ	-II-	272.000
F BIH	-II-	145.000
<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b>	-II-	937.000
VLASTITA SREDSTVA	-II-	152.000
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA	-II-	80.000
OSTALO		19.000
<b>UKUPNO:</b>		1.752.000

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

**Opis projekta: opremanje novoizgrađenog projekta**

---

**Razvojni cilj projekta: unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite**

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:  
Cijeli objekat izrađen**

**Problemi i teškoće u toku implementacije:  
nedostatak finansijskih sredstava**

**Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):**

Općina Tomislavgrad, žitelji kao i stanovnici okolnih Općina

---

**Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)**

**u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
<b>TOMISLAVGRAD</b>	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b>	SUFINANCIRANJE	937.000	937.000		
	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA HBŽ	SUFINANCIRANJE	272.000	272.000		
	<b>F BIH</b>	SUFINANCIRANJE	145.000	145.000		
	<b>VLASTITA SREDSTVA</b>			152.000		
	FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	SUFINANCIRANJE	80.000	80.000		
	<b>Ostali</b>	<b>Donacije</b>	19.000	19.000		

Datum: 13. 2. 2014.

**Potpis ovlaštenog lica**

---

**Dr. Ivan Bagarić**

<b>NAZIV PROJEKTA: Izgradnja VJETROELEKTRANA PODVELEZJE 1</b>
---

17

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – ( )  
u (KM) 140,4 miliona KM

Ukupno realizovano sa 31.12.2013. : 2.248.293,82 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013: 59.034,56 KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_ .godine

Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja: \_\_\_\_\_ .godine

Status projekta: (U implementaciji, odobren, završen sa 31.12.2013.)

U implementaciji

Nadležno resorno ministarstvo:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, tel.: 033/ 75 17 11

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo	Vlastita sredstva	13.300.000,00
KfW banka	Kredit	127.100.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>140.400.000,00</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti ... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje...

**Opis projekta:**

Predloženi projekat je lociran na platou Podveleža, oko 10 km istočno od grada Mostara Bosni i Hercegovini u centru Hercegovačko-neretvanskog Kantona, federacije BiH. Mostar je smješten na rijeci Neretvi, 125 km južno od Sarajeva na putu ka Jadranskom Moru. Grad je veoma poznat zbog Starog Mosta koji je sagrađen u 15 vijeku posebnom tehnikom gradjenja. Okruženje Mostara istočno i zapadno sastoji se od krševitih brda, platoa i planina koji se oštro uzdižu iz doline Neretve. Plato gdje je park vjetroelektrana planiran prostire se duž Planine Velež (1.987m) i pada strmo ka Mostaru i jugo-zapadu. Region Podveleža pripada bivšoj Mostarskoj općini jugo-istok i čini područje od približno 100 kvadratnih km koje je geografski podjeljeno na dva dijela: Donji i Gornji Podvelež. Zbog relativno visoke nadmorske visine gdje su obadva platoa locirana, park vjetroturbina neće napraviti nikakve promjene na vidljivom području od Mostara ka njegovom okruženju.

Donji Podvelež ima nadmorsku visinu između 600 i 900 metara i dostupan je putem koji spaja nekoliko sela. Plato je oko 4-5 km širok i 15 km dug. To je centralni dio Podveleža. Plato se generalno upotrebljava za poljoprivrednu proizvodnju dok je na nekim djelovima samo krš. Uslovi i smjerovi vjeta su pod jakim uticajem masiva Veleža. Kako vjetar primarno dolazi sa sjevera, izloženi dijelovi Podveleža na sjeveru i sjevero-zapadu su najpovoljniji za iskorištavanje energije vjeta.

Lokacija vjetro parka Podvelez je smještena na sjevernom djelu područja donjeg Podveležja u okruženju mikrolokacija "Sveta Gora" i "Mali Grad". Projekat vjetrofarma se sastoji od 16 vjetro turbina.

**Razvojni cilj projekta:**

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo u svom Dugoročnom planu razvoja proizvodnih elektroenergetskih objekata do 2025. godine postavila za cilj dostizanje 10% instaliranih kapaciteta (cca 250 MW) dobijenih iz obnovljivih izvora energije (hidropotencijal, potencijal vjeta, sunčevo zračenje) u ukupno instaliranim kapacitetima.

1. Obezbeđuje se veći udio električne energije proizvedene iz elektrana koje koriste obnovljive izvore energije, tj. vjetar.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

Razvoj Projekta, pripreme aktivnosti za implementaciju izgradnje, na visokom nivou. Trenutne aktivnosti podrazumjevaju: u toku je realizacija ugovora – izrada glavnog projekta pristupnih puteva i montažnih platoa, izrada glavnog projekta trafostanice 110/35kV, izrada tehničke studije priključka na prenosnu mrežu i izbor konsultanta (procedura završena, očekuje se NO OBJECTION od strane KfW banke).

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Dogodrajne i komplikovane procedure za izdavanje potrebnih saglasnosti, dozvola nadležnih institucija.

**Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):**

Grad Mostar, plato Podveležje

---

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12. .2013.	Realizirano u periodu 01.01. - 31.12.2013.
Grad Mostar, HNK	JP EP BiH	Vlastita sredstva	13.300.000,00	2.248.293,82	?	59.034,56
Grad Mostar, HNK	KfW banka	kredit	127.100.000,00	0,00	?	0,00

Datum: 17.02.2014.

Potpis ovlaštenog lica

Felid Eris

**NAZIV PROJEKTA****HE Ustikolina na rijeci Drini -60,48 MW**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (EUR) **138.605.546,00**  
( KM ) **271.088.885,00**

**Ukupno realizovano sa 31.12.2013.: 1.582.882,00 KM**

**Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: 170.882,00 KM**

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_ .godine

Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja: \_\_\_\_\_ .godine

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.)

Kandidiran

**Nadležno resorno ministarstvo:**

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

**Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):**

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo,

Kontakt el. 033/751-807

**Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):**

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):**

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH D.D. Sarajevo	Vlastita sredstva	8.800.000,00
<b>UKUPNO:</b>		8.800.000,00

**Opis projekta:**

Pregradni profil HE Ustikolina nalazi se neposredno (500 m) uzvodno od ušća rijeke Osanice u Drinu. Udaljenost od većih mjesta je 9 km nizvodno od Ustikoline i 14 km uzvodno od Goražda.

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....



HE Ustikolina je pribransko protočno postrojenje, slijedećih tehničkih karakteristika:

- Instalirani proticaj  $Q_i = 450 \text{ m}^3/\text{s}$
- Konstruktivni neto pad  $H_k = 14,70 \text{ m}$
- Instalirana snaga postrojenja  $P_i = 60,48 \text{ MW}$
- Srednja godišnja proizvodnja  $E_{\text{god}} = 236,80 \text{ GWh}$

Brana je betonska gravitaciona, sa 5 prelivnih polja i neprelivnim dijelom i dva gravitaciona dijela na lijevoj i desnoj strani.

#### Razvojni cilj projekta:

Dugoročno obezbjeđenje energije, otvaranje novih radnih mjesta tokom i nakon izgradnje HE Ustikolina, doprinos smanjenju emisije  $\text{CO}_2$  i korištenju obnovljivih izvora energije.

#### Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Angažiranje domaćih kompanija za izradu projektne dokumentacije.

#### Problemi i teškoće u toku implementacije:

Saglasnot lokalne zajednice za izgradnju hidroelektrane, dugotrajne i komplikovane procedure izdavanja saglasnosti i dozvola od strane nadležnih institucija.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike):  
Općina Goražde i Općina Foča-Ustikolina

#### Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Općina Goražde i Općina Foča-Ustikolina	JP EP BiH	Vlastita sredstva	8.800.000,00	1.582.882,00	800.000,00	170.882,00

Datum: 13.01/14.

Potpis ovlaštenog lica

Skopljak

**NAZIV PROJEKTA****HE Janjići na rijeci Bosni – 13,3 MW**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - EUR) **34.980.000**  
( KM ) **68.410.000**

**Ukupno realizovano sa 31.12.2013. :** **1.364.387,00 KM**  
**Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.:** **106.187,00 KM**

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_ .godine

Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja: \_\_\_\_\_ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.)

kandidiran

**Nadležno resorno ministarstvo:**

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

**Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):**

JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo,

Kontakt tel: 033/751-807

**Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):**

JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):**

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Njemačka razvojna banka - KfW	Donacija (grant)	1.250.000
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	Vlastita sredstva	10.100.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>11.350.000</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

## Opis projekta:

HE Janjici nalazi se u Zeničko-dobojskom kantonu na rijeci Bosni, neposredno nizvodno od ušća Lašve u Bosnu (oko 2 km). Riječ je o pribranskom postrojenju čija je akumulacija, zbog značajnog pada korita na tom potezu, duga samo oko 2,5 km.

Osnovne karakteristike HE Janjici su:

- Kota maksimalnog uspora	341,3	m n.m.
- Dužina akumulacije	2,0	km
- Instalirani proticaj	110	m <sup>3</sup>
- Instalirana snaga	13,3	MW
- Moguća godišnja proizvodnja	68,25	GWh

## Razvojni cilj projekta:

Dugoročno obezbjeđenje energije, otvaranje novih radnih mjesta tokom i nakon izgradnje HE Janjici, doprinos smanjenju emisije CO<sub>2</sub> i korištenju obnovljivih izvora energije

## Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Angažiranje domaćih kompanija za izvođenje terenskih istražnih radova i izradi projektne dokumentacije

## Problemi i teškoće u toku implementacije:

Dugotrajne i komplikovane procedure izdavanja saglasnosti i dozvola od strane nadležnih institucija.

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Općina Zenica


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Općina Zenica	KfW banka	Donacija	1.250.000	1.250.000	300.000	0
Općina Zenica	JP EP BiH	Vlastita sredstva	10.100.000	114.387	2.100.000	106.187
<b>Ukupno</b>			<b>11.350.000</b>	<b>1.364.387</b>	<b>2.400.000</b>	<b>106.187</b>

Datum: 13.01.2014.

Potpis ovlaštenog lica



14.03.2014.

**NAZIV PROJEKTA: Izgradnja malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice,  
Općina Konjic**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti -- ( )  
u (KM) 97,0 miliona KM

Ukupno realizovano sa 31.12.2013. : 1.424.399,06 KM

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013: 523.855,17 KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_ godine

Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ godine

Datum zatvaranja: \_\_\_\_\_ godine

Status projekta: (U implementaciji, odobren, završen sa 31.12.2013.)

kandidiran

Nadležno resorno ministarstvo:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, tel.: 033/ 75 17 11

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo	Vlastita sredstva	3.400.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.400.000,00</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine, ... ostali domaći finansijeri-navesti ... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

**Opis projekta:**

Projekat podrazumijeva izgradnju 15 malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice, ukupne instalisane snage cca 22,0 MW i godišnje proizvodnje od cca 102,0 GWh. Izgradnja malih hidroelektrana planirana je fazno, na rijeci Neretvici i pritokama (Mala Neretvica, Gorovnik, Prolaz, Obaščica, Crna rijeka).

**Razvojni cilj projekta:**

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo u svom Dugoročnom planu razvoja proizvodnih elektroenergetskih objekata do 2025. godine postavila za cilj dostizanje 10% instalisanih kapaciteta (cca 250 MW) dobijenih iz obnovljivih izvora energije (hidropotencijal, potencijal vjetrova, sunčevo zračenje) u ukupno instalisanim kapacitetima.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

Razvoj Projekta, pripremne aktivnosti za implementaciju izgradnje, na visokom nivou.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Dogotrajne i komplikovane procedure za izdavanje potrebnih saglasnosti, dozvola nadležnih institucija.

**Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):**

Sliv rijeke Neretvice, Općina Konjic

**Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)**

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Općina Konjic, HNK	JP EP BiH	Vlastita sredstva	3.400.000,00	1.424.399,06	?	523.855,17

Datum: 14.02.2014.

Potpis ovlaštenog lica

*Zeljko Erić*

011000004

**NAZIV PROJEKTA: Izgradnja malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice,  
Općina Konjic**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – ( )  
u (KM) 97,0 miliona KM

Ukupno realizovano sa 31.12.2013. : 1.424.399,06 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013: 523.855,17 KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_ godine  
Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ godine  
Datum zatvaranja: \_\_\_\_\_ godine

Status projekta: (U implementaciji, odobren, završen sa 31.12.2013.)

kandidiran

Nadležno resorno ministarstvo:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, tel.: 033/ 75 17 11

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo	Vlasita sredstva	3.400.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.400.000,00</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti ... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

**Opis projekta:**

Projekat podrazumijeva izgradnju 15 malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice, ukupne instalisane snage cca 22,0 MW i godišnje proizvodnje od cca 102,0 GWh. Izgradnja malih hidroelektrana planirana je fazno, na rijeci Neretvici i pritokama (Mala Neretvica, Gorovnik, Prolaz, Obaščica, Crna rijeka).

**Razvojni cilj projekta:**

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo u svom Dugoročnom planu razvoja proizvodnih elektroenergetskih objekata do 2025. godine postavila za cilj dostizanje 10% instalisanih kapaciteta (cca 250 MW) dobijenih iz obnovljivih izvora energije (hidropotencijal, potencijal vjetrova, sunčevo zračenje) u ukupno instalisanim kapacitetima.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

Razvoj Projekta, pripremne aktivnosti za implementaciju izgradnje, na visokom nivou.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Dogotrajne i komplikovane procedure za izdavanje potrebnih saglasnosti, dozvola nadležnih institucija.

**Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):**

Sliv rijeke Neretvice, Općina Konjic

**Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)****u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Općina Konjic, HNK	JP EP BiH	Vlastita sredstva	3.400 000,00	1.424.399,06	?	523.855,17

Datum: 14.02.2014.

Potpis ovlaštenog lica

*Feljo Enis*

<b>5NAZIV PROJEKTA</b> Izgradnja bloka 8 -300 MW TE Kakanj	18
--	----

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti –( )  
u (KM) 1,224,050,000

Ukupno realizovanosa 31.12.2013. : 5,424,948 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013: 744,957 KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_, godine  
Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_, godine  
Datum zatvaranja: \_\_\_\_\_, godine

Status projekta: (U implementaciji, odobren, završen sa 31.12.2013.)  
Kandidiran

Nadležno resorno ministarstvo:  
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):  
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo,  
Kontakt tel: 035/305-102

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):  
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	Vlastita sredstva	21.770,00
<b>UKUPNO:</b>		21.770,00

**Opis projekta:** Blok 8 u TE Kakanj je predviđen za izgradnju na dijelu postojeće lokacije, na rezervisanom prostoru do bloka 7. Lokacija je relativno povoljna zbog velikih geoloških rezervi uglja, povoljne udaljenosti od urbanih centara, mogućnosti priključenja na prenosnu mrežu EES, kadrovskih potencijala, i već izgrađenih pomoćnih objekata i infrastructure.

Naime, jos u fazi izgradnje bloka 7 je planirana u nastavku i izgradnja bloka 8, kada su izgradjeni dodatni kapaciteti i infrastruktura i za potrebe ovoga bloka: Skladiste uglja, unutrašnja doprema uglja, tretman otpadnih voda, dio kapaciteta za Hemisku pripremu vode, rezervisan prostor za odlaganje produkata sagorijevanja, dio GPO-a i dr.

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....



Izabrana je tehnologija fluidiziranog sloja sa podkritičnim parametrima pare ( 160 bara, 566 C) sa snagom 300 MW na stezaljkama generatora u kondenzacijskom režimu rada i neto stupnjem iskoristenja 38 % kod nazivnih parametara bloka.

U sklopu bloka je predviđena i toplinska stanica za daljinsko grijanje nominalne snage 300 MW<sub>th</sub>.

Mješavina mrkog uglja iz rudnika Kakanj, Zenica i Breza je osnovno gorivo novog bloka.

Za blok 8 je predviđena suvremena tehnologija, koja uključuje sve mjere čišćenja otpadnih gasova, efikasno otprašivanje i manje emisije CO<sub>2</sub> zbog veće efikasnosti.

Novi blok će odgovarati svim zahtjevima i uvjetima zaštite okoliša prema propisima u EU.

Maksimalne emisijske koncentracije u dimnim gasovima na izlazu iz postrojenja biti će niže od za SO<sub>2</sub> < 200 mg/Nm<sup>3</sup>

za Nox < 200 mg/Nm<sup>3</sup>

za prasinu < 20 mg/Nm<sup>3</sup>

Produkti sagorijevanja i odsumporavanja (pepeo, šljaka) ponudit će se za korisnu upotrebu, višak će se prerađen u stabilizat odložiti na suvremeno uređenu postojeću deponiju Turbići u polusuhom stanju.

Blok 8 će raditi bez ispusta otpadnih voda. To će se realizirati sa recirkulacijom i čišćenjem tehnoloških voda i njihovom ponovnom upotrebom, za šta je već izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

#### **Razvojni cilj projekta:**

1. Izgradnjom bloka 8 obezbjeđuje se zamjena za postojeće blokove, koji izlaze iz pogona do 2019 godine (4x32 MW, 1x 100 MW). Blok 8 se gradi kao TE TO blok i predviđen je za rad u kogeneraciji, čime se obezbjeđuje dugoročno snabdjevanje toplinskom energijom okolnih gradova, nakon prestanka rada blokova sa kojih se sada obezbjeđuje daljinsko grijanje.
2. Povećanje energetske efikasnosti i u skladu s tim smanjenje emisije stakleničkih plinova ( blokovi koji izlaze iz pogona imaju stupanj korisnosti oca 30%, dok novi blok 8 ima stupanj korisnosti u kondenzacionom režimu 39% a u kogenerativnom radu preko 60%.  
Blok 8 se projektuje u skladu sa savremenim BAT tehnologijama koje osiguravaju da emisija svih polutanata bude ispod dozvoljenih granicnih vrijednosti i zahtjeva legislative EU i BiH ( emisija pojedinih polutanata u novom bloku će biti i do 20 puta manja nego u starim blokovima).
3. Obezbeđuje se kontinuitet proizvodnje uglja i prestrukturiranje rudnika Kakanj, Breza i Zenica u sklopu koncerna JP EP BiH.

#### **Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

##### **A) Investiciona i okolinska dokumentacija**

U ugovorenim rokovima su završena sva prethodna istraživanja i na toj osnovi je urađena, revidovana i nostrificirana kompletna investiciona i okolinska dokumentacija koja se odnosi na blok 8 i to:

- Idejni projekat bloka 8
- Studija utjecaja na okoliš bloka 8
- Investicioni program bloka 8 sa Rudnikom

Nakon izvršene revizije zaključak Stručnog savjeta je da se predlaže investitoru ovaj idejni projekat i Investicioni program za daljnje aktivnosti na donošenju odluke o izgradnji bloka 8-300 MW u TE Kakanj.

Reviziju Studije utjecaja na okoliš je izvršila stručna komisija koju je formiralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Studija je prihvaćena bez primjedbi i na toj osnovi je dobijena okolinska dozvola.

Reviziju Elaborata o priključku bloka 8 – 300 MW u TE Kakanj na EES BiH je izvršila zajednička komisija NOS-a BiH i Elektroprenosa BiH i Elaborat je prihvaćen.

##### **B) Saglasnosti i dozvole**

Na osnovu urađene, revidovane i nostrificirane investicione i okolinske dokumentacije dobijene su od nadležnih institucija sve potrebne saglasnosti neophodne za donošenje investicione odluke o izgradnji bloka 8 i to:

- Odluka Vlade FBiH o pripremi i izgradnji bloka 8 u TE Kakanj br.190/10 od 24.03.2010.godine i izmjena i dopuna te Odluke br.297/10 od 14.04.2010.godine
- Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioriternih elektroenergetskih objekata u F BiH br. 98/10 od 15.02.2010.godine
- Prethodna vodna saglasnost br.UP-I/25-1-40-230-2/10 od 03.06.2010. godine izadata od „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo.
- Okolinska dozvola br.UP-I/05-23-172-6/09 od 04.11.2010. godine izdata od Federalnog Ministarstva okoliša i turizma
- Certifikat o priključenju bloka 8 na EES BiH od 16.06.2011. godine izdat od NOS-a BiH, a na osnovu Elaborata o priključku br.566/11 od 24.02.2011.godine
- Urbanistička saglasnost br.UPI/03-23-2-78/11 od 30.09.2011. godine izdata od Federalnog Ministarstva prostornog uređenja
- Uslovi za priključak na prenosnu mrežu 400 kV br.01-2060/12 od 12.04.2012.godine izdati od Elektroprenos-a BiH.
- Rješenje o produžetku važnosti urbanističke saglasnosti br. UPI/03-23-2-78-1/11 ID od 05.11.2012. godine izdata od Federalnog Ministarstva prostornog uređenja
- Načelno odobrenje za građenje složene energetske građevine bl 8 br. UPI/03-23-2-278/13 ID od 14.10.2013. izdato od Federalnog Ministarstva prostornog uređenja

**C) Zatvaranje konstrukcije finansiranja-izbor strateškog partnera**

Na osnovu Odluka Vlade FBiH br.98/10 od 15.02.2010. god. o proglašenju javnog interesa i Odluke Vlade FBiH br.190/2010 od 24.03.2010. god. i Odluke Vlade FBiH o izmjeni i dopuni Odluke o pripremi i izgradnji bloka 8 – 300 MW u TE Kakanj br. 297/10 od 14.04.2010.god. urađen je Pretkvalifikacioni dokument za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Blok 8-300 MW u TE Kakanj.

NO JP EP BiH još uvijek nije razmatrao dostavljenu Odluku o osnovnim principima, kriterijima i metodologiji izbora strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat bloka 8-300 MW u TE Kakanj, te se time nisu ni stekli uvjeti za raspisivanje javnog međunarodnog poziva za prikupljanje ponuda za pretkvalifikaciju.

U proteklom periodu obavljani su bilateralni razgovori sa nekoliko potencijalnih strateških partnera kao što su: Kineska firma CMEC i Mađarska firma MVM. Ove firme su izrazile interes za učešće u finansiranju Bloka 8 u TE Kakanj i prezentirale su moguće modele saradnje.

Održani su pregovori sa Evropskom Investicionom Bankom(EIB) i EBRD-om u cilju zatvaranja do 50% potrebnih sredstava za izgradnju bloka 8, kao i izrada podloga za finansiranje putem IPA sredstva i WBIF. Još uvijek nema konkretnog interesa za njihovo učešće u finansiranju bloka 8.

**D) Program prijateljskog okruženja:**

Na osnovu potpisanog ugovora o realizaciji Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Kakanj do kraja 2013. godine je od ugovorenih 3.000.000,00 KM je realizovano i plaćeno 2.288.955,07 KM.

Ostalo za realizaciju 711.044,93 KM.

Ugovor realizovan 96,30 %

**E) Ostali projekti:**

- Realizirani su i revidovani ugovori za testno spaljivanje uglja u klasičnoj i CFBC tehnologiji za blok 8.
- Završena je i revidovana Studija obezbjeđenja krečnjaka za blok 8

- Završena geomehnička ispitivanja na lokaciji bloka 8-misija G21
- završen projekat za otklanjanje primjedbi iz Prethodne vodne saglasnosti

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Na osnovu svega navedenog potvrđuje se da je na kritičnom putu realizacije izgradnje zamjenskih blokova obezbjeđenje realnog finansiranja, što je uvjet za donošenje Odluke o izgradnji i ugovaranje izgradnje.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike):


Na postojećoj lokaciji termoelektrane Kakanj

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM						
Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
				5,424,948	10,300,000	744,957

Datum: 13.02.2014.

Potpis ovlaštenog lica



**NAZIV PROJEKTA** Izgradnja bloka 7-450 MW TE Tuzla

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – ( )  
u (KM) 1,644,000,000

Ukupno realizovanosa 31.12.2013. : 10,823,763 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013: 4,476,721 KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_ .godine  
Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ .godine  
Datum zatvaranja: \_\_\_\_\_ .godine

Status projekta: (U implementaciji, odobren, završen sa 31.12.2013.)  
Kandidiran

Nadležno resorno ministarstvo:  
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):  
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo,  
Kontakt tel: 035/305-102

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):  
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

		u KM
Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	Vlastita sredstva	117.200.000
<b>UKUPNO:</b>		117.200.000

Opis projekta:  
Novi zamjenski blok 7 (zamjenjuje blokove 1,2,3,4, ukupne snage 364 MW koji izlaze iz pogona do 2018. God.) je predviđen kao kombinovani energetsko toplifikacioni, sa tehnologijom loženja ugljene prašine sa nadkritičnim parametrima pare (275 bar, 600/610°C) u tako imenovanoj BoA (Betriebsoptimierte Anlagen) tehnici, snagom 450 MW na stezaljkama generatora u kondenzacijskom režimu rada i neto stupnjem iskorištenja > 42,% kod nazivnih parametara bloka.

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)  
<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

U sklopu bloka 7 je predviđena toplinska stanica za daljinsko grijanje grada Tuzle sa okolicom nominalne snage 270 MW<sub>th</sub> i neto stupnjem iskorištenja - toplifikacijski režim - > 60% kod nazivnih parametara bloka..

Za Blok 7 predviđena je upotreba lignitnog uglja iz Rudnika Kreka (mješavina 50% površinski kop Šikulje i 50% Dubrave) u količini od cca. 2,4 miliona tona godišnje - rad postrojenja od 6100 sati.

Za blok 7 je predviđena suvremena tehnologija, koja uključuje sve mjere ciscenja otpadnih gasova desumporijaciju, denitrifikaciju, efikasno otprasivanje i manje emisije CO<sub>2</sub> zbog veće efikasnosti.

Novi blok će odgovarati svim zahtjevima i uvjetima zaštite okoliša prema propisima u EU.

Maksimalne emisijske koncentracije u dimnim gasovima na izlazu iz postrojenja bit će nize od:

Za SO<sub>2</sub> < 150 mg/Nm<sup>3</sup>

Za Nox < 200 mg/Nm<sup>3</sup>

Za prasinu < 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Produkti sagorijevanja i odsumporavanja (pepeo, sljaka, i gips) ponudit će se za korisnu upotrebu, visak će se preradjen u stabilizat odložiti na suvremeno uređenu deponiju Siki Brod u polusuhom stanju.

Za opskrbu sa rashladnom i procesnom vodom koristit će se obnovljen cjevovod iz jezera Modrac.

Blok 7 će raditi bez ispusta otpadnih voda. To će se realizirati sa recirkulacijom i ciscenjem tehnoloskih voda i njihovom ponovnom upotrebom.

U rijeku Jalu ispustit će se samo odmuljivanje rashladnog tornja, koje će ispunjavati ekoloske uvjete za ispust u vodotok.

Odvod ociscenih dimnih gasova u atmosferu je predviđen preko rashladnog tornja, koji osigurava svojom termikom bolju disperziju dimnih gasova i nize imisijske vrijednosti u okolini TE.

Blok 7 će biti lociran zapadno od postojećih jedinica i bit će priključen na 400 kV dalekovod do rasklopnog postrojenja u Ljubacama.

#### Razvojni cilj projekta:

1. Izgradnjom bloka 7 obezbjedjuje se zamjena za postojeće blokove, koji izlaze iz pogona do 2018 godine ( 2x32 MW, 1x 100 MW i 1x 200 MW) i time **kontinuitet u proizvodnji električne energije iz TE Tuzla** i proizvodnje uglja iz Rudnika Kreka.
2. Blok 7 se gradi kao TE TO blok i predviđen je za rad u kogeneraciji, cime se obezbjedjuje kontinuitet dugorocnog snabdjevanja toplinskom energijom okolinih gradova, nakon prestanka rada bloka 3 i bloka 4 sa kojih se sada obezbjedjuje daljinsko grijanje.
3. **Povećanje energetske efikasnosti** i u skladu s tim smanjenje emisije stakleničkih plinova ( blokovi koji izlaze iz pogona imaju stupanj korisnosti cca 30%, dok novi blok 7 ima stupanj korisnosti u kondenzacionom rezimu 42,64% a u kogenerativnom radu preko 62%).  
**Blok 7 se projektuje u skladu sa savremenim BAT tehnologijama** koje osiguravaju da emisija svih polutanata bude ispod dozvoljenih granicnih vrijednosti i zahtjeva legislative EU i BiH ( emisija pojedinih polutanata u novom bloku će biti i do 20 puta manja nego u starim blokovima).
4. Obezbjedjuje se **kontinuitet proizvodnje uglja i prestrukturiranje Rudnika Kreka** u sklopu koncerna JP EP BiH.

## Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

### A) Investiciona i okolinska dokumentacija

U ugovorenim rokovima su završena sva prethodna istraživanja i na toj osnovi je urađena, revidovana i nostrificirana kompletna investiciona i okolinska dokumentacija koja se odnosi na blok 7 i to:

- Idejni projekat bloka 7
- Studija utjecaja na okoliš bloka 7
- Investicioni program bloka 7 sa Rudnikom

Nakon izvršene revizije zaključak Stručnog savjeta je da se predlaže investitoru ovaj Idejni projekat i Investicioni program za daljnje aktivnosti na donošenju odluke o izgradnji bloka 7-450 MW u TE Tuzla.

Reviziju Studije utjecaja na okoliš je izvršila stručna komisija koju je formiralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Studija je prihvaćena bez primjedbi i na toj osnovi je dobijena okolinska dozvola.

Reviziju Elaborata o priključku bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla na EES BiH je izvršila zajednička komisija NOS-a BiH i Elektroprenosa BiH i Elaborat je prihvaćen.

### B) Završena Lokacijska dokumentacija

- Glavni projekat uređenja lokacije za izgradnju bloka 7
- Izvedbeni projekat željezničke infrastrukture bloka 7 i plan nivelacije terena na lokaciji bloka 7 u TE Tuzla
- Projekat monitoringa otpadnih voda bloka 7, analiza tehničkih rješenja i dopuna Idejnog projekta bloka 7 po pitanju prečišćavanja otpadnih voda u cilju ispunjavanja zahtjeva iz Prethodne vodne saglasnosti.
- Izvedbeni projekat izmještanja podzemnih instalacija i nadzemnih objekata na lokaciji izgradnje bloka 7 u TE Tuzla

#### Dokumentacija u fazi Izrade

- Izvedbeni projekat izmještanja dalekovoda na lokaciji izgradnje bloka 7 u TE Tuzla  
U toku odabir trase i izrada projektnog zadatka od Elektroprenosa BiH
- Izvedbeni projekat produženja kolektora otpadnih voda na lokaciji bloka 7  
U toku realizacija ugovora

### C) Saglasnosti i dozvole

Na osnovu urađene, revidovane i nostrificirane investicione i okolinske dokumentacije dobijene su od nadležnih institucija sve potrebne saglasnosti neophodne za donošenje investicione odluke o izgradnji bloka 7 i to:

- Odluka Vlade FBiH o pripremi i izgradnji bloka 7 u TE Tuzla br.154/10 od 08.03.2010.godine i izmjena i dopuna te Odluke br.295/10 od 14.04.2010.godine
- Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioriternih elektroenergetskih objekata u F BiH br. 98/10 od 15.02.2010.godine

- **Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskih objekata u F BiH br. 1076/2012 od 10.05.2012.godine (za potrebe izvlaštenja nekretnina).**
- **Prethodna vodna saglasnost br.UP-I/25-1-40-124-2/10 od 26.04.2010. godine izadata od „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo.**
- **Okolinska dozvola br.UP-I/05-23-142/09 od 22.11.2010. godine izdata od Federalnog Ministarstva okoliša i turizma**
- **Certifikat o priključenju bloka 7 na EES BiH od 16.06.2011. godine izdat od NOS-a BiH, a na osnovu Elaborata o priključku br.608/11 od 03.03.2011.godine**
- **Urbanistička saglasnost br.UPI/03-23-2-79/11 od 08.12.2011. godine izdata od Federalnog Ministarstva prostornog uređenja**
- **Uslovi za priključak na prenosnu mrežu 400 kV br.01-2796/12 od 16.05.2012.godine izdati od Elektroprenos-a BiH.**
- **Rješenje o produžetku važnosti urbanističke saglasnosti br. UPI/03-23-2-79-1/11 ID od 09.01.2013. godine izdata od Federalnog Ministarstva prostornog uređenja**
- **Vodne saglasnosti od 24.05.2013. godine „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo**
- **Načelno odobrenje za građenje složene energetske građevine bl 7br. UPI/03-23-2-258/13 ID od 26.09.2013. izdato od Federalnog Ministarstva prostornog uređenja.**

#### **D) Zatvaranje konstrukcije finansiranja-izbor Projektnog partnera**

##### **Zatvaranje konstrukcije finansiranja-izbor Projektnog partnera**

Na osnovu poziva prekvalificiranim ponuđačima, 24. juna 2013. ponude su dostavili:

1. HITACHI Ltd. Japan;
2. Konzorcij Cobra Instalaciones y Servicios S.A., Španija (lider), TOSHIBA Corporation, Japan (član), RAFAKO S.A. Poljska (član), MVM OVIT National Power Line Company Ltd. Mađarska (član);
3. Konzorcij China Gezuba Group Int, Peking, Kina(lider) i GEDI, Kina (član).

Odlukom koja je donesena 07.08.2013. utvrđena je lista kandidata koji su prošli u II fazu izbora projektnog partnera:

1. HITACHI Ltd. Japan;
2. Konzorcij China Gezuba Group Int, Peking, Kina(lider) i GEDI, Kina (član).

Sa ponuđačima koji su zadovoljili tenderske zahtjeve vođeni su konkretni razgovori u cilju odabira najpovoljnijeg ponuđača sa kojim će se zaključiti Sporazuma o projektnom partnerstvu.

Završen tenderski dokument treće faze „Finalna i najbolja ponuda“ i isti je predat kandidatima koji su prošli u II fazu izbora projektnog partnera.

**Dobijanje finaine ponude do 17.04.2014.godine**

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Na osnovu svega navedenog potvrđuje se da je na kritičnom putu realizacije izgradnje zamjenskih blokova obezbjeđenje realnog finansiranja, što je uvjet za donošenje Odluke o izgradnji i ugovaranje izgradnje.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike):

Na postojećoj lokaciji termoelektrane Tuzla


**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
				10,823,763	23,300,000	4,476,721

Datum: 13.02.2014.

Potpis ovlaštenog lica







gravitacione brane visine 19 m, ulazne građevine, dovodnog tunela prečnika 6,6 m i dužine 1462 m, te objekta strojare. U strojari se nalaze dvije turbine čiji je instalisani proticaj  $2 \times 50 \text{ m}^3$ . Uz desnu obalu u profilu brane locirana je i strojara male hidroelektrane koja omogućava hidroenergetsko iskorištenje ekološki prihvatljivog proticaja od  $14 \text{ m}^3$ .

Ukupna instalisana snaga HE Vranduk je je 19,56 MW, a moguća godišnja proizvodnja 96,38 GWh.

Izgradnjom brane formira se akumulacija dužine oko 5,8 km, ukupne zapremine  $1,62 \times 10^6 \text{ m}^3$ .

#### Razvojni cilj projekta:

- Dugoročno obezbjeđenje energije
- Doprinos smanjenju emisije  $\text{CO}_2$  i korištenju obnovljivih izvora energije
- Otvaranje novih radnih mjesta tokom i nakon izgradnje HE Vranduk

#### Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Angažiranje domaćih kompanija za izvođenje terenskih istražnih radova i izradu projektne dokumentacije. Obezbeđenje sredstava za razvoj lokalne infrastrukture kroz Program prijateljskog okruženja.

#### Problemi i teškoće u toku implementacije:

Dugotrajne i komplikovane procedure izdavanja saglasnosti i dozvola od strane nadležnih institucija.

#### Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):

Općina Zenica


#### Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Općina Zenica	JP EP BiH	Vlastita sredstva	22.490.000,00	6.721.082,00	5.600.000,00	4.874.000,00
Općina Zenica	EBRD	Kredit	50.852.000,00	0	0	0
Općina Zenica	EIB	Kredit	0	0	0	0
Ukupno			73.342.000,00	6.721.082,00	5.600.000,00	4.874.000,00

Datum: 13.01/14.

Potpis ovlaštenog lica



## NAZIV PROJEKTA

HE Una Anex

22

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (EUR) 13.000.000,00  
( KM ) 25.425.790,00

Ukupno realizovano sa 31.12.2013.: 211.000,00 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: 211.000,00 KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_ .godine

Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja: \_\_\_\_\_ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.)  
Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo:  
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):  
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo,  
Kontakt el. 033/751-807

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):  
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH D.D. Sarajevo	Vlastita sredstva	7.823.320,00
EBRD	Kredit	17.602.470,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>25.425.790,00</b>

## Opis projekta:

HE Una Aneks je proširenje postojeće HE Una Kostela koje bi se izvelo izgradnjom novog postrojenja i rekonstrukcije praga u koritu rijeke Une i rekonstrukcija II faze

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)  
Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

dovodnih organa postojeće HE Una Kostela, čime bi se postiglo efikasnije hidroenergetsko iskorištenje rijeke Une.

Osnovni parametri HE Una Kostela Aneks su:

Instalisana izlazna snaga HE U Anex	6,135 MW
Moguća godišnja proizvodnja	21,422 GWh

Razvojni cilj projekta:

- ✓ Proizvodnja električne energije čime bi se omogućilo povećanje proizvodnje el.energije
- ✓ Smanjenje emisije CO2 i korištenje obnovljivih izvora
- ✓ Efikasnije korištenje raspoloživog hidropotencijala rijeke Une na tom potezu

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

/

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Dugotrajne i komplikovane procedure izdavanja saglasnosti i dozvola od strane nadležnih institucija

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):


Općina Bihać, Unsko –Sanski kanton

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Općina Olovo	JP EP BiH	Vlastita sredstva	7.823.320,00	211.000,00	1.200.000,00	211.000,00
	EBRD	Kredit	17.602.470,00	0	0	0
Ukupno			25.425.790,00	211.000,00	1.200.000,00	211.000,00

Datum: 13.01/14.

Potpis ovlaštenog lica  


**NAZIV PROJEKTA**  
**Toplifikacija grada Srebrenika**

SRBRK-3

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - KM)  
( KM ) 5.000.000,00 KM

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 750.000 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.:

Datum odobrenja: 01.01.2011.godine  
Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_godine  
Datum zatvaranja: 31.12.2016.godine

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo:  
Ministarstvo okoliša i turizma F BiH

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):  
Općina Srebrenik, Radnička bb  
Sanel Buljubašić, Općinski načelnik, tel 035 645 812

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):  
\_\_\_\_\_

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Općina Srebrenik	Budžet	250.000
Vlada Tuzlanskog kantona	Grant	500.000
<b>UKUPNO:</b>		750.000

**Opis projekta:**

U gradu Srebreniku je preko 10 godina izražen problem zagađenja zraka u periodu sezone grijanja, zbog velikog broja individualnih kotlana na čvrsto gorivo, što se odražava na nisku energetska efikasnost, izražena aero zagađenja i povećanu protiv-požarnu ugroženost. Radi rješavanja ovog problema, u Strategiji integralnog razvoja općine Srebrenik 2011-2020 pokrenut je projekat iznalaženja adekvatnog rješenja i izgradnje odgovarajućeg sistema grijanja. Do sada je urađena studija o odabiru

<sup>1</sup>Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup>Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

energenta za sistem topifikacije, zatim Studija o ekonomskoj opravdanosti izgradnje sistema daljinskog grijanja. Općinsko vijeće je svojim zaključkom iz 2009. godine usvojilo koncept faznog rješavanja toplifikacije, a koji će se provesti kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih mini toplana na bio masu (od 1 do 4 MW). Na tom principu je urađen idejni projekat za prostor urbanog centra i grad Srebrenika. U 2011. godini je izrađen Glavni projekat za I fazu. U 2012. godini izvršena je rekonstrukcija kotlovnice SŠC sa ugradnjom dva kotla na bio masu 2x2MW i izvršena nabavka kamiona za prevoz bio mase (sječke). U okviru I faze planirana je izgradnja distributivnog toplovoda za okolne stambeno-poslovne objekte, koji će se priključiti na kotlovnice SŠC. U II fazi projekta planirana je rekonstrukcija kotlovnice u Domu kulturu, a u III i IV fazi izgradnje dvije nove kotlovnice: Sportska dvorana i kompleks stambeno-poslovnih objekata (Nitina zgrada).

**Razvojni cilj projekta:**

Unapređenje pružanja usluga građanima u oblastima vodosnabdijevanja, upravljanja otpadnim vodama i čvrstim otpadom, te zaštita okoliša i prirodnih resursa.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

U 2011. godini je izrađen Glavni projekat za I fazu. U 2012. godini izvršena je rekonstrukcija kotlovnice SŠC sa ugradnjom dva kotla na bio masu 2x2MW i izvršena nabavka kamiona za prevoz bio mase (sječke).

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju svih faza projekta.

**Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):**

Općina Srebrenik, stambeni i stambeno-poslovni objekti u gradu


**Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)**


u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.6.2013.
Općina Srebrenik	Općina Srebrenik	Budžet	250.000	250.000	250.000	250.000
Općina Srebrenik	Vlada Tuzlanskog kantona	Grant	500.000	500.000	500.000	500.000
Općina Srebrenik	Fond za zaštitu okoliša FBiH	Grant	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum: 20.09.2013. godine

Potpis ovlaštenog lica

  
 Sanel Buljubašić  
 Općinski načelnik





Spora realizacija planiranog granta od 2 miliona KM.


Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): općina Gračanica.  
 Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Općina Gračanica	Banka Ekotoplana	Kredit-	11.779.150,00	11.779.150,00		0,00
	Ministarstvo	Grant	0	0	1.050.000,00	0,00

Datum: 26.09.2013.

Potpis ovlaštenog lica





14.03.2014

**NAZIV PROJEKTA: Izgradnja malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice,  
Općina Konjic**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (\_\_\_\_\_)  
u (KM) 97,0 miliona KM

Ukupno realizovano sa 31.12.2013. : 1.424.399,06 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013: 523.855,17 KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_ .godine  
Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ .godine  
Datum zatvaranja: \_\_\_\_\_ .godine

Status projekta: (U implementaciji, odobren, završen sa 31.12.2013.)

kandidiran

Nadležno resorno ministarstvo:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, tel.: 033/ 75 17 11

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo	Vlastita sredstva	3.400.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.400.000,00</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

**Opis projekta:**

Projekat podrazumijeva izgradnju 15 malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice, ukupne instalisane snage cca 22,0 MW i godišnje proizvodnje od cca 102,0 GWh. Izgradnja malih hidroelektrana planirana je fazno, na rijeci Neretvici i pritokama (Mala Neretvica, Gorovnik, Prolaz, Obaščica, Crna rijeka).

**Razvojni cilj projekta:**

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo u svom Dugoročnom planu razvoja proizvodnih elektroenergetskih objekata do 2025. godine postavila za cilj dostizanje 10% instalisanih kapaciteta (cca 250 MW) dobijenih iz obnovljivih izvora energije (hidropotencijal, potencijal vjetrova, sunčevo zračenje) u ukupno instalisanim kapacitetima.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

Razvoj Projekta, pripremne aktivnosti za implementaciju izgradnje, na visokom nivou.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Dogotrajne i komplikovane procedure za izdavanje potrebnih saglasnosti, dozvola nadležnih institucija.

**Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):**

Sliv rijeke Neretvice, Općina Konjic

**Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)**

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Općina Konjic, HNK	JP EP BiH	Vlastita sredstva	3.400.000,00	1.424.399,06	?	523.855,17

Datum: 14.02.2014.

Potpis ovlaštenog lica

*Željko Erpić*

**NAZIV PROJEKTA:**  
**Power IV – Električna distribucija BiH**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - EUR) 30.000.000  
( KM ) 58.674.900

Ukupno realizovano sa 31.12.2013. : 3.679.468,00 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: 0,00 KM

Datum odobrenja:  
Datum efektivnosti:  
Datum zatvaranja:

**Status projekta:** Sporazum o kreditnom finansiranju većeg dijela projekta je u razmatranju

**Nadležno resorno ministarstvo:** Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

**Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):**

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,  
Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo 71000. Bosna i  
Hercegovina  
Edib Bašić, Direktor Jedinice za implementaciju  
projekata u JP EPBiH  
Tel: 033 751 041; [e.basic@elektroprivreda.ba](mailto:e.basic@elektroprivreda.ba)

**Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):** JP Elektroprivreda BiH

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):**

u KM

Finansijer	Način finansiranja	Ukupno osigurano
Europska Investicijska banka	Kredit	29.337.450
JP EPBiH	VI. Sredstva	29.337.450
<b>UKUPNO:</b>		<b>58.674.900</b>

**Opis projekta:**

AMR/AMM sistem je tehnologija automatskog prikupljanja/upravljanja podacima o potrošnji sa brojila el. energije i prijenos tih podataka do središnje baze podataka za naplatu, analizu i druge svrhe.

AMM investicijski program 2012-2015 uključuje:

- Opremanje cca 125,000 mjernih mjesta iz kategorije domaćinstava pametnim brojilima i njihovo uvođenje u sistem pametnog mjerenja.

- Zamjena postojećih mjernih ormarića u skladu sa Općim uslovima za isporuku električne energije
- Opremanje cca 1250 trafostanica 10 (20) / 0,4 kV sa koncentradorima podataka i pametnim brojilima za mjerenje ukupne potrošnje energije na mjestima isporuke sa trafostanica.
- Komunikacija između trafostanica 10 (20) / 0,4 kV i AMM kontrolnih centara
- Ispitivanje i puštanje u rad sistema

#### Razvojni cilj projekta:

Generalni cilj projekta je reagovanje na regulacije i preporuke date od strane nadležnih tijela Europske unije, s ciljem liberalizacije tržišta električne energije i većom efikasnošću u korištenju energije. Specifični ciljevi projekta su:

1. Preciznije mjerenje potrošnje električne energije i obračun u stvarnom vremenu (real-time obračun)
2. Smanjenje troškova povezanih sa mjerenjem i funkcijama očitavanja u elektrodistribucijama

#### Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Projekat je u fazi pripreme, sa manjim dijelom završenim tako da nisu dostignuti značajni efekti u dosadašnjoj realizaciji.

#### Problemi i teškoće u toku implementacije:

Dugotrajan i kompleksan proces obezbjeđivanja neophodnih dozvola i saglasnosti od nadležnih organa.

#### Lokacija implementacije projekta:

Elektrodistributivna područja Sarajevo, Tuzla, Zenica, Mostar, Bihać

#### Implementirana sredstva:


u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
PODRUČJE ELEKTRODISTRIBUCIJE SARAJEVO	EIB	Kredit	0	0	1,466,873	0
	JP EPBiH	VI. sredstva	458,948	458,948	1,466,873	0
PODRUČJE ELEKTRODISTRIBUCIJE MOSTAR	EIB	Kredit	0	0	733,436	0
	JP EPBiH	VI. sredstva	275,846	275,846	733,436	0
PODRUČJE ELEKTRODISTRIBUCIJE TUZLA	EIB	Kredit	0	0	2,200,309	0
	JP EPBiH	VI. sredstva	1,667,371	1,667,371	2,200,309	0

PODRUČJE ELEKTRODISTRIBUCIJE ZENICA	EIB	Kredit	0	0	1,613,560	0
	JP EPBiH	Vi. sredstva	809,591	809,591	1,613,560	0
PODRUČJE ELEKTRODISTRIBUCIJE BIHAĆ	EIB	Kredit	0	0	1,320,185	0
	JP EPBiH	Vi. sredstva	467,711	467,711	1,320,185	0

Datum: 14.02.14. godine

Potpis ovlaštenog lica



**NAZIV PROJEKTA:**  
**Izgradnja hidrotehničkog objekta-tunel „Ribnica“**

*Ukupna vrijednost projekta:* **28.251.330,00 KM**

*Ukupno realizovano sa 31.12.2013. :* \_\_\_\_\_ **0,00 KM**  
*Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.:* \_\_\_\_\_ **0,00 KM**

*Datum odobrenja:* \_\_\_\_\_ **godine**  
*Datum efektivnosti:* \_\_\_\_\_ **godine**  
*Datum zatvaranja:* \_\_\_\_\_ **godine**

**Status projekta:** Kandidiran sa 31.12.2012.

**Nadležno resorno ministarstvo:** Federalno Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije

**Implementator projekt.:** JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15 Sarajevo

**Krajnji dužnik :** JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15 Sarajevo

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:**

u KM

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	Ukupno osigurano
NEPOZNAT	KREDIT	0,00
<b>UKUPNO:</b>		

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

**Opis projekta:**

Prema važećim projektnim rješenjima, Odlagalište "Ribnica" je glavni prostor za smještaj otkrivke (cca 80.000.000 m<sup>3</sup>) površinskog kopa „Vrtlište“. Lokacija ovog odlagališta je u dolini rijeke Ribnice. Preduslov za formiranje odlagališta je izmještanje rijeke Ribnice iz postojećeg toka. Izmještanje će se izvršiti izgradnjom kompleksa hidrotehničkih objekata koji se u osnovnom sastoji od brane, tunela i brzotoka. Na ovaj način će se rijeka Ribnica direktno uvesti u rijeku Bosnu, a postojeće korito će se iskoristiti za formiranje odlagališta „Ribica“. Prema usvojenoj dinamici izgradnje, prije otpočinjanja radova na drugim hidrotehničkim objektima, neophpdno je početi izgradnju tunela „Ribnica“. Kašnjenje u izgradnji hidrotehničkih objekata onemogućava projektovani razvoj, dinamiku i kapacitet proizvodnje uglja na PK "Vrtlište".

**Razvojni cilj projekta:****Opći cilj projekta:**

1. Razvoj površinskog kopa "Vrtlište" u skladu sa planskim dokumentima i projektnim rješenjima.
2. Rješenje potencijalnih klizišta.
3. Skraćenje transportnog puta odvoza jalovine.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:****Problemi i teškoće u toku implementacije:****Lokacija implementacije projekta:**

Kakanj, Kakanj, ZE-DO, F BiH, BiH

**Naziv objekta:**

PK "Vrtlište"RMU Kakanj

**Adresa:**

Alije Izetbegovića bb. Kakanj

Implementirana sredstva

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBIH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. - 31.12.2013.
Kakanj, ZDK,BIH	IPA	KREDIT	0,00	0,00	2.000.000	0,00

Datum: 14.02.2014.godine

Potpis ovlaštenog lica

---



**NAZIV PROJEKTA**

HE Kruševo ( 10,97 MW) i HE Zeleni Vir (2,36 MW) na rijeci Bioštici

12

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (EUR) 43.370.000,00  
(KM) 84.830.000,00

Ukupno realizovano sa 31.12.2013.: 167.908,00 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: 46.408,00 KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_ .godine

Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja: \_\_\_\_\_ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.)  
Kandidiran

**Nadležno resorno ministarstvo:**

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

**Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):**

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo,  
Kontakt el. 033/751-807

**Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):**

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):**

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH D.D. Sarajevo	Vlastita sredstva	8.600.000,00
WBIF (Western Balkan Investment Framework)	Grant sredstva	2.000.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>10.600.000,00</b>

**Opis projekta:**

HE Kruševo sa HE Zeleni Vir nalazi se na rijeci Bioštici u općini Olovo u Zeničko-dobojskom kantonu.

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

HE Kruševo je akumulaciona derivaciona elektrana i sastoji se od betonske gravitacione brane visine 61 m sa dva prelivna polja, zahvatne građevine, dovodnog tunela, vodostana, tlačnog cjevovoda i strojare. Osnovne karakteristike HE Kruševo:

- Kota maksimalnog uspora	652,00	m n.m.
- Ukupna zapremina	$3,87 \times 10^6$	$m^3$
- Korisna zapremina	$2,42 \times 10^6$	$m^3$
- Površina akumulacije (kota 652,00 m.n.m.)	27,05	ha
- Dužina akumulacije	3,7	km
- Instalirani proticaj	16,36	$m^3$
- Instalirana snaga	10,97	MW
- Moguća godišnja proizvodnja	30,76	GWh

He Zeleni Vir je kompenzacioni bazen za HE Kruševo. To je pribransko postrojenje koje se sastoji od betonske gravitacione brane u čijem tijelu je smješten zahvat i strojara. Osnovne karakteristike HE Zeleni Vir su:

- Kota maksimalnog uspora	571,00	m n.m.
- Površina akumulacije	8,47	ha
- Instalirani proticaj	11,0	$m^3$
- Instalirana snaga	2,36	MW
- Moguća godišnja proizvodnja	9,63	GWh

#### Razvojni cilj projekta:

- Dugoročno obezbjeđenje energije
- Izgradnjom HE Kruševo i HE Zeleni Vir iskorištava se hidroenergetski potencijal rijeke Bioštica
- Doprinos smanjenju emisije CO<sub>2</sub> i korištenju obnovljivih izvora energije
- Otvaranje novih radnih mjesta tokom i nakon izgradnje HE Kruševo i HE Zeleni Vir

#### Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Angažiranje domaćih kompanija za izradu projektne dokumentacije.

#### Problemi i teškoće u toku implementacije:

Dugotrajne i komplikovane procedure izdavanja saglasnosti i dozvola od strane nadležnih institucija

#### Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):

Zeničko-Dobojski kanton, općina Olovo

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Općina Olovo	JP EP BiH	Vlastita sredstva	8.600.000,00	167.908,00	600.000,00	46.408,00
	WBIF (Western Balkan Investment Framework)	Grant sredstva	2.000.000,00	0	1.000.000,00	0
Ukupno			10.600.000,00	167.908,00	1.600.000,00	46.408,00

Datum: 13.01/14.

Potpis ovlaštenog lica

Skopljak

**NAZIV PROJEKTA Rudnik i termoelektrana Bugojno, novi proizvodni kapacitet snage cca 300 MW**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – ( )  
u (KM) 1,332,000,000

Ukupno realizovanosa 31.12.2013. : 70.253,11 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013: 0,00 KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_godine  
Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_godine  
Datum zatvaranja: \_\_\_\_\_godine

**Status projekta:** (U implementaciji, odobren, završen sa 31.12.2013.)  
Kandidiran

**Nadležno resorno ministarstvo:**  
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

**Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):**

**Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):**  
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	Vlastita sredstva	7.700.000
<b>UKUPNO:</b>		7.700.000

**Opis projekta:**

Sagledavajući stanje o potrebi izgradnje novih energetskih objekata, Vlada Federacije BiH donosi odluku br.553/06 od 28.09.2006. god. o proglašenju javnog interesa, pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, među kojima se, iz nadležnosti JP Elektroprivreda BiH, nalazi Rudnik i TE Bugojno 1. Bugojanski ugljeni basen obuhvata dio terena između Gornjeg Vakufa/Uskoplja na jugistoku i Donjeg Vakufa na sjeverozapadu, a u središnjem dijelu basena je grad Bugojno. Dužina basena je 28,0 km sa promjenjivom širinom i kreće se od 1,4 – 9,0 km i površinom od 120,0 km<sup>2</sup>

Prema sadašnjem stepenu poznavanja ukupno utvrđene rezerve svih ugljenih slojeva po kategorijama i klasama u Bugojanskom basenu iznose 1.472.826.151 tona, što ukazuje na

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

opravdanost ulaganja sredstava za nastavak detaljnih geoloških istraživanja i dokazivanja rezervi viših kategorija u cilju izgradnje Rudnika i TE Bugojno. Iz tog razloga Vlada Kantona Središnja Bosna je izradila Predinvesticioni projekat – Studija izvodljivosti projekta izgradnje TE Bugojno sa restrukturiranjem RU "Gračanica" (mart 2006.god.). Navedena studija je pokazala ekonomsku opravdanost izgradnje Rudnika i TE Bugojno. Na osnovu navedene Studije veliku potencijalnost i perspektivnost za površinsku eksploataciju, ima šire područje na potezu Karalinka-Kotezi-Guvno, a osim povoljnog odnosa uglja i otkrivke ovo područje je najpovoljnije sa stanovišta objekata, infrastrukture (naseljenost, putne komunikacije, energetska mreža, riječni tokovi i dr.)

#### Razvojni cilj projekta:

1. Velika potencijalnost i perspektivnost za površinsku eksploataciju, na potezu Karalinka-Kotezi-Guvno, a osim povoljnog odnosa uglja i otkrivke ovo područje je najpovoljnije sa stanovišta objekata, infrastrukture (naseljenost, putne komunikacije, energetska mreža, riječni tokovi i dr.)
2. Izgradnja novog rudnika i termoelektrane Bugojno obezbjeđenje dugoročnog snabdjevanja električnom energijom potrošača do 2030. Postizanje veće efikasnosti i većeg udjela kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije. Povećanje sigurnosti snabdjevanja i prilagođavanje uslovima liberalizovanog tržišta el.energije. Toplifikacija gradova Bugojno, Gornji Vakuf- Uskoplje i Donji Vakuf
3. Kreiranje novih radnih mjesta i stvaranje preduslova za održiv razvoj.

#### Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

##### A) Istražni radovi:

- Realiziran je Ugovor broj 040 – KI/08 za izradu Projekta istražnih radova je zaključen 23.10.2008. god. sa firmom "Geoprojekt" Tuzla.
- Realiziran je Ugovor broj 116-KI/09 za izradu Studije ekonomske opravdanosti izgradnje R i TE Bugojno za potrebe podnošenja samoinicijativne ponude za koncesiju sa R. Institutom Tuzla.
- Početkom 2010. god. urađen je novi Tender za izvođenje detaljnih geoloških istražnih radova ležišta uglja „Kotezi“ u Bugojnu, ali je i on poništen zbog Odluke NO JP EP BiH da ispita opravdanost realizacije ovih poslova u okviru Koncerna EP BiH.
- Inoviran je i revidovan tender za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja uglja na ležištu „Kotezi“, ali još uvijek nije dobijeno odobrenje NO JP EP BiH za njegovu javnu objavu.

##### B) Dozvole i saglasnosti:

- Odluka Vlade FBiH o pripremi i Izgradnji bloka 1 u TE Bugojno br.321/10 od 14.04.2010.godine
- Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioriternih elektroenergetskih objekata u F BiH br. 98/10 od 15.02.2010.godine
- Rješenje FMERI Up/I broj:07-18-495/04 od 28.01.2011.godine kojim se odobrava JP EP BiH d.d. Sarajevo izvođenje geoloških istraživanja uglja na istražnom prostoru bugojanskog neogenskog bazena.

##### C) U toku su aktivnosti na:

- Dobijanju potrebnih saglasnosti i rješavanju imovinskih odnosa, koji su uvjet za početak izvođenja istražnih radova.
- Na osnovu dobijene preliminarne dozvole za izvođenje istražnih radova od Općine Bugojno i Općine Donji Vakuf u pripremi je postupak sklapanja Ugovora o određivanju naknade za vlasnike parcela koje su u privatnom vlasništvu.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Na osnovu svega navedenog potvrđuje se da je na kritičnom putu realizacije izgradnje zamjenskih blokova obezbjeđenje realnog finansiranja, što je uvjet za donošenje Odluke o izgradnji i ugovaranje izgradnje.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike):  
šire područje na potezu Karalinka-Kotezi-Guvno


**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
				70.253,11	2.500.000	0,00

Datum: 13.02.2014.

Potpis ovlaštenog lica



## NAZIV PROJEKTA

Oprema mehanizovanog širokočelnog kompleksa za podzemnu eksploataciju uglja u  
ZD RMU Kakanj

Ukupna vrijednost projekta: 18.350.000,00 KM

Ukupno realizovano sa 31.12.2013. : \_\_\_\_\_ 0,00 KM

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: \_\_\_\_\_ 0,00 KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_ .godine

Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja: \_\_\_\_\_ .godine

Status projekta: Kandidiran sa 31.12.2010.

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije

Implementator projekt.: JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo, Vilsonovo šetalšte 15 Sarajevo

Krajnji dužnik : JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo, Vilsonovo šetalšte 15 Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

u KM

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	Ukupno osigurano
NEPOZNAT	KREDIT	0,00
<b>UKUPNO:</b>		

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

**Opis projekta:**

MKSHP se primjenjuje kod otkopne širokočelne metode koja je prisutna u rudnicima dugi niz godina. Metoda je visoko produktivna sa maksimalnim iskorištenjem ugljenog sloja. Garantuje humanizaciju rada kroz sigurnost i eliminaciju fizičkog rada. Osnovne karakteristike (širokočelna metoda za jamu Sretno) širokog čela:

Otkopavanje će se prvo bazirati na kopanju glavnog ugljenog sloja, u fazi dokazivanja proizvodnog kapaciteta KMŠČ. Uz prirodne uslove radne sredine ( $d_s = 2,4$  m i  $\alpha = 8-14^\circ$ ) i karakteristike KMŠČ ( $L_s = 120$  m, radna visina čela 2,8 m i kombajn odgovarajućih karakteristika), očekivani proizvodni rezultati je 1500 t/dan.

**Razvojni cilj projekta:**

1. nabavka i ugradnja MKSHP,
2. obezbjeđenje potrebne količine uglja za nesmetan rad postojećih i budućih blokova u TE da cijena domaćeg uglja za proizvodnju električne energije u narednom periodu bude niža od sadašnje, kako bi proizvedena električna energija iz uglja bila konkurentna na domaćem i inostranom tržištu, poslovanje bez gubitaka i obezbijede bolje radne i životne uslove zaposlenim. Smanjenje broja uposlenih.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

---

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

---

**Lokacija implementacije projekta:****Naziv objekta:****Adresa:**

Kakanj, Kakanj, ZE-DO, F BiH, BiH

Kakanj -jama "Haljihići"

Alije Izetbegovića bb. Kakanj



Implementirana sredstva:

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Kakanj, ZDK, BIH	NEPOZNAT	KREDIT	0,00	0,00	3.670.000,00	0.00

Datum: 14.02.2014.godine

Potpis ovlaštenog lica

---

**NAZIV PROJEKTA**

GASIFIKACIJA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA 38770

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti (EUR) 21.249.134  
(KM) 41.559.692

**Ukupno realizovano sa 31.12.2013. :** 38.230.980 KM

**Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.:** 14.151.880 KM

Datum odobrenja projekta: 18.11.2009.god Datum odobrenja kredita: 27.01.2010.god.

Datum efektivnosti projekta: 28.09.2010.god Datum efektivnosti kredita: 28.09.2010.god.

Datum zatvaranja projekta: Projekat u toku Datum zatvaranja kredita: Projekat u toku

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.):

*U implementaciji*

**Nadležno resorno ministarstvo:**

*Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije*

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): *BH-Gas d.o.o. Sarajevo, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo, Kontakt: Gosp. Mirza Sendijarević, v.d. Direktor*

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit): *BH-Gas d.o.o. Sarajevo*

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Evropska banka za obnovu i razvoj	Kredit	32,756 mil. KM
BH-Gas d.o.o. Sarajevo	Vlastita sredstva	8,155 mil. KM
EBRD – Grant za konsultanta	Grant	0,648 mil. KM
<b>UKUPNO:</b>		<b>41,559 mil. KM</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Opis projekta:**

*Projektom je predviđena gasifikacija Srednjobosanskog kantona, čime se stvaraju mogućnosti uvođenja prirodnog gasa u sve sektore potrošnje ove regije. Realnost realizacije projekta gasifikacije ovog prostornog obuhvata je najveća za Regiju Lašva, potom za Regiju Gornji Vrbas, a grad Jajce posmatramo u funkciji izgradnje tranzitnog gasovoda prema Banja Luci, Bihaću i dalje. Prva faza projekta obuhvata gasovod Zenica–Travnik, dužine cca 40 km i prečnika 16 inch, a procijenjena maksimalna potrošnja za ovu fazu je cca 80 miliona m<sup>3</sup>.*

**Razvojni cilj projekta:**

*Projekat je u funkciji dalje ekspanzije tržišta prirodnog gasa sa mogućnošću priključenja na postojeći sistem. Za zadovoljenje ukupnih potreba prostornog obuhvata Srednjobosanskog kantona, pa i šire, potrebno je izvršiti konekciju sa planiranim gasovodom Zenica – Bosanski Brod. U budućnosti je predviđeno spajanje ovog gasovoda sa planiranim gasovodom u Unsko – sanskom kantonu.*

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** *Implementacija projekta je u toku. Svojevrsni problem predstavlja kašnjenje izgradnje distributivne mreže u Srednjobosanskom kantonu, koja je inicijalno trebala biti usklađena sa razvojem transportnog gasovoda Zenica-Travnik.*

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** - .

**Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):** *Gasifikacija 4 općine u Srednjobosanskom kantonu: Busovača, Vitez, Novi Travnik i Travnik.*

**Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)**

u hilj. KM

Lokacija	Finansijer	Način finansiranja	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Srednjobosanski kanton	EBRD	Kreditna sredstva	32,756	28,954	14,645	12,103
Srednjobosanski kanton	BH-Gas d.o.o. Sarajevo	Vlastita sredstva	8,155	8,628	1,500	1,973
Srednjobosanski kanton	EBRD – Grant za konsultanta	Grant	0,648	0,648	0,076	0,076
<b>UKUPNO:</b>			41,559 mil KM	38,231 mil KM	16,221 mil KM	14,152 mil KM

Datum: 27.02.2014. godine

Potpis ovlaštenog lica

\_\_\_\_\_  
Mirza Sendijarević  
v.d. Direktor



## Opis projekta:

### Distribucija:

Rekonstrukcija električne distributivne mreže. Sanacija i izgradnja distributivnih vodova i transformatorskih stanica.

### CHE Čapljina:

- Zamjena 35kV postrojenja
- Zamjena naponskih i strujnih transformatora (220kV) i prenaponskih odvodnika.
- Zamjena 220 kV uljanih kablova.
- Zamjena sistema pobuđivanja.

### HE Rama:

- Sanacija injekcijske zavjese brane: sanacije i progušnjavanje postojeće injekcijske zavjese ispod brane.
- Sanacija uzvodnog armiranobetonskog ekrana brane: oblaganje uzvodnog ekrana vodonepropusnom geomembranom.

## Razvojni cilj projekta:

Poboljšanje kvalitete i pouzdanosti snabdijevanja klijenata električnom energijom kroz obnovu i unapređenje distributivne infrastrukture; poboljšanje efikasnosti, upravljanja i kontrole elektrodistributivnog sistema koji će omogućiti smanjenje troškova i komercijalnih gubitaka u korist klijenata i stanovništva; poboljšanje kompatibilnosti elektrodistribucije u okviru elektroenergetskog sistema BiH korištenjem moderne tehnologije sličnih operativnih standarda za sve tri elektroprivrede. Povećanje sigurnosti brane.

## Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Na projektu **Rekonstrukcija el. distributivne mreže, sanacija i izgradnja distributivnih vodova i trafostanica** završen je ugovor:

*ECSEE APL3-BiH A.2.2.-04/09 - Rehabilitation and Construction of Distribution Lines and Substations* (10.806.333,29 EUR)

Na projektu **Isporuka i instalacija postrojenja i opreme za CHE Čapljina** završeni su sljedeći ugovori:

*ECSEE APL3-BiH A2.2./09 EIB - LOT 1 - Supply and Installation of Plant and Equipment for PSHPP Čapljina-35 kV Switchgear* (957.550,00 EUR)

*ECSEE APL3-BiH A2.2./09 EIB - LOT 2 - Supply and Installation of Plant and Equipment for PSHPP Čapljina-220 kV Measuring Transformers & Surge Arrestors* (245.755,78 EUR)

*ECSEE APL3-BiH A2.2./09 EIB - LOT 3 - Supply and Installation of Plant and Equipment for PSHPP Čapljina-220 kV Cables* (1.089.040,00 EUR)

*ECSEE APL3-BiH A2.2./09 EIB - LOT 4 - Supply and Installation of Plant and Equipment for PSHPP Čapljina-Excitation System* (879.860,00 EUR)

Na projektu **Sanacija HE Rama** završen je sljedeći ugovor:

ECSEE APL3-BiH A.2.2.-03/10 EIB - Rehabilitation of the Dam Grout Curtain HPP Rama (5.379.130,15 KM)

### Problemi i teškoće u toku implementacije:

Dana 07.05.2012. Uprava JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar je donijela odluku o otkazivanju natječajnog postupka za sanaciju uzvodnog AB ekrana brane HE Rama. Razlozi su loše hidrološke prilike, cijena električne energije na tržištu, te remont na HE Rama i ostalim objektima. Do završetka projekta nije sklopljen ugovor za sanaciju uzvodnog AB ekrana brane, tako da je dio sredstava ostao nepovučen. Kredit EIB 23.871 je zaključen sa 31.12.2013. godine. Ukupna nepovučena sredstva iz ovog kredita iznose 3.171.155,37 EUR.

### Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):

Projekt se implementira:

U svim radnim jedinicama Distribucije električne energije u sljedećim županijama: HNŽ, ZHŽ, HBŽ, SBŽ i PŽ;

U općini Čapljina (CHE Čapljina);

U općini Prozor-Rama (HE Rama).

### Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija	Finansijer	Način finansiranja	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
	EIB	Kredit	38.921.017,00	32.718.776,19	5.421.000,00	0,00

Datum: 13.02.2014.

Potpis ovlaštenog lica

---

**NAZIV PROJEKTA****KfW 2007.6593 / 2008.7006.3 Izgradnja vjetroelektrane Mesihovina u okviru financijske suradnje Njemačke i Bosne i Hercegovine**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti (EUR) 78.000.000,00  
u (KM) 152.554.740,00

**Ukupno realizovano sa 31.12.2013. :** 1.945.819,97 KM  
**Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013:** 529.267,16 KM

Datum odobrenja: 7.7.2010.godine  
Datum efektivnosti: 25.11.2010.godine  
Datum zatvaranja: 30.12.2015.godine

**Status projekta:** U implementaciji

**Nadležno resorno ministarstvo:**

Ministarstvo financija i trezora BiH;  
Federalno ministarstvo financija;  
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

**Implementator projekta:**

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, 88000 Mostar, Ivan Jelčić, PIU direktor, Tel.: 036 335 724, Fax.: 036 335 767, E-mail: [sektor.piu@ephzhb.ba](mailto:sektor.piu@ephzhb.ba)

**Krajnji dužnik:**

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar posredstvom Federalnog ministarstva financija.

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):**

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
KfW	Kredit	138.863.930
KfW	Grant	1.955.830
EP HZHB	Vlastita sredstva	11.734.980
<b>UKUPNO:</b>		<b>152.554.740</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....



## **Opis projekta:**

Vjetroelektrana Mesihovina je planirana za izgradnju na području općine Tomislavgrad sa smjerom pružanja od jugoistoka ka sjeverozapadu, prateći najviše dijelove grebena platoa Midena-Grabovica . Imat će 22 vjetroturbine, pojedinačne instalirane snage od 2 – 3 MW, što će činiti ukupnu instaliranu snagu od 44 - 66 MW ovisno o izboru odnosno snazi pojedine vjetroturbine nakon provedbe javnog nadmetanja za nabavu vjetroturbina. Tako će i očekivana godišnja proizvodnja biti od 128 - 146 GWh električne energije

## **Razvojni cilj projekta:**

Povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora te doprinos ukupnom smanjenju CO<sub>2</sub>, Nox...

## **Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

Potpisan je ugovor broj BMZ-ID 2007 65 933 i 2008 70 063 u vrijednosti od 1.982.016,00 EUR s konzultantom *Fichtner GmbH & Co. KG.*, Njemačka. Trajanje ugovora je 42 mjeseca. U tijeku je ocjenjivanje ponuda za izgradnju i puštanje u pogon 22 vjetroturbine s pratećom ponudom (Lot 1a) te ocjenjivanje ponuda za trafostanice i rasklopno postrojenje vjetroelektrane (Lot 1b).

## **Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Kašnjenje u implementaciji projekta. Prvotno planirani datum za podnošenje ponuda za Lot 1 je bio 28.2.2012. Na datum otvaranja ni jedna ponuda nije podnesena. Projekt Lot 1 je podijeljen na Lot1a i Lot 1b kako bi se osiguralo učešće većeg broja ponuditelja u natječaju, te se krenulo s novim natječajem. Ponude za Lot 1a i Lot 1b su dostavljene 21.11.2013 i 22.11.2013.

## **Lokacija implementacije projekta:**

Općina Tomislavgrad, Hercegbosanska županija.

**Implementirana sredstva:****u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Općina Tomislavgrad	KfW	Kredit	138.863.930	0	0	0
	KfW	Grant	1.955.830	960.747	1.224.000,00	529.267,16
	JP EPHZHB	Vlastita sredstva	11.734.980	455.810	0	0

Datum: 13.2.2014.

Potpis ovlaštenog lica  

---

**NAZIV PROJEKTA**

Projekat uređenja deponije šljake i pepela Turbići (nastavak započete aktivnosti – II faza) 2

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ) 2.650.000,00  
( KM)

Ukupno realizovanosa 31.12.2013. : 1,966,436,00 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: 0 KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_ .godine

Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja: \_\_\_\_\_ .godine

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.)

Projekat u statusu „Kandidiran“

**Nadležno resorno ministarstvo:** Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt tel.):

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000

Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Midhat Sikira, +387 32 771 007,

m.sikira@elektroprivreda.ba

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit): Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

u KM

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	Ukupno osigurano
Svjetska banka	Kredit	1.682.286
Javno preduzeće	Vlastita sredstva	284.150
IPA	Grant	3.893.079
<b>UKUPNO:</b>		5.859.515

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

**Opis projekta:** U cilju usklađivanja rada deponije šljake i pepela sa zakonskim zahtjevima koji reguliraju oblast odlaganja otpada potrebno je dio prostora deponije na kojem je trajno završeno odlaganje šljake i pepela rekultivirati.

Projekat obuhvata:

- Izgradnju sistema za upravljanje oborinskim vodama
- Tehničku rekultivaciju prostora
- Biološku rekultivaciju prostora i
- Ograđivanje predmetnog dijela deponije.

**Razvojni cilj projekta:** Opći cilj projekta: smanjenje površinske emisije čvrstih čestica, smanjenje uticaja deponije šljake i pepela na podzemne vode, stvaranje prirodnog ambijenta remedijacijom prostora odlagališta

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

---

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

---

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Kakanj, Zeničko-dobojski kanton, FBiH, BiH; *Deponija šljake i pepela – Turbići, Kakanj*


**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Kakanj, Zeničko- dobojski kanton	Svjetska banka	Kredit	1.682.286	1.682.286	0	0
Kakanj, Zeničko- dobojski kanton	Javno preduzeće	Vlastita sredstva	284.150	284.150	0	0
Kakanj, Zeničko- dobojski kanton	IPA	Grant	3.893.079	0	900.000	0

Datum: 14.02.2014. god.

Potpis ovlaštenog lica

  
Izvršni direktor za proizvodnju

**NAZIV PROJEKTA:**  
**Power IV – EP BiH – Uvođenje SCADA/DMS i TK u sektor distribucije**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - EUR) 9.170.000  
( KM ) 17.934.961

Ukupno realizovano sa 31.12.2013. : 0,00 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: 0,00 KM

Datum odobrenja:  
Datum efektivnosti: 19.06.2012. godine  
Datum zatvaranja: 31.12.2015. godine

Status projekta: U implementaciji

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,  
Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo 71000, Bosna i  
Hercegovina  
Edib Bašić, Direktor Jedinice za implementaciju  
projekata u JP EPBiH  
Tel: 033 751 041; [e.basic@elektroprivreda.ba](mailto:e.basic@elektroprivreda.ba)

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): JP Elektroprivreda BiH

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

u KM

Finansijer	Način finansiranja	Ukupno osigurano
KfW	Kredit	9.251.076
KfW	Grant	5.065.600
JP EPBiH	Vi. Sredstva	3.618.286
UKUPNO:		17.934.962

Opis projekta:

Projekat se sastoji od nabavke i implementacije SCADA/DMS/OMS aplikacionih modula, Remote Terminal Units-a (RTU-eva) i telekomunikacijskih veza, rekonstrukcije trafostanica i dispečerskih centara, obuke osoblja i konsultantskih usluga.

**Razvojni cilj projekta:**

Uvođenje kompatibilnog i modernog sistema SCADA/DMS/OMS na nivou distribucije u sva tri elektroprivredna preduzeća u BiH što će doprinijeti operativnoj učinkovitosti i ispunjavanju zahtjeva iz licenci koje se odnose na prikupljanje podataka i izvještavanje regulatora sistema.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta<sup>1</sup>:****Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Lokacija implementacije projekta: ED Sarajevo, ED Tuzla, ED Zenica,  
ED Mostar, ED Bihać, Direkcija JP EPBiH


**Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)**

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBIH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE <sup>2</sup>	KfW	Kredit	9.251.076	0,00	0,00	0,00
	KfW	Grant	5.065.600	0,00	0,00	0,00
	JP EPBiH	Vlastita sredstva	3.618.286	0,00	0,00	0,00

Datum: 14.02.14. godine

Potpis ovlaštenog lica



<sup>1</sup> Fizička realizacija projekta još nije započela. Trenutno su u toku aktivnosti na potpisivanju ugovora za konsultantske usluge na Projektu.

<sup>2</sup> Nakon potpisivanja ugovora za isporuku robe i usluga, JP EPBiH će raspolagati podacima o raspodjeli sredstava po podružnicama odnosno općinama/kantonima.

04.02.2014.

**NAZIV PROJEKTA****Sanacija filtracije vode u lijevom boku brane HE Salakovac**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - )  
( KM ) 3.000.000,00

**Ukupno realizovano sa 31.12.2013. :** 0,00 KM

**Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.:** 0,00 KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_ .godine

Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja: \_\_\_\_\_ .godine

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.)

Projekat u statusu „Kandidiran“

**Nadležno resorno ministarstvo:** Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt tel.):

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000

Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Nijaz Begić, +387 36 758 168,

nij.begic@elektroprivreda.ba

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit): Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Banka/JP EP BiH	kredit/vlastita sredstva	3.000.000
JP EP BiH	vlastita sredstva	100.000
Banka	kredit	1.302.088
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.402.088</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

**Opis projekta:** U fazi prikupljanja hidroloških podloga za izvorišta iznad pregradnog profila brane HE Salakovac utvrđen je prirodni režim tečenja. Formiranjem akumulacije došlo je do očekivanih promjena prirodnog režima tečenja podzemnih voda u karbonatnim stijenskim masama i uslovalo filtraciju vode iz akumulacije kroz lijevi bok u nizvodnom smjeru. Izvorišta sa uzvodne strane pregradnog profila su se nakon punjenja akumulacije preobrazila u ponore, koji su bili vidno izraženi i osmatrani prilikom pražnjenja i punjenja akumulacije u septembru 1982. godine. Kapacitet izvorišta nizvodno od pregradnog profila bio je cca. 1m<sup>3</sup>/sec u sušnom periodu, a nakon punjenja akumulacije i sanacionih radova na izvorištu „Ponor“ cca. 23m<sup>3</sup>/sec. Prosječan godišnji gubitak u proizvodnji električne energije usljed filtracije kroz lijevo zaobalje kreće se 60 GWh

**Razvojni cilj projekta:** Sanacija filtracije vode kroz lijevi bok brane i povećanje njene sigurnosti, te povećanje proizvodnje električne energije i poboljšanje efikasnosti rada HE Salakovac

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

---

**Problemni teškoće u toku implementacije:**

---


**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): *Mostar, HNK, FBiH; Hidroelektrana Salakovac*

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Mostar, HNK	Banka/JP EP BiH	kredit/vlastita sredstva	3.000.000	0	0	0
Mostar, HNK	JP EP BiH	vlastita sredstva	100.000	0	50.000	0
Mostar, HNK	Banka	kredit	1.302.088	0	0	0

Datum: 14.02.2014. god.

Potpis ovlaštenog lica  
  
 Izvršni direktor za proizvodnju



**NAZIV PROJEKTA**

Faza III bis (HE Jablanica – Rekonstrukcija agregata 4, 5 i 6 (iz nealociranih sredstava Faza I, II i III))

3

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - CHF) 2.662.855  
( KM ) 4.248.383<sup>1</sup>

**Ukupno realizovano sa 31.12.2013. :** **3.513.094 KM**  
**Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.:** **0 KM**

Datum odobrenja: Datum Ugovora o pozajmici između MVTEO, FMERI i  
JP EPBiH 15.11.2001. godine  
Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_, godine  
Datum zatvaranja: 31.12.2013 .godine

**Status projekta:** U implementaciji

**Nadležno resorno ministarstvo:** Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

**Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):**

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,  
Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo 71000, Bosna i  
Hercegovina  
Edib Bašić, Direktor Jedinice za implementaciju  
projekata u JP EPBiH  
Tel: 033 751 041; [e.basic@elektroprivreda.ba](mailto:e.basic@elektroprivreda.ba)

**Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):** JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):**

Finansijer	Način finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
SECO	Kredit	4.248.383
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.248.383</b>

<sup>1</sup> Konverzija CHF prema BAM po srednjem kursu CBBH na dan 31.12.2013.g.

**Opis projekta:**

Projekat se odnosi na nastavak aktivnosti na realizaciji rekonstrukcije agregata 4, 5 i 6 u HE Jablanica. Od ukupno osiguranih sredstava u iznosi 21,8 mil. CHF do 01.12.2006. godine realizirano je 24.102.421,00 KM. Faza III bis Projekta rekonstrukcije HE Jablanica se odnosi na utrošak ostvarenih ušteda u iznosu 2.662.855,25 CHF. Sredstva u okviru faze III bis se koriste za konsultantske usluge, izradu hidrauličke studije i rekonstrukciju drenažnog i rashladnog sistema hidroelektrane.

**Razvojni cilj projekta:**

Cilj projekta jeste povećanje raspoloživosti i sigurnosti rada ljudi i postrojenja, smanjenje rizika neplaniranih prekida, kao i produžavanja tehničkog vijeka korištenja.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

Dobiveno je mišljenje neovisne, konsultantske, ekspertne firme o mogućnostima optimalog korištenja hidrokapaciteta u HE Jablanica što direktno vodi prema utvrđivanju i radu u skladu sa raspoloživosti kapaciteta i veće sigurnosti rada ljudi i postrojenja u HE Jablanica. Produžen je životni vijek i postignuta optimizacija rashladnog i drenažnog sistema u HE Jablanica.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Lokacija implementacije projekta: HE Jablanica


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Općina Jablanica	SECO	Kredit	4.248.383	3.513.094	175.119	0

Datum: 14.02.14. godine

Potpis ovlaštenog lica



**NAZIV PROJEKTA**  
**POWER IV – KfW 2005 65 838 Revitalizacija HE Rama**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti (EUR) 27.411.586,20  
 u (KM) 53.612.402,64

Ukupno realizovano sa 31.12.2013. : 36.323.231,26 KM  
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013: 20.159.018,89 KM

Datum odobrenja: 28.2.2008.godine  
 Datum efektivnosti: 23.6.2008.godine  
 Datum zatvaranja: 31.12.2013.godine

Status projekta: Završen sa 31.12.2013.

**Nadležno resorno ministarstvo:**

Ministarstvo financija i trezora:  
 Federalno ministarstvo financija;  
 Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

**Implementator projekta:**

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, 88000 Mostar, Ivan Jelčić, PIU direktor, Tel.:  
 036 335 724, Fax.: 036 335 767, E-mail: [sektor.piu@ephzhh.ba](mailto:sektor.piu@ephzhh.ba)

**Krajnji dužnik:**

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar posredstvom Federalnog ministarstva financija.

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):**

u KM		
Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	Ukupno osigurano
KfW	Kredit	19.558.300
KfW	Grant	13.690.810
Budžet Federacije BiH	Kontribucija	5.583.660,95
EP HZHB	Vlastita sredstva	14.779.631,69
<b>UKUPNO:</b>		<b>53.612.402,64</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine.... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

## Opis projekta:

Revitalizacija dvaju generatora i njihova nadogradnja na 100 MVA,  
Zamjena dvaju transformatora od po 90 MVA sa dva transformatora od po 100 MVA,  
Dizajniranje, nabavka i instaliranje jednog novog rotora turbine ili turbinskog kola (turbine runner) dok će se zamijenjeni rotor – kolo čuvati kao rezervni,  
Proširenje 220 kV električne razdjelnice,  
Konsultantske usluge (priprema tenderske dokumentacije, pomoć pri provođenju tendera, evaluacija ponuda, pregovori o detaljima ugovora. nadzor).

## Razvojni cilj projekta:

Cilj projekta je produžetak korisnog poslovanja HE Rama za najmanje 20 godina, a u cilju održivog ekonomskog rasta u Bosni i Hercegovini i sigurne i pouzdane opskrbe kupaca električne energije.

## Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Potpisan je ugovor broj BMZ-ID 2005 65 838 u vrijednosti od 776.633,00 EUR (nakon amandmana 855.071,10 EUR) s konzultantom Lahmeyer International GmbH.  
Ugovor broj ECSEE APL3-BiH 01/10 KfW s Consortium *Končar – Inženjering za energetiku i transport d.d. Zagreb* (lider) i *Litostroj Power d.o.o. Ljubljana* potpisan je 05.04.2011. godine na iznos od 17.431.969,26 EUR (poslije varijacija 18.987.499,64 EUR)  
Ugovor broj ECSEE APL3-BiH 02/10 KfW s *Končar energetski transformatori d.o.o. Zagreb* potpisan je 24.05.2011. godine na iznos od 3.159.330,00 EUR.  
Završen ugovor broj ECSEE APL3-BiH 03/10 KfW s *Joint Venture Siemens d.o.o. Sarajevo i Siemens d.o.o. Banja Luka presented by Siemens d.o.o. Sarajevo*.

## Problemi i teškoće u toku implementacije:

Zbog kašnjenja u implementaciji projekta, ugovori s konzultantom, s Konzorcijom *Končar i Litostroj* te ugovor s *Končar energetski transformatori* nisu završeni do planiranog završetka projekta, tako da nisu povučena sva kreditna i grant sredstva do planiranog završetka projekta. Od Banke smo dobili odobrenje da preostala kreditna i grant sredstva povučemo u 2014.godini.

## Lokacija implementacije projekta:

Hidroelektrana Rama, Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor-Rama, HNŽ

Implementirana sredstva:

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
HE Rama	KfW	Kredit	19.558.300	17.113.968,64	15.697.626,96	13.253.295,60
	KfW	Grant	13.690.810	13.650.559,14	1.387.270,67	1.347.019,80
	Budžet FBiH	Kontribucija	5.583.660,95	5.558.703,48	5.583.659,95	5.558.703,48
	EP HZHB	Vlastita sredstva	14.779.631,69	0	0	0

Datum: 17.2.2014.

Potpis ovlaštenog lica

*[Handwritten signature]*

*[Official circular stamp]*

**NAZIV PROJEKTA**

**KfW 2006 65 604 - SCADA/DMS/OMS s pripadajućim komunikacijskim sustavom na distributivnom nivou.**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti ( EUR ) 6.400.000,00  
u ( KM ) 12.517.312,00

Ukupno realizovanosa 31.12.2013. : 0,00 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013: 0,00 KM

Datum odobrenja: 16.11.2011.godine

Datum efektivnosti: 28.9.2012.godine

Datum zatvaranja: 31.12.2014.godine

Status projekta: U implementaciji

**Nadležno resorno ministarstvo:**

Ministarstvo financija i trezora BiH;

Federalno ministarstvo financija;

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

**Implementator projekta:**

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, 88000 Mostar, Ivan Jelčić, PIU direktor. Tel.: 036 335 724, Fax.: 036 335 767, E-mail: [sektor.piu@ephzhb.ba](mailto:sektor.piu@ephzhb.ba)

**Krajnji dužnik:**

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar posredstvom Federalnog ministarstva financija

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:**

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
KfW	Kredit	6.473.797
KfW	Grant	3.520.494
EP HZHB	Vlastita sredstva	2.523.021
<b>UKUPNO:</b>		<b>12.517.312</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

### **Opis projekta:**

Ugradnja i povezivanje sustava daljinskog upravljanja, nadziranja i prikupljanja podataka na srednjenaponskoj (distribucijskoj) razini elektroenergetskog sustava EPHZHB d.d. Mostar na postojeću telekomunikacijsku – optičku, radiokomunikacijsku te OPGW optičku mrežu na visokonaponskom dijelu sustava Elektroprijenosa BiH-a. uključujući s cjelokupnom hardverskom i softverskom opremom, te sustavima za povezivanje na SCADA sustave za upravljanje i nadziranje daljinski upravljivih rastavnih sklopki i prekidača u srednjenaponskom dijelu sustava.

Projekt obuhvaća nabavku i implementaciju SCADA/DMS/OMS aplikacijskih modula, RTU-ova, telekomunikacijskih veza, adaptacijskih radova u transformatorskim i rasklopnim postrojenjima te dispečerskim centrima i podcentrima, obuku osoblja i konzultantske usluge. Detalji su razrađeni i u studiji izvodljivosti projekta koju je izradio ESBI Engineering Ltd. koja je prihvaćena kao koncept projekta.

### **Razvojni cilj projekta:**

Uspostava daljinskog upravljanja, nadziranja i prikupljanja podataka na distribucijskoj razini elektroenergetskog sustava Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar za efikasno upravljanje distribucijskim dijelom elektroenergetskog sustava, a u cilju poboljšanja pouzdane i efektivne opskrbe kvalitetnom električnom energijom

### **Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

U tijeku je odabir ugovarača za konzultantske usluge za projekt SCADA/DMS/OMS s pripadajućim komunikacijskim sustavom

### **Problemi i teškoće u toku implementacije:**

### **Lokacija implementacije projekta:**

Distribucijska područja jug, centar i sjever, Federacija BiH. županije: HNŽ, ZHŽ, HBŽ, SBŽ i PŽ.


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
	KfW	Kredit	6.473.797	0	1.296.000,00	0
	KfW	Grant	3.520.494	0	704.000,00	0
	JP EPHZHB	Vlastita sredstva	2.523.021	0	505.000,00	0

Datum: 17.2.2014.

Potpis ovlaštenog lica





FMKS-3

**NAZIV PROJEKTA :** Izgradnja i uređenje mezarja „Ravne bakije“, Općina Stari Grad

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - \_\_\_) -  
( KM) 330.000

**Ukupno realizovano sa 31.12.2012. :** 140.894 KM  
**Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.:** 80.715 KM

Datum odobrenja projekta: 15.07.2010.godine  
Datum efektivnosti projekta: \_\_\_\_\_godine  
Datum zatvaranja projekta: 31.12.2016.godine

**Status projekta:** u implementaciji

**Nadležno resorno ministarstvo:**  
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO

**Implementator projekta :**  
FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO, Ul.Širokac 22, Sarajevo  
Kontakt osoba: Jasmina Tanović, Načelnik Odjeljenja za ekonomske, pravne i opšte poslove, Tel.033/252-221, 063/892-122, e-mail adresa: ekonomsko@memorijal.com.ba

**Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):** -

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:**

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
KANTON SARAJEVO	budžet	60.775
OPĆINE KANTONA SARAJEVO	budžet	111.319
<b>UKUPNO:</b>		<b>172.094</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta);

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Opis projekta:** Izgradnja i uređenje mezarja podrazumjeva: 1. Izradu projektne dokumentacije; 2. Obezbjedenje urbanističke saglasnosti i dozvole za građenje i 3. Izgradnja mezarja, koja podrazumjeva izgradnju građevinskih sadržaja i hortikulturalno uređenje. Predviđena je faza izgradnja mezarja i to: prva faza u 2011. godini, druga faza u 2012. i 2013. godini, a izvođenje treće faze građevinskih radova u 2014. i 2015. i 2016. godini, u skladu sa raspoloživim sredstvima. U 2010. godini urađena je projektne dokumentacije. Vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 10.179 KM.

**Razvojni cilj projekta:** Mezarje «Ravne bakije» jedno je od najstarijih i najvećih mezarja na području Kantona Sarajevo u kojem su ukopani i šehidi i poginuli borci Armije BiH. Predanja također govore da su u meziristanu na Bakijama ukopani šehidi sultana Fatiha. Groblje je u lošem stanju i izgradnja ovog mezarja, njegovo uređenje i zaštita je prioritetan zadatak kako iz etičkih i moralnih razloga tako i sa istorijsko-kulturološkog aspekta obzirom na njegov značaj, veličinu i lociranost. Na ovim prostorima groblja kao objekti su locirana u gradskim naseljima i njihovo održavanje je dio tradicije i kulta našeg naroda. Uređena groblja su odraz naše kulture, običaja, morala i poštovanja mrtvih, a posebno šehida i poginulih boraca.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Izgradnja i javno uređenje mjesta gdje su ukopani poginuli branitelji države BiH u cilju sjećanja na heroje čija je zasluga opstojnost Države BiH.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** Nedovoljna sredstva

**Lokacija implementacije projekta:**

Općina Stari Grad, Kanton Sarajevo, FBiH


**Implementirana sredstva :**

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
OPĆINA STARI GRAD	KANTON SARAJEVO	budžet	60.775	45.715	15.060	15.027
	OPĆINE KS	budžet	111.319	95.179	16.140	16.140
	UKUPNO		172.094	140.894	31200	31.167

Datum: 25.09.2013.godina

Potpis ovlaštenog lica



FMKS-2,

<b>NAZIV PROJEKTA : Izgradnja kompleksa „Šehidsko spomen mezarje Kovači“</b>
--

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - \_\_\_)  
( KM ) 17.487.476

**Ukupno realizovano sa 31.12.2012. :** 9.100.793 KM  
**Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.:** 109.177 KM

Datum odobrenja projekta: 01.07.2000.godine  
Datum efektivnosti projekta: \_\_\_\_\_godine  
Datum zatvaranja projekta: 31.12.2018.godine

Status projekta: u implementaciji

Nadležno resorno ministarstvo:  
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO

Implementator projekta :  
FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO, Ul.Širokac 22, Sarajevo ,  
Kontakt osoba: Jasmina Tanović, Načelnik Odjeljenja za ekonomske, pravne i opšte  
poslove, Tel.033/252-221, 066/892-122, e-mail adresa:ekonomsko@memorijal.com.ba

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): KANTON SARAJEVO - za dio sredstava koja se  
obezbjeđuju iz kredita.

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
FEDERACIJA BIH	budžet	500.000
GRAD SARAJEVO	budžet	255.000
KANTON SARAJEVO	budžet	5.473.000
KANTON SARAJEVO	kredit	2.233.300
KANTON SARAJEVO	Vlastiti prihod	216.400
OPĆINE KANTONA SARAJEVO	budžet	221.751
SARAJEVSKA PIVARA	donacija	300.000
OSTALI KANTONI	budžet	10.000
VLADA REPUBLIKE TURSKE	donacija	133.971
PRAVNA I FIZIČKA LICA	donacija	58.203
<b>UKUPNO:</b>		<b>9.401.625</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

### **Opis projekta:**

Prema Regulacionom planu koji je usvojila Skupština KS 1999 (Službene novine Kantona Sarajevo broj 17/99) izgradnja Memorijalnog kompleksa „Šehidsko spomen mezarje Kovači“ predviđena je u više faza, a obuhvata izgradnju sljedećeg: uređenje prilaza, staza i zelenila, izgradnja jezerc-a-zdenca na šehidskom mezarju Kovači, postavljanje video nadzora, izgradnja turbeta na mezarju A. Izetbegović, izgradnja mesdžida, izgradnja galerije i tekije, uređenje šehidske ulice, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i rušenje postojećih stambenih objekata, rekonstrukcija, sanacija i privođenje novoj namjeni postojećih kapija grada Sarajeva-kapi kule Ploča i Širokac i izgradnja bedema koji povezuje ove dvije kule, izgradnja Amfiteatra i auditorijuma sa zidom sjećanja i vanjsko uređenje oko istih, te rekonstrukcija platoa Žute tabije, izgradnja upravne zgrade Fonda Memorijala.

Mezarje „Kovači“ kao dio Memorijalnog kompleksa predstavlja jedno od najvećih vojnih grobalja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u široj regiji ovog dijela Evrope. Izgradnja ovog kompleksa ima visoki etički i moralni značaj i namjera ovog projekta je da se od Kovača napravi trajan dokument i svjedočenje o borbi za slobodnu Bosnu i Hercegovinu.

### **Razvojni cilj projekta:**

Opći cilj projekta je izgradnja prvog memorijalnog centra posvećenog braniteljima odbrane, slobode i časti Bosne i Hercegovine. Izgradnjom novih i sanacijom postojećih objekata dobili bi kompleks koji predstavlja cjelinu koja, sa stanovišta valoriziranja kulturno-historijskih kvaliteta i potencijala područja, ispunjava i zadovoljava kriterijume historijskog kontinuiteta, historijske vrijednosti, umjetničke i estetske vrijednosti, dokumentarne, naučne i obrazovne vrijednosti. Kompleks bi također imao sakralne i tradicionalne vrijednosti, kao i visoke ambijentalne vrijednosti i bio bi od ogromnog značaja za identitet građana Sarajeva i cijele Bosne i Hercegovine. Mezarje „Kovači“ kao dio memorijalnog kompleksa predstavlja jedno od najvećih vojnih grobalja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u široj regiji ovog dijela Evrope. Izgradnja ovog kompleksa ima visoki etički i moralni značaj i namjera ovog projekta je da se od Kovača napravi trajan dokument koji nosi jasne poruke, budi svjest, podsjeća i opominje buduće generacije o zlu koje nam je učinjeno, kako se više nikada i nikome ne bi ponovilo i jasno svjedoči o cijeni borbe za slobodnu Bosnu i Hercegovinu.

### **Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

Cilj koncepta sanacije i restauracije objekata iz 16. -19. stoljeća, koji su dio kompleksa, nije samo da kroz predviđene radove „osposobimo“ objekte za novu namjenu (muzejska postavka) već da ove objekte revitaliziramo – uključimo, odnosno vratimo u život grada, u njegovo aktivno tkivo. Da ih vratimo što ćemo njihove originalne elemente restaurirati, zaštititi od daljnjeg propadanja, te potom objekte u cjelosti prezentirati na najbolji mogući način: „izložiti“ ih kao živi eksponat, nešto što zaslužuje pažnju i posmatranje, a time očuvati kulturno historijsko nasljeđe bosne i Hercegovine

### **Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Sporo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ograničena sredstva koja se uspijevaju obezbijediti na godišnjem nivou iz raznih izvora finansiranja usporavaju implementaciju ovog projekta.

Lokacija implementacije projekta:

Općina Stari Grad, Sarajevo, Kanton Sarajevo, FBiH


Implementirana sredstva:

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
KANTON SARAJEVO, OPĆINA STARI GRAD	Federacija BiH	budžet	500.000	500.000	0,00	0,00
	Grad Sarajevo	budžet	255.000	255.000	0,00	
	Kanton Sarajevo	budžet	5.473.000	5.473.000	0,00	
	Kanton Sarajevo	kredit	2.233.300	2.148.868	84.432	67.459
	Kanton Sarajevo	Vlastiti prihod	216.400	0,00	216.400	41.718
	Općine Kantona Sarajevo	budžet	221.751	221.751	0,00	0,00
	Sarajevska pivara	donacija	300.000	300.000	0,00	0,00
	Ostali Kantoni	budžet	10.000	10.000	0,00	0,00
	Vlada Republike Turske	donacija	133.971	133.971	0,00	0,00
	Pravna i fizička lica	donacija	58.203	58.203	0,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>		<b>9.401.625</b>	<b>9.100.793</b>	<b>300.832</b>	<b>109.177</b>

Datum: 25.09.2013.godina

Potpis ovlaštenog lica



The image shows a circular official stamp on the left and a handwritten signature on the right, positioned below the text 'Potpis ovlaštenog lica'.

FMKS-4

**NAZIV PROJEKTA:** Izrada i postavljanje nišana i spomenika šehidima, poginulim borcima i umrlim braniteljima Armije BiH

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - \_\_\_)  
(KM) 5.988.992

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 4.988.992 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2012.: 10.884 KM

Datum odobrenja projekta: 01.01.1999.godine  
Datum efektivnosti projekta: \_\_\_\_\_godine  
Datum zatvaranja projekta: 31.12.2017.godine

Status projekta: u implementaciji

Nadležno resorno ministarstvo:  
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO

Implementator projekta:  
FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO, UI. Širokac 22, Sarajevo  
Kontakt osoba: Jasmina Tanović, Načelnik Odjeljenja za ekonomske, pravne i opšte poslove, Tel.033/252-221, 063/892-122, e-mail adresa:ekonomsko@memorijal.com.ba

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): \_\_\_\_\_

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM Ukupno osigurano
KANTON SARAJEVO	budžet	4.636.804
KANTON SARAJEVO	Vlastiti prihod	45.000
GRAD SARAJEVO	budžet	115.000
MINISTARSTVO RAS.OSOBA I IZBJEG.FBiH	budžet	18.500
OPĆINE KANTONA SARAJEVO	budžet	373.688
<b>UKUPNO:</b>		<b>5.188.992</b>

**Opis projekta:** Izrada i postavljanje nišana i nadgrobnih spomenika obuhvata: 1.Odabir i usvajanje idejnog rješenja jednoobraznog nišana za šehide i spomenike za poginule borbe, kao i odabir idejnog rješenja za nišane i spomenike za umrle branitelje Armije BiH.2.Izrada projektne dokumentacije.3.Izrada i postavljanje nišana i nadgrobnih spomenika

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Razvojni cilj projekta:**

Cilj projekta je izrada i postavljanje nišana i nadgrobnih spomenika šehidima, poginulim borcima i umrlim braniteljima Armije BiH shodno Zakonu o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine. Nadgrobnii spomenik ili nišan, na prostorima Bosne i Hercegovine ima izuzetno značajnu historijsko-dokumentarnu i umjetničku vrijednost. On pruža brojne informacije o umrlom, izražavajući pol, društveni status, a materijalom i oblikom, vrijeme nastanka i regionalne karakteristike, informativnu epigrafiku kao dokaz duhovnosti tog vremena i bezbroj posrednih informacija. Tako nišani šehida i poginulih boraca i umrlih branitelja predstavljaju konstitutivni element zbirnog znaka vremena stradanja i vremena opstanka kulture, vjere, identiteta.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

Uređena groblja kao odraz naše kulture, običaja, morala i poštovanja mrtvih, a posebno šehida i poginulih boraca kao podsjećanje da su mnogi dali živote za opstanak jednog naroda i njegove kulture.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Nivo sredstava na godišnjem nivou koji se izdvaja za ove potrebe nije dovoljan da bi se realizovali svi zahtjevi za podizanjem nišana i spomenika, a koji imaju pravno uporište u Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine.

**Lokacija implementacije projekta:** Kanton Sarajevo, FBiH


**Implementirana sredstva:**


u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
KANTON SARAJEVO, FBiH	KANTON SARAJEVO	budžet	4.636.804	4.572.804	64.000	0,00
	KANTON SARAJEVO	Vlatiti prihod	45.000	0,00	45.000	10.884
	GRAD SARAJEVO	budžet	115.000	90.000	25.000	0,00
	MIN.ZA RAS.ELJ LICA FBiH	budžet	18.500	18.500	0,00	0,00
	OPĆINE KS	budžet	373.688	307.688	66.000	0,00
	UKUPNO		5.188.992	4.988.992	200.000	10.884

Datum: 25.09.2013. godine

Potpis ovlaštenog lica

*Duwa*  




**NAZIV PROJEKTA**

Nabavka opreme za „Šehidsko spomen mezarje Kovači“

FKKS-5

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - \_\_\_)  
(KM) 770.700

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 266.159 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.: 15.996 KM

Datum odobrenja projekta: 01.01.2007.godine  
Datum efektivnosti projekta: \_\_\_\_\_godine  
Datum zatvaranja projekta: 31.12.2016.godine

**Status projekta:** u implementaciji**Nadležno resorno ministarstvo:**

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO

**Implementator projekta :**

FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO, Ul.Širokac 22, Sarajevo

Kontakt osoba: Jasmina Tanović, Načelnik Odjeljenja za ekonomske, pravne i opšte poslove, tel.033/252-221, 063/892-122, e-mail adresa:ekonomsko@memorijal.com.ba

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit): -**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:**

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
KANTON SARAJEVO	budžet	282.159
<b>UKUPNO:</b>		<b>282.159</b>

**Opis projekta:** Prema Regulacionom planu koji je usvojila Skupština KS 1999. (Službene novine Kantona Sarajevo broj 17/99) izgradnja Memorijalnog kompleksa „Šehidsko spomen mezarje Kovači“ predviđena je u više faza. Jedna od faza izgradnje ovog Memorijala je i izgradnja Amfiteatra i auditorijuma, koji čini srce ovog projekta. Projektom interijera ovog objekta obuhvaćeno je opremanje multimedijalne dvorane i prostora namijenjenog za stalnu muzejsku postavku sa temom opsade Sarajeva kao i opremanje ostalih dijelova objekta u skladu sa predviđenim sadržajima.

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....



Ovo podrazumjeva nabavku dizajnerskih elemenata enterijera (panoi , vitrine, kabine, police, pultovi), kabine za prevodioce, mobilijar, projektori, displeji, oprema za ozvučenje, računarska oprema i sl.

**Napomena:** Od ukupno utrošenih sredstava u iznosu od 266.159 KM, iznos od 128.707 KM odnosi se na nabavku opreme za kapi kule Širokac i Ploča u kojem je smješten muzej Alija Izetbegović, a iznos od 137.452 KM na nabavku opreme za multimedijalnu salu u objektu Amfiteatar i auditorijum

**Razvojni cilj projekta:**

Opći cilj projekta je puštanje u funkciju objekta Amfiteatra i auditorijuma koji čini srce Memorijalnog centra Kovači , prvog Memorijalnog centra posvećenog braniteljima odbrane, slobode i časti Bosne i Hercegovine

Implementiranjem ovog projekta kreirat će se adekvatni uslovi za kvalitetan naučno-istraživački rad edukativno-memorijalnog karaktera, koji ima za cilj otkrivanje, očuvanje i promocije istine o genocidnom karakteru agresije na BiH.Izgradnja ovog kompleksa ima visoki etički i moralni značaj i namjera ovog projekta je da se od Kovača napravi trajan dokument koji nosi jasne poruke, budi svjest, podsjeća i opominje buduće generacije o zlu koje nam je učinjeno, kako se više nikada i nikome ne bi ponovilo i jasno svjedoči o cijeni borbe za slobodnu Bosnu i Hercegovinu.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

Realizacija projekta nabavke opreme vezano za uređenje objekta Amfiteatra i auditorijuma je započela u 2012.godini.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** Nedostatak sredstava

**Lokacija implementacije projekta:**

Općina Stari Grad, Sarajevo, Kanton Sarajevo, FBiH


**Implementirana sredstva:**

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
OPĆINA STARI GRAD	KANTON SARAJEVO	budžet	282.159	266.159	16.000	15.996
	UKUPNO		282.159	266.159	16.000	15.996

Datum: 25.09.2013.godine

Potpis ovlaštenog lica



**NAZIV PROJEKTA**  
 Izgradnja i uređenje mezarja „Hambina carina“ FMKS-6

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - \_\_\_)  
 ( KM ) 306.435

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 47.514 KM  
 Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.: - KM

Datum odobrenja projekta: 09.11.2010. godine  
 Datum efektivnosti projekta: \_\_\_\_\_ godine  
 Datum zatvaranja projekta: 31.12.2017. godine

Status projekta: **odobren**

**Nadležno resorno ministarstvo:**  
 MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO

**Implementator projekta:**  
 FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO, Ul. Širokac 22, Sarajevo  
 Kontakt osoba : Jasmina Tanović, Načelnik Odjeljenja za ekonomske, pravne i opšte poslove, Tel.033/252-221, 063/892-122, e-mail adresa:ekonomsko@memorijal.com.ba

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): -

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:**

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
KANTON SARAJEVO	budžet	42.479
OPĆINE KS	budžet	32.035
<b>UKUPNO:</b>		<b>74.514</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)  
<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Opis projekta:** Izgradnja i uređenje mezarja podrazumjeva: 1.Izradu projektne dokumentacije; 2.Obezbjedenje urbanističke saglasnosti i dozvole za građenje i 3.Izgradnja mezarja , koja podrazumjeva izgradnju građevinskih sadržaja i hortikulturalno uređenje. Projektna dokumentacija je urađena u 2010.godini. Izgradnja mezarja je predviđena u dvije faze i to: prva faza u 2012.godini, druga faza u 2013., 2014. I 2015.godini , u skladu sa raspoloživim sredstvima.Ovaj projekat obuhvata samo jednu parcelu ovog velikog gradskog groblja.

**Razvojni cilj projekta:** Mezarje «Hambina carina» jedno je od najstarijih i najvećih mezarja na području Kantona Sarajevo u kojem su ukopani i šehidi i poginuli borci Armije BiH.Radi se o jednom od najvećih i najstarijih mezarja koje je locirano na dvije gradske općine i to Općina Stari Grad i Općina Centar.Groblje je u lošem stanju i izgradnja ovog mezarja,njegovo uređenje i zaštita je prioritetan zadatak kako iz etičkih i moralnih razloga tako i sa istorijsko-kulturološkog aspekta obzirom na njegov značaj,veličinu i lociranost.Na ovim prostorima groblja kao objekti su locirana u gradskim naseljima i njihovo održavanje je dio tradicije i kulta našeg naroda.Uređena groblja su odraz naše kulture,običaja, morala i poštovanja mrtvih, a posebno šehida i poginulih boraca.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Obzirom da je urađena samo projektna dokumentacija, te da izgradnja nije ni počela ne mogu se mjeriti dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** Nedostatak sredstava


**Lokacija implementacije projekta:**  
Općina Stari Grad, Kanton Sarajevo, FBiH

**Implementirana sredstva:**

u KM						
Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
OPĆINA STARI GRAD	KANTON SARAJEVO	budžet	42.479	31.079	11.400	0,00
	OPĆINE KS	budžet	32.035	16.435	15.600	0,00
	UKUPNO		74.514	47.514	27.000	0,00

Datum: 25.09.2013.godine

Potpis ovlaštenog lica



*[Handwritten signature]*

24.10.2013.

**NAZIV PROJEKTA**

ARCH – Stolac: Obnova građevinske baštine u Stocu

FNKS-A

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti –(euro) 100.000,00  
u (KM) 195.583,00

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 46.462,52 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.06.2013: 7.752,65 KM

Datum odobrenja: 19.07.2011. .godine

Datum efektivnosti: 25.08.2011. .godine

Datum zatvaranja: 31.01.2014. .godine

Status projekta: (U implementaciji) odobren, završen sa 31.06.2013.)

**Nadležno resorno ministarstvo:**

Federalno ministarstvo kulture i sporta

**Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):**

Projekat implementira Federalno ministarstvo kulture i sporta posredstvom Zavod za zaštitu spomenika; Obala Maka Dizdara 2; tel:033/254-100

**Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):**

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):**

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
EU	donacija	195.583,00
<b>UKUPNO:</b>		195.583,00

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

**Opis projekta:**

ARCH – Stolac: Rekonstrukcija arhitektonskog naslijeđa u Stocu obuhvatit će restauraciju nekoliko nacionalnih spomenika u Stocu, kako bi se doprinjelo restauraciji kulturnog naslijeđa grada i boljoj životnoj sredini za sve građane Stoca kao i poboljšanju lokalnog gospodarstva. Ovaj projekat takođe treba pružiti podsticaje za buduća investiranja iz državnog i privatnog sektora, doprinjeti razvitku mogućnosti turizma u Stocu i ohrabriti povratak izbjeglica u njihove domove u Stocu.

**Razvojni cilj projekta:**

Doprinjeti kulturnoj, socijalnoj i ekonomskoj rekonstrukciji Bosne i Hercegovine

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

Djelimično izvršena restauracija planiranih projekata

**Problemi i teškoće u toku implementacije:****Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):**

Stolac

**Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)****u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12 .2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.06.2013.
Stolac	EU	donacija	195.583,00	46.462,52	156.466,40	7.752,65

Datum: Sarajevo, 03.10.13.



Potpis ovlaštenog lica  
Zdenko Čabrilo  
pomoćnik ministra

**NAZIV PROJEKTA:** ZAVRŠETAK PRIVREDNO-KULTURNOG I SPORTSKOG CENTRA BAZEN

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (KM) 2.000.000,00  
( KM ) 2.000.000,00

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 1.000.000,00 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2012.: 0,00 KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_godine

Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_godine

Datum zatvaranja: \_\_\_\_\_godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

Implementacija u toku

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo kulture i sporta

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

Općina Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije 1, 75320 Gračanica, 035 700 805

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Općina Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije 1, 75320 Gračanica, 035 700 805

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Općina Gračanica	Budžetski prihodi	371.000
Komercijalna banka	Kredit	629.000
FBiH i Tuzlanski kanton	Grant	1.000.000
UKUPNO:		2.000.000

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRO, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine... ostali domaći finansijeri-navesti ... (navesti sve finansijere po imenu)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje ...

**Opis projekta:** Cilj projekta je nastavak radova za završetak objekta PKSC Bazen. Ovim projektom bi dobili sportsku salu za održavanje sportskih, sajamskih, kulturnih, rekreativnih, promotivnih i drugih manifestacija, kao i otvoreni plato za veliki parking prostor koji će omogućiti smanjenje gužve u centru i obezbjeđenje potreba za parking prostorima u centru. Takođe bi dvije srednje škole konačno riješile problem oko održavanja nastave tjelesnog odgoja učenika. Korist od realizacije ovog projekta bi imali svi sportski klubovi, učenici srednjih škola, privrednici, posjetioci i gosti Gračanice.

**Razvojni cilj projekta:** Omogućen adekvatan psiho-fizički razvoj omladine i građana kroz sportske i kulturne aktivnosti.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Povećan interes javnosti za bavljenje sportom i kulturom.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** Nemogućnost pravovremenog povlačenja odobrenih sredstava sa viših nivoa vlasti, iznalaženje finansijskih rješenja, administracija.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Općina Gračanica, 59.000 stanovnika

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.06.2013.
Općina Gračanica	Budžet	Budžet	371.000	371.000	0,00	0,00
Općina Gračanica	Intesa Sanpaolo	Kredit	629.000	629.000	0,00	0,00

Datum: 26.09.2013. g.



potpis ovlaštenog lica

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – KM **1.152.800,06 KM**

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : **370.000,00 KM**

Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.: **182.300,00 KM**

Datum odobrenja: **20.08.2008.godine**

Datum efektivnosti: **30.06.2013.godine**

Datum zatvaranja: **30.06.2013.godine (DIO PROJEKTA)**

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen sa 30.06.2013.)  
Implementacija

**Nadležno resorno ministarstvo:**

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt tel.):

Javna ustanova Osnovna škola "Hamdija Kreševljaković" Kamberi bb, 76 250 Gradačac

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit):

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE	DONACIJA	350.000,00
PRIVREDNICI OPĆINE GRADAČAC	DONACIJA	20.000,00
OIC, FOND ZA POVRATAK IZBJEGLICA U BIH	DONACIJA	157.300,00
OPĆINA GRADAČAC	DONACIJA	25.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>552.300,00</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....



**Opis projekta:**

Izgradnja sportske dvorane i tri učionice je novoprojektovani projekat na zemljištu pored postojeće škole u Kamberima. Objekat je postavljen na lokaciju u blizini postojeće škole, sa kojim će biti povezan spoljnim hodnikom. Centralni hol uz glavni ulaz ima vezu sa učioničkim dijelom i fiskulturnom dvoranom. Glavni ulaz je orijentisan prema školi. Objekat je pravougaone osnove dimenzija 60,72 x 29,60 m. Ukupna korisna površina objekta iznosi 1.570,17 m<sup>2</sup>. Ukupna vrijednost projekta 1.152.800,06 KM. Donacijom Federalnog ministarstva obrazovanja i istaknutih privrednika općine Gradačac, prikupljeno je i utrošeno 370.000,00 KM. Urađeni su sljedeći radovi: - zemljani radovi (priprema terena – iskop i nasipanje); - betonski radovi (kompletna temeljna konstrukcija ploče sa elektroinstalacijama, postavljanje konstrukcije fiskulturne sale). Radovi na realizaciji Projekta izgradnje sportske dvorane i tri učionice započeti su 30.10.2008.godine, a prekinuti 30.12.2008.godine zbog nedostatka finansijskih sredstava. U septembru 2012.godine Organizacija islamske kooperacije, Fond za povratak izbjeglica Bosne i Hercegovine putem Pisma namjere za donaciju obavijestio nas je da su nam odobrena novčana sredstva u iznosu od 110.000 US dolara, kao donacija za dogradnju tri učionice. U cilju realizacije započetog projekta dogradnje tri učionice Vlada Tuzlanskog kantona i općina Gradačac u Budžetu za 2013.godinu će planirati sredstva za finansiranje izgradnje u iznosu od 50.000,00 KM a OIC Fond za povratak izbjeglica u BiH Sarajevo je nosilac realizacije navedenog projekta. Realizacija dogradnje tri učionice je započela 04.marta 2013.godine i planirana je u tri faze. Urađeni su sljedeći radovi: izgradnja i natkrivanje tri učionice, te malterisanje i postavljanje stolarije (prozori i ulazna vrata na objektu).

**Razvojni cilj projekta**

Završetak i stavljanje u funkciju započetog objekta radi kvalitetnog odvijanja odgojno - obrazovnog procesa, odvijanja vannastavnih i kulturno zabavnih aktivnosti učenika, kao rješavanje nedostatka učioničkog prostora.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

Dosadašnjom realizacijom projekta dostignuti su sljedeći efekti:-

- zemljani radovi (priprema terena – iskop i nasipanje);
- betonski radovi (kompletna temeljna konstrukcija ploče sa elektroinstalacijama, postavljanje konstrukcije fiskulturne sale),
- izgradnja i natkrivanje tri učionice, te malterisanje i postavljanje stolarije (prozori i ulazna vrata na objektu).

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Nedostatak finansijskih sredstava za okončanje projekta.

**Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):**


Mionica II, Kamberi, općina Gradačac, Tuzlanski kanton; korisnici: učenici, zaposlenici, sportski klubovi, kulturno – umjetnička društva, ...

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
TK, općina Gradačac, Kamberi	FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE	DONACIJA	350.000,00 KM	350.000,00 KM		
TK, općina Gradačac, Kamberi	PRIVREDNICI OPĆINE GRADAČAC	DONACIJA	20.000,00 KM	20.000,00 KM		
TK, općina Gradačac, Kamberi	OIC, FOND ZA POVRATAK IZBJEGLICA U BIH	DONACIJA	157.300,00 KM		157.300,00 KM	157.300,00 KM
TK, općina Gradačac, Kamberi	OPĆINA GRADAČAC	DONACIJA	25.000,00 KM		25.000,00 KM	25.000,00 KM

Datum: 19.09.2013.godine



Potpis ovlaštenog lica:

*[Handwritten signature]*

**NAZIV PROJEKTA: POBOLJŠANJE PRISTUPA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA  
FINANSIJSKIM SREDSTVIMA SME**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti **56,093,204**  
( KM )

**Ukupno realizovano sa 31.12.2012. :** **55,361,421 KM**  
**Realizovano u periodu 01.01.-30.09.2013.:** **325,734 KM**

Datum odobrenja projekta: **18.02.2010.godine**  
Datum efektivnosti projekta: **16.08.2010.godine**  
Datum zatvaranja projekta: **31.07.2014.godine**

**Status projekta: Implementacija**

**Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo finansija**

**Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Fondacija za održivi razvoj,  
Obala Kulina bana 18, Sarajevo; Ivica Knezović, izvršni direktor projekta; 033 277-300**

**Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Federacija BIH (FMF)**

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):**

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
IBRD 7839-BA	KREDIT	56,093,204
<b>UKUPNO:</b>		56,093,204

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Opis projekta:** Cilj projekta je ocuvanje i jacanje trzisne pozicije malih i srednjih preduzeca u uvjetima krize, te povecanje ekonomskih mogucnosti kroz stimuliranje brzog kreditnog financiranja SME iz ovih izvora. Projekat se sastoji od dvije komponente:

- kredita i troškova za upravljanje i monitoring. Finansiraju se podobni projekti ( investicije i obrtni kapital ) malih i srednjih preduzeća, preko izabranih komercijalnih banaka. Sav kreditni rizik snose komercijalne banke. Preferiraju se preduzeća izvozna i proizvodnja i prerada hrane.

**Razvojni cilj projekta:** Da se poboljša dostupnost finansijskih sredstava za mala i srednja poduzeca u BiH u kontekstu globalne finansijske krize

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: **Odobrena 84 kreditna zahtjeva za 78 dionička društva. Isplaćena 54,5 miliona KM. Zadržano 2.750 radnih mjesta, a stvoreno je još 971 novo radno mjesto.**

Problemi i teškoće u toku implementacije: **Nepostojanje garancijskog fonda i nesređenost registra malih i srednjih preduzeća i nemogućnost pribavljanja relevantnih podataka bitnih za bolju implementaciju Projekta.**

Lokacija implementacije projekta: **Federacija BiH, mala i srednja preduzeća Federacije BiH.**

Implementirana sredstva:


u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.09.2013.
Federacija BiH, mala i srednja preduzeća Federacije BiH	IBRD	KREDIT	56,093,204	55,361,421	417,603	325,734

Datum: 20.01.2014.

Potpis/ovlaštenog lica

Mr. sci. Vinko Jakić



## NAZIV PROJEKTA

KTKS-1

Prijedlog sanacije postojećeg potkrovlja objekta Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo

Ukupna vrijednost projekta: 555.300,00 KM

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ KM

Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.: \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ KM

Datum odobrenja projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Datum efektivnosti projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 30.06.2013.)

Nadležno resorno ministarstvo:

—

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

—

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
UKUPNO:		

Opis projekta: U okviru ovog projekta bile bi uradene slijedeće faze:

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine.... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

I faza: izrada glavnog i izvedbenog projekta (neće se potrošiti puno resursa i vremena jer se radi o rekonstrukciji 360 m<sup>2</sup> prostora uz već postojeći idejni projekat).

II faza: rekonstrukcija i radovi - u svrhu proširenja smještajnih kapaciteta u zgradi u postojećem potkrovlju sa podnom površinom od cca. 360,00 m<sup>2</sup>; projektovano je 6 poslovnih jedinica od cca 50,00 m<sup>2</sup>; predviđa se zamjena postojećeg krova od crijepa sa mansardnim krovom od stakla;

III faza: opremanje tužilaštva (namještaj, računari, itd...)

Postojeće stanje: Zgrada Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo je sanirana i rekonstruirana 2008. godine, podkrovni prostor je saniran sa nužno potrebnim radovima; podkrovlje se ne koristi, a podna površina iznosi cca. 360,00 m<sup>2</sup>; postojeća visina podkrovlja ne pruža dobru iskorištenost postojeće površine poda, jer se visina u srednjem dijelu kreće od 2,80 m u sredini do cca 0,50 m u zoni strehe.

### **Razvojni cilj projekta:**

Realizacijom planiranih aktivnosti u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo će se smanjiti kako broj postojećih predmeta, tako i broj novih predmeta, što će uticati na opadanje stope kriminaliteta i povećanje sigurnosti koja stvara preduslove za ekonomski rast i razvoj.

Proširenje prostornih kapaciteta Tužilaštva predstavlja preduslov koji će dodatno ojačati ulogu Tužilaštva kroz upošljavanje novog broja tužilaca.

Povećanjem kapaciteta Tužilaštva ojačat će se društvena uloga pravosudnog sistema. Dodatno, korisnici usluga imat će obezbijeđen prostor za komunikaciju sa Tužilaštvom.

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je aktivno u svim sferama društvenih aktivnosti, te kroz uočavanje i pokretanje postupaka zaštite propisanih normi, između ostalih i onih koje uključuju i oblast zaštite prirodnih resursa i okoliša.

Predmetni program je dio generalne strategije Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za period 2012-2015. godina.

Iako je predmetni plan dio strategije Kantonalnog tužilaštva, može se reći da je on sigurno iskorak ka euroatlanskim integracijama, te da bi kroz generalnu strategiju BiH u cjelini, u dijelu krivičnog gonjenja, odnosno samog funkcionisanja institucije Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo ispunilo sve uslove i potpunosti realizovalo planove na putu BiH ka Evropskoj uniji u okviru svojih nadležnosti i obaveza proisteklih iz Zakona.

Borba protiv korupcije i kriminala je prioritarna tema u BiH u okviru evropskih integracija.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: 0**

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Cijeneći činjenicu da Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo se isključivo finansira iz budžeta, te da je isti u derastičnom padu u posljednje dvije godine i kako je isti nedostatan za izmirivanje osnovnih zakonskih obaveza, to je jedina mogućnost daljnjeg unapređenja rada i procesa, finansiranje van budžetskog okvira, odnosno iz donatorskih sredstava.

Kada je u pitanju hitnost postupanja, razlog je identičan kao u prethodnom, jer bi prolongiranje, samo po sebi značilo stopiranje i korak unatrak u odnosu na postignuti razvoj.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, ul. Radićeva br. 6., Sarajevo

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. - 30.06.2013.

Datum: 27.09.2013. godine

Potpis ovlaštenog lica

---

**NAZIV PROJEKTA**  
**Izgradnja zgrade za općinske organe uprave**

SRBRK-2,

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - USD) 3.000.000  
( KM ) 4.500.000

**Ukupno realizovanosa 31.12.2012. :** 0,00 KM

**Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.:** 0,00 KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_ .godine

Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja: 31.12.2015. godine

**Status projekta:** odobren

**Nadležno resorno ministarstvo:**

Federalno ministarstvo finansija

**Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):**

Općina Srebrenik, Radnička bb

Sanel Buljubašić, Općinski načelnik, tel 035 645 812

**Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):**

Općina Srebrenik

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):**

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Saudijski Fond za razvoj	kredit	4.500.000
<b>UKUPNO:</b>		4.500.000

**Opis projekta:**

Realizacijom ovog projekat organi uprave Općine Srebrenik biti će smješteni na jedno mjestu, umjesto dosadašnjih sedam različitih lokacija u neuslovnim i dotrajalim objektima tipa „baraka“.

<sup>1</sup>Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup>Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....



**Razvojni cilj projekta:**

Stvaranje infrastrukturnog i institucionalnog okvira potrebnog za reformu javne uprave koja treba da bude odgovorna, efikasna, transparentna i koja će biti u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

U dosadašnjem aktivnostima Općina Srebrenik je u cilju realizacije ovog projekta, sprovela slijedeće aktivnosti: obezbijeđena je i uređena lokacija za zgradu Općine, zrađen je izvedbeni projekat, osigurana finansijska sredstva – kredit Saudijskog fonda, sprovedena tenderska procedura, potpisan ugovor za izvođenje radova na izgradnji i započeto izvođenje radova na izgradnji objekta u skladu sa planiranom dinamikom.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

U toku dosadašnje implementacije projekta nije se nailazilo na značajnije probleme.

**Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):**


Općina Srebrenik

**Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)**

u KM						
Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet,donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Općina Srebrenik	Saudijski fond	kredit	4.500.000	0,00	0,00	254.258,64

Datum: 20.09.2013.godine

Potpis ovlaštenog lica

  
Sanel Buljubašić  
Općinski načelnik

**NAZIV PROJEKTA**  
**POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENIM ZGRADAMA NA**  
**PODRUČJU KANTONA SARAJEVO**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - \_\_\_)  
 ( KM ) 5.128.318,98

**Ukupno realizovano sa 31.12.2013. :** **3.166.818,98 KM**  
**Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013. :** **18.579,60 KM**

Datum odobrenja projekta: **09.04.2008.godine**  
 Datum efektivnosti projekta: **01.10.2008.godine**  
 Datum zatvaranja projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo: **Ministarstvo stambene politike**

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): **Kantonalni stambeni fond**  
**Kantona Sarajevo, Hiseta 13, Đevad Kadribegović, 033 562 735**

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): **Kanton Sarajevo**

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	Budžet	2.330.654,19
Domaće banke	Kredit	1.164.271,84
Općina Novi Grad	Budžet	13.000,00
Općina Novo Sarajevo	Budžet	99.987,00
Etažni vlasnici	Gotovina	17.847,35
NVO-Caritas Švicarske	Donacija materijala	22.452,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.648.239,38</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Opis projekta:** Izrađena je „Studija o efikasnosti ulaganja u zgrade kolektivnog stanovanja u općinama Novi Grad i Novo Sarajevo“. Studija je pokazala da zgrade kolektivnog stanovanja u Kantonu Sarajevo troše višestruko više energija za grijanje nego normalne zgrade prema EU propisima. Utvrđeno je da postoje ogromne mogućnosti za uštede energije u zgradarstvu te je pokrenut projekat sa namjerom da se pokažu efekti na praktičnim primjerima. Razvojem projekta treba motivisati etažne vlesnike da sami učestvuju ili realizuju ovakve projekte na svojim stambenim zgardama.

**Razvojni cilj projekta:** Povećanje energijske efikasnosti u zgradarstvu i uticaj na smanjenje globalnog zatopljenja

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Sanirana postojeća termoizolaciona zaštita na ukupno 17 objekata.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na iskazane potrebe od strane općina, upravitelja i etažnih vlasnika.


**Lokacija implementacije projekta:** Kanton Sarajevo

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

**u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Općina Novo Sarajevo	Kanton Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, domaće banke	Budžet kredit	1.144.109,67	1.144.109,67		
Općina Novi Grad	Kanton Sarajevo, Općina Novi Grad, Caritas, et. Vlasnici, domaće banke	Budžet kredit	1.664.539,46	1.683.119,06		18.579,60
Općina Ilidža	Kanton Sarajevo	Budžet	339.590,25	339.590,25		
			500.000,00		500.000,00	
UKUPNO:			3.648.239,38	3.166.818,98	500.000,00	18.579,60

Datum: 07.02/14.



Potpis ovlaštenog lica

**NAZIV PROJEKTA**  
**SNIMANJE OBJEKATA, ISPITIVANJE STABILNOSTI KONSTRUKCIJA, IZRADA ELABORATA I PROJETNE DOKUMENTACIJE, OBEZBJEĐENJE DOZVOLE ZA SANACIJU, TROŠKOVI TEHNIČKOG PREGLEDA I PRIJEM RADOVA TE DOBIJANJE UPOTREBNIH DOZVOLA I DR**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - \_\_\_)  
 ( KM ) 1.481.725,27

Ukupno realizovano sa 31.12.2013. : 1.081.725,27 KM  
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: \_\_\_\_\_ KM

Datum odobrenja projekta: 11.04.2004.godine  
 Datum efektivnosti projekta: 01.01.2005.godine  
 Datum zatvaranja projekta: \_\_\_\_\_godine

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo stambene politike

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Kantonalni stambeni fond  
 Kantona Sarajevo, Hiseta 13, Đevad Kadribegović, 033 562 735

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Kanton Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	Budžet	1.081.725,27
Kanton Sarajevo	Kredit	100.000,00
<b>UKUPNO:</b>		1.181.725,27

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Opis projekta:** Po izvršenom odabiru objekata za sanaciju u tekućoj godini, Kantonalni stambeni fond vrši snimanje odabranih objekata da bi se dobile orijentacione cijene sanacije, te da bi se mogao napraviti konačni odabir objekata u skladu sa odobrenim sredstvima u Budžetu za pojedinu poziciju. Za sanaciju objekata u okviru Projekta „Velike opravke“ potrebno je predhodno uraditi investiciono – tehničku dokumentaciju i obezbjediti sve potrebne saglasnosti. Vršenje radova nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji odabranih objekata.

**Razvojni cilj projekta:** Stvaranje pretpostavki za normalne uslove stanovanja i potpunu primjenu "Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama", čime se omogućava da etažni vlasnici stanova u saradnji sa upraviteljima preuzmu održavanje zajedničkih dijelova objekata.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Snimljeno ukupno 655 objekata.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na iskazane potrebe od strane općina, upravitelja i etažnih vlasnika.


**Lokacija implementacije projekta:** Kanton Sarajevo

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Kanton Sarajevo	Kanton Sarajevo	budžet	1.081.725,27	1.081.725,27		
Kanton Sarajevo	Kanton Sarajevo	kredit	100.000,00		100.000,00	
UKUPNO:			1.181.725,27	1.081.725,27	100.000,00	

Datum: 07.02/14.



Potpis ovlaštenog lica

**NAZIV PROJEKTA**  
**SANACIJA RATNIM DEJSTVIMA OŠTEĆENIH LIFTOVA**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - \_\_\_)  
 (KM) **3.172.634,53**

**Ukupno realizovano sa 31.12.2013. :** **2.572.634,53 KM**  
**Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.:** \_\_\_\_\_ KM

Datum odobrenja projekta: **2006.godine**  
 Datum efektivnosti projekta: **2006.godine**  
 Datum zatvaranja projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo stambene politike

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Tehnoinspekt d.o.o.  
 Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 18/V, Čolaković Izet, 033 219 790

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): \_\_\_\_\_

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	Budžet	2.180.010,49
Etažni vlasnici	Gotovina	33.796,77
Kantonalni stambeni fond Sarajevo		208.827,27
Općina Novo sarajevo	Budžet	150.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>2.572.634,53</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti ... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Opis projekta:** Sanacija ratnim dejstvima oštećenih liftova se vrši radi njihovog dovođenja u funkciju. Vreši se zamjena neispravnih dijelova i sklopova uz primjenu novih tehnologija.

**Razvojni cilj projekta:** Sanacija svih neispravnih liftova u stambenim zgradama u KS. Stvaranje pretpostavki za normalno korištenje stambenih objekata kolektivnog stanovanja oštećenih ratnim dejstvima kao i poplojšanje uslova življenja u Kantonu Sarajevo

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Sanirana ukupno 153 lifta.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na iskazane potrebe od strane općina, upravitelja i etažnih vlasnika.


**Lokacija implementacije projekta:** Kanton Sarajevo

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Kanton Sarajevo	Kanton Sarajevo	budžet	2.180.010,49	2.180.010,49		
Kanton Sarajevo	Etažni vlasnici	budžet	33.796,77	33.796,77		
Kanton Sarajevo	Kantonalni stambeni fond	budžet	208.827,27	208.827,27		
Kanton Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	budžet	150.000	150.000		
UKUPNO:			2.572.634,53	2.572.634,53		

Datum: 07.02/14.



Potpis ovlaštenog lica

\_\_\_\_\_

03.04.2014.

VKSMSP-4

NAZIV PROJEKTA  
SANACIJA RATNIM DEJSTVIMA OŠTEĆENIH FASADA

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - \_\_\_)  
(KM) 3.416.612,48

Ukupno realizovano sa 31.12.2013. : 2.716.612,48 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: \_\_\_\_\_ KM

Datum odobrenja projekta: 11.04.2006.godine  
Datum efektivnosti projekta: 01.05.2006.godine  
Datum zatvaranja projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo stambene politike

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Kantonalni stambeni fond  
Kantona Sarajevo, Hiseta 13, Đevad Kadribegović, 033 562 735

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): \_\_\_\_\_

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	Budžet	2.716.612,48
UKUPNO:		2.716.612,48

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....



**Opis projekta:** Sanacija oštećenja usljed posljedica ratnih dejstava fasada objekata kolektivnog stanovanja u kojima su stanovi etažnih vlasnika koji su izvršili otkup u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, na području općina Kantona Sarajevo, radi sprečavanja opasnosti po stanare i prolaznike.

**Razvojni cilj projekta:** Stvaranje pretpostavki za normalne uslove stanovanja i potpunu primjenu "Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama", čime se omogućava da etažni vlasnici stanova u saradnji sa upraviteljima preuzmu održavanje zajedničkih dijelova objekata.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Sanirano ukupno 71 fasada.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na iskazane potrebe od strane općina, upravitelja i etažnih vlasnika.


**Lokacija implementacije projekta:** Kanton Sarajevo

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

**u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Općina Stari Grad	Kanton Sarajevo	budžet	345.591,43	345.591,43		
Općina Centar	Kanton Sarajevo	budžet	336.425,49	336.425,49		
Općina Novo Sarajevo	Kanton Sarajevo	budžet	581.787,68	581.787,68		
Općina Novi Grad	Kanton Sarajevo	budžet	373.178,19	373.178,19		
Općina Ilidža	Kanton Sarajevo	budžet	258.678,50	258.678,50		
Općina Vogošća	Kanton Sarajevo	budžet	57.934,07	57.934,07		
Općina Hadžići	Kanton Sarajevo	budžet	420.540,64	420.540,64		
Općina Ilijaš	Kanton Sarajevo	budžet	342.476,48	342.476,48		
UKUPNO:			2.716.612,48	2.716.612,48		

Datum: 07.02/14.



Potpis ovlaštenog lica

VKSMSP-7

**NAZIV PROJEKTA**  
**VELIKE OPRAVKE NA ZAJEDNIČKIM DJELOVIMA STAMBENIH ZGRADA NA**  
**PODRUČJU KANTONA SARAJEVO**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - \_\_\_)  
 ( KM ) 7.785.087,94

Ukupno realizovano sa 31.12.2013. : 7.385.087,94 KM  
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: \_\_\_\_\_ KM

Datum odobrenja projekta: 11.04.2004.godine  
 Datum efektivnosti projekta: 01.01.2005.godine  
 Datum zatvaranja projekta: \_\_\_\_\_godine

**Status projekta:** Implementacija

**Nadležno resorno ministarstvo:** Ministarstvo stambene politike

**Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):** Kantonalni stambeni fond  
 Kantona Sarajevo, Hiseta 13, Đevad Kadribegović, 033 562 735

**Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):** \_\_\_\_\_

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):**

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	Budžet	7.179.664,94
Općina Centar	Budžet	105.423
Općina Novo Sarajevo	Budžet	100.000,00
<b>UKUPNO:</b>		7.385.087,94

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Opis projekta:** Sanacija oštećenja usljed posljedica ratnih dejstava na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada kolektivnog stanovanja na kojima je postojalo stanarsko pravo, na području općina Kantona Sarajevo, u cilju bržeg povratka raseljenih lica u svoje stanove i sprječavanja opasnosti po stanare i prolaznike.

**Razvojni cilj projekta:** Stvaranje pretpostavki za normalnu eksploataciju stambenih objekata kolektivnog stanovanja oštećenih ratnim dejstvima kao i pretpostavku za sprovedbu imovinskih zakona, te ustupanje zgrada etažnim vlasnicima na održavanje u skladu sa zakonom.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Sanirano ukupno 18 objekata.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na iskazane potrebe od strane općina, upravitelja i etažnih vlasnika.


**Lokacija implementacije projekta:** Kanton Sarajevo

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Općina Novi Grad	Kanton Sarajevo	budžet	1.515.753,67	1.515.753,67		
Općina Novo Sarajevo	Kanton Sarajevo	budžet	5.520.809,50	5.520.809,50		
Općina Centar	Kanton Sarajevo, Općina Centar	budžet	332.293,49	332.293,49		
Općina Stari Grad	Kanton Sarajevo	budžet	16.231,28	16.231,28		
UKUPNO:			7.385.087,94	7.385.087,94		

Datum: 07.02/14.



Potpis ovlaštenog lica

\_\_\_\_\_

<b>NAZIV PROJEKTA</b> <b>SANACIJA RATNIM DEJSTVIMA OŠTEĆENIH KROVOVA</b>
---

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - \_\_\_)  
( KM ) **12.875.992,86**

**Ukupno realizovano sa 31.12.2013. :** **12.275.992,86 KM**  
**Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.:** \_\_\_\_\_ **KM**

Datum odobrenja projekta: **11.04.2004.godine**  
 Datum efektivnosti projekta: **01.01.2005.godine**  
 Datum zatvaranja projekta: \_\_\_\_\_ .godine

**Status projekta:** Implementacija

**Nadležno resorno ministarstvo:** Ministarstvo stambene politike

**Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):** Kantonalni stambeni fond  
 Kantona Sarajevo, Hiseta 13, Đevad Kadribegović, 033 562 735

**Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):** Kanton Sarajevo

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	Budžet	12.275.992,86
Kanton Sarajevo	Kredit	200.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>12.475.992,86</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Opis projekta:** Sanacija oštećenja usljed posljedica ratnih dejstava krovova ( ravnih i kosih) objekata kolektivnog stanovanja u kojima su stanovi etažnih vlasnika koji su izvršili otkup u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, na području općina Kantona Sarajevo, radi sprečavanja opasnosti po stanare i prolaznike.

**Razvojni cilj projekta:** Stvaranje pretpostavki za normalne uslove stanovanja i potpunu primjenu "Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama", čime se omogućava da etažni vlasnici stanova u saradnji sa upraviteljima preuzmu održavanje zajedničkih dijelova objekata.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Sanirana ukupno 398 krova.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na iskazane potrebe od strane općina, upravitelja i etažnih vlasnika


**Lokacija implementacije projekta:** Kanton Sarajevo

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Općina Stari Grad	Kanton Sarajevo	budžet	938.312,46	938.312,46		
Općina Centar	Kanton Sarajevo	budžet	687.456,33	687.456,33		
Općina Novo Sarajevo	Kanton Sarajevo	budžet	1.971.634,38	1.971.634,38		
Općina Novi Grad	Kanton Sarajevo	budžet	3.574.248,38	3.574.248,38		
Općina Ilidža	Kanton Sarajevo	budžet	1.635.056,79	1.635.056,79		
Općina Vogošća	Kanton Sarajevo	budžet	723.863,94	723.863,94		
Općina Hadžići	Kanton Sarajevo	budžet	1.038.212,79	1.038.212,79		
Općina Ilijaš	Kanton Sarajevo	budžet	1.211.649,77	1.211.649,77		
Općina Trnovo	Kanton Sarajevo	budžet	495.558,02	495.558,02		
			200.000,00		200.000,00	
UKUPNO:			12.475.992,86	12.275.992,86	200.000,00	

Datum: 07.02/14.



Potpis ovlaštenog lica

**NAZIV PROJEKTA**  
**PREDINVESTIRANJE U RIJEŠAVANJU IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA I IZGRADNJI**  
**PRIMARNE MATERIJALNE INFRASTRUKTURE ZA POKRETANJE INDIVIDUALNE I**  
**KOLEKTIVNE STAMBENE IZGRADNJE U SKLADU SA PROSTORNO PLANSKOM**  
**DOKUMENTACIJOM NA PODRUČJU KS**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - \_\_\_)  
 ( KM ) 15.322.715,90

Ukupno realizovano sa 31.12.2013. : 12.563.015,90 KM  
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: 183.000,00 KM

Datum odobrenja projekta: 24.04.2008.godine  
 Datum efektivnosti projekta: 31.12.2008.godine  
 Datum zatvaranja projekta: \_\_\_\_\_godine

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo stambene politike

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Općine Kantona Sarajevo;  
 Kantonalni stambeni fond KS, Hiseta 13A, Dževad Kadribegović; Fond Kantona Sarajevo za  
 izgradnju stanova, Hivzi Bjelavca br. 54, Bačićko polje, Stup, Fuad Damadžić

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Kanton Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	Budžet	9.810.015,90
Domaće banke	Kredit	2.603.700,00
Kanton Sarajevo	Primitak od prodaje objekata	
Izdavanje poslovnih prostora	kirija	647.500,00
<b>UKUPNO:</b>		13.061.215,90

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Opis projekta:** Nedostatak i sve veća potražnja za stanovima na području Kantona Sarajevo proizvod je gradnje relativno malog broja stambenih objekata i to najvećim dijelom za određene kategorije stanovništva.

Mala ponuda ima za posljedicu enormno poskupljenje m<sup>2</sup> stana. Navedena konstatacija je uticala da se pokrenu aktivnosti u Ministarstvu stambene politike sa saglasnošću Vlade Kantona Sarajevo.

**Razvojni cilj projekta:** Samo pokretanje obimnije stambene izgradnje prije svega u objektima kolektivnog stanovanja značajnije bi uticalo na ponudu i potražnju, te smanjilo cijenu stana po m<sup>2</sup>.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Na dvije općine izgrađeni objekti sa ukupno 378 stanova, a na trećoj općini izgradnja je u završnoj fazi.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** Smanjena kupovna moć stanovnika i nepovoljni uslovi banaka za kredite.

**Lokacija implementacije projekta:** Kanton Sarajevo

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Općina Novi Grad	Kanton Sarajevo, domaća banka	Budžet kredit	5.656.866,42	5.839.866,42		183.000,00
Općina Vogošća	Kanton Sarajevo, domaća banka	Budžet kredit	3.573.149,48	3.573.149,48		
Općina Ilijaš	Kanton Sarajevo	Budžet	1.400.000	1.400.000		
Općina Hadžići	Kanton Sarajevo	Budžet	1.250.000	1.250.000		
Općina Trnovo	Kanton Sarajevo	Budžet	500.000	500.000		
			681.200,00		681.200,00	
UKUPNO:			13.061.215,90	12.563.015,90	681.200,00	183.000,00

Datum: 07.02/14.

Potpis ovlaštenog lica

**NAZIV PROJEKTA : PROSTORNI PLAN FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - \_\_\_) -  
( KM ) 6,800.000

Ukupno realizovanosa 31.12.2013. : 5,808.373,00 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: 467.500,00 KM

Datum odobrenja projekta: 2006.godine  
Datum efektivnosti projekta: \_\_\_\_\_ .godine  
Datum zatvaranja projekta: 2014.godine

Status projekta: (Implementacija, )

Nadležno resorno ministarstvo: **FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA**

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): **Federalno ministarstvo prostornog uređenja , Marka Marulića 2 , Sarajevo, Pomoćnik ministra Hanka Mušinbegović**  
Tel.652-770

Krajnji dužnik : -sredstva iz budžeta

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
VLADA FEDERACIJE BIH	BUDŽET	6,488.000 KM

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....



<b>UKUPNO:</b>		6,488.000,00

**Opis projekta:** Prostorni plan Federacije BiH 2008-2028 treba da utvrdi osnovna načela planskog uređenja prostora FBiH.

**Razvojni cilj projekta:** Da odredi dugoročne ciljeve i mjere prostornog razvoja

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** U postupku usvajanje prostorne osnove

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** Vremenska distanca oko utvrđivanja i usvajanja svih faze u izradi planskih dokumenata.

**Lokacija implementacije projekta:** (FBiH)

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

**u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
F BiH	VLADA FBiH	BUDŽET FBiH	6,488.000	5,808.373,00	675.000	467.500,00

Datum: 25.02.2014.

Potpis ovlaštenog lica

---

**NAZIV PROJEKTA**

Rekonstrukcija rudarskog kompleksa Vihovići-Mostar-II faza

MO-11

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – EUR-a) 1.830.169,91  
( KM ) 3.579.501,22

**Ukupno realizovano sa 31.12.2013.:**

483.635,28 KM

**Realizovano u periodu 01.10.-31.12.2013.:**

180.375,13, KM

Datum odobrenja: 03.04.2012.godine

Datum efektivnosti: 15.06.2012.godine

Datum zatvaranja: 31.12.2014.godine

**Status projekta:** Implementacija**Nadležno resorno ministarstvo:**

Federalno ministarstvo financija/finansija

**Implementator projekta:**

Grad Mostar - Jedinica za implementaciju projekta (PIU)

A.Buća 19 - S.Radića 76E, Mostar

Tel.fax. + 387 36 325-117, + 387 63 280-871

**Krajnji dužnik:** Vlada BiH, konsolidacija duga BiH prema SR Njemačkoj**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:**

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Budžet Federacije	grant	3.579.501,00
<b>UKUPNO:</b>		3.579.501,00

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

**Opis projekta:**

Izvođenje radova na ekološkoj sanaciji sjeverne litice Rudarskog kompleksa Vihovići, zbog potencijalnog samozapaljenja ugljena, uključujući smanjenje dotoka zraka u tlo, stabilizacija južne litice i priprema cijelog područja za korištenje, prema projektu izrađenom od konzultanta Fichtner Water & Transportation GmbH/ ecoplan / OIKON;

**Razvojni cilj projekta:**

Smanjenje onečišćenja okoliša uzrokovanog starim rudnikom ugljena.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

Započeti radovi planirani projektom.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Nerješeni imovinsko-pravni odnosi.

**Lokacija implementacije projekta:**


Projektno područje se nalazi na sjeverozapadu Mostara, na mjestu nekadašnjeg rudnika ugljena Vihovići Mostar.

**Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)****u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.10. – 31.12.2013.
Grad Mostar	Budžet FBiH	donacija	3.579.501,00	483.635,28		180.375,13

Datum: Mostar, 13.01.2014.

Potpis ovlaštenog lica

  
Željana Vučić-rukovoditeljica PIU

**NAZIV PROJEKTA**

Izgradnja Centra za upravljanje čvrstim otpadom, te sanacija i zatvaranja postojeće deponije „Babunovići“ općina Srebrenik

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - KM ( KM ) 2.250.000,00 KM

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : \_\_\_\_\_ KM

Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.: \_\_\_\_\_ KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_ .godine

Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja: 01.04.2016.godine

Status projekta: Odobren

**Nadležno resorno ministarstvo:**

Ministarstvo okoliša i turizma FBiH

**Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):**

Općina Srebrenik, ul. Radnička bb, 75350 Srebrenik

**Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):****Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):**

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Općina Srebrenik	Budžet	300.000,00
IPA fond	Grant	1.950.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>2.250.000,00</b>

**Opis projekta:**

Ovim Projektom predviđena je izgradnja centra za upravljanje čvrstim otpadom na području općine Srebrenik, te sanacija i zatvaranje postojeće deponije „Babunovići“ općina Srebrenik.

<sup>1</sup>Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup>Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Sav prikupljeni otpad na području općine Srebrenik već više od 25 godina deponuje se na gradskoj deponiji „Babunovići“.

U periodu od 2007. do 2011. godine realizovane su dvije faze Projekta sanacije predmetne deponije u okviru kojeg je na propisan način saniran sav do sada odložen otpad. Aktuelni problem predstavlja trenutno stanje deponije koja je u pogledu kapaciteta potpuno popunjena. Realizacijom III faze projekta sanacije deponije „Babunovići“ izvršilo bi se završna sanacija i zatvaranje preostale površine na kojoj se trenutno odlaže otpad.

Obzirom da je sa aprilom 2013. godine planirano zatvaranje deponije „Babunovići“, odnosno prestanak dovoza i odlaganja otpada na ovoj deponiji, planirana je izgradnja novog Centra za upravljanje čvrstim otpadom na području općine Srebrenik. Centar za upravljanje čvrstim otpadom bi se gradio na novoj lokaciji, a imao bi sve sadržaje savremene sanitarne deponije (reciklažno dvorište, prostor za privremeno skladištenje odvojeno prikupljenog otpada, uređenu površinu za deponovanje otpada, sistem za zbrinjavanje procjednih voda, sistem otplinjavanja, prateće objekte i sadržaje ...).

**Razvojni cilj projekta:**

Unapređenje pružanja usluga građanima u oblastima vodosnabdijevanja, upravljanja otpadnim vodama i čvrstim otpadom, te zaštita okoliša i prirodnih resursa.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

Završene dvije faze projekta sanacije deponije Babunovići i propisno zbrinut sav otpad koji je deponovan zadnjih 25 godina.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Iznalaženje lokacije za Novu sanitarnu deponiju  
Otpor lokalnog stanovništva ovoj vrsti projekata

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike):

Općina Srebrenik


**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Općina Srebrenik	Općina Srebrenik	Budžet	300.000			
Općina Srebrenik	IPA fond	Grant	1.950.000			

Datum: 20.09.2013. godine

Potpis ovlaštenog lica

  
Sanel Buljubašić  
Općinski načelnik

31.03.2014

PR-A

**NAZIV PROJEKTA** Sanacija deponije smeća Ponir i izgradnja reciklažnog dvorišta - sortirnica

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - (KM) 681.300,00

Ukupno realizovano sa 31.12.2013.: 90.000,00 KM  
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: 90.000,00 KM

Datum odobrenja projekta: 19.12.2013 .godine

Datum efektivnosti projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja projekta: 2015 .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.)

Nadležno resorno ministarstvo:

Ministarstvo Građevinarstva i Prostornog uređenja HNŽ/K

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

Općina Prozor-Rama; K. Tomislava bb; Josip Jurčić, Tel: 006 971 912

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): \_\_\_\_\_

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
<u>Općina Prozor-Rama</u>	<u>Prosim</u>	<u>310.000,00</u>
<u>Švedska Međunarodna Z. Agencija (SIDA)</u>	<u>grant</u>	<u>371.300 Euro</u>
<b>UKUPNO:</b>		<u>681.300</u>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Proširenje usluga prikupljanja i odvoza otpada i poboljšanje sanitarnih uvjeta pri prikupljanju i odvozu otpada sa sadašnjih 40% pokrivenosti stanovništva na ruralnoj zbilj općine

Razvojni cilj projekta: adekvatan način odlaganja otpada i uklanjanje nelegalnih odlagališta smeća

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: \_\_\_\_\_

Problemi i teškoće u toku implementacije: \_\_\_\_\_

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Duška, Kosa - Pono

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. - 31.12.2013.
<u>Duška, Kosa</u>	<u>Općina P-R (SIDA)</u>	<u>prosracun grant</u>	<u>310.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
			<u>191.500, EURA</u>	<u>-</u>		

Datum: 03.01.2014.

Potpis ovlaštenog lica

**NAZIV PROJEKTA** Izgradnja deponije smeća za općine  
 Pozor - Ravn, Jamilovgrad, Kysnes

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ( )  
 (KM) 6.000.000

Ukupno realizovano sa 31.12.2013.: 67.200 KM  
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: 25.000 KM

Datum odobrenja projekta: 2011 .godine

Datum efektivnosti projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.)

Nadležno resorno ministarstvo:

Ministarstvo građevinarstva i prostorne uređenosti Hrvatske

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

Općina Pozor - Ravn, Josip Jurčević 036/771 912

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): \_\_\_\_\_

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Općina Pozor - Ravn	proračun	
<b>UKUPNO:</b>		67.200

<sup>1</sup>Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup>Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....



Opis projekta:

Investiciono regionalno clapanje smeću dugoročno bi se izvelo  
obavljanje i zbrinjavanje otpada za Općine Prozor-Rama,  
Ploče i Metković

Razvojni cilj projekta: Kvalitetno zbrinjavanje otpada i održavanje okoliša

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: \_\_\_\_\_

Problemi i teškoće u toku implementacije: \_\_\_\_\_

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. - 31.12.2013.
Prozor-Rama	Općina PR	prosoćun	67.200	67.200	25.000	25.000

Datum: 03.01 / 14.

Potpis ovlaštenog lića

\_\_\_\_\_



**Opis projekta:**

U skladu sa Studijom i usvojenim Planom prilagodavanja odobrenim od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ovim projektom bi se započela I faza realizacije navedenog Plana prilagodavanja. Projekat obuhvata nabavku odgovarajućeg vozila Buldožera, Ograđivanje prostora deponije, te izradu projektno –tehničke dokumentacije –Glavnog projekta rehabilitacije.

**Razvojni cilj projekta:** Adekvatnom obradom i uskladištenjem otpada minimiziran negativan uticaj na prirodnu sredinu na području općine Gračanica.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** nabavljen 1 buldožer, ograđen prostor deponije, izrađen glavni projekat rehabilitacije deponije Grabovac

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** Nemogućnost pravovremenog povlačenja sredstava sa viših nivoa vlasti, zakonska regulativa i si

**Lokacija implementacije projekta:** Općina Gračanica

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.06.2013.
Općina Gračanica	Općina Gračanica	Budžetski prihodi	237.000	237.000	0,00	0,00

Datum: 26.09.2013. god.



Potpis ovlaštenog lica

**NAZIV PROJEKTA**

Revitalizacija kompleksa „Stari grad“ Srebrenik

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti -KM)  
( KM ) 950.000 KM

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 100.000 KM

Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.: 100.000 KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_ .godine

Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja: 31.12.2016.godine

**Status projekta:** Implementacija

**Nadležno resorno ministarstvo:**

Ministarstvo okoliša i turizma FBiH

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt tel.):

Općina Srebrenik, Radnička bb

Sanel Buljubašić, Općinski načelnik, tel 035 645 812

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit):**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Općina Srebrenik	budžet	0,00
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH	grant	0,00
Turističke zajednice FBiH I TK	grant	100.000,00
<b>UKUPNO:</b>		100.000,00

<sup>1</sup>Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup>Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

**Opis projekta:**

Revitalizacija šireg kompleksa „Starog grada“ Srebrenika radi izgradnje i osposobljavanja određenih prostora i kapaciteta za turističku eksploataciju. Proces revitalizacije je podijeljen u tri grupacije objekata, od kojih svaka za sebe, nudi mogućnost funkcionalnog korištenja.

**Razvojni cilj projekta:**

Očuvanje i unapređenje prirodnog i kulturno – historijskog naslijeđa u svrhu stvaranja boljeg ambijenta.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

- Izvršena restauracija i konzervacija zidova Starog grada, rekonstruisan prilazni most Starom gradu, uređena suvenirnica, Izgrađen glavni projekat za parking, objekat na parkingu i projekat pristupnog puta, a u toku 2013. godine izrađen je i Glavni projekat konzervatorskih radova i rekonstrukcije pješačkih komunikacija unutar „Starog grada“ Srebrenik.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Nedovoljna finansijska sredstva

**Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):**

Gornji Srebrenik


**Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)**

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet,donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Gornji Srebrenik	Općina Srebrenik	budžet	0,00			
Gornji Srebrenik	Ministarstvo okoliša i turizma FBiH	grant	0,00			
	Turističke zajednice FBiH i TK	grant	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Datum: 20.09.2013. godine

Potpis ovlaštenog lica

  
Sanel Buljubašić  
Općinski načelnik

31.03.2014

PR-4

NAZIV PROJEKTA Izgradnja gradske fržnice

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ( ) 350.000  
(KM)

Ukupno realizovano sa 31.12.2013. : 30.000 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: 10.000 KM

Datum odobrenja projekta: 2012 .godine  
Datum efektivnosti projekta: \_\_\_\_\_ .godine  
Datum zatvaranja projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.)

Nadležno resorno ministarstvo:

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite obalnih područja

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

Općina Ploče - Ravnice, Josip Jurčević 0361 771 912

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): \_\_\_\_\_

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
<u>Općina Ploče - Ravnice</u>	<u>izvan</u>	
UKUPNO:		<u>30.000</u>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Izgradnja objekta - prostora tržnice stavili bi se predmeti za organiziran plasman proizvoda poljoprivredne proizvodnje lokalne razine u tradicijski Zanatski i vještinaški program postojećeg broja proizvođača i drugih novog identifikacija

Razvojni cilj projekta: Organiziran plasman proizvoda i nova tipologija

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: \_\_\_\_\_

Problemi i teškoće u toku implementacije: \_\_\_\_\_

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Grad Poreč

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. - 31.12.2013.
Poreč - Poreč	Općina Poreč - Poreč	posrednik		30.000	10.000	12.000

Datum: 03.09.14

Potpis ovlaštenog lica  
 \_\_\_\_\_  
 192

31.03.2014.

PR-3

## NAZIV PROJEKTA

Izgradnja poduzetničkih zona

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - (KM) 4.300.000

Ukupno realizovano sa 31.12.2013.: 990.000 KM

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: - KM

Datum odobrenja projekta: 2010 .godine

Datum efektivnosti projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.)

Nadležno resorno ministarstvo:

Ministarstvo privrede/gospodarstva Hrvatske

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

Općina Prozor-Ravna; K. Tomislava bb; Josip Jurčić 036 191 912

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): \_\_\_\_\_

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM Ukupno osigurano
Općina Prozor-Ravna	proračun	315.000
Vlada Hrvatske	proračun	400.000
Vlada FBiH	proračun	150.000
USAID - SIDA (GAP projekt)	donacija	125.000
UKUPNO:		990.000

1) Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

2) Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....



**Opis projekta:**

Izgradnjom poduzetničkih zona poduzetničima će se omogućiti  
Umanjiti troškovi za pokrivanje i proširenje poslovne aktivnosti  
na području općine

**Razvojni cilj projekta:** Poboljšanje poduzetničke infrastrukture i  
povećanje postojećeg zapošljavanja

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** \_\_\_\_\_

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** \_\_\_\_\_

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): osoje; Izlaz Vardaru

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Proces-Reum	Općina Proces-Reum	Proračun	415.000	310.000		
	USAID-SIDA GAP-PROJEKT	Donacija	125.000	125.000		
	MIN. PV, S FBLU	Proračun	150.000	150.000		
	MIN. PŠIV Ivožić	Proračun	400.000	400.000		

Datum: 03. 01. 14 .

Potpis ovlaštenog lica  
\_\_\_\_\_

**NAZIV PROJEKTA**  
**PROJEKAT PODRŠKE RAZVOJU LOKALNIH ZAJEDNICA - PRLZ**

TIF-1

 Ukupna vrijednost projekta: **66,000,000 KM**

 Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : **15,585,784 KM**

 Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013: **1,218,843 KM**

 Datum odobrenja projekta: **4.11.2008. godine**

 Datum efektivnosti projekta: **01.09.2009. godine**

 Datum zatvaranja projekta: **31.12.2015. godine**

 Status projekta: **Implementacija**

 Nadležno resorno ministarstvo: **Federalno ministastvo finansija**

 Implementator projekta: **Fondacija za održivi razvoj, Kulina bana 18, Sarajevo; Samir Čatović, izvršni direktor projekta ; tel.277 300**

 Krajnji dužnik : **Sredstva budžeta Federacije, kantona i općina**

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Budžet Federacije	sufinansiranje	<b>12,673,000</b>
Budžet kantona, općina, korisnici	sufinansiranje	<b>4,606,519</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>17,279,519</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta:

**CILJ PROJEKTA :**

*Poboljšanje osnovnih usluga i kapaciteta općina (ulaganje u infrastrukturne projekte i program socijalne zaštite koji ne donose prihode)u nerazvijenim općinama.*

**OPIS PROJEKTA:**

**Komponente projekta:**

**1. Infrastrukturni radovi na bazi granta**

*1.1 Građevinski radovi*

*1.2. Poboljšanje općih i javnih usluga*

Projekat se implementira kroz partnerstvo između Fondacije, općina, građanskih asocijacija i nevladinih organizacija.

**OPRAVDANOST PROJEKTA :**

..Svaki pojedinačni podprojekat koji se identifikira u općinama kao prioritet, mora sadržavati i ocjenu uticaja na okoliš.

Socijalni aspect projekta je u povezivanju svih učesnika u projektu, od donošenja odluke do završetka projekta.

Razvojni cilj projekta: *Poboljšanje kapaciteta općina*

Problemi u implementaciji: *Dinamička realizacija godišnjeg plana je uslovljena uplatom sredstava iz budžeta. S obzirom da su prva sredstva iz budžeta uplaćena krajem oktobra 2010. godine, došlo je do pomjeranja u realizaciji planiranih aktivnosti.*

Lokacija implementacije projekta: *Nerazvijene općine Federacije BiH*

Implementirana sredstva:

u KM						
Lokacija	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Nerazvijene općine Federacije	Vlada Federacije	Budžet	12,673,000	11,414,002	3,600,000	804,520
Nerazvijene općine Federacije	Kantoni/Općine	Budžet	4,606,519	4,171,782	1,600,000	414,323
<b>UKUPNO</b>			<b>17,279,519</b>	<b>15,585,784</b>	<b>5,200,000</b>	<b>1,218,843</b>

Datum: 19.09.2013

Potpis ovlaštenog lica



Mr. sci. Vinko Jakić

FMPVS-1

**NAZIV PROJEKTA:**  
**POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ**

*Ukupna vrijednost projekta:*

IDA kredit 4325 BOS	SDR 7.151.000 -	KM 15.750.000
SIDA švedski grant TF 90773	SEK 20.580.000 -	KM 4.361.000
VLADA FBIH		KM 2.440.529

<b>Ukupno realizovano sa 31.12.2013. :</b>	<b>KM 17.844.497</b>
<b>Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.:</b>	<b>KM 3.163.986</b>

*Datum odobrenja projekta:* **19.06.2007. godine**

*Datum efektivnosti projekta:* **16.02.2008. godine**

*Datum zatvaranja projekta:* **30.06.2015. godine**

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen ...)

**Implementacija**

**Nadležno resorno ministarstvo:** Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva

**Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):**  
 PIU Šumarstva i poljoprivrede, Trampina 4, Sarajevo  
 Amela Ibrahimović – menadžer projekta, tel: 033 552452

**Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):** Vlada Federacije BIH

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:**

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano-povučena sredstva do 31.12.2013
Svjetska banka	Kredit 4325 BOS	11.946.591
Vlada Švedske	Grant TF 90773	3.976.502
Vlada Federacije BIH	Sufinansiranje	1.719.682
Povrat PDV		1.757.509
Ostalo( prihod od kamata i povrat kamata Ministarstvu finan.i trezora BIH, prodaja tend.dokumentacije i,kasko osig. )		36.613
<b>UKUPNO:</b>		<b>19.436.897</b>

**Opis projekta:** Projekat "Poljoprivreda i ruralni razvoj" pruža podršku Bosni i Hercegovini u jačanju kapaciteta njenih institucija na nivou države i entiteta za pružanje efikasnijih i djelotvornijih poljoprivrednih usluga i programa podrške sa ciljem davanja značajnog doprinosa ubravanju kvalifikovanosti BiH za pristupanje podršci u okviru Instrumenta EU za podršku prije priključenja za ruralni razvoj.

**Razvojni cilj projekta:** Cilj Projekta je da se pruži podrška Bosni i Hercegovini u izgradnji institucionalnih kapaciteta, uključujući informacione sisteme u poljoprivrednom i ruralnom sektoru, jačanje veterinarske, fitosanitarnih usluga, sigurnost hrane, jačanje kapaciteta poljoprivredne inspekcije, te poljoprivrednih uslužnih djelatnosti. Drugi cilj Projekta je pružanje podrške u razvoju i poboljšanju programa podrške poljoprivredi i ruralnom sektoru u skladu sa uslovima IPARD fondova EU, uključujući razvoj planiranja i koordinacije programa ruralnog razvoja, razvoja sistema za plaćanje, te povećanje institucionalnih grantova za ciljne potrebe određenih područja.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

**Specifčni cilj 1: Poljoprivredne informacije i izgradnja institucionalnog kapaciteta**

**Aktivnosti i rezultati:**

***Uspostava Sistema registracije farmi i klijenata na državnom nivou.***

U FBiH podaci se uspješno unose u Registar farmi i klijenata. Zaključno sa 31.12.2013. godine, na teritoriji Federacije BiH, ukupno je registrirano 53 428 klijenata od čega 51 722 sa statusom poljoprivrednog gazdinstva uz ukupnu površinu od 85 339 ha. U 2013. godini u 79 lokalnih općinskih ureda ukupno je obrađeno (uneseno) preko 30 000 novih zahtjeva (upis/promjena/brisanje) od čega je 5 444 novoregistriranih klijenata dok se ostali zahtjevi odnose na promjene odnosno ažuriranje podataka u RPG i RK. Moduli su ažurirani i svi podaci se automatski repliciraju na server državnog nivoa. Replikacija podataka iz RS-a nije moguća jer se podaci još uvijek ne unose u Registar a i automatska replikacija će se rješavati na nivou entitetskog parlamenta. Na tom nivou je donesena odluka da je razmjena podataka iz Registra farmi i klijenata prihvatljiva na zbirnom nivou, ali da će podaci biti „prazni“ na individualnom nivou, da bi se osigurala zaštita privatnosti, ali se ipak upiti mogu vršiti do identifikacione šifre svake farme, s detaljima o površini zemlje, djelatnosti i osnovnim sredstvima. Ovaj dogovor pokriva sva pitanja razmjene podataka između pojedinih baza podataka koje su uspostavljene u okviru ovog projekta. S tehničkog aspekta transfer podataka zavisi samo od jednostavne modifikacije upita baza podataka, što se dalje može modifikirati u bilo kojem momentu kad IPARD sredstva i plaćanja s državnog nivoa postanu realnost. Ovo daje platformu, kako je definirano u projektnim razvojnim ciljevima, s koje se mogu povlačiti podaci za vršenje plaćanja na državnom nivou, kad strukture sistema plaćanja budu dogovorene između entiteta i države.

***FADN –prikupljanje i obrada podataka***

6 FADN sakupljača je završilo svoj angažman kroz projekat sa 30.03.2013. te su FADN aktivnosti nastavljene kroz rad kantonalnih službi. Radna grupa na nivou ministarstva je bila zadužena za izradu Pravilnika kao i za nabavku softvera za potrebe uspostave mreže računovodstvenih podataka FBiH. U FBiH još uvijek nisu usvojeni pod-zakonski akti neophodni za prikupljanje podataka, kao i za zaštitu podataka. Zbog nedovoljnog budžeta u 2013.g. nisu urađene potrebne analize, pa je 2012.god. prekinut kontinuitet rada u toj oblasti. Prema komentarima Svjetske banke kontinuitet prikupljanja i analize podataka, tj. održivost sistema, može biti ozbiljno ugrožena ovom odlukom, ukoliko se ne iznađe mehanizam finansiranja, koji bi omogućio održavanje kapaciteta koji su izgrađeni u okviru pilot aktivnosti. Tim Svjetske banke želi ponovo naglasiti da je FADN kontinuirano istraživanje koje se treba provoditi svake godine. Svaki prekid u funkcioniranju FADN-a predstavlja prijetnju za koherentnost mreže i vjerovatno će rezultirati urušavanjem cjelokupnog sistema. Stoga je neophodno osigurati finansijska sredstva za tu aktivnost, za kadrovske resurse, izradu softvera, kao i za izradu neophodne zakonske regulative. Prikupljanje FADN informacija

predstavlja specijaliziran zadatak. Stoga je neophodno osigurati da osoblje koje vrši prikupljanje podataka, bez obzira na kojem se nivou oni prikupljanju, dobije adekvatnu obuku i znanje.

#### **Uspostava GIS-a**

Uspostava GIS-a je jedna od projektnih aktivnosti kojoj je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dalo prioritet i veliki značaj. Obzirom da je rok za implementaciju projekta produžen do 30.06.2015. stekli su se uvjeti za implementaciju GIS projekta u cjelosti a sve u skladu sa rezultatima i preporukama EU pilot projekta „Jačanje i usklađivanje informacionih sistema u poljoprivrednom i ruralnom sektoru (BIH AIS)“. Izrađeni su Projektni zadaci za sljedeće konsultante/aktivnosti: Koordinator projekta; Pripremni radovi- fotointerpretacija satelitskih snimaka; Obuka snimačkih timova; Prikupljanje terenskih podataka; Kvalitativna kontrola snimačkih timova i prikupljenih podataka; Analiza prikupljenih podataka i prezentacija rezultata. Pripremljen je i plan aktivnosti koji je uslovljen vremenskim terminima koji moraju pratiti vegetativnu sezonu biljaka. Zimski period će biti iskorišten za nabavku opreme i obuku snimačkih timova a prvi izlasci na teren su predviđeni za mjesec maj 2014. godine.

#### **Agencija za sigurnost hrane**

Nakon niza održanih sastanaka sa predstavnicima RS-a, usaglašen je princip nastavka implementacije projekta te su detaljno analizirane planirane aktivnosti državnih institucija korisnika projekta gdje je prioritet dat aktivnostima koje opravdavaju definirane projektne ciljeve vodeći računa o utrošenim i raspoloživim sredstvima i adekvatnom procentualnom učešću finansiranja dva entiteta. Dugotrajni proces usaglašavanja aktivnosti državnih institucija je rezultirao jasnim Planom nabavke koji je upućen Svjetskoj banci na odobravanje.

#### **Uspostava informacionog sistema**

Agencija za sigurnost hrane je odustala od unapredjenja laboratorije Federalnog zavoda za poljoprivredu te predviđena sredstva usmjerila ka uspostavi informacionog sistema. Zakonske regulative i definiranje statusa Agencije će biti uvjeti za pokretanje ove aktivnosti.

#### **Nabavka laboratorijske opreme**

Ova aktivnost je usaglašena na nivou oba entiteta i već pripremljena tehnička specifikacija laboratorijske opreme za četiri laboratorije u BiH je dio objavljenog tenderskog dokumenta. Nabavka ove opreme se mora završiti do 30.04.2014. kada se zatvara SIDA podprojekat.

#### **Uprava za zaštitu zdravlja bilja**

##### **Uspostava fito-registra**

Testiranje softvera za fito-sanitarni registar je završeno i izvršene su finalne korekcije. Započet je unos podataka u mjesecu augustu 2013. Uprava je predložila izradu dodatnog modula u fito-registru za vođenje evidencije o uvozu i distribuciji poljoprivrednih hemikalija u zemlji što je usaglašeno od strane oba entitetska koordinatora.

#### **Ured za veterinarstvo**

Iako je Projektnim sporazumom predviđeno da implementaciju aktivnosti za Ured za veterinarstvo BiH vrši Jedinica za koordinaciju projekta RS, u toku usklađivanja finansijskog statusa projekta, dogovoreno je da FBiH PIU preuzme dio aktivnosti kao i da naredne usaglašene aktivnosti ove institucije budu finansirane u definiranom omjeru 52%FBiH-48%RS. U skladu sa postignutim dogovorima, FBiH PIU je učestvovala u procesu nabavke hardverske opreme za Ured za veterinarstvo i preuzela kompletnu realizaciju aktivnosti monitoringa rezidua.

**Monitoring rezidua** je aktivnost za koju su namjenski izdvojena SIDA sredstva u vrijednosti od po 150 000 Eura po entitetu sa znatno kraćim rokom implementacije u odnosu na aktivnosti koje će biti finansirane iz IDA sredstava. Naime, 30.05.2014. je rok za završetak svih projektnih aktivnosti koje će biti finansirane iz ovih sredstava. Sam proces monitoringa uključuje 4 institucije u BiH i to: Veterinarski fakultet Sarajevo, Federalni Agromediteranski zavod Mostar, Poljoprivredni institut u Banja Luci i Veterinarski institut „Vaso Butozan“. Proces monitoringa će činiti nabavka laboratorijske opreme, akreditacija pomenutih laboratorija i trening osoblja koje će biti angažirano na tim

procesima. U toku je finaliziranje tenderske dokumentacije za nabavku laboratorijske opreme kao i tendera za odabir konsultanta za kalibraciju laboratorijske opreme Poljoprivrednog instituta u Banja Luci. Neophodno je naglasiti važnost hitnosti procesa jer se radi o međunarodnim tenderima za čiji kompletan proces realizacije su potrebna četiri mjeseca.

**Servisiranje laserskog štampača za printanje ušnih markica i nabavka dioda za potrebe Ureda za veterinarstvo** je aktivnost koja će biti realizirana već početkom ove godine jer je završen proces odabira konsultanta, ugovor je u fazi potpisivanja..

#### **Sufinansiranje radova na veterinarskoj laboratoriji na Stupu**

U maju 2012. godine potpisan je Sporazum o pravcima djelovanja i aktivnostima vezanim za završetak rehabilitacije i modernizacije veterinarske laboratorije na Stupu između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Vlade kantona Sarajevo s ciljem završetka pomenutih radova. Dogovoreno je da se iz ARDP projekta obezbijede sredstva u vrijednositi od 436.150,00 KM za finansiranje infrastrukture (priklučci za električnu energiju, vodovod i kanalizaciju, gas i drugi komunalni priklučci). Do sada je izvršeno:

Svi radovi predviđeni predmjerom (radovi na izradi protiv požarnog stepeništa, radovi na završetku Objekta 3, fasada, fasadna bravarija, osposobljavanje prostorije za komandnu sobu HVAC sistema) su završeni. Radovi na izradi nove trafo stanice, kao i procedura dobivanja građevinske dozvole (10/0,4 630 kVA) i niskonaponskog priklučka struje su završeni. Objekat TS se tretira kao poseban građevinski objekat, pa zato ima izdvojenu proceduru, slično kao i priklučak vodovoda. Općini Iliđa je 29.11.2013. predat zahtjev za tehnički prijem objekta. Završena je izrada priklučka na gradski plin. Dobivanjem građevinske dozvole za izgradnju cjevovoda i priklučak vodovoda, sve obaveze po ugovoru sa Unigradnjom (izvođačem) će biti ispunjene. Time bi se stvorili minimalni uvjeti za Tehnički prijem objekta na Stupu.

**Znanje i tehnologije dostupni za poljoprivredne proizvođače i prerađivače sa ciljem da povećaju konkurentost, pristup i vrše efektivno korištenje strukturalne podrške koju pružaju MPVŠ.**

**Federalna uprava za inspekcijske poslove** je uspješno privela kraju skoro sve planirane aktivnosti a samim tim i utrošila predviđena sredstva. Završena je uspostava informatičkog sistema na nivou Federacije. Nabavljena je informatička oprema, licence, automobili, GPS uređaji, laboratorijska oprema za granične službe.

#### **Koordinacija s IFC-om**

Uz saglasnost sa entitetskim ministarstvom, ARDP pruža podršku u vidu angažmana 2 konsultanta za Federalnu upravu za inspekcijske poslove na period od godinu dana koji će pomoći na koordinaciji aktivnosti i dati doprinos za dizajn info sistema. ARDP će finansirati i prostor koji je iznajmljen za potrebe ureda ovog projekta na pomenuti period.

#### **Aktivnosti savjetodavne službe**

Zakon o savjetodavnoj službi je usvojen što je bio uvjet za pokretanje projektnih aktivnosti. PIU jedinici je dostavljena tehnička specifikacija za nabavku hardverske opreme za kantonalne službe. Dio sredstava je rezerviran za izradu softvera za savjetodavne službe kao i za potrebne treninge sa već pripremljenim detaljnim planom održavanja.

### **Specifčni cilj 2: Jačanje programa podrške za poljoprivredu i ruralni razvoj**

**Povećane investicije u aktivnosti RR koje se odnose na efikasnu poljoprivrednu tehnologiju i održivo korištenje zemljišta.**

#### **Izrada Programa ruralnog razvoja**

Nakon izuzetno duge procedure usaglašavanja projektnog zadatka i procesa evaluacije, a vođeni saznanjem da je projekat produžen još dvije godine, ugovor sa odabranim konsultantom je potpisan u septembru 2013. godine. Predviđeno je da proces izrade Programa traje 7 (sedam) mjeseci te se očekuje da će Konsultant dostaviti finalni izvještaj do maja 2014. godine.

### **Saniranje šteta od poplava**

Prva faza saniranja šteta od poplava kod poljoprivrednih proizvođača je u potpunosti završena i dokumentacija kompletirana. U 2013. godini je započeta aktivnost na drugoj fazi saniranja šteta od poplava, u ovom slučaju, saniranje šteta na javnoj infrastrukturi ruralnih područja. Radi se o saniranju oštećenih asfaltnih i makadamskih puteva, oštećenih mostova kao i čišćenje korita rijeka u cilju suzbijanja sličnih pojava. Općine, koje su proglasile stanje elementarne nepogode, su dostavile u FMPVŠ prijedlog projekata koji bi trebali biti financirani iz sredstava ARDP. Izrađena je tenderska dokumentacija, završen je proces odabira izvođača za definirana područja kao i konsultanta za nadzor. U toku mjeseca decembra 2013. godine izvršeno je potpisivanje ugovora za općinu Foča/Ustikolina, te se početak radova očekuje čim to dozvole vremenski uvjeti.

### **Specifčni cilj 3: Koordinacija, upravljanje i monitoring projekta**

**Aktivnosti i rezultati: Unapredjenje kapaciteta u okviru resornog ministarstva s ciljem koordinacije, administracije, evaluacije i monitoringa projekta. Državne agencije i entitetska ministarstva efektivno implementiraju različite projektne aktivnosti i koordiniraju BiH poljoprivredu i ruralni razvoj**

### **Usaglašavanje Plana nabavke**

Obzirom da je rok za implementaciju projekta zvanično produžen do 30.06.2015. godine, neophodno je bilo da se sa timom Svjetske banke i sa predstavnicima RS-a usaglasa način implementacije preostalih projektnih aktivnosti. Dogovori postignuti na sastancima tokom predposljednje misije tima Svjetske banke u maju 2013. godine su bili bazirani na usaglašavanju Plana nabavke između dva entiteta za državne institucije korisnice projekta sa jasno definiranim rokovima za finaliziranje istog. Obzirom da saglasnost između dva entiteta nije postignuta u predviđenom roku, Svjetska banka je obustavila sve projektne aktivnosti kako bi ubrzali proces usaglašavanja. Razlog nemogućnosti usaglašavanja Plana nabavke je zasnovan na poštivanju definiranog načina finansiranja aktivnosti u omjeru 52%FBiH-48%RS uzimajući u obzir sve završene i finansirane aktivnosti po institucijama od strane entiteta. Nakon niza održanih sastanaka sa predstavnicima RS-a, usaglašen je princip nastavka implementacije te su definirane aktivnosti do kraja implementacije projekta.

**Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):**

**Implementirana sredstva:**

**u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano-povučena	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
	Svjetska banka	Kreditna sredstva	11.946.591	11.695.859	1.627.254	2.502.613
	Vlada Švedske	Grant sredstva	3.976.502	3.896.016	51.575	171.310
	Vlada Federacije BIH	Sufinansiranje	1.719.682	2.252.622	278.774	490.063
	Povrat PDV		1.757.509			
	Ostalo( prihod od kamata i povrat kamata, prodaja tend.dokumentacije i kasko osigur.)		36.613			
		<b>UKUPNO</b>	<b>19.436.897</b>	<b>17.844.497</b>	<b>1.957.603</b>	<b>3.163.986</b>



**NAZIV PROJEKTA****„Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u FBiH“**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti –(EUR) 121.300.000,00  
 u (KM) 237.242.179,00

**Ukupno realizovano sa 31.12.2013. :** 872.159,00 KM  
**Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013:** 872.159,00 KM

Datum odobrenja: 18.08.2008. godine

Datum efektivnosti: 18.08.2008. godine

Datum zatvaranja: 30.06.2014. godine

**Napomena:**

Ugovor o kreditu BiH-EIB se produžava svake 2 godine;

Rok za Grant sredstva IPA 2008 (5 mil.) i IPA 2009 (12 mil.) je 2015.g.

**Status projekta:** (U implementaciji, odobren, završen sa 31.12.2013.)

Projekt je u implementaciji.

**Nadležno resorno ministarstvo:**

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo financija

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt tel.):

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Jedinica za upravljanje projektom (PMU), Marka Marulića 2, 71 000 Sarajevo, tel: 033/726-637

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit):

Općine uključene u projekt – trenutno su to: Tomislavgrad, Orašje, Široki Brijeg, Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Konjic, Prozor – Rama, Čitluk, Gračanica, Doboj Jug, Glamoč, Lukavac, Jajce, Tešanj, Kupres, Stolac, Grad Mostar, Bosansko Grahovo, Usora

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Europska investicijska banka	kredit	117.349.800,00
Europska Komisija – IPA sredstva	donacija	48.700.167,00
Općine uključene u projekt	(prethodne investicije, budžet, ostale donacije)	71.192.212,00
<b>UKUPNO:</b>		237.242.179,00

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

**Opis projekta:**

Projekt obuhvaća prioritete investicijske projekte u sektoru vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda na teritoriji Federacije BiH, a čija je svrha poboljšanje javnog zdravlja i okoliša. Pojedinačni projekti se provode u sljedećim općinama: Tomislavgrad, Orašje, Široki Brijeg, Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Konjic, Prozor – Rama, Čitluk, Gračanica, Doboju Jug, Glamoč, Lukavac, Jajce, Tešanj, Kupres, Stolac, Grad Mostar, Bosansko Grahovo, Usora. Podprojekti uključuju izrade studija, projektiranje i izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji novih vodovodnih i kanalizacionih mreža i postrojenja za prečišćavanje pitke vode i otpadnih voda.

**Razvojni cilj projekta:**

Cilj projekta je provedba investicijskih programa koje će realizirati općine i/ili kantoni sa teritorija Federacije Bosne i Hercegovine u cilju poboljšanja vodoopskrbnih usluga i javnog zdravlja, uz poseban osvrt na smanjenje zagađenja vode kroz prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda koje se trenutno ispuštaju u okoliš bez prečišćavanja. Projekt će doprinijeti zadovoljavanju potreba Bosne i Hercegovine u pogledu budućeg ispunjavanja zakonodavstva o okolišu Europske unije, a posebice Direktive Europske unije o prečišćavanju otpadnih voda iz gradskih naselja (91/271/EC) i Direktive o vodi za piće (98/83/EC).

---

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

Do sada je dvadeset općina u Federaciji BiH prepoznalo ovaj projekt kao bitan za podizanje kvalitete života kroz poboljšanje opskrbe pitkom vodom i zbrinjavanjem otpadnih voda, te zaštitom okoliša. Većina općina do sada ima potpisane ugovore o financiranju iz kredita EIB dok je preostali dio u procesu ispunjavanja uvjeta. U općinama koje imaju potpisane ugovore ubrzano se pripremaju projektni dokumenti i provode procedure odabira ponuđača za izradu tehničke dokumentacije ili izvođenje radova. U pojedinim općinama radovi su već u toku te će se ubrzo vidjeti prvi efekti vezani za ciljeve projekta.

---

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Zbog kompleksnosti projekta i velikog broja faza koje je potrebno završiti prije nego se dođe u završnu fazu svakog podprojekta (izgradnja i opremanje) koja znači trošenje predviđenih sredstava, sa jedne strane, te postavljenih rokova za korištenje dodijeljenih sredstava, sa druge strane, potrebno je uložiti dosta truda u što efektivniji i efikasniji završetak predaktivnosti. Pogotovu su procedure vezane za javne nabavke veliki konzument vremena. Zbog toga je utrošak sredstava u dosadašnjem dijelu projekta neznatan te se očekuje u narednom periodu ubrzano korištenje finansijskih sredstava.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike):

Općine u nastavku su potpisale Ugovor o kreditu s Federalnim ministarstvom finansija-financija:

1. Tomislavgrad – projekt vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda općine
  2. Orašje – Projekt vodovoda i kanalizacije na području općine Orašje
  3. Široki Brijeg – Izgradnja kolektora otpadnih voda u Širokom Brijegu
  4. Velika Kladuša – Faza I Komponenta 1: Regulacija toka rijeke Kladušnice,
-

5. Bosanski Petrovac – konstrukcija kanalizacione mreže i pogona za prečišćenje gradskih otpadnih voda (I faza – primarni tretman)
6. Bosanska Krupa – Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Bosanskoj Krupi
7. Konjic – Izgradnja kanalizacionog sistema i sistema za prečišćavanje voda općine Konjic.
8. Prozor-Rama – Dovršetak izgradnje sustava vodoopskrbe naselja po obodu Ramskog jezera i sanitacija uže gradske zone u općini Prozor-Rama
9. Čitluk – Izgradnja kanalizacijskog kolektora i tlačnog kanalizacijskog cjevovoda za Međugorje i Bijakoviće, općina Čitluk
10. Gračanica - Pобољшanje sistema vodosnabdijevanja i proširenje sistema kanalizacione mreže u općini Gračanica
11. Doboj Jug - Vodosnabdijevanje, odvod i gradnja postrojenja za obradu otpadnih voda na području općine Doboj Jug
12. Glamoč - Rekonstrukcija i proširenje sistema vodosnabdijevanja Glamoča
13. Lukavac - Smanjenje gubitka vode, proširenje kanalizacije i izgradnja postrojenja za tretiranje otpadnih voda
14. Tešanj – Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda općine Tešanj – Faza I

- Općine Jajce, Stolac i Grad Mostar su u završnoj fazi te se potpisivanje Ugovora o kreditu s FMF-om ubrzo očekuje.

- Općine Bosansko Grahovo, Kupres i Usora su izradile Studiju izvodljivosti i naredni zadatak je izrada Projektnog zadatka (Project Fiche)

- Ukupan broj općina, do sada, koje su uključene u Projekt je 20.

**Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)**

**u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Bosanska Krupa	EIB, EC, Općina	kredit, donacija, budžet	5.837.243	65.182	230.184	65.182
Bosanski Petrovac	EIB, EC, Općina	kredit, donacija, budžet	4.147.424	264.286	1.086.452	264.286
Orašje	EIB, EC, Općina	kredit, donacija, budžet	10.706.213	148.530	5.856.326	148.530
Široki Brijeg	EIB, EC, Općina	kredit, donacija, budžet	8.857.954	394.161	1.539.238	394.161

Datum: \_\_\_\_\_/14.

Potpis ovlaštenog lica

\_\_\_\_\_

**NAZIV PROJEKTA:**  
**POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ**

Ukupna vrijednost projekta:

IDA kredit 4325 BOS

SDR 7.151.000 - **KM 15.750.000**

SIDA švedski grant TF 90773

SEK 20.580.000 - **KM 4.361.000**

VLADA FBIH

**KM 2.440.529**

**Ukupno realizovano sa 31.12.2013. :**

**KM 17.844.497**

**Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.:**

**KM 3.163.986**

Datum odobrenja projekta:

**19.06.2007. godine**

Datum efektivnosti projekta:

**16.02.2008. godine**

Datum zatvaranja projekta:

**30.06.2015. godine**

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen ...)

**Implementacija**

**Nadležno resorno ministarstvo:** Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.)::

**PIU Šumarstva i poljoprivrede, Trampina 4, Sarajevo**

**Amela Ibrahimović – menadžer projekta, tel: 033 552452**

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit): **Vlada Federacije BIH**

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:**

u KM

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	Ukupno osigurano-povučena sredstva do 31.12.2013
Svjetska banka	Kredit 4325 BOS	11.946.591
Vlada Švedske	Grant TF 90773	3.976.502
Vlada Federacije BIH	Sufinansiranje	1.719.682
Povrat PDV		1.757.509
Ostalo( prihod od kamata i povrat kamata Ministarstvu finan.i trezora BIH, prodaja tend.dokumentacije i,kasko osig. )		36.613
<b>UKUPNO:</b>		<b>19.436.897</b>

**Opis projekta:** Projekat "Poljoprivreda i ruralni razvoj" pruža podršku Bosni i Hercegovini u jačanju kapaciteta njenih institucija na nivou države i entiteta za pružanje efikasnijih i djelotvornijih poljoprivrednih usluga i programa podrške sa ciljem davanja značajnog doprinosa ubrzavanju kvalifikovanosti BiH za pristupanje podršci u okviru Instrumenta EU za podršku prije priključenja za ruralni razvoj.

**Razvojni cilj projekta:** Cilj Projekta je da se pruži podrška Bosni i Hercegovini u izgradnji institucionalnih kapaciteta, uključujući informacione sisteme u poljoprivrednom i ruralnom sektoru, jačanje veterinarske, fitosanitarnih usluga, sigurnost hrane, jačanje kapaciteta poljoprivredne inspekcije, te poljoprivrednih uslužnih djelatnosti. Drugi cilj Projekta je pružanje podrške u razvoju i poboljšanju programa podrške poljoprivredi i ruralnom sektoru u skladu sa uslovima IPARD fondova EU, uključujući razvoj planiranja i koordinacije programa ruralnog razvoja, razvoja sistema za plaćanje, te povećanje institucionalnih grantova za ciljne potrebe određenih područja.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

**Specifčni cilj 1: Poljoprivredne informacije i izgradnja institucionalnog kapaciteta**

**Aktivnosti i rezultati:**

***Uspostava Sistema registracije farmi i klijenata na državnom nivou.***

U FBiH podaci se uspješno unose u Registar farmi i klijenata. Zaključno sa 31.12.2013. godine, na teritoriji Federacije BiH, ukupno je registrirano 53 428 klijenata od čega 51 722 sa statusom poljoprivrednog gazdinstva uz ukupnu površinu od 85 339 ha. U 2013. godini u 79 lokalnih općinskih ureda ukupno je obrađeno (uneseno) preko 30 000 novih zahtjeva (upis/promjena/brisanje) od čega je 5 444 novoregistriranih klijenata dok se ostali zahtjevi odnose na promjene odnosno ažuriranje podataka u RPG i RK. Moduli su ažurirani i svi podaci se automatski repliciraju na server državnog nivoa. Replikacija podataka iz RS-a nije moguća jer se podaci još uvijek ne unose u Registar a i automatska replikacija će se rješavati na nivou entitetskog parlamenta. Na tom nivou je donesena odluka da je razmjena podataka iz Registra farmi i klijenata prihvatljiva na zbirnom nivou, ali da će podaci biti „prazni“ na individualnom nivou, da bi se osigurala zaštita privatnosti, ali se ipak upiti mogu vršiti do identifikacione šifre svake farme, s detaljima o površini zemlje, djelatnosti i osnovnim sredstvima. Ovaj dogovor pokriva sva pitanja razmjene podataka između pojedinih baza podataka koje su uspostavljene u okviru ovog projekta. S tehničkog aspekta transfer podataka zavisi samo od jednostavne modifikacije upita baza podataka, što se dalje može modifikirati u bilo kojem momentu kad IPARD sredstva i plaćanja s državnog nivoa postanu realnost. Ovo daje platformu, kako je definirano u projektnim razvojnim ciljevima, s koje se mogu povlačiti podaci za vršenje plaćanja na državnom nivou, kad strukture sistema plaćanja budu dogovorene između entiteta i države.

***FADN –prikupljanje i obrada podataka***

6 FADN sakupljača je završilo svoj angažman kroz projekat sa 30.03.2013. te su FADN aktivnosti nastavljene kroz rad kantonalnih službi. Radna grupa na nivou ministarstva je bila zadužena za izradu Pravilnika kao i za nabavku softvera za potrebe uspostave mreže računovodstvenih podataka FBiH. U FBiH još uvijek nisu usvojeni pod-zakonski akti neophodni za prikupljanje podataka, kao i za zaštitu podataka. Zbog nedovoljnog budžeta u 2013.g. nisu urađene potrebne analize, pa je 2012.god. prekinut kontinuitet rada u toj oblasti. Prema komentarima Svjetske banke kontinuitet prikupljanja i analize podataka, tj. održivost sistema, može biti ozbiljno ugrožena ovom odlukom, ukoliko se ne iznađe mehanizam finansiranja, koji bi omogućio održavanje kapaciteta koji su izgrađeni u okviru pilot aktivnosti. Tim Svjetske banke želi ponovo naglasiti da je FADN kontinuirano istraživanje koje se treba provoditi svake godine. Svaki prekid u funkcioniranju FADN-a predstavlja prijetnju za koherentnost mreže i vjerovatno će rezultirati urušavanjem cjelokupnog sistema. Stoga je neophodno osigurati finansijska sredstva za tu aktivnost, za kadrovske resurse, izradu softvera, kao i za izradu neophodne zakonske regulative. Prikupljanje FADN informacija

predstavlja specijaliziran zadatak. Stoga je neophodno osigurati da osoblje koje vrši prikupljanje podataka, bez obzira na kojem se nivou oni prikupljanju, dobije adekvatnu obuku i znanje.

#### **Uspostava GIS-a**

Uspostava GIS-a je jedna od projektnih aktivnosti kojoj je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dalo prioritet i veliki značaj. Obzirom da je rok za implementaciju projekta produžen do 30.06.2015. stekli su se uvjeti za implementaciju GIS projekta u cjelosti a sve u skladu sa rezultatima i preporukama EU pilot projekta „Jačanje i usklađivanje informacionih sistema u poljoprivrednom i ruralnom sektoru (BIH AIS)“. Izrađeni su Projektni zadaci za sljedeće konsultante/aktivnosti: Koordinator projekta; Pripremni radovi- fotointerpretacija satelitskih snimaka; Obuka snimačkih timova; Prikupljanje terenskih podataka; Kvalitativna kontrola snimaka i prikupljenih podataka; Analiza prikupljenih podataka i prezentacija rezultata.

Pripremljen je i plan aktivnosti koji je uslovljen vremenskim terminima koji moraju pratiti vegetativnu sezonu biljaka. Zimski period će biti iskorišten za nabavku opreme i obuku snimačkih timova a prvi izlasci na teren su predviđeni za mjesec maj 2014. godine.

#### **Agencija za sigurnost hrane**

Nakon niza održanih sastanaka sa predstavnicima RS-a, usaglašen je princip nastavka implementacije projekta te su detaljno analizirane planirane aktivnosti državnih institucija korisnika projekta gdje je prioritet dat aktivnostima koje opravdavaju definirane projektne ciljeve vodeći računa o utrošenim i raspoloživim sredstvima i adekvatnom procentualnom učešću finansiranja dva entiteta. Dugotrajni proces usaglašavanja aktivnosti državnih institucija je rezultirao jasnim Planom nabavke koji je upućen Svjetskoj banci na odobravanje.

#### **Uspostava informacionog sistema**

Agencija za sigurnost hrane je odustala od unapredjenja laboratorije Federalnog zavoda za poljoprivredu te predviđena sredstva usmjerila ka uspostavi informacionog sistema. Zakonske regulative i definiranje statusa Agencije će biti uvjeti za pokretanje ove aktivnosti.

#### **Nabavka laboratorijske opreme**

Ova aktivnost je usaglašena na nivou oba entiteta i već pripremljena tehnička specifikacija laboratorijske opreme za četiri laboratorije u BiH je dio objavljenog tenderskog dokumenta. Nabavka ove opreme se mora završiti do 30.04.2014. kada se zatvara SIDA podprojekat.

#### **Uprava za zaštitu zdravlja bilja**

##### **Uspostava fito-registra**

Testiranje softvera za fito-sanitarni registar je završeno i izvršene su finalne korekcije. Započet je unos podataka u mjesecu augustu 2013. Uprava je predložila izradu dodatnog modula u fito-registru za vođenje evidencije o uvozu i distribuciji poljoprivrednih hemikalija u zemlji što je usaglašeno od strane oba entitetska koordinatora.

#### **Ured za veterinarstvo**

Iako je Projektnim sporazumom predviđeno da implementaciju aktivnosti za Ured za veterinarstvo BiH vrši Jedinica za koordinaciju projekta RS, u toku usklađivanja finansijskog statusa projekta, dogovoreno je da FBiH PIU preuzme dio aktivnosti kao i da naredne usaglašene aktivnosti ove institucije budu finansirane u definiranom omjeru 52%FBiH-48%RS. U skladu sa postignutim dogovorima, FBiH PIU je učestvovala u procesu nabavke hardverske opreme za Ured za veterinarstvo i preuzela kompletnu realizaciju aktivnosti monitoringa rezidua.

**Monitoring rezidua** je aktivnost za koju su namjenski izdvojena SIDA sredstva u vrijednosti od po 150 000 Eura po entitetu sa znatno kraćim rokom implementacije u odnosu na aktivnosti koje će biti finansirane iz IDA sredstava. Naime, 30.05.2014. je rok za završetak svih projektnih aktivnosti koje će biti finansirane iz ovih sredstava. Sam proces monitoringa uključuje 4 institucije u BiH i to: Veterinarski fakultet Sarajevo, Federalni Agromediteranski zavod Mostar, Poljoprivredni institut u Banja Luci i Veterinarski institut „Vaso Butozan“. Proces monitoringa će činiti nabavka laboratorijske opreme, akreditacija pomenutih laboratorija i trening osoblja koje će biti angažirano na tim

procesima. U toku je finaliziranje tenderske dokumentacije za nabavku laboratorijske opreme kao i tendera za odabir konsultanta za kalibraciju laboratorijske opreme Poljoprivrednog instituta u Banja Luci. Neophodno je naglasiti važnost hitnosti procesa jer se radi o međunarodnim tenderima za čiji kompletan proces realizacije su potrebna četiri mjeseca.

**Servisiranje laserskog štampača** za printanje ušnih markica i nabavka dioda za potrebe Ureda za veterinarstvo je aktivnost koja će biti realizirana već početkom ove godine jer je završen proces odabira konsultanta, ugovor je u fazi potpisivanja..

#### **Sufinansiranje radova na veterinarskoj laboratoriji na Stupu**

U maju 2012. godine potpisan je Sporazum o pravcima djelovanja i aktivnostima vezanim za završetak rehabilitacije i modernizacije veterinarske laboratorije na Stupu između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Vlade kantona Sarajevo s ciljem završetka pomenutih radova. Dogovoreno je da se iz ARDP projekta obezbjede sredstva u vrijednositi od 436.150,00 KM za finansiranje infrastrukture (priključci za električnu energiju, vodovod i kanalizaciju, gas i drugi komunalni priključci). Do sada je izvršeno:

Svi radovi predviđeni predmjerom (radovi na izradi protiv požarnog stepeništa, radovi na završetku Objekta 3, fasada, fasadna bravarija, osposobljavanje prostorije za komandnu sobu HVAC sistema) su završeni. Radovi na izradi nove trafo stanice, kao i procedura dobivanja građevinske dozvole (10/0,4 630 kVA) i niskonaponskog priključka struje su završeni. Objekat TS se tretira kao poseban građevinski objekat, pa zato ima izdvojenu proceduru, slično kao i priključak vodovoda. Općini Ilidža je 29.11.2013. predat zahtjev za tehnički prijem objekta. Završena je izrada priključka na gradski plin. Dobivanjem građevinske dozvole za izgradnju cjevovoda i priključak vodovoda, sve obaveze po ugovoru sa Unigradnjom (izvođačem) će biti ispunjene. Time bi se stvorili minimalni uvjeti za Tehnički prijem objekta na Stupu.

**Znanje i tehnologije dostupni za poljoprivredne proizvođače i prerađivače sa ciljem da povećaju konkurentost, pristup i vrše efektivno korištenje strukturalne podrške koju pružaju MPVŠ.**

**Federalna uprava za inspekcijske poslove** je uspješno privela kraju skoro sve planirane aktivnosti a samim tim i utrošila predviđena sredstva. Završena je uspostava informatičkog sistema na nivou Federacije. Nabavljena je informatička oprema, licence, automobili, GPS uređajji, laboratorijska oprema za granične službe.

#### **Koordinacija s IFC-om**

Uz saglasnost sa entitetskim ministarstvom, ARDP pruža podršku u vidu angažmana 2 konsultanta za Federalnu upravu za inspekcijske poslove na period od godinu dana koji će pomoći na koordinaciji aktivnosti i dati doprinos za dizajn info sistema. ARDP će finansirati i prostor koji je iznajmljen za potrebe ureda ovog projekta na pomenuti period.

#### **Aktivnosti savjetodavne službe**

Zakon o savjetodavnoj službi je usvojen što je bio uvjet za pokretanje projektnih aktivnosti. PIU jedinici je dostavljena tehnička specifikacija za nabavku hardverske opreme za kantonalne službe. Dio sredstava je rezerviran za izradu softvera za savjetodavne službe kao i za potrebne treninge sa već pripremljenim detaljnim planom održavanja.

### **Specifčni cilj 2: Jačanje programa podrške za poljoprivredu i ruralni razvoj**

**Povećane investicije u aktivnosti RR koje se odnose na efikasnu poljoprivrednu tehnologiju i održivo korištenje zemljišta.**

#### **Izrada Programa ruralnog razvoja**

Nakon izuzetno duge procedure usaglašavanja projektnog zadatka i procesa evaluacije, a vođeni saznanjem da je projekat produžen još dvije godine, ugovor sa odabranim konsultantom je potpisan u septembru 2013. godine. Predviđeno je da proces izrade Programa traje 7 (sedam) mjeseci te se očekuje da će Konsultant dostaviti finalni izvještaj do maja 2014. godine.

### **Saniranje šteta od poplava**

Prva faza saniranja šteta od poplava kod poljoprivrednih proizvođača je u potpunosti završena i dokumentacija kompletirana. U 2013. godini je započeta aktivnost na drugoj fazi saniranja šteta od poplava, u ovom slučaju, saniranje šteta na javnoj infrastrukturi ruralnih područja. Radi se o saniranju oštećenih asfaltnih i makadamskih puteva, oštećenih mostova kao i čišćenje korita rijeka u cilju suzbijanja sličnih pojava. Općine, koje su proglasile stanje elementarne nepogode, su dostavile u FMPVŠ prijedlog projekata koji bi trebali biti financirani iz sredstava ARDP. Izrađena je tenderska dokumentacija, završen je proces odabira izvođača za definirana područja kao i konsultanta za nadzor. U toku mjeseca decembra 2013. godine izvršeno je potpisivanje ugovora za općinu Foča/Ustikolina, te se početak radova očekuje čim to dozvole vremenski uvjeti.

### **Specifčni cilj 3: Koordinacija, upravljanje i monitoring projekta**

**Aktivnosti i rezultati: Unapredjenje kapaciteta u okviru resornog ministarstva s ciljem koordinacije, administracije, evaluacije i monitoringa projekta. Državne agencije i entitetska ministarstva efektivno implementiraju različite projektne aktivnosti i koordiniraju BiH poljoprivredu i ruralni razvoj**

### **Usaglašavanje Plana nabavke**

Obzirom da je rok za implementaciju projekta zvanično produžen do 30.06.2015. godine, neophodno je bilo da se sa timom Svjetske banke i sa predstavnicima RS-a usaglasi način implementacije preostalih projektnih aktivnosti. Dogovori postignuti na sastancima tokom predposljednje misije tima Svjetske banke u maju 2013. godine su bili bazirani na usaglašavanju Plana nabavke između dva entiteta za državne institucije korisnice projekta sa jasno definiranim rokovima za finaliziranje istog. Obzirom da saglasnost između dva entiteta nije postignuta u predviđenom roku, Svjetska banka je obustavila sve projektne aktivnosti kako bi ubrzali proces usaglašavanja. Razlog nemogućnosti usaglašavanja Plana nabavke je zasnovan na poštivanju definiranog načina finansiranja aktivnosti u omjeru 52%FBiH-48%RS uzimajući u obzir sve završene i finansirane aktivnosti po institucijama od strane entiteta. Nakon niza održanih sastanaka sa predstavnicima RS-a, usaglašen je princip nastavka implementacije te su definirane aktivnosti do kraja implementacije projekta.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike):

### **Implementirana sredstva:**

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano-povučena	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
	Svjetska banka	Kreditna sredstva	11.946.591	11.695.859	1.627.254	2.502.613
	Vlada Švedske	Grant sredstva	3.976.502	3.896.016	51.575	171.310
	Vlada Federacije BiH	Sufinansiranje	1.719.682	2.252.622	278.774	490.063
	Povrat PDV		1.757.509			
	Ostalo( prihod od kamata i povrat kamata, prodaja tend.dokumentacije i kasko osigur.)		36.613			
		<b>UKUPNO</b>	<b>19.436.897</b>	<b>17.844.497</b>	<b>1.957.603</b>	<b>3.163.986</b>



**NAZIV PROJEKTA**

Izgradnja kanalizacije otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - K  
( KM )

7.500.000 KM

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. :

0,00KM

Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.:

0,00KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_ .godine

Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja: 31.12.2016. .godine

Status projekta: Kandidiran

**Nadležno resorno ministarstvo:**

Ministarstvo okoliša i turizma FBiH

**Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):**

Općina Srebrenik, Radnička bb

Sanel Buljubašić, Općinski načelnik, tel 035 645 812

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Općina Srebrenik	budžet	0,00
Fond za zaštitu okoliša FBiH	grant	0,00
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK	grant	0,00
<b>UKUPNO:</b>		0,00

**Opis projekta:**

Izgradnjom kanalizacione mreže koja uključuje izgradnju tri (3) podsistema koji u fazi izgradnje obuhvataju 3 mjesna područja po 10.000 ebs i jedno područje od 5.000 ebs, te 3 područja po 600 ebs i 5 područja po 400 ebs, riješit će se odvodnja otpadnih voda u svim mjesnim područjima općine srebrenik, te paralelno i odvodnja površinskih voda. projektom će se riješiti do sada nepropisna i ekološki štetna odvodnja fekalnih voda, kao i odvodnja površinskih voda.

<sup>1</sup>Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup>Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

**Razvojni cilj projekta:**

Unapređenje pružanja usluga građanima u oblastima vodosnabdijevanja, upravljanja otpadnim vodama i čvrstim otpadom, te zaštita okoliša i prirodnih resursa.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:****Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju projekta.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike):

Mjesna područja općine Srebrenik


**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet,donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Mjesna područja općine Srebrenik	Općina Srebrenik	budžet	0,00	0,00	0,00	0,00
Mjesna područja općine Srebrenik	Fond za zaštitu okoliša FBiH	grant	0,00	0,00	0,00	0,00
Mjesna područja općine Srebrenik	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK	grant	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum: 20.09.2013. godine

Potpis ovlaštenog lica

  
Sanel Buljubasić  
Općinski načelnik

**NAZIV PROJEKTA****Vodosnabdijevanje mjesnog područja Duboki Potok, Tinja i Podorašje** SRBIRK-5

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - KM)  
( KM ) 4.000.000 KM

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : \_\_\_\_\_ KM

Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.: \_\_\_\_\_ KM

Datum odobrenja: \_\_\_\_\_godine

Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_godine

Datum zatvaranja: 31.12.2016.godine

Status projekta: Kandidiran

**Nadležno resorno ministarstvo:**

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK

**Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):**

Općina Srebrenik, Radnička bb

Sanel Buljubašić, Općinski načelnik, tel 035 645 812

**Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):****Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):**

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Općina Srebrenik	budžet	
Vlada FBiH Vlada TK	grant	
<b>UKUPNO:</b>		

<sup>1</sup>Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup>Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

**Opis projekta:**

Dugoročni program snabdijevanja vodom i odvodnje otpadnih voda na području općine srebrenik, kao prelazna rješenja predviđa rekonstrukcije mjesnih vodovoda za potrebe rješavanja problema vodosnabdijevanja. Općina je finansirala i izradila glavne projekte za rekonstrukciju lokalnih vodovoda i dovođenje nedostajućih količina vode. Tehničkim rješenjima je predviđena rekonstrukcija kaptaža, rezervoara, glavni dovodni cjevovod i uspostava mjernih jedinica na postojećim mjesnim vodovodima čime će se stvoriti uslovi za kvalitetno, stalno i kontrolisano snabdijevanje vodom ovih mjesnih područja.

**Razvojni cilj projekta:**

Unapređenje pružanja usluga građanima u oblastima vodosnabdijevanja, upravljanja otpadnim vodama i čvrstim otpadom, te zaštita okoliša i prirodnih resursa.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:****Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju projekta.

**Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):**

Srebrenik, Duboki Potok, Tinja i Podorašje


**Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)**

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet,donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
MP Duboki Potok, Tinja I Podorašje	Općina Srebrenik	budžet				
MP Duboki Potok, Tinja I Podorašje	Vlada FBiH Vlada TK	grant				

Datum: 20.09.2013. godine

Potpis ovlaštenog lica

  
Sanel Buljubašić  
Općinski načelnik

NE-1

**NAZIV PROJEKTA: MEĐUDRŽAVNI ODVODNI SUSTAV „KOMARNA-NEUM-MLJETSKI KANAL“-DIONICA SURDUP II-MORAČNA L=1.200,00 M1 (KOLEKTORI „3“ I „4“)**

*Ukupna vrijednost projekta:* u izvornoj valuti - **750.000,00 KM**

*Ukupno realizovano sa 31.12.2013. :* **352.797,76 KM**  
*Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.:* **85.247,46 KM**

*Datum odobrenja projekta:* **01.02. 2012. godine**  
*Datum efektivnosti projekta:* **31.12.2013. godine**  
*Datum zatvaranja projekta:*

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.)

**Nadležno resorno ministarstvo: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I TRGOVINE**

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): „MARECO“ D.O.O., Zagrebačka 55., Neum, Zdenko Mimica, dipl. inž. građ., 036/880 225

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit): **SUFINANCIRANJE**

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):**KM**

<b>Finansijer<sup>1</sup></b>	<b>Način<sup>2</sup> finansiranja</b>	<b>Ukupno osigurano</b>
<b>Fond za zaštitu okoliša FBiH, Sarajevo</b>	<b>Javni natječaj</b>	<b>350.000,00</b>
<b>„Mareco“ d.o.o., Neum</b>	<b>Troškovi implementacije</b>	<b>14.080,40</b>
<b>Općina Neum</b>	<b>Učešće</b>	<b>17.776,50</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>381.856,90</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton  
Općina Neum  
Načelnik

Neum, 20.01.2014. godine  
Broj: 02-30-1666/13-I

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON  
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I  
MINISTARSTVO PRIVREDE HNŽAK  
MOSTAR

PRIMLJENO: 22.01.2014			
Organizaciona jedinica	Klasifikacioni znak	Redni broj	Broj prijave
OPB	30	471-34/13	

*Štampar*

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton  
Ministarstvo gospodarstva/privrede  
Husnije Repca bb  
88000 Mostar

**Predmet: Upitnici za projekte završno sa 31.12. 2013. godine i kandidirani projekti za 2014. godinu-  
veza Vaš dopis broj 07-03-30-471-9/13 i urgencija broj 07-03-30-471-34/13**


Štovani,

U prilogu Vam šaljem upitnike za projekte završno sa 31.12.2013. godine i to za: Sanacija vodovoda Čabela-Svitava-Kozarica, Regionalni odvodni sustav Komarna-Neum-Mljetki Kanal. Isto tako Vam šaljem IP obrasce za nove kandidirane projekte za 2014. godinu i to: Umrežavanje u opskrbi pitke vode u Jadranskoj regiji, Sekundarni odvodni sustav općine Neum i Sanacija deponije "Klepovica" Neum.

S poštovanjem,

Načelnik općine Neum:

*Zivko Matuško*  
Zivko Matuško, dr. med.



*[Handwritten signature]*

Opis projekta: **Nastavak izgradnje projekta „Međudržavni odvodni sustav Komarna-Duboka-Klek-Neum-Ston-Malostonski kanal“**  
**-Dogradnja sustava općine „Neum“;**  
**-Stvaranje uvjeta za priključenje otpadnih voda naselja u R Hrvatskoj;**

Razvojni cilj projekta: **Konačna zaštita Neumskog i Malostonskog kanala od otpadnih-fekalnih voda naselja u R Hrvatskoj i FBiH u morskome akvatoriju;**

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: **Izvršeno priključenje otpadnih voda naselja Ston u R Hrvatskoj i 60% otpadnih voda grada Neuma;**

Problemi i teškoće u toku implementacije: **Nisu osigurana sredstva za dovršetak cca. 400.000,00 KM**

Lokacija implementacije projekta: **Naselje općine Neum „SURDUP II“**

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Općina Neum		Fond za zaštitu okoliša FBiH	381.856,90	381.856,90	381.856,90	381.856,90

Datum: 20./01. 2014. god.

Potpis ovlaštenog lica:

Zdenko Mimica, dipl. inž. građ.



**NAZIV PROJEKTA****SANACIJA REGIONALNOG VODOVODA GABELA SVITAVA KOZARICA**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ( KM ) 204.428,00 KM

Ukupno realizovano sa 31.12.2013. : **204.428.00 KM**

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: **204.428.00 KM**

Datum odobrenja projekta: 18.12.2012.godine

Datum efektivnosti projekta: \_\_\_\_\_godine

Datum zatvaranja projekta: \_\_\_\_\_godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.)

ODOBREN

Nadležno resorno ministarstvo:

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): J.P. KOMUNALNO NEUM  
D.O.O NEUM

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): \_\_\_\_\_

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
1. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE HRVATSKE	SUFINANCIRANJE	204.428.00 KM

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....



<b>NAZIV PROJEKTA</b>	<b>Projekt kanalizacijskog sistema u Ljubuškom TF012620</b>
-----------------------	---

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti -EUR) FBiH 1,900 miliona  
( KM ) FBIH 3,716 miliona

**Ukupno realizovano sa 31.12.2013. :** 448.710 KM  
**Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.:** 448,710 KM

Datum odobrenja projekta: 30/10/2012.godine  
Datum efektivnosti projekta: 24/07/2013.godine  
Datum zatvaranja projekta: 31/12/2013.godine , produžen do 31/12/2014.g.

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2011.) Implementacija

**Nadležno resorno ministarstvo:**

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

Federalni PIT pri „Agenciji za vodno područje Jadranskog mora Mostar“, Dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar; + 387 36 397-881 i + 387 36 397-882, za Komponente 2 i 3 dio komponente 4

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit): EC IPA 2010 Grant sredstva

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
EC IPA 2010 Grant sredstva	Donacija / TF 012620	3.716.020
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.716.020</b>
Napomena: 1EUR =1,955830 KM (na dan 31/12- srednji za devize CBBiH, br.257)		

**Opis projekta:**

Projekt se sastoji od sljedećih dijelova:

- (i) Rehabilitacija postojeće infrastrukture kanalizacione mreže;
- (ii) Izgradnja nove infrastrukture kanalizacione mreže;
- (iii) Priključivanje korisnika na kanalizacioni sistem;
- (iv) Priključivanje kanalizacione mreže na glavni kolektor i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Razvojni cilj projekta:**

Cilj Projekta je pružanje podrške za rehabilitaciju i produžetak dijela kanalizacionog sistema u Ljubuškom u svrhu povećanja količine otpadne vode koja se prikuplja i dovodi do postrojenja za prečišćavanje.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

Projekat u fazi implementacije, ugovoreno 90% sredstava.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike):FBiH, Općina: Ljubuški;

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Općina Ljubuški	EC IPA	Donacija TF 012620	3.716.020	448.710	586.740	448.710

Datum: 14/02/2014.g.

Potpis ovlaštenog lica

Adisa Tojaga Kajan

## NAZIV PROJEKTA

Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe, Ra...

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - (KM) 1.200.000

Ukupno realizovano sa 31.12.2013.: 230.901 KM  
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: 6.000 KM

Datum odobrenja projekta: 2011. godine

Datum efektivnosti projekta: \_\_\_\_\_ . godine

Datum zatvaranja projekta: \_\_\_\_\_ . godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.)

## Nadležno resorno ministarstvo:

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite BiH

## Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

Općina Ploče - Raun; Josip Jurčić, 036/221 911

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): \_\_\_\_\_

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Općina Ploče - Raun	iz proračuna	
UKUPNO:		230.901

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)  
 Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta:

izgradnja objekta za zbinjavanje starih i nemodnih osoba, gdje bi se problem stonovao po postojećim alternativnim sugestijama, a više lokacija, neovjetan u pogledu sanitarno-higijenskih uvjeta

Razvojni cilj projekta: Zbinjavanje starih i nemodnih i socijalnih slučajeva - osoba

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: \_\_\_\_\_

Problemi i teškoće u toku implementacije: \_\_\_\_\_

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): EET, Porci - Rina

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. - 31.12.2013.
Porci - Rina	općina Porci - Rina	posrednik		230.901	200.000	6.000

Datum: 03. 01. 14

Potpis ovlaštenog lica



24.02.2014

**NAZIV PROJEKTA**  
**PROJEKAT PODRŠKE MREŽAMA SOCIJALNE SIGURNOSTI I**  
**ZAPOŠLJAVANJA**

FINISCIJA

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - SDR) 5.434.592,00  
 (KM) 11.900.000,00  
 Vlada F BiH (KM) 840.000,00  
 Federalni Zavod za zap.(KM) 6.720.000,00

**Ukupno realizovano sa 31.12.2013. :** 15.816.226,00 KM  
**Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.:** 7.899.074,00 KM

Datum odobrenja projekta: 01.01.2010.godine  
 Datum efektivnosti projekta: 07.10.2010.godine  
 Datum zatvaranja projekta: 31.10.2014.godine

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.) **IMPLEMENTACIJA**

**Nadležno resorno ministarstvo:**  
**FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE**

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):  
**JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA SOCIO-EKONOMSKE PODRŠKE,**  
**OBUKE I PREZAPOŠLJAVANJA – PIU SESER,**  
**LOGAVINA br 7,**  
**Amrudin Nurak,**  
**033 279 180**

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit): **FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
SVJETSKA BANKA	IDA KREDIT 4704-BA	11.900.000,00
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE	BUDŽET F BIH	840.000,00
FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE	BUDŽET FZZZ	6.720.000,00
<b>UKUPNO:</b>		19.460.000,00

**Opis projekta:**

Podrška za političku, tehničku i sistemsku reformu i investicije u oblasti: ciljanja - jačanje dizajna mreže sigurnosti, (Komponenta 1); monitoringa i nadzora nad administracijom naknada (Komponenta 2); usluga posredovanja pri zapošljavanju (Komponenta 3) i komunikacije (Komponenta 4). Projekt teži pružanju podrške za

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska....  
 Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

sveobuhvatnu i integriranu mrežu sigurnosti koja je efikasna, transparentna i efektivna u obuhvatanju siromašnih i ugroženih grupa. To podrazumijeva da bi se poboljšanja ciljanja i administracije naknada, uvedena projektom, mogla primijeniti na sve naknade, civilne i boračke – čak i ako se proširivanje tih poboljšanja bude provodilo fazno.

#### Razvojni cilj projekta:

Opći cilj projekta: Projekt će doprinijeti: (a) mreži socijalne sigurnosti koja pruža bolju zaštitu i povećanje životnog standarda grupama u stanju potrebe, kao što su siromašni, ugroženi i osobe s invaliditetom; (b) jačoj fiskalnoj disciplini u smislu upravljanja i kontrole povećanja troškova naknada koje nisu zasnovane na osiguranju; i (c) boljem upravljanju, kvalitetu i efektivnosti javne potrošnje;

#### Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Urađena studija za izradu imovinskog cenzusa.

Provedena je Javna kampanja– Strategija komunikacije – te da je prateća aktivnost Imovinskog cenzusa.

Izvršena Adaptacija Centara za socijalni rad (njih 35), i nabavljena računarska oprema za sve Centre za socijalni rad u FBiH.

6.762 nezaposlenih osoba registrovanih kod kantonalni službi za zapošljavanje primilo jednu od aktivnih mjera zapošljavanja (obuka uz rad i zapošljavanje, pokretanje malog biznisa i različiti vidovi obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije)

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** Kašnjenje uplata Vlade F BiH za sufinansiranje u projektu, složena i dugotrajna administracija primjenom procedura Svjetske Banke, veliki broj učesnika u implementaciji što usložnjava i utiče na dugotrajnost procesa i period izvršenja, složenost i kompleksnost aktivnosti obzirom da su reformskog karaktera i samim tim ovise od viših instanci i stečenih uslova za provedbu.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): FEDERACIJA BIH – NEZAPOSLENA LIČA U KATEGORIJI TEŠKO ZAPOŠLJIVIH REGISTROVANI NA KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE, CENTRI ZA SOCIJALNI RAD NA TERITORIJI F BIH

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM						
Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
F BIH	SVJETSKA BANKA	KREDIT	11.900.000,00	9.107.401	4.623.317,00	4.892.039,00
F BIH	FZZZ	SUFINANSIRANJE	6.720.000,00	5.909.444	2.000.000,00	2.804.782,00
F BIH	BUDŽET F BIH	SUFINANSIRANJE	840.000,00	799.381	200.000,00	202.253,00
UKUPNO			19.460.000,00	15.816.226	6.823.317,00	7.899.074,00

**NAZIV PROJEKTA**  
**NABAVKA VOZOVA NAGIBNE TEHNIKE TALGO** FMPK-G

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti –(EUR) 67.627.058,00  
 u (KM) 132.267.028,00

**Ukupno realizovano sa 31.12.2013. :** 131.699.897,00 KM  
**Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013:** 0,00 KM

Datum odobrenja: 27.12.2006. godine  
 Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ .godine  
 Datum zatvaranja: - .godine

**Status projekta:** (U implementaciji, odobren, završen sa 31.12.2013.)  
 U implementaciji

**Nadležno resorno ministarstvo:**  
 Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt tel.):  
 JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo; Musala 2, Sarajevo;  
 033/657-313

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit):  
 JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):  
 u KM

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	Ukupno osigurano
Vlada Španije	Kredit	132.267.028,00
<b>UKUPNO:</b>		

<sup>1</sup>Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)  
<sup>2</sup>Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

**Opis projekta:**

Nabavka 9 garnitura vozova za prevoz putnika

**Razvojni cilj projekta:**

Povećanje kvaliteta usluga u domaćem i međunarodnom putničkom saobraćaju

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

-

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Visoki troškovi uključivanja vagona u saobraćaj i nemogućnost finansiranja

**Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):**


Federacija BiH

**Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)**

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
FBiH	Vlada Španije	Kredit	132.267.028,00	131.699.897,00	289.969,00	0,00

Datum: 17.02./14.



Potpis ovlaštenog lica



**NAZIV PROJEKTA**  
**GLAVNI POPRAVAK I MODERNIZACIJA 14 ELEKTRIČNIH LOKOMOTIVA**

FMPK 7

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti –(EUR) 18.099.018,00  
 u (KM) 35.398.602,37

Ukupno realizovano sa 31.12.2013. : 22.629.820,80 KM  
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013: 0,00 KM

Datum odobrenja: 05.04.2007. godine  
 Datum efektivnosti: \_\_\_\_\_ .godine  
 Datum zatvaranja: - .godine

Status projekta: (U implementaciji, odobren, završen sa 31.12.2013.)  
 U implementaciji

Nadležno resorno ministarstvo:  
 Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):  
 JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo; Musala 2, Sarajevo;  
 033/657-313

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):  
 JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):  
 u KM

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	Ukupno osigurano
ŽFBH	Kredit	30.088.812
ŽFBH	Vlastita sredstva	5.309.790
<b>UKUPNO:</b>		35.398.602

<sup>1</sup>Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup>Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

**Opis projekta:**

Glavni popravak i modernizacija 14 električnih lokomotiva

**Razvojni cilj projekta:**

Oposobiti lokomotive za saobraćaj

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

-

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Nedostatak finansijskih sredstava

**Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):**


Federacija BiH

**Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)**

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
FBiH	ŽFBH	Kredit	30.088.812	19.235.348	126.913	0
FBiH	ŽFBH	Vlastita sredstva	5.309.790	3.394.473	0	0

Datum: 17.02./14.



Potpis ovlaštenog lica

**NAZIV PROJEKTA**

Izgradnja magistralne ceste M-17.3 Neum-Stolac, izgradnja dionice: Kiševo\_Broćanac, projektovanje obilaznice Stolac

JPCFBIA-1

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - \_\_\_) 70.000.000 KM

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 8.995.000 KM  
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: 1.390.988KM

Datum odobrenja projekta: 2004 .godine  
 Datum efektivnosti projekta: \_\_\_\_\_ .godine  
 Datum zatvaranja projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.)

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): JP Ceste F BiH, Terezije 54, Sarajevo, kont.osoba: Munir Tojaga, dipl.ing. građ.033 563 468

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): \_\_\_\_\_

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Vlada F BiH	Budžet Grant kamate	3.400.000 53.298
Vlada F BiH	GSM	1.583.548
JP Ceste F BiH	Vlastito učešće	4.106.000
EBRD	Grant	879.537
Vlada F BiH	GSM	1.700.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>11.722.383</b>

**Opis projekta:**

Izgradnja ceste M-17.3 Buna-Neum, dionica Stolac- Neum

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

### Razvojni cilj projekta:

Izgradnja ceste M-17.3 Buna-Neum, dionica Stolac- Neum koja je još neizgrađena je od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Izgradnjom ove magistralne ceste bit će stvoreni uslovi da se najkraćim putem preko teritorije BiH izađe na Jadransku obalu. Ova cesta je također od izuzetnog značaja za Općinu Neum, koja ima dosta solidnu turističku ponudu te otvara mogućnost daljeg razvoja ove Općine.

### Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Do sada je urađeno:

- Idejno rješenje za dionicu Stari Neum-Kiševo-Bročanac-Drenovac (l = cca 38 km)
- Idejni projekat trase sa dispozicijama objekata za „obilnicu Stoca“
- Urađena Fiziibiliti studija i studija zaštite okoliša
- Glavni projekat za dionicu Stari Neum-Kiševo-Bročanac (l=cca 8,50 km)
- U toku je izrada glavnog projekta za poddionicu Bročanac-Cerovica
- Izvedeni radovi na dionici Stari Neum-Kiševo (cca 3,00 km) na nivou bito-nosivog sloja (bez opreme i signalizacije)
- Izvedeni radovi na dionici Kiševo-Bročanac, poddionica Kiševo-Babin Do, na nivou BNS-a (bez opreme i signalizacije)
- Urađen elaborat Eksproprijacije za dionicu Kiševo-Bročanac
- U toku je postupak eksproprijacije za dionicu Kiševo-Bročanac

### Problemi i teškoće u toku implementacije:

spori i složeni postupci eksproprijacije

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): HNK, općine Stolac i Neum

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
HNK	Vlada F BiH	Budžet Grant kamata	3.400.000 53.298	2.059.722	975.000	1.125.530
HNK	Vlada F BiH	GSM	1.583.548	1.583.548	-	-
HNK	JP Ceste F BiH	Vlastito učešće	4.000.000	4.052.753	50.000	53.365
HNK	EBRD	Grant	879.537	879.537		
HNK	Vlada F BiH	GSM	1.700.000	419.624.	1.651.000	212.093

Datum: 27.02.14.

Potpis ovlaštenog lica

14.03.2014.

## NAZIV PROJEKTA

JPC FBH-2

Rekonstrukcija i dogradnja petlje Šićki Brod i dogradnja drugog kolovoza i rekonstrukcija postojećeg na cesti M-4, Doboju-Tuzla, dionica: Drežnik-petlja Šićki Brod

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - \_\_\_) 20.000.000 KM

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 8.181.286 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: 2.213.528 KM

Datum odobrenja projekta: 2004 .godine

Datum efektivnosti projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.)

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

JP Ceste F BiH, Terezija 54, Sarajevo, kon.osoba:Tojaga Munir, 033563468

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

u KM		
Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	Ukupno osigurano
Vlada F BiH	Budžet F BiH +GSM kamate	18.000.000 274.271
JP Ceste F BiH	Vlastita sredstva	575.279
UKUPNO:		18.849.550

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Opis projekta:**

Rekonstrukcija i dogradnja petlje, te proširenje dinice sa dvije na četiri kolovozne trake u cilju povećanja kapaciteta i podizanja razine usluge.

**Razvojni cilj projekta:** Pобољшanje uslova odvijanja saobraćaja na M-4, M-1.8 i M-18, izgradnjom ceste dovoljnog kapaciteta za preuzimanje saobraćajnih tokova, odnosno proširenje na 4 trake

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**

Radi lakše implementacije Projekat je podijeljen u dva LOT-a: LOT 1 obuhvata sve radove na trasi tj. dogradnju drugog kolovoza i rekonstrukciju postojećeg na dionici Drežnik-petlja Šiški Brod u dužini cca 4,15km; LOT 2 obuhvata kompletiranje petlje Šiški Brod tj. sve radove na dogradnji i rekonstrukciji petlje.

Na LOT-u 2 radovi su okončani

Za Lot 1 tj za dionicu Drežnik-petlja Šiški Brod završeni su radovi na potezu Drežnik-raskrsnica Siporeks (L=cca 900m), a na potezu raskrsnica Siporeks – petlja Šiški Brod u toku je postupak eksproprijacije i u toku su radovi.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

Neslaganje zemljišnoknjižnog i faktičkog stanja vlasništva što za posljedicu ima sporo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Potrebno osigurati dodatna sredstva za izmjene projekta koje su urađeni na zahtijev općine (potputnjak i pothodnik za pješake u naselju Šići, kružna raskrsnica Siporex)

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Tuzlanski kanton, Tuzla

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM						
Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
TK	Vlada F BiH	Budžet F BiH, GSM kamate	18.000.000 274.271	7.606.007	2.500.000	2.213.528
TK	JP Ceste F BiH	Vlastita sredsta	575.279	575.279	-	-

Datum: 27.02.2014.

Potpis ovlaštenog lica

**NAZIV PROJEKTA**

Izgradnja novoprojektovane dionice Kladanj- Potpaklenik, potez prevoj Karaula

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – 50.000.000 (KM)

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 1.043.096KM  
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013: 5.147.762 KM

Datum odobrenja projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Datum efektivnosti projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Datum zatvaranja projekta: \_\_\_\_\_ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2013.)

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): JP Ceste Federacije BiH, Terezije 54 Sarajevo, kont osoba Kvasina Gordana, 033 563 467

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Dio sredstava finansira se iz kreditnih sredstava Kroz projekt rehabilitacije cesta koji otplaćuje JP Ceste F BiH

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Vlada F BiH	GSM	10.500.000
JP CESTE FBIH	Vlast.sredstva	1.020.000
JPCeste F BiH	Kreditna sredstva EIB-a	4.311.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>15.831.000</b>

Kreditna sredstva u iznosu 4,3 mil.KM obezbjeđena su u okviru programa Rehabilitacija cesta u F BiH. Međutim za okončanje projekta potrebno je o obezbjeđiti nedostajuća sredstva.

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Opis projekta:**

U okviru rekonstrukcije magistralne ceste M18 Tuzla – Sarajevo, najkritičniji potez predstavlja potez Prevoj Karaula na dionici Kladanj – Podpaklenik. Projektom se predviđa izgradnja tunela L=900m i 4 mosta s pripadajućim dijelom otvorene trase. Dužina poteza koji je predmet projekta je 4,25km.

**Razvojni cilj projekta:**

Dužina postojeće ceste na ovom potezu je 7.45km, dok je dužina novoprojektovane ceste na istom potezu 4.25km (4+418 do 8+665). Skraćenje dužine iznosi 3.2km, odnosno trasa na ovom potezu se skraćuje za 43%. Posljedica skraćjenja dužine je skraćenje vremena putovanja između dva najmnogoljudnija kantona u F BiH

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Urađena je kompletna projektna dokumentacija na nivou glavnog projekta, završena eksproprijacija i pribavljena građevna dozvola. Radovi na mostovima M11 i M12 su okončani, a u toku evaluacija ponuda za izvođenje radova na tunelu Karaula i dijelu trase od mosta M11 do tunela Karaula i od tunela do mosta M12.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** Nedostatak finansijskih sredstava

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Tuzlanski kanton, magistralni pravac Tuzla-Sarajevo, općina Kladanj i Ze-Do kanton, općina Olovo


**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Tuzlanski	Vlada F BiH	GSM	10.500.000	193.222	1.306.000	757.114
Tuzlanski	JP Ceste F BiH	Vlastita sred	850.000	849.874	170.000	146.724
Tuzlanski	JP Ceste F BiH	Kreditna sredstva EIB	4.311.000	0	4.311.000	4.243.925

Datum: 27.02.2014.

Potpis ovlaštenog lica





14.02.2014

**NAZIV PROJEKTA****REGIONALNI PROJEKAT OBNOVA ŽELJEZNICA U BIH/ŽELJEZNICE II**

FMPK-1

5

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - (EUR.) 100.100.000  
(KM) 195.778.583

Ukupno realizovano sa 31.12.2013. : 126.423.591 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2013.: 10.018.514 KM

Datum odobrenja projekta: 2005. .godine  
Datum efektivnosti projekta: 2008. .godine  
Datum zatvaranja projekta: 2015. .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2015.)

Nadležno resorno ministarstvo: FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): BHŽJK JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA -PIU SARAJEVO Ćobanija 5 tel.223-099

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): ŽELJEZNICE FBIH

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
EBRD	Kredit	82.144.860
EIB	Kredit	100.920.828
IPA-fond	Donacija	12.712.895

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

UKUPNO:	195.778.583
---------	-------------

Opis projekta:

**REMONT I SIGNALIZACIJA PRUGE LINIJA SARAJEVO-PLOČE DIONICA KONJIC-RASKA GORA;RASKA GORA- ČAPLJINA preostala sred.BRADINA-SARAJEVO**

Razvojni cilj projekta: **BEZBJEDNOST ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA ;POVEĆANJE BRZINE**

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: radovi u toku

Problemi i teškoće u toku implementacije: sredstva PDV-a i ostali lokalni propisi

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2013.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2013.
Konjic-Čapljina	EBRD	kredit	82.144.860	56.006.244	12.883.556	3.495.835
Konjic-Čapljina	EIB	kredit	100.920.828	59.277.276	11.734.980	2.952.581
Konjic-Čapljina	IPA-fond	donacija	12.712.895	11.140.071	1.479.787	3.570.098

Datum: 11.02. / 14.

Potpis ovlaštenog lica

**NAZIV PROJEKTA: Projekat završetka izgradnje objekta CMB-a  
Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu**

FMZ-21

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (USD) kredit - 14.450.000  
(USD) Vlastita sred. 2.628.542  
**Ukupno: 17.078.542**

(KM) kredit 21.190.080  
(KM) Vlastita sred. 3.853.914  
**Ukupno: 25.043.994**

**Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 7.815.848 KM**  
**Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.: 3.051.358 KM**

Datum odobrenja projekta: 29.04.2009. g. (Odluka Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-05-13215/09)

Datum efektivnosti projekta:

Datum zatvaranja projekta: 31.12.2013.g. (podnešen zahtjev za produženje roka do 31.12.2014.g).

**Status projekta: (Implementacija, odobren, završen)**  
**U implementaciji**

**Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo**

**Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25, Amra Fazlagić, dipl.ing.građ, tel: 297-335**

**Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Kanton Sarajevo**

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):**

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	Ukupno osigurano u KM
Saudijski fond za razvoj	kredit	2.375.214
Klinički centar	Vlastita sredstva-PDV	656.253
Klinički centar	Vlastita sred. – nadzor	19.791
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.051.358</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Opis projekta:** Nastavak gradnje Centralnog medicinskog bloka, prema dinamici utvrđenoj u Master planu KCUS – Studija završetka izgradnje objekta CMB i opremanje Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Kreditnim sporazumom broj 2/498, zaključenim između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine, planirana je izgradnja savremenih prostora u CMB-u za: Kliniku za kardiohirurgiju, Operacione sale sa intenzivnom njegom, Kliniku za plastičnu hirurgiju, Kliniku za očne bolesti, Kliniku za hematologiju i Terapijski dio Klinike za nuklearnu medicinu.

**Razvojni cilj projekta:** Izgraditi savremene prostore u CMB-u za smještaj klinika odobrenih Kreditnim sporazumom broj 2/498 i traženim izmjenama Kreditnog sporazuma, čime će se osigurati poboljšanje kvaliteta pruženih usluga pacijentima.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Izgrađeni su prostori u CMB-u za smještaj Kardiohirurgije i ista je puštena u funkciju dana 08.07.2011. godine. U toku su radovi na izgradnji Operacionih sala sa intenzivnom njegom na etaži 06 i 07 CMB-a KCUS, na izgradnji Terapijskog dijela Klinike za nuklearnu medicinu, te je u toku zaključivanje ugovora za izgradnju Klinike za plastičnu hirurgiju i Klinike za očne bolesti.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:** U članu 7. tačka 7.4. Ugovora o kreditu, broj: 02-14-18884/10 od 12.07.2010.g. regulisano je da je krajnji datum povlačenja sredstava 31.12.2012.godine ili kasniji datum koji odredi Fond. Na zahtjev KCUS i Ministarstva zdravstva Saudijski fond za razvoj odobrio je produženje roka za povlačenja sredstava na 31.12.2013.godine.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Općina Centar, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Općina Centar	Saudijski fond	Kredit	21.190.080	6.612.257	14.577.824	2.375.214
Općina Centar	Klinički centar	Vlastita sredstva – PDV	3.602.314	1.146.291	1.601.831	656.253
Općina Centar	Klinički centar	Vlastita sredstva – nadzor	251.600	57.301	194.299	19.791
<b>UKUPNO:</b>			<b>25.043.994</b>	<b>7.815.848</b>	<b>17.063.136</b>	<b>3.051.358</b>

Datum: 20.09.2013.



**NAZIV PROJEKTA: Nabavka medicinske opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (USD)  
( KM ) 4.525.118,00

**Ukupno realizovano sa 31.12.2012. :** 3.725.118,00 KM  
**Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.:** 0,00 KM

Datum odobrenja projekta: Usvojeni Budžeti Kantona Sarajevo za 2004.-2013.g.

Datum efektivnosti projekta:

Datum zatvaranja projekta:

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen)  
**U implementaciji**

**Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo**

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, tel: 297-243

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit)

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	budžet	3.725.118
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.725.118</b>

**Opis projekta:** Nabavka medicinske opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

**Razvojni cilj projekta:** Pružanje brže i kvalitetnije zdravstvene usluge

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Nabavkom nove medicinske opreme stvoreni su bolji uslovi za rad i kvalitetniju zdravstvenu uslugu.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Općina Centar, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

**u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Općina Centar	Kanton Sarajevo	Budžet Kantona Sarajevo	3.725.118	3.725.118	0	0

Datum: 20.09.2013.

**MINISTAR**

**dr Eldan Lokmić**

**NAZIV PROJEKTA: Nabavka medicinske opreme za Zavoda za medicinu rada  
Kantona Sarajevo**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (USD)  
( KM ) **589.886,00**

**Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 359.886,00 KM**  
**Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.: 0,00 KM**

Datum odobrenja projekta: Budžet Kantona Sarajevo 2005.-2013.

Datum efektivnosti projekta:

Datum zatvaranja projekta:

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen)  
**U implementaciji**

**Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo**

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, tel: 712-445

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit)

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	budžet	<b>359.886</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>359.886</b>

**Opis projekta:** Nabavka neophodne medicinske opreme prema listi prioriteta.

**Razvojni cilj projekta:** Pružanje brže i kvalitetnije zdravstvene usluge

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Nabavkom potrebne medicinske opreme stvoreni su bolji uslovi za rad i kvalitetniju zdravstvenu uslugu.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Općina Centar, JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

**u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Općina Centar	Kanton Sarajevo	Budžet Kantona Sarajevo	359.886	359.886	0	0

Datum: 20.09.2013.

**MINISTAR**  
**dr Eldan Lokmić**



**NAZIV PROJEKTA:** Rekonstrukcija i opremanje objekta JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (USD)  
( KM ) 903.071,00

**Ukupno realizovano sa 31.12.2012. :** 453.071,00 KM  
**Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.:** 0,00 KM

Datum odobrenja projekta: Usvojeni Budžeti Kantona Sarajevo za 2004.-2013.g.

Datum efektivnosti projekta:

Datum zatvaranja projekta:

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen)  
**U implementaciji**

**Nadležno resorno ministarstvo:** Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, tel: 561-529

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit)

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	budžet	453.071
<b>UKUPNO:</b>		<b>453.071</b>

**Opis projekta:** Rekonstrukcija kotlovnice, bolničke i upravne zgrade, demontaža i uklanjanje ruševnih objekata, nabavka neophodne medicinske opreme

**Razvojni cilj projekta:** Pružanje brže i kvalitetnije zdravstvene usluge

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Izvršenim sanacijama na objektu i nabavkom potrebne medicinske opreme stvoreni su bolji uslovi za rad i kvalitetniju zdravstvenu uslugu.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Općina Centar, JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

**u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Općina Centar	Kanton Sarajevo	Budžet Kantona Sarajevo	453.071	453.071	0	0

Datum: 20.09.2013.

**MINISTAR**

**dr Eldan Lokmić**

**NAZIV PROJEKTA:** Projekat izgradnje objekta JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije na lokalitetu Jagomir za potrebe psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u zajednici na Jagomiru

UKSMZ-9

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (USD)  
( KM ) 2.154.630,00

**Ukupno realizovano sa 31.12.2012. :** 1.596.63,00 KM  
**Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.:** 0,00 KM

Datum odobrenja projekta: 21.04.2011.g. (Zaključak Vlade Kantona Sarajevo)

Datum efektivnosti projekta:

Datum zatvaranja projekta: 31.12.2013.g.

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen )

### U implementaciji

**Nadležno resorno ministarstvo:** Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Kaptol 3, tel: 254-954

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit):

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	Budžet KS	1.596.630
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.596.630</b>

**Opis projekta:** Izgradnja objekta JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije na lokalitetu Jagomir za potrebe psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u zajednici.

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Razvojni cilj projekta:** Cilj projekta je da pacijenti-ovisnici kroz program radno-okupacione, rekreativne i socio terapijske oblike rada preveniraju recidiv bolesti, učvrste postojeću apstinenciju i obave adekvatne pripreme za odlazak u Terapijsku zajednicu.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** U septembru 2011. godine počeli su radovi na izgradnji objekta, a okončanje izgradnje se očekuje u 2013.godini.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Općina Centar, JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Općina Centar	Kanton sarajevo	Budžet KS	1.596.630	1.596.630	258.000	0

Datum: 20.09.2013.g.

**MINISTAR**

**dr Eldan Lokmić**

odl. 09.10.2013.

VK3M7-2

**NAZIV PROJEKTA: Nabavka medicinske opreme za JU Doma zdravlja Sarajevo**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (USD)  
( KM ) **3.630.846,00**

**Ukupno realizovano sa 31.12.2012. :** **1.430.846,00 KM**  
**Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.:** **0,00 KM**

Datum odobrenja projekta: Budžet Kantona Sarajevo 2005.-2013.

Datum efektivnosti projekta:

Datum zatvaranja projekta:

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen)  
**U implementaciji**

**Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo**

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Vrazova 11, tel: 443-890

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit): **Kanton Sarajevo**

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Budžet Kantona Sarajevo	budžet	<b>1.430.846</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.430.846</b>

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Opis projekta:** Nabavka nedostajuće medicinske opreme za potrebe centralnih objekata i ambulanti Doma zdravlja Sarajevo.

**Razvojni cilj projekta:** Stvaranje boljih uslova za pružanje kvalitetnije zdravstvene usluge.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Savremenijom medicinskom opremom pružaju se brže i kvalitetnije usluge.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Općina Centar, JU Dom zdravlja Sarajevo

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Općina Centar	Kanton Sarajevo	Budžet Kantona Sarajevo				0
<b>UKUPNO:</b>						<b>0</b>

Datum: 20.09.2013.

**MINISTAR**

**dr Eldan Lokmić**

07.01.00.10.2013.

VKSME-7

**NAZIV PROJEKTA: Nabavka prioritetne opreme za JU Opća Bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (USD)  
( KM ) 2.252.161,00

**Ukupno realizovano sa 31.12.2012. :** 1.602.161,00 KM  
**Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.:** 0,00 KM

Datum odobrenja projekta: Usvojeni Budžeti Kantona Sarajevo za 2004.-2013.g.

Datum efektivnosti projekta:

Datum zatvaranja projekta:

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen)  
**U implementaciji**

**Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo**

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): JU Opća Bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo, tel: 285-102

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit)

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	budžet	1.602.161
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.602.161</b>

**Opis projekta:** Rekonstrukcija i adaptacija na objektu bolnice (sanacija izolacije na ravnim krovovima, fasade i liftova, klimatizacija, rekonstrukcija instalacija, Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo i dr.).

**Razvojni cilj projekta:** Pružanje brže i kvalitetnije zdravstvene usluge

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Izvršenim sanacijama na objektu stvoreni su bolji uslovi za rad i kvalitetniju zdravstvenu uslugu.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Općina Centar, JU Opća Bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

**u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Općina Centar	Kanton Sarajevo	Budžet Kantona Sarajevo	1.602.161	1.602.161	0	0

Datum: 20.09.2013.

**MINISTAR**  
**dr Eldan Lokmić**



ažur. 09.10.2013.

VKSMZ-6

**NAZIV PROJEKTA:** Rekonstrukcija i opremanje JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć  
Kantona Sarajevo

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (USD)  
(KM) **1.087.394,00**

**Ukupno realizovano sa 31.12.2012. :** **862.394,00 KM**  
**Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.:** **0,00 KM**

Datum odobrenja projekta: Usvojeni Budžeti Kantona Sarajevo za 2004.-2013.g.

Datum efektivnosti projekta:

Datum zatvaranja projekta:

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen)  
**U implementaciji**

**Nadležno resorno ministarstvo:** Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, Kolodvorska 14, tel: 722-335

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit)

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	budžet	<b>862.394</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>862.394</b>

**Opis projekta:** Rekonstrukcija na objektu i nabavka neophodne medicinske opreme prema listi prioriteta.

**Razvojni cilj projekta:** Pružanje brže i kvalitetnije zdravstvene usluge

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Izvršenim sanacijama na objektu i nabavkom potrebne medicinske opreme stvoreni su bolji uslovi za rad i kvalitetniju zdravstvenu uslugu.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Općina Centar, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

**u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Općina Centar	Kanton Sarajevo	Budžet Kantona Sarajevo	862.394	862.394	0	0

Datum: 20.09.2013.

**MINISTAR**

**dr Eldan Lokmić**

0204. 08.10.2013.

VKSM2-5

**NAZIV PROJEKTA:** Rekonstrukcija, sanacija i opremanje JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (USD)  
( KM ) 1.184.464,00

**Ukupno realizovano sa 31.12.2012. :** 844.464,00 KM  
**Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.:** 0,00 KM

Datum odobrenja projekta: Budžet Kantona Sarajevo 2004.-2013.

Datum efektivnosti projekta:

Datum zatvaranja projekta:

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen)  
**U implementaciji**

**Nadležno resorno ministarstvo:** Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, tel:560-222

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit): **Kanton Sarajevo**

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	budžet	844.464
Kanton Sarajevo	kredit	40.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>884.464</b>

**Opis projekta:** Rekonstrukcija na objektu: sanacija stolarije, elektroinstalacija, krećenje i dr.  
Nabavka neophodne opreme: ultrazvučni aparat, instrumentarij i dr.

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Razvojni cilj projekta:** Pružanje brže i kvalitetnije zdravstvene usluge

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Izvršenim sanacijama na objektu i nabavkom potrebne medicinske opreme stvoreni su bolji uslovi za rad i kvalitetnija zdravstvena usluga.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Općina Centar, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

**u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Općina Centar	Kanton Sarajevo	Budžet Kantona Sarajevo	844.464	844.464	0	0
Općina Centar	Kanton Sarajevo	Kredit	40.000	0	40.000	0
<b>UKUPNO:</b>			<b>884.464</b>	<b>844.464</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>

Datum: 20.09.2013.

**MINISTAR**

**dr Eldan Lokmić**

07.11.08.10.2013.

UKSMZ-4

**NAZIV PROJEKTA: Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Opća Bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (USD)  
( KM ) 5.229.370,00

**Ukupno realizovano sa 31.12.2012. :** 3.829.370,00 KM  
**Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.:** 0,00 KM

Datum odobrenja projekta: Usvojeni Budžeti Kantona Sarajevo za 2004.-2013.g.

Datum efektivnosti projekta:

Datum zatvaranja projekta:

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen)  
**U implementaciji**

**Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo**

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): JU Opća Bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit)

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	budžet	3.829.370
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.829.370</b>

**Opis projekta:** Rekonstrukcija i adaptacija na objektu bolnice (sanacija izolacije na ravnim krovovima, fasade i liftova, klimatizacija, rekonstrukcija instalacija, Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo i dr.).

**Razvojni cilj projekta:** Pružanje brže i kvalitetnije zdravstvene usluge

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Izvršenim sanacijama na objektu stvoreni su bolji uslovi za rad i kvalitetniju zdravstvenu uslugu.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Općina Centar, JU Opća Bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Općina Centar	Kanton Sarajevo	Budžet Kantona Sarajevo	3.829.370	3.829.370	0	0

Datum: 20.09.2013.

**MINISTAR**

**dr Eldan Lokmić**

**NAZIV PROJEKTA: Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija na ambulancama i centralnim objektima JU Doma zdravlja Sarajevo**

VKS MZ-3

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (USD)  
( KM ) 3.697.796,00

**Ukupno realizovano sa 31.12.2012. :** 2.997.796,00 KM

**Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.:** 0,00 KM

Datum odobrenja projekta: Budžet Kantona Sarajevo 2005.-2013.

Datum efektivnosti projekta:

Datum zatvaranja projekta:

**Status projekta:** (Implementacija, odobren, završen)

**U implementaciji**

**Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo**

**Implementator projekta** (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Vrazova 11, tel: 443-890

**Krajnji dužnik** (ko otplaćuje kredit): **Kanton Sarajevo**

**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:** (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Budžet Kantona Sarajevo	budžet	3.097.796
Budžet Kantona Sarajevo	kredit	400.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.497.796</b>

**Opis projekta:**

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Razvojni cilj projekta:** Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija centralnih objekata i ambulanti Doma zdravlja Sarajevo.

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** Izgrađene su slijedeće ambulante: Grbavica, Podlugovi, Tarčin, Mrakovo, Bojnik, Hotonj. U 2013.godini planirano je 100.000 KM za završetak izgradnje ambulante Hotonj –Vogošća, te sufinansiranje rekonstrukcije Doma zdravlja “Kumrovec” u Novom Gradu u iznosu od 400.000 KM.

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Općina Centar, JU Dom zdravlja Sarajevo

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

**u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Općina Centar	Kanton Sarajevo	Budžet Kantona Sarajevo	2.797.811	2.697.811	100.000	0
Općina Centar	Kanton Sarajevo	Kredit	699.985	299.985	400.000	0
<b>UKUPNO:</b>			<b>3.497.796</b>	<b>2.997.796</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

Datum: 20.09.2013.

**MINISTAR**

**dr Eldan Lokmić**



datum: 08. 10. 2013.

KKSMZ-2

**NAZIV PROJEKTA: Uvođenje informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvu Kantona Sarajevo**

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (USD)  
(KM) 1.178.748,00

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 568.748,00 KM  
Realizovano u periodu 01.01.-30.06.2013.: 0,00 KM

Datum odobrenja projekta: 01.01.2005.g.

Datum efektivnosti projekta:

Datum zatvaranja projekta:

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen )

**U implementaciji**

Nadležno resorno ministarstvo: **Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo**

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): **Ministarstvo zdravstva i Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo**

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): **Kanton Sarajevo**

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer <sup>1</sup>	Način <sup>2</sup> finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	Budžet KS	568.748
Kanton Sarajevo	Kredit	60.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>628.748</b>

**Opis projekta:** Uvođenje informaciono-komunikacione tehnologije u javnim zdravstvenim ustanovama i Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, izrada elektronskog kartona za osiguranike i dr.

**Razvojni cilj projekta:** Osigurava se kvalitet organizovanja i praćenja kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite, uvođenjem elektronskog kartona omogućava se uspostavljanje evidencije pacijenata i smanjenje liste čekanja, dostupnost podataka, uspostava jedinstvene statistike i centralizacija nabavke potrošnog materijala.

<sup>1</sup> Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti .... (navesti sve finansijere projekta)

<sup>2</sup> Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

**Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:** U 2013. godini pušteni su prvi elektronski kartoni za osiguranike Kantona Sarajevo.

**Problemi i teškoće u toku implementacije:**

**Lokacija implementacije projekta:** (navesti lokacije, korisnike): Općine Kantona Sarajevo, javne zdravstvene ustanove

**Implementirana sredstva:** (popuniti tabelu)

**u KM**

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2013.	Realizirano u periodu 01.01. – 30.06.2013.
Općine Kantona Sarajevo	Kanton Sarajevo	Budžet KS	568.748	568.748	0	0
Općine Kantona Sarajevo	Kanton Sarajevo	Kreditna sredstva	60.000	60.000	60.000	0
<b>UKUPNO:</b>			<b>628.748</b>	<b>628.748</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>

Datum: 20.09.2013.g.

**MINISTAR**

**dr Eldan Lokmić**