

PRILOZI

Prilog 1. Tekući projekti, po sektorima i po lokacijama (u KM)

Lokacija	Sektor	Ukupna vrijednost projekata	Plan za 2012. godinu	Realizacija u 2012. godini	Realizacija do 31.12.2012. godine
Federacija BiH	Energetika	374.500.889	55.011.353	1.000.000	9.792.760
	Promet	1.623.736.091	718.530.683	216.159.764	463.385.668
	Vodoprivreda	40.949.075	2.568.439	327.373	2.168.332
	Poljoprivreda	119.798.577	119.798.577	119.798.577	119.798.577
	Zdravstvo	17.942.400	1.831.225	1.831.225	2.796.492
	Okoliš	35.799.600	7.885.311	3.471.428	7.098.000
	Socijalni	20.160.000	7.917.150	3.937.698	5.931.000
	Administracija	81.015.110	29.707.614	5.212.953	10.379.164
	Poduzetništvo	56.093.204	55.361.421	11.303.066	11.874.960
	Prostorno uređenje	8.800.000	4.718.510	0	2.100.000
	UKUPNO	2.378.794.946	1.003.330.283	363.042.084	635.324.953
Bosansko-podrinjski	Vodoprivreda	1.737.294	500.000	0	0
	Energetika	274.900.000	1.327.000	429.000	600.000
	Promet	1.482.982	722.482	0	585.000
	UKUPNO	278.120.276	2.549.482	429.000	1.185.000
Zapadnohercegovački	Vodoprivreda	4.311.000	2.811.000	0	500.000
	Zdravstvo	6.045.810	6.045.810	0	0
	UKUPNO	10.356.810	8.856.810	0	500.000
Srednjobosanski	Energetika	135.253.000	24.220.000	18.600.000	25.511.815
	Kultura i religija	2.419.085	827.912	0	237.088
	UKUPNO	137.672.085	25.047.912	18.600.000	25.748.903
Hercegovačko-neretvanski	Energetika	223.240.041	32.598.425	17.607.065	54.360.742
	Vodoprivreda	19.450.790	19.450.790	19.450.790	19.450.790
	Zdravstvo	27.948.614	17.441.350	0	5.935.964
	Okoliš	3.579.100			0
	Kultura i religija	5.418.583	3.406.664	31.294	411.294
	Omladina	2.806.339	1.290.275	355.874	355.874
	UKUPNO	282.443.467	74.187.504	37.445.023	80.514.664
Kanton 10	Energetika	2.440.040.000	5.028.000	0	800.000
	Vodoprivreda	12.673.778			
	Zdravstvo	3.719.275	1.318.000	1.318.000	1.476.000
	Javni red i sigurnost	779.677	328.000	0	0
	UKUPNO	2.457.212.730	6.674.000	1.318.000	2.276.000
Kanton Sarajevo	Energetika	16.700.939	11.755.182	4.376.194	6.631.286
	Vodoprivreda	65.088.080	10.282.500	5.790.000	7.838.900
	Promet	353.512.570	178.255.400	10.500.000	79.774.480
	Zdravstvo	2.209.173	1.182.069	267.896	995.000
	Obrazovanje	22.749.600	15.331.413	0	5.217.100
	Javni red i sigurnost	13.529.901	5.914.432	743.311	1.188.780
	Prostorno uređenje	87.331.911	59.744.301	532532	10.403.453
	Omladina i sport	7.550.000	6.300.000	250.000	650.000
	Poduzetništvo	960.000	0	0	369.792
	UKUPNO	569.632.174	287.315.297	22.459.933	113.068.791
Zeničko-dobojski	Energetika	1.254.825.902	32.087.631	9.079.545	26.926.236
	Promet	45.913.000	12.929.000	4.429.000	8.500.000
	Vodoprivreda	2.220.000	920.000	0	500.000
	Zdravstvo	40.360.000			9.500.000
	Turizam	762.284		0	295.476
	UKUPNO	1.344.081.186	45.936.631	13.508.545	45.721.712
Unsko-sanski	Energetika	8.211.585	6.356.027	2.288.136	2.511.145
	Vodoprivreda	31.610.000	174.000	0	15.610.000
	Promet	1.500.000	0	0	1.500.000
	Zdravstvo	4.345.479	4.345.479	0	0
	Socijalni	1.540.624	310.802	0	0
	Obrazovanje	2.454.167	774.167	0	800.000
	Poduzetništvo	952.249	435.249	0	71.000
	Prostorno uređenje	8.759.036	3.959.296	0	450.000
	Turizam	854.676	620.850	0	113.638
	Kultura i religija	1.849.419	437.664	0	1.408.500

	UKUPNO	62.077.235	17.413.534	2.288.136	22.464.283
Tuzlanski	Vodoprivreda	7.880.000	6.050.000	3.190.000	3.740.000
	Energetika	1.546.300.899	51.387.005	20.397.318	27.819.610
	Promet	18.665.185	8.185.279	720.000	11.200.000
	Obrazovanje	3.500.000	140.000	10.000	60.000
	Omladina i sport	6.190.000	4.600.000	1.340.000	1.450.000
	UKUPNO	1.582.536.084	70.362.284	25.657.318	44.269.610
Posavski	Vodoprivreda	4.930.000	4.930.000	720.000	720.000
	Zdravstvo	1.176.800	0	0	0
	UKUPNO	6.106.800	4.930.000	720.000	720.000

Prilog 2. Pregled projekata u implementaciji po sektorima, lokacijama i finansijerima, u KM

Projekat	Lokacija	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost projekta	Ukupno realizovano do 31.12.2012.	Realizacija u 2012.	Plan za 2012.
SEKTOR ENERGETIKA							
Gasifikacija Srednje Bosne (Gasovod Zenica-Travnik) I fazi	SBK	Kredit	EBRD	33.249.000	16.850.000	14.500.000	21.086.000
	SBK	Vlastita sredstva	BH GAS	5.000.000	6.550.000	4.040.000	3.950.000
	SBK	Donacija	EBRD	584.000	570.000	60.000	70.000
R i TE Kongora Tomislavgrad / Kanton 10	Općina Tomislavgrad	Vlastita sredstva	EP HZHB	500.000	0	0	0
	Općina Tomislavgrad	Donacija	Ostali	2.151.000.000	2.669.000	0	200.000
Power IV - Revitalizacija HE Rama /EPHZHB/	HNK	Donacija	KfW	13.691.000	12.305.000	4.710.000	4.710.000
	HNK	Kredit	KfW	19.580.000	3.810.000	3.861.000	3.861.000
	HNK	Budžet	Budžet FBiH	584.000	0	0	0
	HNK	Vlastita sredstva	EP HZHB	11.667.000	0	0	0
III faza bis /HE Jablanica-Rekonstrukcija agregata 4.5 i 6	HNK	Kredit	Švicarska	4.311.335	3.513.094	138.420	316.478
Izgradnja Vjelelektrelelesihovina	HNK	Kredit	KfW	138.864.000	0	0	29.000.000
	HNK	Donacija	KfW	1.955.000	961.000	0	663.000
	HNK	Vlastita sredstva	EP HZHB	11.736.000	457.000	0	5.500.000
SCADA/DMS/OMS s pripadajućim komunikacijskim sistemom	Federacija BiH	Kredit	KfW	6.473.790	0	0	1.296.000
	Federacija BiH	Donacija	KfW	3.520.494	0	0	704.000
	Federacija BiH	Vlastita sredstva	EP HZHB	2.523.021	0	0	505.000
Power IV – Četvrti projekat rekonstrukcije električne energije	Kanton Sarajevo	Vlastita sredstva	EP BiH	634.480	31.480	0	0
	Kanton Sarajevo	Kredit	Svjetska banka	1.718.424	1.718.424	0	0
	Općina Jablanica	Vlastita sredstva	EP BiH	89.968	0	0	74.968
	Općina Jablanica	Kredit	Svjetska banka	707.630	707.630	131.010	131.015
	Općina Kakanj	Vlastita sredstva	EP BiH	1.580.965	1.580.965	83.795	83.795
	Općina Kakanj	Kredit	Svjetska banka	10.018.884	10.018.884	572.226	572.226
	Općina Tuzla	Vlastita sredstva	EP BiH	3.607.428	3.602.734	2.642.671	2.641.590
	Općina Tuzla	Kredit	Svjetska banka	12.824.943	12.824.943	7.116.260	11.222.035
Izgradnja HE Vranduk na rijeci Bosni - 20 MW	Općina Zenica	Vlastita sredstva	EP BiH	38.370.000	1.838.700	68.700	7.800.000
	Općina Zenica	Kredit	INO	89.520.000	0	0	8.000.000
Izgradnja bloka -300 MW TE Kakanj	Kakanj	Kredit	INO	725.000.000	0	0	0
	Kakanj	Vlastita sredstva	EP BiH	155.000.000	6.410.000	2.640.000	5.000.000
	Kakanj	Ostali izvori	INO	155.000.000	0	0	0
Izgradnja HE Ustikolina na rijeci Drini - 63,3 MW	Općina Goražde	Vlastita sredstva	EP BiH	144.900.000	1.327.000	429.000	600.000
	Općina Goražde	Kredit	INO	130.000.000	0	0	0
Izgradnja bloka 7 - 450 MW TE Tuzla I FAZA	Općina Tuzla	Vlastita sredstva	EP BiH	225.000.000	9.840.000	6.940.000	14.000.000
	Općina Tuzla	Kredit	INO	1.048.000.000	0	0	0
	Općina Tuzla	Ostali izvori	INO	225.000.000	0	0	0
CHE Vrilo	Općina Tomislavgrad	Donacija	KfW	880.000	880.000	0	0
		Vlastita sredstva	EP HZHB	17.430.000	1.379.000	0	600.000
		Kredit	INO	155.970.000	0	0	0
Male elektrane	Federacija BiH	Vlastita sredstva	EP HZHB	111.208.000	1.898.000	0	50.000
	Federacija BiH	Kredit	INO	47.660.000	0	0	0
Izgradnja HE Janjci na rijeci Bosni - 13,3 MW	Općina Zenica	Kredit	KfW	51.320.000	1.250.000	1.010.000	1.010.000
	Općina Zenica	Vlastita sredstva	EP BiH	12.830.000	82.000	0	139.000
Power IV električna energija II	Kanton Sarajevo	Kredit	EIB	13.073.005	9.000.334	4.074.250	5.781.262
	Kanton Sarajevo	Vlastita sredstva	EP BiH	1.275.000	301.944	301.944	850.024
	Općina Bihać	Kredit	EIB	7.785.041	6.106.747	2.038.856	2.257.051
	Općina Bihać	Vlastita sredstva	EP BiH	26.144	219.280	219.280	254.094
	ZDK	Kredit	EIB	14.713.252	10.673.128	4.877.370	6.380.587
	ZDK	Vlastita sredstva	EP BiH	1.474.801	235.954	235.954	804.813
Power IV električna energija II	Općina Tuzla	Kredit	EIB	14.236.318	12.939.840	2.978.014	2.663.061
	Općina Tuzla	Vlastita sredstva	EP BiH	850.060	311.873	311.873	642.924
	Općina Jablanica	Kredit	EIB	11.343.814	7.574.761	6.534.138	7.651.436
	Općina Jablanica	Vlastita sredstva	EP BiH	369.217	76.217	76.217	76.217
	HNK	Kredit	EIB	3.194.948	3.098.875	2.112.427	2.218.499
	HNK	Vlastita sredstva	EP BiH	168.129	43.848	43.848	168.129
HE VRLETNA KOSA	SBK	Kredit	INO	12.200.000	0	0	0
	SBK	Vlastita sredstva	EP HZHB	1.350.000	40.000	0	10.000
CHE KABLJIĆ	Kanton 10	Kredit	INO	102.834.000	0	0	0
	Kanton 10	Vlastita sredstva	EP HZHB	11.426.000	100.000	0	0
HE HAN SKELA	SBK	Kredit	INO	51.930.000	0	0	0
	SBK	Vlastita sredstva	EP HZHB	5.770.000	160.000	0	10.000
HE UGAR UŠĆE	SBK	Kredit	INO	21.900.000	0	0	0
	SBK	Vlastita sredstva	EP HZHB	2.520.000	50.000	0	0
	SBK	Donacija	INO	70.000	0	0	250.000

Projekat uređenja deponije šljake i pepela Turbići /nastavak započete aktivnosti Faza II/	Federacija BiH	Donacija	IPA fondovi	5.859.515	1.459.515	0	900.000
Izgradnja vjetroelektrana Podveležje 1	Federacija BiH	Kredit	KfW	117.100.000		0	0
	Federacija BiH	Vlastita sredstva	EP BiH	13.300.000	1.000.000	1.000.000	5.850.000
Power IV - EP BiH Uvođenje SCADA/DMS i TK u sektor distribucije	Federacija BiH	Donacija	KfW	5.065.600	5.065.600	0	187.760
	Federacija BiH	Kredit	KfW	9.211.076	9.251.076	0	0
	Federacija BiH	Vlastita sredstva	EP BiH	3.618.386	3.618.386	0	0
POWER IV Projekat obnova električne energije II	Federacija BiH	Kredit	EIB	38.921.000	32.718.776	0	0
Toplifikacija Gračanice	Općina Gračanica	Kredit	INO	9.779.150	9.241.615	0	0
	Općina Gračanica	Vlastita sredstva	Eko toplane	2.000.000	1.876.000	0	0
Toplifikacija grada Srebrenik	Općina Srebrenik	Budžet	Budžet kantona	1.000.000	500.000	0	500.000
	Općina Srebrenik	Vlastita sredstva	Toplane Srebrenik	4.000.000	10.000	0	20.000
SEKTOR PROMET I KOMUNIKACIJE							
M-4 / Doboj-Tuzla, dionica Drežnik-petlja Šicki Brod	Tuzlanski kanton	Budžet	Budžet FBiH	18.089.906	7.610.000	720.000	11.200.000
	Tuzlanski kanton	Vlastito učešće	Federalna direkcija cesta	575.279	575.279	0	0
Remont i modernizacija tramvaja ČKD, K 21- tramvaji SATRA 2 i 3 - I faza, Novi Grad / KS	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	15.350.000	14.050.000	0	0
	Kanton Sarajevo	Kredit	Razvojna banka FBiH	37.790.570	20.893.400	0	4.074.480
	Kanton Sarajevo	Vlastito učešće	KJKP GRAS Sarajevo	1.300.000	1.300.000	0	0
Izgradnja saobraćajnice južne longitudinalne od I do IV transferzale	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	9.500.000	0	0	2.500.000
	Kanton Sarajevo	Vlastito učešće	Kantonalna direkcija cesta	370.000	300.000	0	0
	Kanton Sarajevo	Kredit	EIRD	15.000.000	0	0	7.000.000
Izgradnja saobraćajnice XII transferzala (dionica od Stupske petlje do granice entiteta)	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	7.500.000			
	Kanton Sarajevo	Vlastito učešće	GRAS Sarajivo	222.000	222.000	0	0
	Kanton Sarajevo	Kredit	EBRD	19.000.000			
Sarajevska obilaznica I-III faza	Kanton Sarajevo	Kredit	EBRD	73.520.000	58.160.000	7.060.000	16.800.000
	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet FBiH	40.000.000	38.500.000	2.640.000	27.700.000
	Kanton Sarajevo	Kredit	OPEC	27.130.000	0	0	8.400.000
	Kanton Sarajevo	Kredit	EIB	72.090.000	41.760.000	800.000	1.960.000
Koridor Vc Izrada glavnog projekta autoceste Sarajevo-Zenica, (dionica Visoko-Kakanj)	Federacija BiH	Budžet	Budžet FBiH	10.635.800	61.289	0	0
	Federacija BiH	Vlastito učešće	Federalna direkcija cesta	2.080.529	2.080.529	0	0
Rekonstrukcija i održavanje puta Tuzla - Orašje I faza	Federacija BiH	Budžet	B FBiH	2.268.715	0	0	0
Rehabilitacija cesta u FBiH	Federacija BiH	Vlastito učešće	Federalna direkcija cesta	12.940.000	14.240.000	2.290.000	5.370.000
	Federacija BiH	Kredit	EBRD	88.020.000	64.030.000	6.550.000	24.060.000
	Federacija BiH	Kredit	EIB	97.791.500	79.670.000	17.950.000	31.460.000
	Federacija BiH	Kredit	Svjetska banka	19.180.000	19.130.000	0	0
Koridor Vc	Federacija BiH	Kredit	EIB	471.355.030	127.771.318	67.294.733	123.968.328
	Federacija BiH	Kredit	EBRD	352.049.400	105.322.346	84.695.285	208.503.213
	Federacija BiH	Kredit	Kuvajt	58.674.900	0	0	0
	Federacija BiH	Budžet	B FBiH	28.000.000	25.000.000	0	3.000.000
Rekonstrukcija regionalnih cesta na području općine Velika Kladuša	Općina Velika Kladuša	Budžet	Budžet općina	1.500.000	0	0	1.500.000
Izgradnja saobraćajnice I transferzala (dionica od Kranjčevićeve do ulaza u tunel na Šipu)	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	33.000.000	3.000.000	0	10.000.000
Ugovor o izvođenju građevinskih radova sa nabavkom materijala za asfaltiranje dionice regionalnog puta R-448	Više općina BPK	Budžet	Budžet kantona	1.182.982	722.480	0	580.000
Projekat izgradnje glavne gradske magistrale u Zenici između Saudijskog fonda za razvoj i BiH	Općina Zenica	Kredit	Saudijski fond	45.913.000	12.929.000	4.429.000	8.500.000
Regionalni projekat obnove željeznica / Željeznice II	Federacija BiH	Kredit	EIB	100.919.496	56.324.000	11.072.000	22.810.000
	Federacija BiH	Kredit	EBRD	82.146.000	52.512.000	5.334.000	15.410.000
	Federacija BiH	Donacija	IPA fondovi	12.713.000	7.569.000	7.569.000	12.713.000
Glavna opravka i modernizacija 14 elektrolokomotiva serije 441	Federacija BiH	Vlastito učešće	Željeznice F BiH	5.309.789	3.394.473	0	0
	Federacija BiH	Kredit	Končar Zagreb	30.088.811	19.235.347	0	126.912
Nabavka vozova nagibne tehnike Talgo	Federacija BiH	Kredit	Španija	132.267.028	131.699.897	13.404.746	13.694.715
	Federacija BiH	Vlastito učešće	Željeznice F BiH	40.150	0	0	0

ŽFBiH - Nabavka četverodijelog niskopodnog elektromotornog voza	Federacija BiH	Vlastito učešće	Željeznice F BiH	6.032.028	6.032.028	0	0
	Federacija BiH	Kredit	Končar Zagreb	4.458.456	4.458.456	0	0
Cetering objekat	Kanton Sarajevo	Vlastito učešće	Međunarodni aerodrom Sarajevo	1.640.000	0	0	1.340.000
SEKTOR VODOPRIVREDA							
GEF Projekat zaštite kvaliteta voda	Grad Mostar	Donacija	SIDA	4.700.000	0	0	0
	Grad Mostar	Donacija	Svjetska banka	3.780.000	1.130.000	0	2.650.000
	Grad Mostar	Budžet	Budžet FBiH	1.860.000	20.000	0	660.000
	Općina Odžak	Donacija	Svjetska banka	3.510.000	3.510.000	540.000	540.000
	Općina Odžak	Budžet	Budžet općina	110.000	110.000	0	0
	Općina Odžak	Budžet	Budžet FBiH	1.310.000	1.310.000	180.000	180.000
	Općina Trnovo	Donacija	Svjetska banka	940.000	940.000	0	0
	Općina Trnovo	Budžet	Budžet FBiH	240.000	240.000	0	0
	Općina Živinice	Kredit	Svjetska banka	600.000	600.000	600.000	600.000
	Općina Živinice	Donacija	Svjetska banka	1.370.000	1.370.000	1.010.000	910.000
	Općina Živinice	Donacija	IPA Fondovi	5.130.000	3.570.000	1.170.000	1.730.000
	Općina Živinice	Budžet	Budžet FBiH	780.000	510.000	410.000	500.000
	Federacija BiH	Donacija	Svjetska banka	1.840.000	1.840.000	0	0
Federacija BiH	Budžet	Budžet FBiH	50.000	50.000	0	0	
Regionalni projekat vodovoda Široki Brijeg - zapadni ogranak	Općina Široki Brijeg	Kredit	Svjetska banka	1.700.000	1.200.000	0	0
	Općina Široki Brijeg	Budžet	Budžet općina	2.521.000	1.521.000	0	500.000
	Općina Široki Brijeg	Privatni grant	Domaći finansijer	90.000	90.000	0	0
Tretman prikupljanja otpadnih voda Bihac	Općina Bihać	Donacija	KfW	28.170.000	149.000	0	14.190.000
	Općina Bihać	Budžet	Budžet općina	3.440.000	25.000	0	1.420.000
GEF projekat Upravljanja Neretvom i Trebišnjicom	Federacija BiH	Donacija	GEF	3.709.000	662.974	318.974	1.058.841
	Federacija BiH	Budžet	Budžet FBiH	217.000	25.465	8.399	219.331
	Federacija BiH	Budžet	Budžet općina	1.854.500	0	0	741.800
	Federacija BiH	Ostali izvori	Domaći finansijer	445.080	0	0	148.360
Projekat za otpadne vode u Sarajevu SWWP	Kanton Sarajevo	Kredit	Svjetska banka	46.150.000	7.840.000	5.790.000	5.790.000
	Kanton Sarajevo	Donacija	IPA Fondovi	10.000.000	0	0	0
	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	2.500.000	262.500	0	342.500
Vodovod "STARAC" III faza	BPK	Budžet	Budžet općina	1.237.294	0	0	0
	BPK	Donacija	UNDP	500.000	500.000	0	0
Urbana infrastruktura i pružanje usluga - dodatno finansiranje-UISDP	Grad Mostar	Kredit	Svjetska banka	5.530.000	5.100.000	0	0
	Općina Vareš	Kredit	Svjetska banka	470.000	470.000	0	0
	Općina Stolac	Kredit	Svjetska banka	470.000	460.000	0	0
Obezbjedenje dodatnih količina vode za općinu Tešanj	Općina Tešanj	Budžet	Budžet općina	300.000	100.000	0	50.000
	Općina Tešanj	Budžet	Budžet kantona	450.000	150.000	0	150.000
	Općina Tešanj	Budžet	Budžet FBiH	1.000.000	200.000	0	300.000
Vodovod Šanica Jablanica	Općina Jablanica	Budžet	Budžet općina	2.678.061	1.378.412	0	1.099.000
	Općina Jablanica	Donacija	JP Vodno područje slivova Jadranskog mora	174.744	174.744	0	0
	Općina Jablanica	Budžet	Budžet kantona	257.985	170.149	0	172.156
Vodovod Radovica i Dobroševići	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	5.258.080	1.000.000	0	1.706.400
SEKTOR ZDRAVSTVO							
HSEP AF Jačanje zdravstvenog sektora	Federacija BiH	Kredit	IDA	8.155.600	1.648.663	1.648.663	2.613.930
	Federacija BiH	Kredit	CEB	8.971.200	0	0	0
	Federacija BiH	Budžet	Budžet FBiH	815.600	182.562	182.562	182.562
Hitna medicinska pomoć Trauma centar, Tomislavgrad / HB kanton	Općina Tomislavgrad	Donacija	Vlada Hrvatske	937.000	924.000	924.000	937.000
	Općina Tomislavgrad	Budžet	Budžet FBiH	145.000	0	0	145.000
	Općina Tomislavgrad	Budžet	Budžet kantona	257.000	257.000	257.000	257.000
	Općina Tomislavgrad	Budžet	Budžet općina	137.000	137.000	137.000	137.000
Projekat izgradnje objekta JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije na lokalitetu Jagomir za potrebe psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u zajednici na Jagomiru	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	2.209.173	1.182.069	267.896	995.000
Koreja Modernizacija bolnica II	Kanton 10	Kredit	Koreja	2.243.275	0	0	0
	Posavski kanton	Kredit	Koreja	1.176.800	0	0	0
	Općina Konjic	Kredit	Koreja	3.269.458	3.269.458	0	0
	Grad Mostar	Kredit	Koreja	11.546.805	6.975.606	0	0
	ZHK	Kredit	Koreja	6.045.810	6.045.810	0	0
Bihac	Kredit	Koreja	4.345.479	4.345.479	0	0	

SAUDIJSKI FOND Projekat dovršenja i opremanja četiri bolnice u Federaciji BiH	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	696.413	0	0	0
	Kanton Sarajevo	Vlastita sredstva	Domaći finansijer	3.853.914	1.196.250	387.031	387.031
	Kanton Sarajevo	Kredit	Saudijski fond	2.190.080	6.612.257	2.592.646	2.592.646
	Grad Mostar	Kredit	Saudijski fond	7.539.811	6.936.998	0	602.712
	Grad Mostar	Kredit	RB FBiH	5.000.000	0	0	5.000.000
	Općina Konjic	Kredit	Saudijski fond	592.540	259.288	0	333.252
SEKTOR OKOLIŠA							
Upravljanje čvrstim otpadom - II faza (Novi projekat-SSWMP)	Federacija BiH	Budžet	Budžet FBiH	2.690.000	671.860	143.220	489.000
Upravljanje čvrstim otpadom - II faza (Novi projekat-SSWMP)	Federacija BiH	Kredit	IBRD	18.267.000	1.668.663	1.031.041	2.347.000
Upravljanje čvrstim otpadom - II faza (Novi projekat-SSWMP)	Federacija BiH	Kredit	Svjetska banka	12.381.000	3.929.228	1.307.048	2.814.000
Zaštićena šumska i planinska područja FMPAP	Federacija BiH	Donacija	GEF	2.461.600	1.615.560	990.119	1.448.000
SEKTOR POLJOPRIVREDA							
Projekat unapređenja uvjeta života na selu	Federacija BiH	Kredit	IFAD	7.342.000	0	0	0
	Federacija BiH	Kredit	OPEC	9.034.000	0	0	0
	Federacija BiH	Budžet	Budžet FBiH	2.263.000	0	0	0
2 KR Revolving sredstva	Federacija BiH	Ostali izvori	Japan	26.473.327	23.287.140	0	0
IFAD 697 BA	Federacija BiH	Kredit	OPEC	8.260.000	8.577.000	0	0
Projekat unapređenja ruralnog poduzetništva –	Federacija BiH	Kredit	IFAD	7.978.000	7.708.000	1.672.000	1.854.000
	Federacija BiH	Budžet	Budžet FBiH	3.332.000	3.016.000	435.000	435.000
Poljoprivreda i ruralni razvoj	Federacija BiH	Budžet	Budžet FBiH	2.400.000	1.762.557	546.689	880.000
	Federacija BiH	Donacija	Švedska	4.400.000	3.718.969	2.642.156	3.280.000
	Federacija BiH	Kredit	Svjetska banka	15.800.000	9.199.025	3.463.718	7.220.000
SEKTOR PROSTORNOG UREĐENJA							
Energetska sanacija Sarajeva, povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama u Kantonu Sarajevo	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	4.099.617	2.899.933	0	750.000
	Kanton Sarajevo	budžet	Budžet općina	109.987	109.987	0	0
	Kanton Sarajevo	Privatni grant	Domaći finansijer	12.496	12.496	0	0
	Kanton Sarajevo	Donacija	INO	40.869	0	0	0
Urbana infrastruktura i pružanje usluga - Izrada prostornog plana Kantona Sarajevo	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	958.281	404.159	0	0
	Kanton Sarajevo	Kredit	Svjetska banka	4.538.273	1.848.354	0	0
Šehidsko spomen mezarje Kovači, Stari Grad Sarajevo	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet grada	235.000	255.000	0	0
	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet FBiH	500.000	500.000	0	0
	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	13.947.984	7.676.911	0	2.500.000
	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet općina	221.781	221.781	0	0
	Kanton Sarajevo	Donacija	Sarajevska pivara	300.000	300.000	0	0
	Kanton Sarajevo	Kredit	INO	2.233.300	0	0	0
Kanton Sarajevo	Donacija	Ostali	38.961	203.819	8.111	9.550	
Gradsko mezarje "Drmaljevo" Velika Kladuša	Općina Velika Kladuša	Budžet	Budžet općina	600.000	42.786	0	450.000
Izgradnja stanova za boračku populaciju u općini Bihać	Općina Bihać	Privatni grant	Domaći finansijer	2.981.333	0	0	0
	Općina Bihać	Budžet	Budžet općina	5.177.703	3.916.510	0	0
Rekonstrukcija ledene dvorane KC Skenderija	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	1.600.000	300.000	0	500.000
	Kanton Sarajevo	Kredit	Razvojna banka FBiH	750.000	451.867	0	298.133
Sistem vještačkog zasnježenja skijaških staza (Babin Do)	Općina Trnovo	Budžet	Budžet kantona	8.448.139	3.000.000	0	2.600.000
	Općina Trnovo	Kredit	Razvojna banka FBiH	2.250.000	250.000	0	0
Sanacija ratnim dejstvima oštećenih fasada na području KS	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	2.966.941	2.686.687	119.759	200.000
Sanacija ratnim dejstvima oštećenih krovova na području KS	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	12.887.842	11.627.237	0	640.000
Sanacija ratnim dejstvima oštećenih liftova u KS	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	2.338.057	2.183.804	0	144.000
	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet općina	150.000	150.000	0	0
	Kanton Sarajevo	Privatni grant	Krajnji korisnici	55.451	37.189	0	0
	Kanton Sarajevo	Ostali izvori	Stambeni fond KSarajevo	208.827	208.827	0	0
Sredstva za snimanje objekata, ispitivanje stabilnosti konst, izrada sana. elab., projektne dokumentacije, obezbjedenje dozvola i dr.	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	1.460.666	991.577	45.676	200.000

Sanacija ratnim dejstvima oštećenih zajedničkih dijelova objekata - Velika opravka na području KS	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	8.492.660	7.198.083	0	200.000
Predinvestiranje u rješ. imov.pravnih odnosa i izgradnja primarne mater. infras. za pokretanje kolektivne i individ. stambe. izgradnje u skladu sa usvojenim prosto. planom	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	10.566.133	11.329.001	358.986	1.000.000
Rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i izgradnja vjerskih objekata	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	1.615.000	0	0	700.000
Izgradnja, uređenje i nabavka opreme za mezarja Kovači, Ravne Bakije, Hambina Carina i postavljane nišana i spomenika poginulim borcima - Sarajevo	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	5.452.844	4.604.774	0	536.770
	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet općina	744.302	314.302	0	105.000
	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet grada	90.000	70.000	0	20.000
	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet FBiH	18.500	18.500	0	0
Prostorni plan Federacije BiH	Federacija BiH	Budžet	Budžet FBiH	8.800.000	4.718.510	0	2.100.000
SOCIJALNI SEKTOR							
SSNEP Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju	Federacija BiH	Kredit	Svjetska banka	12.600.000	3.782.316	2.039.077	3.655.000
	Federacija BiH	Budžet	Budžet FBiH	840.000	497.349	170.659	216.000
	Federacija BiH	Vlastita sredstva	Federalni zavod za zapošljavanje	6.720.000	2.326.290	1.727.962	2.060.000
Sanacija i dogradnja objekta za smještaj KJU "Disciplinski centar za maloljetnike"	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	1.363.380	1.186.264	120.000	250.000
Izgradnja objekta za smještaj KJU "Porodično savjetovalište"	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	2.772.077	132.053	0	67.324
Stambeno zbrinjavanje Roma	Općina Bihać	Donacija	SIDA	1.375.000	165.000	0	0
	Općina Bihać	Budžet	Budžet općina	165.624	145.802	0	0
SEKTOR OBRAZOVANJE							
Rekonstrukcija osnovnih škola u Kantonu Sarajevo	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	2.163.507	1.563.507	0	200.000
Izgradnja osnovnih škola u KS (OŠ Osijek-Iliđa, Područna škola Sedrenik-Stari Grad, OŠ Behaudin Selmanović)	Stari Grad	Budžet	Budžet kantona	4.400.000	3.400.000	0	500.000
	Stari Grad	Budžet	Budžet općina	1.631.016	1.631.016	0	0
	Stari Grad	Kredit	Domaće banke	2.285.684	1.236.797	0	0
Nabavka opreme za osnovne i srednje škole u KS	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	2.861.393	2.600.093	0	87.100
Izgradnja novog objekta "Gimnazije" Bosanska Krupa	Općina Bosanska Krupa	Budžet	Budžet općina	2.454.167	774.167	0	800.000
Izgradnja objekta KS (OŠ u Starom Ilijašu, OŠ Hadžići, OŠ Blažuj, OŠ Dobroševići)	Kanton Sarajevo	Kredit	INO	8.820.000	4.390.000	0	4.430.000
	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	588.000	510.000	0	0
Zgrada gimnazije i tehničke škole Srebrenik	Općina Srebrenik	Budžet	Budžet općina	300.000	100.000		50.000
	Općina Srebrenik	Budžet	Budžet kantona	500.000	0	0	0
	Općina Srebrenik	Kredit	OPEC	2.500.000	0	0	0
	Općina Srebrenik	Vlastita sredstva	JUMSS Srebrenik	200.000	40.000	10.000	10.000
SEKTOR PODUZETNIŠTVA							
Poboljšanje dostupnosti finansija malih i srednjih preduzeća	Federacija BiH	Kredit	IBRD	56.093.204	55.361.421	11.303.066	11.874.960
Poslovna zona "Kamenica I" Bihać	Općina Bihać	Donacija	FM razvoja, poduzetništva i obrta	952.249	435.249	0	71.000
Rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i infrastrukturno uređenje industrijskih zona KS	Kanton Sarajevo	Kredit	Razvojna banka FBiH	960.000	0	0	369.792
Razvoj Eko zone NP UNA i unapređenje njegove turističke ponude	Općina Bihać	Donacija	Evropska unija	682.461	608.876	0	68.247
	Općina Bihać	Budžet	Budžet općina	172.215	11.974	0	45.391
SEKTOR OMLADINA I SPORT							
Sportska dvorana Jablanica	Općina Jablanica	Budžet	Budžet općina	2.614.492	1.098.428	288.874	288.874
	Općina Jablanica	Donacija	GAP	191.847	191.847	67.000	67.000
Izgradnja sportske dvorane Novo Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	Budžet	Budžet općina	6.550.000	4.350.000	250.000	150.000
	Općina Novo Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	1.000.000	500.000	0	500.000
Završetak Privredno kulturnog i sportskog centra "Bazen" Gračanica	Općina Gračanica	Kredit	Kredit	629.000	629.000	629.000	629.000
	Općina Gračanica	Budžet	Budžet općine	371.000	371.000	371.000	371.000
	Općina Gračanica	Budžet	Budžet kantona	1.000.000	0	0	0
Izgradnja sportske dvorane u Kalesiji	Općina Kalesija	Budžet	Budžet općine	4.190.000	3.600.000	340.000	450.000

SEKTOR KULTURA I RELIGIJA							
Obnova Esme Sultan džamije u Jajcu	Općina Jajce	Budžet	Budžet FBiH	1.804.085	637.912	0	237.088
Sanacija, restauracija i revitalizacija crkve Sv. Marije i tornja Sv. Luke u Jajcu	Općina Jajce	Budžet	Budžet FBiH	615.000	190.000	0	0
Rekonstrukcija Saborne crkve u Mostaru	Grad Mostar	Budžet	Budžet BiH	600.000	600.000		
	Grad Mostar	Budžet	Budžet FBiH	1.480.000	1.090.000		
	Grad Mostar	Donacija	UNESCO	570.000	278.370	0	0
	Grad Mostar	Privatni grant	Domaći finansijer	320.000	220.000	0	30.000
	Grad Mostar	Budžet	Budžet kantona	153.000	47.000	0	0
	Grad Mostar	Budžet	Budžet grada	200.000	140.000	0	0
	Grad Mostar	Budžet	Budžet RS	1.900.000	1.000.000	0	300.000
JU Centar za kulturu "Zuhdija Žalić" Velika Kladuša	Općina Velika Kladuša	Donacija	GAP	91.500	91.500	0	0
	Općina Velika Kladuša	Budžet	Budžet općina	612.069	346.164	0	262.650
	Općina Velika Kladuša	Budžet	Budžet kantona	578.045	0	0	578.045
	Općina Velika Kladuša	Budžet	Budžet FBiH	567.805	0	0	567.805
Obnova građevinske baštine u Stocu	Općina Stolac	Donacija	Evropska komisija	195.583	31.294	31.294	81.294
SEKTOR ADMINISTRACIJA							
Registracija zemljišta FBiH	Federacija BiH	Kredit	Svjetska banka	12.799.253	11.959.869	1.523.147	2.570.000
	Federacija BiH	Budžet	Budžet FBiH	2.360.000	1.827.961	627.125	1.159.164
	Federacija BiH	Budžet	Budžet općina	334.000	334.000	0	0
Projekat podrške razvoju lokalnih zajednica - PRLZ	Federacija BiH	Budžet	Budžet FBiH	33.861.920	11.414.002	1.863.783	4.600.000
	Federacija BiH	Budžet	Budžet kantona	31.659.937	4.171.782	1.198.898	2.050.000
SEKTOR JAVNI RED I SIGURNOST							
Renoviranje dijelova zgrade u kojoj su smješteni Kantonalni i Općinski sud u Sarajevu	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	1.600.000	1.400.000	0	0
	Kanton Sarajevo	Donacija	Evropska komisija	4.020.000	0	0	0
Izgradnja policijske stanice Vogošća	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	2.437.210	2.341.741	743.311	838.780
Izgradnja zgrade policijske postaje u Kupresu	Kanton 10	Budžet	Budžet kantona	779.677	328.000	0	0
Izgradnja zgrade policijske stanice Hadžići i Ilidža	Općina Ilidža	Budžet	Budžet kantona	5.472.691	2.172.691	0	350.000

Prilog 3. Pregled projekata po sektorima, lokacijama i finansijerima, odobreni projekti

Projekat	Lokacija	Nacin finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost projekta	Plan za 2012.
SEKTOR PROMET I KOMUNIKACIJE					
Izgradnja saobraćajnice Južna longitudinala (dionica 0-IV transferzale)	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	22.000.000	12.000.000
Regionalni projekat Željeznica II	Federacija BiH	Kredit	Kuvajt	71.387.794	0
	Federacija BiH	Kredit	OPEC	32.173.598	0
Brza ("D") izlazna rulnica	Kanton Sarajevo	Kredit	EBRD	3.204.000	2.269.500
Proširenje Terminala "B" uz rušenje stare zgrade Terminala "A"	Kanton Sarajevo	Kredit	EBRD	27.120.000	6.792.000
Proširenje platforme	Kanton Sarajevo	Kredit	EBRD	3.450.000	0
Izgradnja nove drenažne piste, rulnice i stajanke	Kanton Sarajevo	Kredit	EBRD	3.728.000	2.556.000
Rehabilitacija i sanacija kolovoza regionalnog puta Kalesija (Međaš) - Živinice (R-469), dužina 2.500 m	Tuzlanski kanton	Budžet	Budžet FBiH	500.000	0
SEKTOR VODOPRIVREDA					
Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže KS	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	3.300.000	600.000
EIB – sakupljanje i tretman otpadnih voda u Federaciji BiH	Općina Bosanska Krupa	Budžet	Budžet općine	2.300.918	0
	Općina Bosanska Krupa	Kredit	EIB	3.536.325	0
	Općina Bosanski Petrovac	Kredit	EIB	2.500.000	0
	Općina Bosanski Petrovac	Budžet	Budžet općine	1.647.424	0
	Općina Orašje	Kredit	EIB	5.867.490	0
	Općina Orašje	Budžet	Budžet općine	4.838.723	0
	Općina Tomislavgrad	Kredit	EIB	7.823.320	0
	Općina Tomislavgrad	Budžet	Budžet općine	4.850.458	0
	Općina Velika Kladuša	Kredit	EIB	6.454.239	0
	Općina Velika Kladuša	Budžet	Budžet općine	10.365.899	0
	Općina Široki Brijeg	Kredit	EIB	5.828.000	0
	Općina Široki Brijeg	Budžet	Budžet općina	3.029.954	0
	Federacija BiH	Kredit	EIB	0	0
	Federacija BiH	Donacija	EIB	32.833.495	0
	Federacija BiH	Budžet	Budžet općine	0	0
	Izgradnja vodozahvata na Podvinskom potoku, I faza, Općina Visoko	Općina Visoko	Kredit	KfW	700.000
Općina Visoko		Budžet	Budžet kantona	113.000	0
Projekat kanalizacijskog sistema Ljubuški	Općina Ljubuški	Donacija	IPA	3.715.640	
SEKTOR POLJOPRIVREDA					
Projekat razvoja navodnjavanja	Federacija BiH	Budžet	Budžet FBiH	4.241.250	0
	Federacija BiH	Kredit	INO	28.275.000	0
SEKTOR ZDRAVSTVA					
Izgradnja i opremanje novog energetskog kompleksa i izgradnja novog centralnog operativnog bloka KB Zenica i nabavka opreme za novi energetski kompleks	Zeničko-dobojski	Kredit	Razvojna banka FBiH	12.000.000	9.500.000
Izgradnja prostora za stacionar Instituta za nuklearnu medicinu u CMB Sarajevo	Grad Sarajevo	Budžet	Budžet kantona	350.000	350.000
Nabavka opreme za novi centralni operativni blok JU KB Zenica	Zeničko-dobojski kanton	Kredit	INO	28.360.000	0

SEKTOR OKOLIŠ					
Projekat rekonstrukcije rudarskog kompleksa "Vihovići" Mostar III	Hercegovačko-neretvanski kanton	Budžet	Budžet F BiH	3.579.100	0
SEKTOR TURIZMA					
Statistical networks in Tourism sector of Adriatic Regions (S.T.A.R)	Zeničko-dobojski kanton	Donacija	IPA Fondovi	327.089	130.835
	Zeničko-dobojski kanton	Budžet	Budžet kantona	57.720	23.088
AdriaMuse- prekogranični projekat	Zeničko-dobojski kanton	Donacija	IPA Fondovi	320.854	120.320
	Zeničko-dobojski kanton	Budžet	Budžet kantona	56.621	21.233
SEKTOR JAVNI RED I SIGURNOST					
Rekonstrukcija vraćenog dijela zgrade Palate pravde	Kanton Sarajevo	Budžet	Budžet FBiH	500.000	500.000

Prilog 4. Pregled tekućih projekata po sektorima, statusu i izvorima finansiranja, u KM

Status projekta	Lokacija/Kanton	Ukupna vrijednost projekta	Realizacija do 31.12.2012.	Realizacija u 2012.	Plan za 2012.
ENERGETIKA					
U implementaciji	Federacija BiH	374.500.889	55.011.353	1.000.000	9.792.760
	HNK	223.240.041	32.598.425	17.607.065	54.360.742
	Kanton Sarajevo	16.700.939	11.755.182	4.376.194	6.631.286
	Zeničko-dobojski	1.254.825.902	32.087.631	9.079.545	26.926.236
	Tuzlanski	1.546.300.899	51.387.005	20.397.318	27.819.610
	Unsko-sanski	8.211.585	6.356.027	2.288.136	2.511.145
	Kanton 10	2.440.040.000	5.028.000	0	800.000
	Srednjobosanski	135.253.000	24.220.000	18.600.000	25.511.815
Bosansko-podrinjski	274.900.000	1.327.000	429.000	600.000	
Ukupno	U implementaciji	6.273.973.255	219.770.623	73.777.258	154.953.594
PROMET I KOMUNIKACIJE					
U implementaciji	Federacija BiH	1.516.970.699	718.530.683	216.159.764	461.116.168
	Kanton Sarajevo	353.512.570	178.255.400	10.500.000	79.774.480
	Tuzlanski	18.665.185	8.185.279	720.000	11.200.000
	Unsko-sanski	1.500.000	0	0	1.500.000
	Bosansko-podrinjski	1.482.982	722.482	0	585.000
	Zeničko-dobojski	45.913.000	12.929.000	4.429.000	8.500.000
Odobreni	Federacija BiH	106.765.392			2.269.500
	Kanton Sarajevo	56.298.000			21.348.000
	Tuzlanski	500.000			0
Ukupno	U implementaciji	1.938.044.436	918.622.844	231.808.764	562.675.648
	Odobreni	163.563.392	0	0	23.617.500
VODOPRIVREDA					
U implementaciji	Federacija BiH	8.115.580	2.568.439	327.373	2.168.332
	HNK	19.450.790	19.450.790	19.450.790	19.450.790
	Posavski	4.930.000	4.930.000	720.000	720.000
	Tuzlanski	7.880.000	6.050.000	3.190.000	3.740.000
	Zapadnohercegovački	4.311.000	2.811.000	0	500.000
	Unsko-sanski	31.610.000	174.000	0	15.610.000
	Kanton Sarajevo	65.088.080	10.282.500	5.790.000	7.838.900
	Bosansko-podrinjski	1.737.294	500.000	0	0
	Zeničko-dobojski	2.220.000	920.000	0	500.000
Odobreni	Federacija BiH	32.833.495			
	Kanton Sarajevo	3.300.000			600.000
	Unsko-sanski	26.804.805			
	Posavski	10.706.213			
	Kanton 10	12.673.778			
	Zapadnohercegovački	12.573.594			
	Zeničko-dobojski	813.000			
Ukupno	U implementaciji	145.342.744	36.679.244	10.027.373	35.998.250
	Odobreni	99.704.885	0	0	600.000
POLJOPRIVREDA					
U implementaciji	Federacija BiH	87.282.327	57.268.691	8.759.563	13.669.000
Odobreni	Federacija BiH	32.516.250			0
Ukupno	U implementaciji	87.282.327	57.268.691	8.759.563	13.669.000
	Odobreni	32.516.250			0
ZDRAVSTVO					
U implementaciji	Federacija BiH	17.942.400	1.831.225	1.831.225	2.796.492
	Kanton 10	3.719.275	1.318.000	1.318.000	1.476.000
	Kanton Sarajevo	2.209.173	1.182.069	267.896	995.000
	Posavski kanton	1.176.800	0	0	0
	Zapadnohercegovački	6.045.810	6.045.810	0	0
	Unsko-sanski	4.345.479	4.345.479	0	0
	Kanton Sarajevo	6.740.407	7.808.507	2.979.677	2.979.677
	HNK	27.948.614	17.441.350	0	5.935.964
Odobreni	Zeničko-dobojski	40.360.000			9.500.000
	Kanton Sarajevo	350.000			350.000
Ukupno	U implementaciji	70.127.958	39.972.440	6.396.798	14.183.133
	Odobreni	40.710.000	0	0	9.850.000

OKOLIŠ					
U implementaciji	Federacija BiH	35.799.600	7.885.311	3.471.428	7.098.000
Odobreni	HNK	3.579.100			0
Ukupno	U implementaciji	35.799.600	7.885.311	3.471.428	7.098.000
	Odobreni	3.579.100			0
SOCIJALNI SEKTOR					
U implementaciji	Federacija BiH	20.160.000	7.917.150	3.937.698	5.931.000
	Kanton Sarajevo	4.135.457	1.318.317	120.000	317.324
	Unsko-sanski	1.540.624	311	0	0
Ukupno	U implementaciji	25.836.081	9.235.778	4.057.698	6.248.324
ADMINISTRACIJA					
U implementaciji	Federacija BiH	81.015.110	29.707.614	5.212.953	10.379.164
Ukupno	U implementaciji	81.015.110	29.707.614	5.212.953	10.379.164
OBRAZOVANJE					
U implementaciji	Kanton Sarajevo	22.749.600	15.331.413	0	5.217.100
	Tuzlanski	3.500.000	140.000	10.000	60.000
	Unsko-sanski	2.454.167	774.167	0	800.000
Ukupno	U implementaciji	28.703.767	16.245.580	10.000	6.077.100
JAVNI RED I SIGURNOST					
U implementaciji	Kanton Sarajevo	13.529.901	5.914.432	743.311	1.188.780
	Kanton 10	779.677	328.000	0	0
Odobreni	Kanton Sarajevo	500.000			500.000
Ukupno	U implementaciji	14.309.578	6.242.432	743.311	1.188.780
	Odobreni	500.000	0	0	500.000
PODUZETNIŠTVO					
U implementaciji	Kanton Sarajevo	960.000	0	0	369.792
	Federacija BiH	56.093.204	55.361.421	11.303.066	11.874.960
	Unsko-sanski	952.249	435.249	0	71.000
Ukupno	U implementaciji	58.005.453	55.796.670	11.303.066	12.315.752
PROSTORNO UREĐENJE					
U implementaciji	Federacija BiH	8.800.000	4.718.510	0	2.100.000
	Unsko-sanski	8.759.036	3.959.296	0	450000
	Kanton Sarajevo	87.331.911	59.744.301	532532	10.403.453
Ukupno	U implementaciji	104.890.947	68.532.094	532532	12.953.453
TURIZAM					
U implementaciji	Unsko-sanski	854.676	620.850	0	113.638
Odobreni	Zeničko-dobojski	762.284		0	295.476
Ukupno	U implementaciji	854.676	62.085	0	113.638
	Odobreni	762.284		0	295.476
KULTURA I RELIGIJA					
U implementaciji	HNK	5.418.583	3.406.664	31.294	411.294
	Srednjobosanski	2.419.085	827.912	0	237.088
	Unsko-sanski	1.849.419	437.664	0	1.408.500
Ukupno	U implementaciji	9.687.087	4.672.240	31.294	2.056.882
OMLADINA I SPORT					
U implementaciji	HNK	2.806.339	1.290.275	355.874	355.874
	Kanton Sarajevo	7.550.000	6.300.000	250.000	650.000
	Tuzlasnki kanton	6.190.000	4.600.000	1.340.000	1.450.000
Ukupno	U implementaciji	16.546.339	10.740.275	1.945.874	2.455.874

Prilog 5: Operativni troškovi po projektima, u KM

Naziv projekta	Finansijer	Struktura operativnih troškova	Realizovano u 2012	Realizovano do 31.12.2012.
SME Poboljšanje dostupnosti finansija malih i srednjih preduzeća	Domaći finansijer	Bankarska provizija	1.123,00	1.123,00
		Dnevnice	1.471,00	1.471,00
		Gorivo	6.800,00	6.800,00
		Komunikacijski troškovi	6.228,00	6.228,00
		Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge	2.717,00	2.717,00
		Održavanje	8.836,00	8.836,00
		Stručna literatura i obrazovanje	4.818,00	4.818,00
		Troškovi službenih putovanja	1.274,00	1.274,00
		Privremeni poslovi	2.948,00	2.948,00
		Plaće zaposlenih sa VSS	211.218,00	211.218,00
		Plaće zaposlenih sa VŠS	35.808,00	35.808,00
		Plaće zaposlenih sa SSS	8.377,00	8.377,00
		Ostalo	54.714,00	54.714,00
		Svjetska banka	Bankarska provizija	1.188,00
	Dnevnice		203,00	4.050,00
	Gorivo		1.222,00	10.921,00
	Komunikacijski troškovi		1.987,00	14.005,00
	Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge		371,00	4.920,00
	Održavanje		1.918,00	15.189,00
	Stručna literatura i obrazovanje		464,00	3.294,00
	Troškovi službenih putovanja		59,00	3.155,00
	Privremeni poslovi		441,00	7.721,00
	Plaće zaposlenih sa VSS		41.483,00	496.433,00
	Plaće zaposlenih sa VŠS		6.305,00	75.503,00
	Plaće zaposlenih sa SSS		1.473,00	17.654,00
	Ostalo	11.130,00	128.217,00	
UKUPNO			414.576,00	1.129.937,73
PRLZ Projekat podrške razvoju lokalnih zajednica	Budžet FBiH	Bankarska provizija	1.000,00	4.161,00
		Dnevnice	2.170,00	3.856,00
		Gorivo	10.335,00	35.047,00
		Komunikacijski troškovi	10.855,00	41.040,00
		Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge	3.791,00	15.082,00
		Održavanje	14.972,00	53.411,00
		Stručna literatura i obrazovanje	5.129,00	12.059,00
		Troškovi službenih putovanja	1.735,00	19.294,00
		Privremeni poslovi	4.234,00	17.008,00
		Plaće zaposlenih sa VSS	321.240,00	1.130.353,00
		Plaće zaposlenih sa VŠS	53.453,00	176.519,00
		Plaće zaposlenih sa SSS	12.503,00	41.281,00
	Ostalo	15.415,00	278.460,00	
UKUPNO			456.832,00	1.827.571,00
Sarajevska oblastnica I-III faza	Budžet FBiH	Ostalo	1.960.000,00	1.960.000,00
		PDV, porezi i dr	680.000,00	680.000,00
	UKUPNO			2.640.000,00

SSNEP Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju	Svjetska banka	Bankarska provizija	2.053,00	4.711,23		
		Dnevnice	0,00	820,00		
		PTT troškovi	711,00	8.785,00		
		Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge	1.009,00	4.971,00		
		Održavanje	1.468,00	21.080,00		
		Stručna literatura i obrazovanje	521,00	5.774,00		
		Troškovi službenih putovanja	7.342,00	14.684,00		
		Zakupnine	9.600,00	30.600,00		
		Konsultantski ugovori	2.762,00	17.575,00		
		Plaće zaposlenih sa VSS	52.807,00	421.499,00		
		Plaće zaposlenih sa SSS	25.555,00	133.257,00		
	Budžet FBiH	Gorivo	1.576,00	6.088,00		
		PTT troškovi	3.039,00	8.570,00		
		Održavanje	4.510,00	15.213,00		
		Troškovi službenih putovanja	1.980,00	1.980,00		
		Plaće zaposlenih sa VSS	159.157,00	358.175,00		
		Plaće zaposlenih sa SSS	104.579,00	120.887,66		
	UKUPNO			378.669,00	1.174.669,89	
	Registracija zemljišta FBiH	Svjetska banka	Bankarska provizija	522,00	15.147,00	
Gorivo			141,00	7.976,00		
Komunikacijski troškovi			1.354,00	12.338,00		
Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge			619,00	10.788,00		
Održavanje			543,00	2.331,00		
Oglašavanje			1.994,00	32.028,00		
Troškovi službenih putovanja			153,00	23.096,00		
Ostalo			58.542,00	541.314,00		
Budžet FBiH		Bankarska provizija	71,00	2.412,00		
		Gorivo	19,00	1.613,00		
		Komunikacijski troškovi	185,00	1.860,00		
		Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge	84,00	1.865,00		
		Oglašavanje	272,00	4.355,00		
		Održavanje	74,00	318,00		
		Troškovi službenih putovanja	21,00	3.150,00		
		Ostalo	11.991,00	104.285,00		
UKUPNO			76.585,00	764.876,00		
II faza - Upravljanje čvrstim otpadom - SSWMP(Deponije Mošćanica Zenica i Mostar)		Svjetska banka	Registracija i ost troškovi autoparka	6.171,00	6.171,00	
			Konsultantski ugovori	13.575,00	92.539,00	
	Potrošni materijal		3.851,00	3.851,00		
	Komunalni i zaštitarski poslovi		577,00	577,00		
	Troškovi osiguranja		6.919,00	6.919,00		
	Naknada zaposlenim		1.239,00	1.239,00		
	Bankarska provizija		3.132,00	5.510,00		
	Dnevnice		5.646,00	11.046,00		
	PTT troškovi		13.741,00	25.698,00		
	Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge		19.207,00	23.942,00		
	Renta, struja, grijanje		4.762,00	7.377,00		
	Održavanje		4.694,00	4.914,00		
	Oglašavanje		12.103,00	14.553,00		
	Ostalo		6.043,00	8.223,00		
	Troškovi službenih putovanja		8.790,00	8.790,00		
	Zakupnine		22.275,00	42.915,00		
	Plaće zaposlenih sa VSS		76.398,00	290.387,00		
	Plaće zaposlenih sa SSS	57.776,00	108.147,00			
	Budžet FBiH	Renta, struja, grijanje	4.635,00	4.635,00		
		Bankarska provizija	32,00	896,00		
		Naknada zaposlenim	3.782,00	4.302,00		
		Troškovi osiguranja	5.021,00	5.021,00		
		Privremeni poslovi	3.357,00	33.535,00		
		Dnevnice	5.803,00	8.123,00		
		PTT troškovi	3.993,00	5.993,00		
		Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge	5.687,00	10.541,00		
		Ostalo	6.515,00	8.133,00		
		Održavanje	1.955,00	5.202,00		
		Troškovi službenih putovanja	1.991,00	4.191,00		
		Konsultantski ugovori	18.242,00	35.259,00		
		Plaće zaposlenih sa VSS	24.457,00	60.144,00		
		UKUPNO			352.369,00	848.773,00

ARDP Poljoprivrede i ruralni razvoj	Budžet FBiH	Troškovi službenih putovanja	923,00	9.223,00
		Internet-server za registar	2.519,00	2.519,00
		Registracija i ost troškovi autoparka	7.261,00	7.261,00
		Edukacija, seminari	336,00	336,00
		Naknada zaposlenim	3.389,00	11.286,00
		Revizija	845,00	2.950,00
		PDV, porezi i dr	7.764,00	48.123,00
		Oglašavanje	851,00	3.878,00
		Dnevnice	176,00	936,00
		Bankarska provizija	735,00	2.209,00
		Gorivo	257,00	257,00
		Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge	458,00	9.111,00
		Stručna literatura i obrazovanje	117,00	1.897,00
		Privremeni poslovi	649,00	2.089,00
		Plaće zaposlenih sa VSS	24.162,00	82.174,00
		Plaće zaposlenih sa VŠS	4.196,00	8.148,00
		Plaće zaposlenih sa SSS	13.445,00	32.060,00
		Renta, struja, grijanje	6.034,00	16.372,00
	Ostalo	2.529,00	6.575,00	
	Svjetska banka	Oglašavanje	5.646,00	23.702,00
		Internet-server za registar	14.824,00	14.824,00
		Registracija i ost troškovi autoparka	4.368,00	4.368,00
		Edukacija, seminari	1.905,00	1.905,00
		Revizija	4.786,00	16.717,00
		Bankarska provizija	2.723,00	8.719,00
		Dnevnice	11.179,00	15.486,00
		Gorivo	7.348,00	13.473,00
		Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge	6.760,00	16.504,00
		PDV, porezi i dr	43.993,00	247.876,00
		Stručna literatura i obrazovanje	1.170,00	19.054,00
		Privremeni poslovi	4.101,00	12.261,00
		Plaće zaposlenih sa VSS	136.919,00	465.653,00
		Plaće zaposlenih sa VŠS	23.778,00	46.186,00
		Plaće zaposlenih sa SSS	76.189,00	181.668,00
Naknada zaposlenim		19.205,00	63.954,00	
Renta, struja, grijanje	46.795,00	105.377,00		
Ostalo	14.332,00	28.961,00		
UKUPNO		502.667,00	1.534.092,00	
SSNESP Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju	Budžet FBiH	Bankarska provizija	421,00	440,00
		Dnevnice	1.978,00	8.730,00
		Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge	1.423,00	3.537,00
		Renta, struja, grijanje	3.722,00	3.722,00
		Oglašavanje	900,00	5.682,00
		Zakupnine	6.900,00	26.100,00
		Konsultantski ugovori	15.863,00	17.585,00
	Svjetska banka	Edukacija, seminari	3.641,00	3.641,00
		Gorivo	297,00	2.150,00
		Računovodstvene usluge	4.091,00	4.091,00
	Federalni zavod za zapošljavanje	Ostalo	32.555,00	32.555,00
	UKUPNO		71.791,00	108.233,00
	Unapređenje ruralnog poduzetništva IFAD 697 BA	IFAD	Plaće zaposlenih sa VSS	430.654,00
Plaće zaposlenih sa SSS			42.851,00	42.851,00
Stručna literatura i obrazovanje			427,00	854,00
Ostalo			1.311,00	1.375.289,00
Edukacija, seminari			120,00	120,00
Troškovi službenih putovanja			8.694,00	8.694,00
Održavanje			107.656,00	120.539,00
Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge			82.332,00	112.894,00
Privremeni poslovi			1.286,00	1.286,00
Budžet FBiH			Stručna literatura i obrazovanje	73,00
		Privremeni poslovi	14.000,00	14.000,00
		Renta, struja, grijanje	10.176,00	10.176,00
		Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge	7.685,00	10.369,00
		Privremeni poslovi	215,00	215,00
		Plaće zaposlenih sa VSS	25.528,00	25.528,00
Plaće zaposlenih sa SSS		2.540,00	2.540,00	
UKUPNO		735.548,00	2.156.082,00	

Gasifikacija Srednje Bosne (Gasovod Zenica- Travnik) I faza	BH GAS	Bankarska provizija	84.309,00	84.309,00
		PDV, porezi i dr	29.463,00	29.463,00
		Plaće zaposlenih sa VSS	77.232,00	77.232,00
		Plaće zaposlenih sa VŠS	1.175,00	1.175,00
	UKUPNO		192.179,00	192.179,00
Zaštita kvaliteta voda - GEF	Budžet FBiH	Bankarska provizija	82,00	82,00
	Svjetska banka- grant	Ostalo	2.834,00	2.834,00
		Plaće zaposlenih sa VSS	11.517,00	11.517,00
		Troškovi službenih putovanja	1.757,00	1.757,00
		Privremeni poslovi	1.673,00	1.673,00
		Održavanje	245,00	245,00
		Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge	501,00	501,00
		Komunikacijski troškovi	921,00	921,00
		Bankarska provizija	583,00	583,00
UKUPNO		20.113,00	20.113,00	
/HSEP/ Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje	Svjetska banka	Troškovi sl putovanja	3.638,00	3.638,00
		Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge	2.110,00	2.110,00
		Održavanje	413,00	413,00
		Bankarska provizija	1.432,00	1.432,00
		Privremeni poslovi	6.122,00	6.122,00
		Edukacija, seminari	281,00	281,00
		Komunikacijski troškovi	724,00	724,00
		Gorivo	1.164,00	1.164,00
		Oglašavanje	3.287,00	3.287,00
		Stručna literatura i obrazovanje	275,00	275,00
		Registracija i ostali troškovi autoparka	339,00	339,00
		Dnevnice	1.935,00	1.935,00
	UKUPNO		21.720,00	21.720,00
HSEP - jačanje zdravstvenog sektora	Budžet FBiH	Bankarska provizija	64,15	283,15
	UKUPNO		64,15	283,15
UKUPNO			5.863.049,00	12.418.246,62

Prilog 6. Podaci implementatora o realizaciji projekata

15.04.2013.

NAZIV PROJEKTA
GASIFIKACIJA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA 38770

64

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti (EUR) 19.855.000
 (KM) 38.833.000

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 23.968.000 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 18.604.000 KM

Datum odobrenja projekta: 18.11.2009.god Datum odobrenja kredita: 27.01.2010.god.
 Datum efektivnosti projekta: 28.09.2010.god Datum efektivnosti kredita: 28.09.2010.god.
 Datum zatvaranja projekta: Projekat u toku Datum zatvaranja kredita: Projekat u toku

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.):
U implementaciji

Nadležno resorno ministarstvo:
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): **BH-Gas d.o.o. Sarajevo, Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo, kontakt: gđin Adnan Kreso, Direktor**

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): **BH-Gas d.o.o. Sarajevo**

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Evropska banka za obnovu i razvoj	Kredit	33,25 mil. KM
BH-Gas d.o.o. Sarajevo	Vlastita sredstva	5,00 mil. KM
EBRD – Grant za konsultanta	Grant	0,58 mil. KM
UKUPNO:		38,83 mil. KM

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta:

Projektom je predviđena gasifikacija Srednjobosanskog kantona, čime se stvaraju mogućnosti uvođenja prirodnog gasa u sve sektore potrošnje ove regije. Realnost realizacije projekta gasifikacije ovog prostornog obuhvata je najveća za Regiju Lašva, potom za Regiju Gornji Vrbas, a grad Jajce posmatramo u funkciji izgradnje tranzitnog gasovoda prema Banja Luci, Bihaću i dalje. Prva faza projekta obuhvata gasovod Zenica–Travnik, dužine cca 40 km i prečnika 16 inch, a procijenjena maksimalna potrošnja za ovu fazu je cca 80 miliona m³.

Razvojni cilj projekta:

Projekat je u funkciji dalje ekspanzije tržišta prirodnog gasa sa mogućnošću priključenja na postojeći sistem. Za zadovoljenje ukupnih potreba prostornog obuhvata Srednjobosanskog kantona, pa i šire, potrebno je izvršiti konekciju sa planiranim gasovodom Zenica – Bosanski Brod. U budućnosti je predviđeno spajanje ovog gasovoda sa planiranim gasovodom u Unsko – sanskom kantonu.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Implementacija projekta je u toku, te se u toku 2013.godine očekuje okončanje izgradnje gasovoda. Svojevrsni problem predstavlja kašnjenje izgradnje distributivne mreže u Srednjobosanskom kantonu, koja je inicijalno trebala biti usklađena sa razvojem transportnog gasovoda Zenica-Travnik.

Problemi i teškoće u toku implementacije: Postoji problem kašnjenja u izvođenju radova u smislu praćenja dinamike predviđene sedmičnim i mjesečnim planovima, kao i nemogućnost ishodovanja Odobrenja za građenje za dio trase kroz Općinu Vitez (MZ Bila – Mali Mošunj) i izmijenjeni dio trase na odvojkju za N.Travnik sa novom lokacijom za MRS Novi Travnik.

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Gasifikacija 4 općine u Srednjobosanskom kantonu: Busovača, Vitez, Novi Travnik i Travnik.

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Srednjobosanski kanton	EBRD	Kreditna sredstva	33,25	16,85	24,09	14,50
Srednjobosanski kanton	BH-Gas d.o.o. Sarajevo	Vlastita sredstva	5,00	6,55	3,95	4,04
Srednjobosanski kanton	EBRD – Grant za konsultanta	Grant	0,58	0,57	0,07	0,06
UKUPNO:			38,83 mil KM	23,97 mil KM	28,11 mil KM	18,60 mil KM

Datum: 04.03.2013. godine

Potpis ovlaštenog lica


Adnan Kreso, Direktor

20.03.2013.

73.

NAZIV PROJEKTA

TOPLIFIKACIJA GATAA KONJICA

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - (KM) 4.500.000

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 1.300.000 KM
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: KM

Datum odobrenja projekta: 2010 .godine
 Datum efektivnosti projekta: 2014 .godine
 Datum zatvaranja projekta: 2016 .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

Nadležno resorno ministarstvo:

MINISTARSTVO ENERGETIKE

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

OPĆINA KONJIC, ENERGETIKA d.o.o. DIZDAREVIĆ DŽEVIŠ 712-246

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): "ENERGETIKA" d.o.o. KONJIC

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
OPĆINA KONJIC	BUDŽET	1.300.000
UKUPNO:	BUDŽET	1.300.000

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta:

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE KOTLOVNIČE
IZGRADNJA UREĐIVANJA MREŽA I TOPLOTNIH STANICA
I KOGENERACIJA (PROJEKCIJA IZGRADNJE ENERGIJE)

Razvojni cilj projekta: RJEŠENJE PROBLEMA INFRASTRUKTURE

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: GRADNJE BIVLA GAATA

Problemi i teškoće u toku implementacije: FINANSIRANJE, NARAVNA
TROŠKOVA GRADNJE OD STRANE KORISNIKA


Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): LOKALITET UNIS-a
KONJIC, GAATA KONJIC

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. - 31.12.2012.
OPĆINA KONJIC		BUDŽET	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000

Datum: _____/13.

Potpis ovlaštenog lica


15.04.2013.

NAZIV PROJEKTA**Power IV – EIB 23.871 Projekt obnova električne energije II**

1005

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - EUR 19.900.000,00
(KM) 38.921.017,00

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 32.718.776,19 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 0,00 KM

Datum odobrenja projekta: 27.06.2007. godine

Datum efektivnosti projekta: 09.11.2007. godine

Datum zatvaranja projekta: 31.12.2013. godine

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo:

Ministarstvo financija i trezora;
Federalno ministarstvo financija
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta:

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, 88000 Mostar, Ivan Jelčić, PIU direktor, Tel.: 036 335 724, Fax.: 036 335 767, E-mail: sektor.piu@ephzhh.ba

Krajnji dužnik:

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar posredstvom Federalnog ministarstva financija

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Europska investicijska banka	Kredit	38.921.017,00
UKUPNO:		38.921.017,00

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta:

Distribucija:

Rekonstrukcija električne distributivne mreže. Sanacija i izgradnja distributivnih vodova i transformatorskih stanica.

CHE Čapljina:

- Zamjena 35kV postrojenja
- Zamjena naponskih i strujnih transformatora (220kV) i prenaponskih odvodnika.
- Zamjena 220 kV uljanih kablova.
- Zamjena sistema pobuđivanja.

HE Rama:

- Sanacija injekcijske zavjese brane: sanacije i progušnjavanje postojeće injekcijske zavjese ispod brane.
- Sanacija uzvodnog armiranobetonskog ekrana brane: oblaganje uzvodnog ekrana vodonepropusnom geomembranom.

Razvojni cilj projekta:

Poboljšanje kvalitete i pouzdanosti snabdijevanja klijenata električnom energijom kroz obnovu i unapređenje distributivne infrastrukture; poboljšanje efikasnosti, upravljanja i kontrole elektrodistributivnog sistema koji će omogućiti smanjenje troškova i komercijalnih gubitaka u korist klijenata i stanovništva; poboljšanje kompatibilnosti elektrodistribucije u okviru elektroenergetskog sistema BiH korištenjem moderne tehnologije sličnih operativnih standarda za sve tri elektroprivrede.

Povećanje sigurnosti brane.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Na projektu **Rekonstrukcija el. distributivne mreže, sanacija i izgradnja distributivnih vodova i trafostanica** završen je ugovor:

ECSEE APL3-BiH A.2.2.-04/09 - Rehabilitation and Construction of Distribution Lines and Substations
(10.806.333,29 EUR)

Na projektu **Isporuka i instalacija postrojenja i opreme za CHE Čapljina** završeni su sljedeći ugovori:

ECSEE APL3-BiH A2.2./09 EIB - LOT 1 - Supply and Installation of Plant and Equipment for PSHPP Čapljina-35 kV Switchgear (957.550,00 EUR)

ECSEE APL3-BiH A2.2./09 EIB - LOT 2 - Supply and Installation of Plant and Equipment for PSHPP Čapljina-220 kV Measuring Transformers & Surge Arrestors (245.755,78 EUR)

ECSEE APL3-BiH A2.2./09 EIB - LOT 3 - Supply and Installation of Plant and Equipment for PSHPP Čapljina-220 kV Cables (1.089.040,00 EUR)

ECSEE APL3-BiH A2.2./09 EIB - LOT 4 - Supply and Installation of Plant and Equipment for PSHPP Čapljina-Excitation System (879.860,00 EUR)

Na projektu **Sanacija HE Rama** završen je sljedeći ugovor:

ECSEE APL3-BiH A.2.2.-03/10 EIB - Rehabilitation of the Dam Grout Curtain HPP Rama (5.379.130,15 KM)

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Dana 07.05.2012. Uprava JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar je donijela odluku o otkazivanju natječajnog postupka za sanaciju uzvodnog AB ekrana brane HE Rama. Razlozi su loše hidrološke prilike, cijena električne energije na tržištu, te remont na HE Rama i ostalim objektima.

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):

Projekt se implementira:

U svim radnim jedinicama Distribucije električne energije u sljedećim županijama: HNŽ, ZHŽ, HBŽ, SBŽ i PŽ;

U općini Čapljina (CHE Čapljina);

U općini Prozor-Rama (HE Rama).

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija	Finansijer	Način finansiranja	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
	EIB	Kredit	38.921.017,00	32.718.776,19	5.421.000,00	0,00

Datum: 27.02.2013.

Potpis ovlaštenog lica



15.04.2013.

2
1118

NAZIV PROJEKTA: POWER IV – KfW 2005 65 838 Revitalizacija HE Rama

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – EUR 25.798.117 EUR
(50.456.732 KM)

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 16.164.310,16 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 8.570.818,00 KM

Datum odobrenja projekta: 28.02.2008. godine
Datum efektivnosti projekta: 23.06.2008. godine
Datum zatvaranja projekta: 31.12.2013. godine

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo:

Ministarstvo financija i trezora;
Federalno ministarstvo financija;
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, 88000 Mostar, Ivan Jelčić, PIU direktor, Tel.: 036 335 724, Fax.: 036 335 767, E-mail: sektor.piu@ephzhh.ba

Krajnji dužnik:

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar posredstvom Federalnog ministarstva financija.

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

u KM		
Finansijer ¹	Način ² finansiranja	Ukupno osigurano
KfW	Kredit	19.558.300
KfW	Grant	13.690.810
Budžet Federacije BiH	Kontribucija	5.583.660
EP HZHB	Vlastita sredstva	11.623.962
UKUPNO:		50.456.732

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta:

Revitalizacija dvaju generatora i njihova nadogradnja na 100 MVA,
Zamjena dvaju transformatora od po 90 MVA sa dva transformatora od po 100 MVA,
Dizajniranje, nabavka i instaliranje jednog novog rotora turbine ili turbinskog kola (turbine runner) dok će se zamijenjeni rotor – kolo čuvati kao rezervni,
Proširenje 220 kV električne razdjelnice,
Konsultantske usluge (priprema tenderske dokumentacije, pomoć pri provođenju tendera, evaluacija ponuda, pregovori o detaljima ugovora, nadzor).

Razvojni cilj projekta:

Cilj projekta je produžetak korisnog poslovanja HE Rama za najmanje 20 godina, a u cilju održivog ekonomskog rasta u Bosni i Hercegovini i sigurne i pouzdane opskrbe kupaca električne energije.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Potpisan je ugovor broj BMZ-ID 2005 65 838 u vrijednosti od 776.633,00 EUR (nakon amandmana 855.071,10 EUR) s konzultantom Lahmeyer International GmbH.
Ugovor broj ECSEE APL3-BiH 01/10 KfW s Consortium *Končar – Inženjering za energetiku i transport d.d. Zagreb* (lider) i *Litostroj Power d.o.o. Ljubljana* potpisan je 05.04.2011. godine na iznos od 17.431.969,26 EUR (poslije varijacija 17.410.669,26 EUR)
Ugovor broj ECSEE APL3-BiH 02/10 KfW s *Končar energetski transformatori d.o.o. Zagreb* potpisan je 24.05.2011. godine na iznos od 3.159.330,00 EUR.
Završen ugovor broj ECSEE APL3-BiH 03/10 KfW s *Joint Venture Siemens d.o.o. Sarajevo i Siemens d.o.o. Banja Luka presented by Siemens d.o.o. Sarajevo*.

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Lokacija implementacije projekta:

Hidroelektrana Rama, Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor-Rama, HNŽ


Implementirana sredstva:

u KM

Lokacija	Finansijer	Način finansiranja	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
HE Rama	KfW	Kredit	19.558.300	3.860.673,04	6.922.000,00	3.860.673,04
	KfW	Grant	13.690.810	12.250.375,96	5.433.000,00	4.656.981,59
	Budžet FBiH	Kontribucija	5.583.660	0	0	0
	EP HZHB	Vlastita sredstva	16.435.303	0	0	0

Datum: 27.02.2013.

Potpis ovlaštenog lica



15.04.2013

NAZIV PROJEKTA
Faza III bis (HE Jablanica – Rekonstrukcija agregata 4, 5 i 6 (iz nealociranih sredstava Faza I, II i III))

1158

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - CHF) 2.662.855
(KM) 4.311.335¹

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 3.513.094 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 138.420 KM

Datum odobrenja: Datum Ugovora o pozajmici između MVTEO, FMERI i JP EPBiH 15.11.2001. godine
Datum efektivnosti: _____ godine
Datum zatvaranja: 31.12.2013. godine

Status projekta: U implementaciji

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,
Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
Edib Bašić, Direktor Jedinice za implementaciju projekata u JP EPBiH
Tel: 033 751 041; e.basic@elektroprivreda.ba

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): JP Elektroprivreda BiH

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer	Način finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
SECO	Kredit	4.311.335
UKUPNO:		4.311.335

¹ Konverzija CHF prema BAM po srednjem kursu CBBH na dan 29.12.2012.g.

Opis projekta:

Projekat se odnosi na nastavak aktivnosti na realizaciji rekonstrukcije agregata 4, 5 i 6 u HE Jablanica. Od ukupno osiguranih sredstava u iznosi 21,8 mil. CHF do 01.12.2006. godine realizirano je 24.102.421,00 KM. Faza III bis Projekta rekonstrukcije HE Jablanica se odnosi na utrošak ostvarenih ušteda u iznosu 2.662.855,25 CHF. Sredstva u okviru faze III bis se koriste za konsultantske usluge, izradu hidrauličke studije i rekonstrukciju drenažnog i rashladnog sistema hidroelektrane.

Razvojni cilj projekta:

Cilj projekta jeste povećanje raspoloživosti i sigurnosti rada ljudi i postrojenja, smanjenje rizika neplaniranih prekida, kao i produžavanja tehničkog vijeka korištenja.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Dobiveno je mišljenje neovisne, konsultantske, ekspertne firme o mogućnostima optimalnog korištenja hidrokapaciteta u HE Jablanica što direktno vodi prema utvrđivanju i radu u skladu sa raspoloživosti kapaciteta i veće sigurnosti rada ljudi i postrojenja u HE Jablanica. Produžen je životni vijek i postignuta optimizacija rashladnog i drenažnog sistema u HE Jablanica.

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Lokacija implementacije projekta: HE Jablanica


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01.- 31.12.2012.
Općina Jablanica	SECO	Kredit	4.311.335	3.513.094	316.478	138.420

Datum: 26.02.13. godine

Potpis ovlaštenog/lica



15.04.2013.

NAZIV PROJEKTA: Power IV – EP BiH – Uvođenje SCADA/DMS i TK u sektor distribucije	1298
---	------

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - EUR) 9.170.000
(KM) 17.934.961

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 0,00 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 0,00 KM

Datum odobrenja:
Datum efektivnosti: 19.06.2012. godine
Datum zatvaranja: 31.12.2014. godine

Status projekta: U implementaciji

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,
Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo 71000, Bosna i
Hercegovina
Edib Bašić, Direktor Jedinice za implementaciju
projekata u JP EPBiH
Tel: 033 751 041; e.basic@elektroprivreda.ba

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): JP Elektroprivreda BiH

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

		u KM
Finansijer	Način finansiranja	Ukupno osigurano
KfW	Kredit	9.251.076
KfW	Grant	5.065.600
JP EPBiH	VI. Sredstva	3.618.286
UKUPNO:		17.934.961

Opis projekta:

Projekat se sastoji od nabavke i implementacije SCADA/DMS/OMS aplikacionih modula, Remote Terminal Units-a (RTU-eva) i telekomunikacijskih veza, rekonstrukcije trafostanica i dispečerskih centara, obuke osoblja i konsultantskih usluga.

Razvojni cilj projekta:

Uvođenje kompatibilnog i modernog sistema SCADA/DMS/OMS na nivou distribucije u sva tri elektroprivredna preduzeća u BiH što će doprinijeti operativnoj učinkovitosti i ispunjavanju zahtjeva iz licenci koje se odnose na prikupljanje podataka i izvještavanje regulatora sistema.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta¹:

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Lokacija implementacije projekta: ED Sarajevo, ED Tuzla, ED Zenica,
ED Mostar, ED Bihać, Direkcija JP EPBiH


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ²	KfW	Kredit	9.251.076	0,00	0,00	0,00
	KfW	Grant	5.065.600	0,00	187.760,00	0,00
	JP EPBiH	Vlastita sredstva	3.618.286	0,00	0,00	0,00

Datum: 26.02./13. godine

Potpis ovlaštenog lica



¹ Fizička realizacija projekta još nije započela. Trenutno su u toku aktivnosti na pripremi tendera za prvi ugovor – ugovor za konsultantske usluge.

² Nakon potpisivanja ugovora za isporuku robe i usluga, JP EPBiH će raspolagati podacima o raspodjeli sredstava po podružnicama odnosno općinama/kantonima.

15.04.2013.

NAZIV PROJEKTA : KfW 2006 65 604
SCADA/DMS/OMS s pripadajućim komunikacijskim sustavom na distributivnom nivou.

1443

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - EUR 6.400.000,00 EUR
 (KM) 12.517.312,00 KM

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 0,00 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 0,00 KM

Datum odobrenja projekta: 16.11.2011. godine
Datum efektivnosti projekta: 28.09.2012. godine
Datum zatvaranja projekta: 31.12.2014. godine

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo:

Ministarstvo financija i trezora BiH;
 Federalno ministarstvo financija;
 Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, 88000 Mostar, Ivan Jelčić, PIU direktor, Tel.: 036 335 724, Fax.: 036 335 767, E-mail: sektor.piu@ephzhhb.ba

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar posredstvom Federalnog ministarstva financija

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
KfW	Kredit	6.473.797
KfW	Grant	3.520.494
EP HZHB	Vlastita sredstva	2.523.021
UKUPNO:		12.517.312

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta:

Ugradnja i povezivanje sustava daljinskog upravljanja, nadziranja i prikupljanja podataka na srednjenaponskoj (distribucijskoj) razini elektroenergetskog sustava EPHZHB d.d. Mostar na postojeću telekomunikacijsku – optičku, radiokomunikacijsku te OPGW optičku mrežu na visokonaponskom dijelu sustava Elektroprijenosa BiH-a, uključujući s cjelokupnom hardverskom i softverskom opremom, te sustavima za povezivanje na SCADA sustave za upravljanje i nadziranje daljinski upravljivih rastavnih sklopki i prekidača u srednjenaponskom dijelu sustava.

Projekt obuhvaća nabavku i implementaciju SCADA/DMS/OMS aplikacijskih modula, RTU-ova, telekomunikacijskih veza, adaptacijskih radova u transformatorskim i rasklopnim postrojenjima te dispečerskim centrima i podcentrima, obuku osoblja i konzultantske usluge. Detalji su razrađeni i u studiji izvodljivosti projekta koju je izradio ESBI Engineering Ltd. koja je prihvaćena kao koncept projekta.

Razvojni cilj projekta:

Uspostava daljinskog upravljanja, nadziranja i prikupljanja podataka na distribucijskoj razini elektroenergetskog sustava Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar za efikasno upravljanje distribucijskim dijelom elektroenergetskog sustava, a u cilju poboljšanja pouzdane i efektivne opskrbe kvalitetnom električnom energijom

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Odabran je Tender Agent čiji angažman podrazumijeva pomoć elektroprivredama pri odabiru konzultanta

Problemi i teškoće u toku implementacije

Lokacija implementacije projekta:

Distribucijska područja jug, centar i sjever, Federacija BiH, županije: HNŽ, ZHŽ, HBŽ, SBŽ i PŽ.


Implementirana sredstva:

u KM

Lokacija	Finansijer	Način finansiranja	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
	KfW	Kredit	6.473.797	0	1.296.000,00	0
	KfW	Grant	3.520.494	0	704.000,00	0
	JP EPHZHB	Vlastita sredstva	2.523.021	0	505.000,00	0

Datum: 27.02.2013.

Potpis ovlaštenog lica



15.04.2013.

NAZIV PROJEKTA:
Power IV – Električna energija II

1992

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - EUR) 35.234.737
(KM) 68.913.157

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : **50.712.799,00 KM**
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: **23.834.170,00 KM**

Datum odobrenja: 08.01.2007. godine
Datum efektivnosti: 27.06.2007. godine
Datum zatvaranja: 31.12.2013. godine

Status projekta: U implementaciji

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,
Wilsonovo šetalište 15, Sarajevo 71000, Bosna i
Hercegovina
Edib Bašić, Direktor Jedinice za implementaciju
projekata u JP EPBiH
Tel: 033 751 041; e.basic@elektroprivreda.ba

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): JP Elektroprivreda BiH

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

u KM		
Finansijer	Način finansiranja	Ukupno osigurano
Europska Investicijska banka	Kredit	64.346.807
JP EPBiH	VI. Sredstva	4.566.350
UKUPNO:		68.913.157

Opis projekta:

Projekat koji se finansira iz kredita EIB-a i vlastitim sredstvima se sastoji od projektiranja, isporuke, instalacije, testiranja, puštanja u pogon i rada postrojenja u sistemu distribucije energije i u hidroelektranama, a uključuje rehabilitaciju i modernizaciju monitoringa sistema brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac; projektovanje i ugradnja monitoring sistema i rehabilitacija klizišta „Kukovi“; eliminiranje curenja vode na branama HE Salakovac i HE Grabovac te projektovanje, isporuka i ugradnja trafostanica 10(20)/0,4 kV, distributivnih vodova 10(20)/0,4 kV i niskonaponske mreže.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Razvojni cilj projekta:

Razvoj regionalnog energetskog tržišta i integrisanje istog u energetska tržišta EU kroz povećanje sigurnosti brana i snabdjevanja distributivnih kupaca električne energije, te smanjenje komercijalnih i tehničkih gubitaka.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Projektom rekonstrukcije distribucije finansiranim iz sredstava kredita EIB je nastavljen započeti proces izgradnje i rekonstrukcije transformatorskih stanica, distributivnih vodova i niskonaponske mreže. Radovi se izvode na 391 objekat u pet distributivnih podružnica. Završeni su radovi i izvršeno je fakturisanje na 315 objekata (81 %). Izgrađeno/rehabilitirano je: 292,16 km nadzemne i podzemne NN mreže, 93 kom TS i 275,55 km nadzemnih i podzemnih vodova).

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Dugotrajan i kompleksan proces obezbjeđivanja neophodnih dozvola i saglasnosti od nadležnih organa i rješavanja imovinsko pravnih odnosa u elektrodistributivnim društvima.

Lokacija implementacije projekta:

HE na Neretvi, Direkcija Preduzeća, Elektrodistributivna područja Sarajevo, Tuzla, Zenica, Mostar, Bihać

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)


u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
PODRUČJE ELEKTRODISTRIBUCIJE SARAJEVO	EIB	Kredit	13.073.035	9.100.334	5.781.262	4.074.250
	JP EPBiH	VI. sredstva	1.275.000	301.944	850.024	301.944
PODRUČJE ELEKTRODISTRIBUCIJE MOSTAR	EIB	Kredit	3.194.948	3.098.875	2.208.499	2.112.427
	JP EPBiH	VI. sredstva	168.129	43.848	168.129	43.848
PODRUČJE ELEKTRODISTRIBUCIJE TUZLA	EIB	Kredit	14.236.318	12.937.840	2.663.061	2.978.014
	JP EPBiH	VI. sredstva	853.060	311.873	642.924	311.873

PODRUČJE ELEKTRODISTRIBUCIJE ZENICA	EIB	Kredit	14.713.252	10.673.128	6.380.587	4.877.370
	JP EPBiH	VI. sredstva	1.474.800	235.954	983.199	235.954
PODRUČJE ELEKTRODISTRIBUCIJE BIHAĆ	EIB	Kredit	7.785.441	6.106.746	2.257.051	2.038.856
	JP EPBiH	VI. sredstva	426.144	249.280	284.094	249.280
HIDROELEKTRANE NA NERETVI (OPĆINA JABLANICA)	EIB	Kredit	11.343.814	7.574.761	7.651.436	6.534.138
	JP EPBiH	VI. sredstva	369.217	76.217	76.217	76.217

Datum: 26.02./13. godine

Potpis ovlaštenog lica



13.03.13

NAZIV PROJEKTA:
Power IV – ECSEE Projekat – Komponenta za Bosnu i Hercegovinu

1996

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - SDR) 13.784.018
 (KM) 31.180.723

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 31.086.061,00 KM
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 10.545.967,00 KM

Datum odobrenja:
 Datum efektivnosti: 21.08.2006. godine
 Datum zatvaranja: 30.06.2012. godine

Status projekta: Završen

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,
 Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo 71000, Bosna i
 Hercegovina
 Edib Bašić, Direktor Jedinice za implementaciju
 projekata u JP EPBiH
 Tel: 033 751 041; e.basic@elektroprivreda.ba

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): JP Elektroprivreda BiH

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer	Način finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Svjetska banka	Kredit	25.269.881
JP EPBiH	VI. Sredstva	5.910.842
UKUPNO:		31.180.723

Opis projekta:

TE Kakanj

- Rekonstrukcija elektrofiltera na bloku 5
- Rekultivacija deponije šljake i pepela
- Sanacija opreme za ekološki monitoring

TE Tuzla

- Zamjena sistema za deponovanje uglja

FMIS (Direkcija Društva ED Sarajevo)

- Nabavka hardware-a i software-a za informacijski sistem finansijskog upravljanja

Tehnička asistencija

- Studija rekonstrukcije postrojenja za tretman otpadnih voda u TE Kakanj
- Izbor konsultanta za Sigurnost brana
- Studija za razvoj projekta za smanjenje emisija SO₂ i NO_x u TE Kakanj
- Izbor konsultanta za implementaciju IDA finansiranih komponenti u TE Kakanj i TE Tuzla

Razvojni cilj projekta:

Cilj Projekta Power IV je razvoj funkcionalnog regionalnog tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi i njegova integracija u unutrašnje tržište električne energije Evropske Unije na principima definisanim u Povelji ECSEE. Projektom se, kroz implementaciju prioritetnih investicija, nastojalo obezbijediti održavanje domaće proizvodnje i povećanje prihoda od naplate električne energije, povećanje sigurnosti, pouzdanosti i kvaliteta snabdijevanja kupaca električnom energijom, smanjenje gubitaka na distributivnoj mreži i unapređenje primjene i poštivanja regulative za zaštitu životne sredine u proizvodnim objektima.

Cilj podkomponente projekta finansirane iz sredstava kredita Svjetske banke je bio povećanje sigurnosti rada u proizvodnim objektima (termoelektrane i hidroelektrane), ublažavanje štetnih uticaja termoelektrana na životnu okolinu i unapređenje informacionih sistema za finansijsko upravljanje u cilju povećanja efikasnosti i profitabilnosti poslovanja.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Ciljevi projekta su u cijelosti ispunjeni. Projektom ublažavanja štetnih uticaja na okolinu u TE Tuzla i TE Kakanj unaprijeđena je primjena i ispunjavanje zahtjeva državne i EU regulative iz oblasti zaštite životne sredine, povećane su tehničke performanse rehabilitiranih objekata, a jedan od najznačajnijih dostignuća projekta je integracija poslovnih procesa JP EPBIH uvođenjem sistema za upravljanje finansijskim informacijama.

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Svi ugovori finansirani iz sredstava kredita Svjetske banke su uspješno završeni i nije bilo značajnijih kašnjenja niti problema u njihovoj realizaciji.

Lokacija implementacije projekta: TE Tuzla, TE Kakanj, HE na Neretvi, Direkcija Preduzeća i ED Sarajevo


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
TE KAKANJ (KAKANJ)	Svjetska banka	Kredit	10.018.884	10.018.884	572.226	572.226
	JP EPBiH	Vlastita sredstva	1.578.965	1.578.965	83.795	83.795
TE TUZLA (TUZLA)	Svjetska banka	Kredit	12.824.943	12.824.943	7.122.035	7.116.260.
	JP EPBiH	Vlastita sredstva	3.607.428	3.602.734	2.641.590	2.642.671
DIREKCIJA SARAJEVO I ED SARAJEVO (Kanton Sarajevo i Bosansko - Podrinjski Kanton)	Svjetska banka	Kredit	1.718.424	1.718.424	0,00	0,00
	JP EPBiH	Vlastita sredstva	634.480	634.480	0,00	0,00
HIDROELEKTRANE NA NERETVI (OPĆINA JABLANICA)	Svjetska banka	Kredit	707.630	707.630	131.015	131.015
	JP EPBiH	Vlastita sredstva	89.968	0,00	74.968	0,00

Datum: 26.02./13. godine

Potpis ovlaštenog lica



15.04.2013.

2126

NAZIV PROJEKTA : „IZGRADNJA VJETROELEKTRANE PODVELEŽJE-MOSTAR“

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti (EUR) **71.800.000**
(KM) **140.000.000**

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : **2.200.700 KM**
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: **46.320 KM**

Datum odobrenja: _____godine
Datum efektivnosti: _____godine
Datum zatvaranja: _____godine

Status projekta: (Implementacija u toku.)

Nadležno resorno ministarstvo:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo,
Kontakt tel: 033/751-711

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	Vlastita sredstva:8,3mil.eura	
„kfw“-finansijska institucija vlade Njemačke	Kredit: 62,5 mil.eura	
UKUPNO:	71,8 mil.eura	

Opis projekta:

Predloženi projekat je lociran na platou Podveleža, oko 10 km istočno od grada Mostara u Bosni i Hercegovini u centru Hercegovacko neretvanskog Kantona, federacije BiH.

Plato gdje je vjetroelektrana planiran prostire se duž Planine Velež (1,987m) i pada strmo ka Mostaru i jugo-zapadu. Region Podveleža pripada bivšoj Mostarskoj općini jugo-istok i čini područje od približno 100 kvadratnih km koje je geografski podjeljeno na dva dijela: Donji i Gornji Podvelež.

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Donji Podvelež ima nadmorsku visinu između 600 i 900 metara i dostupan je putem koji spaja nekoliko sela. Plato je oko 4-5 km širok i 15 km dug. To je centralni dio Podveleža. Plato se generalno upotrebljava za poljoprivrednu proizvodnju dok je na nekim djelovima samo krš.

Gornji plato nije naseljen i nema odgovarajućih puteva. Cijelo područje ima očigledno istu geološku formaciju, kraška brda sa tankim slojem zemlje. Poslije skoro šest godina (od marat 2002) istraživanja u regiji a posebno poslije registrovanja mjernih podataka na pet različitim lokacija podveleškog platoa i na vrhu Veleža, stručnjaci i partneri u projektu su dokumentovali dokaze o potencijalu vjetra u ovom području. Uslovi i smjerovi vjetra su pod jakim uticajem masiva Veleža. Kako vjetar primarno dolazi sa sjevera, izloženi djelovi Podveleža na sjeveru i sjevero-zapadu su najpovoljniji za iskorištavanje energije vjetra. Lokacija vjetroelektrane Podveležje je smještena na sjevernom djelu područja donjeg Podveležja u okruženju mikrolokacija "Sveta Gora" i "Mali Grad".

Razvojni cilj projekta:

Dugoročno obezbjeđenje energije, otvaranje novih radnih mjesta tokom i nakon izgradnje VE podveležje, doprinos smanjenju emisije CO₂ i korištenju obnovljivih izvora energije.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.

Datum: _28.02.2013./13.

Potpis ovlaštenog lica



15.04.2013.

NAZIV PROJEKTA

HE Kruševo-10,97 MW i HE Zeleni Vir – 2,36 MW na rijeci Bioštica

2127

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - Eura) 43.370.000
(KM) 84.830.000

Ukupno realizovanost 31.12.2012. : 121.500 KM

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 96.500 KM

Datum odobrenja: _____ .godine

Datum efektivnosti: _____ .godine

Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.) Kandidiran

Nadležno resorno ministarstvo:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, -Wilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo,
Kontakt tel: 033/751-807

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo	Vlastita sredstva	1.600.000
WBIF (Western Balkan Investment Framework)	Grant sredstva	2.000.000
UKUPNO:		3.600.000

Opis projekta:

HE Kruševo sa HE Zeleni Vir nalazi se na rijeci Bioštica u općini Olovo u Zeničko-dobojskom kantonu.

HE Kruševo je akumulaciona derivaciona elektrana i sastoji se od betonske gravitacione brane visine 61 m sa dva prelivna polja, zahvatne građevine, dovodnog tunela, vodostana, tlačnog ojevovoda i strojare. Osnovne karakteristike HE Kruševo:

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

- Kota maksimalnog uspora	652,00	m n.m.
- Ukupna zapremina	3,87 x 10 ⁶	m ³
- Korisna zapremina	2,42 x 10 ⁶	m ³
- Površina akumulacije (kota 652,00 m.n.m.)	27,05	ha
- Dužina akumulacije	3,7	km
- Instalirani proticaj	16,36	m ³
- Instalirana snaga	10,97	MW
- Moguća godišnja proizvodnja	30,76	GWh

HE Zeleni Vir je kompenzacioni bazen za HE Kruševo. To je pribransko postrojenje koje se sastoji od betonske gravitacione brane u čijem tijelu je smješten zahvat i strojara. Osnovne karakteristike HE Zeleni Vir su:

- Kota maksimalnog uspora	571,00	m n.m.
- Površina akumulacije	8,47	ha
- Instalirani proticaj	11,0	m ³
- Instalirana snaga	2,36	MW
- Moguća godišnja proizvodnja	9,63	GWh

Razvojni cilj projekta:

- Dugoročno obezbjeđenje energije
- Izgradnjom HE Kruševo i HE Zeleni Vir iskorištava se hidroenergetski potencijal rijeke Bioštica
- Doprinos smanjenju emisije CO₂ i korištenju obnovljivih izvora energije
- Otvaranje novih radnih mjesta tokom i nakon izgradnje HE Kruševo i HE Zeleni Vir

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Angažiranje domaćih kompanija za izvođenje terenskih istražnih radova i izradi projektne dokumentacije

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Dugotrajne i komplikovane procedure izdavanja saglasnosti i dozvola od strane nadležnih institucija.

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):


Zeničko-Dobojski kanton, općina Olovo

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Olovo	JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo	Vlastita sredstva	1.600.000	121.500	200.000	96.500
	WBIF (Western Balkan Investment Framework)	Grant sredstva	2.000.000	0.0.	1.000.000	0.0

Datum: 26. 02. 2013.

Potpis i ovlaštenog lica


15.04.2013.

NAZIV PROJEKTA**HE Vranduk na rijeci Bosni – 20 MW**

2128

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti (EUR) **64.420.000**
(KM) **126.000.000**

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : **1.838.700 KM**
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: **68.700 KM**

Datum odobrenja: _____ .godine
Datum efektivnosti: _____ .godine
Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

kandidiran

Nadležno resorno ministarstvo:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo,
Kontakt tel: 033/751-807

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	Vlastita sredstva	1.838.700
UKUPNO:		1.838.700

Opis projekta:

HE Vranduk je planirana za izgradnju na rijeci Bosni u naselju Vranduk, 10 km nizvodno od Zenice. Radi se o protočnoj HE derivacionog tipa koja se sastoji od gravitacione brane visine 19 m, ulazne građevine, dovodnog tunela prečnika 6,6 m i

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

dužine 1462 m te objekta strojare. U strojari se nalaze dvije turbine čiji je instalisani proticaj $2 \times 50 \text{ m}^3$. Uz desnu obalu u profilu brane locirana je i strojara male hidroelektrane koja omogućava hidroenergetsko iskorištenje ekološki prihvatljivog proticaja od 14 m^3 .

Ukupna instalisana snaga HE Vranduk je je 19,56 MW, a moguća godišnja proizvodnja 96,38 GWh.

Izgradnjom brane formira se akumulacija dužine oko 5,8 km, ukupne zapremine $1,62 \times 10^6 \text{ m}^3$.

Razvojni cilj projekta:

Dugoročno obezbjeđenje energije, otvaranje novih radnih mjesta tokom i nakon izgradnje HE Vranduk, doprinos smanjenju emisije CO_2 i korištenju obnovljivih izvora energije.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Angažiranje domaćih kompanija za izvođenje terenskih istražnih radova i izradu projektne dokumentacije. Obezbuđenje sredstava za razvoj lokalne infrastrukture kroz Program prijateljskog okruženja.

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Dugotrajne i komplikovane procedure izdavanja saglasnosti i dozvola od strane nadležnih institucija.

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Općina Zenica

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Zenica	JP EP BiH	Vlastita sredstva	1.838.700	1.838.700	15.800.000	68.700

Datum: 26.02.2013.

Potpis ovlaštenog lica

Stjepanica

15.04.2013

**NAZIV PROJEKTA : „IZGRADNJA MALIH HIDROELEKTRANA
NA SLIVU NERETVICE , OPĆINA KONJIC“**

2130

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti (EUR) _____
(KM) 97.000.000

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 1.120.000 KM

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 116.000 KM

Datum odobrenja: _____ .godine

Datum efektivnosti: _____ .godine

Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: (Implementacija u toku.)

Nadležno resorno ministarstvo:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo,

Kontakt tel: 033/751-711

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	Vlastita sredstva:	
UKUPNO:		

Opis projekta:

Projekat podrazumijeva izgradnju 15 malih hidrolektrana na slivu rijeke Neretvice, ukupne instalisane snage 26,223 MW i godišnje proizvodnje od 102,144 GWh. Izgradnja malih hidroelektrana će se vršiti u tri faze, a na rijeci Neretvici i pritokama (Mala Neretvica, Gorovnik, Prolaz, Obaščica, Crna rijeka).

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Razvojni cilj projekta:

Dugoročno obezbjeđenje energije, otvaranje novih radnih mjesta tokom i nakon izgradnje VE podveležje, doprinos smanjenju emisije CO₂ i korištenju obnovljivih izvora energije.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. ~ 31.12.2012.

Datum: 28.02.2013.

Potpis ovlaštenog lica



Dr. Zvezdana Zeljic

15.04.2013

NAZIV PROJEKTA	Rudnik i termoelektrana Bugojno, novi proizvodni kapacitet snage cca 300 MW
-----------------------	--

2131

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (EUR) 681 mill
(KM) 1.332 mil

Ukupno realizovanosa 31.12.2012.: 70.253,11 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 0,00 KM

Datum odobrenja: _____ .godine
Datum efektivnosti: _____ .godine
Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

Nadležno resorno ministarstvo:
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo šetaliste 15, 71 000 Sarajevo,
Kontakt tel: 035/305-102

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	Vlastita sredstva	7.700.000
UKUPNO:		7.700.000

Opis projekta: Sagledavajući stanje o potrebi izgradnje novih energetske objekata, Vlada Federacije BiH donosi odluku br.553/06 od 28.09,2006. god. o proglašenju javnog interesa, pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, među kojima se, iz nadležnosti JP Elektroprivreda BiH, nalazi Rudnik i TE Bugojno 1.

Bugojanski ugljeni basen obuhvata dio terena između Gornjeg Vakufa/Uskoplja na jugistoku i Donjeg Vakufa na sjeverozapadu, a u središnjem dijelu basena je grad Bugojno. Dužina basena je 28,0 km sa promjenjivom širinom i kreće se od 1,4 – 9,0 km i površinom od 120,0 km²

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Prema sadašnjem stepenu poznavanja ukupno utvrđene rezerve svih ugljenih slojeva po kategorijama i klasama u Bugojanskom basenu iznose 1.472.826.151 tona, što ukazuje na opravdanost ulaganja sredstava za nastavak detaljnih geoloških istraživanja i dokazivanja rezervi viših kategorija u cilju izgradnje Rudnika i TE Bugojno. Iz tog razloga Vlada Kantona Središnja Bosna je izradila Predinvesticioni projekat – Studija izvodljivosti projekta izgradnje TE "Bugojno" sa restrukturiranjem RU "Gračanica" (mart 2006.god.). Navedena studija je pokazala ekonomsku opravdanost izgradnje Rudnika i TE Bugojno

Na osnovu navedene Studije veliku potencijalnost i perspektivnost za površinsku eksploataciju, ima šire područje na potezu Karalinka-Kotezi-Guvno, a osim povoljnog odnosa uglja i otkrivke ovo područje je najpovoljnije sa stanovišta objekata, infrastrukture (naseljenost, putne komunikacije, energetska mreža, riječni tokovi i dr.)

Razvojni cilj projekta:

1. Velika potencijalnost i perspektivnost za površinsku eksploataciju, na potezu Karalinka-Kotezi-Guvno, a osim povoljnog odnosa uglja i otkrivke ovo područje je najpovoljnije sa stanovišta objekata, infrastrukture (naseljenost, putne komunikacije, energetska mreža, riječni tokovi i dr.)
2. Izgradnja novog rudnika i termoelektrane Bugojno obezbjeđenje dugoročnog snabdjevanja električnom energijom potrošača do 2030. Postizanje veće efikasnosti i većeg udjela kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije. Povećanje sigurnosti snabdjevanja i prilagođavanje uslovima liberalizovanog tržišta el.energije. Toplifikacija gradova Bugojno, Gornji Vakuf- Uskoplje i Donji Vakuf
3. Kreiranje novih radnih mjesta i stvaranje preduslova za održiv razvoj.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

A) Istražni radovi:

- Realiziran je Ugovor broj 040 – KI/08 za izradu Projekta istražnih radova je zaključen 23.10.2008. god. sa firmom "Geoprojekt" Tuzla.
- Realiziran je Ugovor broj 116-KI/09 za izradu Studije ekonomske opravdanosti izgradnje R i TE Bugojno za potrebe podnošenja samoinicijativne ponude za koncesiju sa R. Institutom Tuzla.
- Početkom 2010. god. urađen je novi Tender za izvođenje detaljnih geoloških istražnih radova ležišta uglja „Kotezi“ u Bugojnu, ali je i on poništen zbog Odluke NO JP EP BiH da ispita opravdanost realizacije ovih poslova u okviru Koncerna EP BiH.
- Inoviran je i revidovan tender za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja uglja na ležištu „Kotezi“, ali još uvijek nije dobijeno odobrenje NO JP EP BiH za njegovu javnu objavu.

B) Dozvole i saglasnosti:

- Odluka Vlade FBiH o pripremi i izgradnji bloka 1 u TE Bugojno br.321/10 od 14.04.2010.godine
- Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioriternih elektroenergetskih objekata u F BiH br. 98/10 od 15.02.2010.godine
- Rješenje FMERI Up/I broj:07-18-495/04 od 28.01.2011.godine kojim se odobrava JP EP BiH d.d. Sarajevo izvođenje geoloških istraživanja uglja na istražnom prostoru bugojanskog neogenskog bazena.

C) U toku su aktivnosti na:

- Dobijanju potrebnih saglasnosti i rješavanju imovinskih odnosa, koji su uvjet za početak izvođenja istražnih radova.

- Na osnovu dobijene preliminarne dozvole za izvođenje istražnih radova od Općine Bugojno i Općine Donji Vakuf u pripremi je postupak sklapanja Ugovora o određivanju naknade za vlasnike parcela koje su u privatnom vlasništvu.

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Na osnovu svega navedenog potvrđuje se da je na kritičnom putu realizacije izgradnje zamjenskih blokova obezbjeđenje realnog finansiranja, što je uvjet za donošenje Odluke o izgradnji i ugovaranje izgradnje.

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):

šire područje na potezu Karalinka-Kotezi-Guvno


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Bugojno	JP EP BiH	Vlastita sredstva	7.700.000	70.253,11	1.000.000	0,00

Datum: 27.02.2013.

Potpis ovlaštenog lica



15.04.2013

NAZIV PROJEKTA**Oprema mehanizovanog širokočelnog kompleksa za podzemnu eksploataciju uglja u ZD RMU Kakanj**

2132

Ukupna vrijednost projekta: 18.350.000,00 KM

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : _____ 0,00 KM

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: _____ 0,00 KM

Datum odobrenja: _____ .godine

Datum efektivnosti: _____ .godine

Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: (Kandidiran sa 31.12.2012.)

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije

Implementator projekt.: JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15 Sarajevo

Krajnji dužnik : JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15 Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

u KM

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	Ukupno osigurano
NEPOZNAT	KREDIT	0,00
UKUPNO:		

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta:

MKSHP se primjenjuje kod otkopne širokočelne metode koja je prisutna u rudnicima dugi niz godina. Metoda je visoko produktivna sa maksimalnim iskorištenjem ugljenog sloja. Garantuje humanizaciju rada kroz sigurnost i eliminaciju fizičkog rada. Osnovne karakteristike (širokočelna metoda za jamu Sretno) širokog čela:

Otkopavanje će se prvo bazirati na kopanju glavnog ugljenog sloja, u fazi dokazivanja proizvodnog kapaciteta KMŠČ. Uz prirodne uslove radne sredine ($d_s = 2,4$ m i $\alpha = 8-14^\circ$) i karakteristike KMŠČ ($L_c = 120$ m, radna visina čela 2,8 m i kombajn odgovarajućih karakteristika), očekivani proizvodni rezultati je 1500 t/dan.

Razvojni cilj projekta:

1. nabavka i ugradnja MKSHP,
2. obezbjeđenje potrebne količine uglja za nesmetan rad postojećih i budućih blokova u TE da cijena domaćeg uglja za proizvodnju električne energije u narednom periodu bude niža od sadašnje, kako bi proizvedena električna energija iz uglja bila konkurentna na domaćem i inostranom tržištu, poslovanje bez gubitaka i obezbijede bolje radne i životne uslove zaposlenim. Smanjenje broja uposlenih.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Lokacija implementacije projekta:

Kakanj, Kakanj, ZE-DO, F BiH, BiH

Naziv objekta:

Kakanj -jama "Haljinići"

Adresa:

Alije Izetbegovića bb. Kakanj


Implementirana sredstva:

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Kakanj, ZDK, BIH	NEPOZNAT	KREDIT	0,00	0,00	3.670.000,00	0.00

Datum: 27.02.2013.godine

Potpis ovlaštenog lica



15.04.2013.

NAZIV PROJEKTA:
Oprema mehanizovanog širokočelnog kompleksa za podzemnu eksploataciju uglja u ZD RMU Breza

2133

Ukupna vrijednost projekta: 20.000.000,00 KM

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 0,00 KM

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 0,00 KM

Datum odobrenja: _____ .godine

Datum efektivnosti: _____ .godine

Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: Kandidiran sa 31.12.2012.

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije

Implementator projekt.: JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15 Sarajevo

Krajnji dužnik : JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15 Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:

u KM

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	Ukupno osigurano
NEPOZNAT	KREDIT	0,00
UKUPNO:		

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta:

MKSHP se primjenjuje kod otkopne širokočelne metode koja je prisutna u rudnicima dugi niz godina. Metoda je visoko produktivna sa maksimalnim iskorištenjem ugljenog sloja. Garantuje humanizaciju rada kroz sigurnost i eliminaciju fizičkog rada. Osnovne karakteristike (širokočelna metoda za jamu Sretno) širokog čela:

- Traženi kapacitet širokog čela.....min 1500 t/dan
- Dužina širokog čela:.....100 m
- Visina otkopavanja..... 4 m
- Pad slojado 18^o
- Pružanje sloja.....do 18^o

Razvojni cilj projekta:

1. nabavka i ugradnja MKSHP,
2. obezbjeđenje potrebne količine uglja za nesmetan rad postojećih i budućih blokova u TE da cijena domaćeg uglja za proizvodnju električne energije u narednom periodu bude niža od sadašnje, kako bi proizvedena električna energija iz uglja bila konkurentna na domaćem i inostranom tržištu, poslovanje bez gubitaka i obezbijede bolje radne i životne uslove zaposlenim . Smanjenje broja uposlenih.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**Problemi i teškoće u toku implementacije:****Lokacija implementacije projekta:**

Breza, Breza, ZE-DO, F BiH, BiH

Naziv objekta:

Jama: "Sretno"RMU Breza

Adresa:

Branilaca grada bb. Breza


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Breza, ZDK, BIH	NEPOZNAT	KREDIT	0,00	0,00	7.750 000	0,00

Datum: 27.02.2013.godina

Potpis ovlaštenog lica



15.04.2013.

NAZIV PROJEKTA:
Izgradnja hidrotehničkog objekta-tunel „Ribnica“

2134

Ukupna vrijednost projekta: 28.251.330,00 KM

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : _____ 0,00 KM

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: _____ 0,00 KM

Datum odobrenja: _____ .godine

Datum efektivnosti: _____ .godine

Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta:(Kandidiran sa 31.12.2012.

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije

Implementator projekt.: JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15 Sarajevo

Krajnji dužnik : JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15 Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:

u KM

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	Ukupno osigurano
NEPOZNAT	KREDIT	0,00
UKUPNO:		

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine.... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta:

Prema važećim projektnim rješenjima, Odlagalište "Ribnica" je glavni prostor za smještaj otkrivke (cca 80.000.000 m³) površinskog kopa „Vrtlište“. Lokacija ovog odlagališta je u dolini rijeke Ribnice. Preduslov za formiranje odlagališta je izmještanje rijeke Ribnice iz postojećeg toka. Izmještanje će se izvršiti izgradnjom kompleksa hidrotehničkih objekata koji se u osnovnom sastoji od brane, tunela i brzotoka. Na ovaj način će se rijeka Ribnica direktno uvesti u rijeku Bosnu, a postojeće korito će se iskoristiti za formiranje odlagališta „Ribica“. Prema usvojenoj dinamici izgradnje, prije otpočinjanja radova na drugim hidrotehničkim objektima, neophpdno je početi izgradnju tunela „Ribnica“. Kašnjenje u izgradnji hidrotehničkih objekata onemogućava projektovani razvoj, dinamiku i kapacitet proizvodnje uglja na PK "Vrtlište".

Razvojni cilj projekta:**Opći cilj projekta:**

1. Razvoj površinskog kopa "Vrtlište" u skladu sa planskim dokumentima i projektnim rješenjima.
2. Rješenje potencijalnih klizišta.
3. Skraćenje transportnog puta odvoza jalovine.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**Problemi i teškoće u toku implementacije:****Lokacija implementacije projekta:**

Kakanj, Kakanj, ZE-DO, F BiH, BiH

Naziv objekta:

PK "Vrtlište"RMU Kakanj

Adresa:

Alije Izetbegovića bb. Kakanj


Implementirana sredstva

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Kakanj, ZDK,BIH	IPA	KREDIT	0,00	0,00	2.000.000	0,00

Datum: 27.02.2013.godine

Potpis ovlaštenog lica



15.04.2013

NAZIV PROJEKTA Izgradnja bloka 8 -300 MW TE Kakanj	2136
---	------

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (eur) 626,27 mill
(KM) 1.224,05 mill (1035,05 mil za TE i
189,0 mil za Rudnik)

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 4.595.697,45 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 734.140,86 KM

Datum odobrenja: _____godine

Datum efektivnosti: _____godine

Datum zatvaranja: _____godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

Nadležno resorno ministarstvo:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo,
Kontakt tel: 035/305-102

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

u KM		
Finansijer ¹	Način ² finansiranja	Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	Vlastita sredstva	5.000.000
UKUPNO:		5.000.000

Opis projekta: Blok 8 u TE Kakanj je predviđen za izgradnju na dijelu postojeće lokacije, na rezervisanom prostoru do bloka 7. Lokacija je relativno povoljna zbog velikih geoloških rezervi uglja, povoljne udaljenosti od urbanih centara, mogućnosti priključenja na prenosnu mrežu EES, kadrovskih potencijala. i već izgrađenih pomoćnih objekata i infrastructure.

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Naime, jos u fazi izgradnje bloka 7 je planirana u nastavku i izgradnja bloka 8, kada su izgradjeni dodatni kapaciteti i infrastruktura i za potrebe ovoga bloka: Skladiste uglja, unutrasnja doprema uglja, tretman otpadnih voda, dio kapaciteta za Hemisku pripremu vode, rezervisan prostor za odlaganje produkata sagorijevanja., dio GPO-a i dr.

Izabrana je tehnologija fluidiziranog sloja sa podkritičnim parametrima pare (160 bara, 566 C) sa snagom 300 MW na stezaljkama generatora u kondenzacijskom režimu rada i neto stupnjem iskoristenja 38 % kod nazivnih parametara bloka.

U sklopu bloka je predvidjena i toplinska stanica za daljinsko grijanje nominalne snage 300 MWth .

Mješavina mrkog uglja iz rudnika Kakanj, Zenica I Breza je osnovno gorivo novog bloka.

Za blok 8 je predviđena suvremena tehnologija, koja uključuje sve mjere čišćenja otpadnih gasova , efikasno otprašivanje i manje emisije CO2 zbog veće efikasnosti.

Novi blok će odgovarati svim zahtjevima i uvjetima zaštite okoliša prema propisima u EU.

Maksimalne emisijske koncentracije u dimnim gasovima na izlazu iz postrojenja biti će niže od za SO2 < 200 mg/Nm3

za Nox <200 mg/Nm3

za prasinu < 20 mg/Nm3

Produkti sagorijevanja i odsumporavanja (pepeo,šljaka) ponudit će se za korisnu upotrebu , višak će se prerađen u stabilizat odložiti na suvremeno uređenu postojeću deponiju Turbići u polusuhom stanju..

Blok 8 će raditi bez ispusta otpadnih voda. To ce se realizirati sa recirkulacijom i čišćenjem tehnoloških voda i njihovom ponovnom upotrebom, za sta je već izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Razvojni cilj projekta:

1. Izgradnjom bloka 8 obezbjedjuje se zamjena za postojeće blokove, koji izlaze iz pogona do 2019 godine (4x32 MW, 1x 100 MW). Blok 8 se gradi kao TE TO blok i predvidjen je za rad u kogeneraciji, cime se obezbjedjuje dugorocno snabdjevanje toplinskom energijom okolinih gradova, nakon prestanka rada blokova sa kojih se sada obezbjedjuje daljinsko grijanje.
2. Povećanje energetske efikasnosti i u skladu s tim smanjenje emisije stakleničkih plinova (blokovi koji izlaze iz pogona imaju stupanj korisnosti cca 30%, dok novi blok 8 ima stupanj korisnosti u kondenzacionom rezimu 39% a u kogenerativnom radu preko 60%.
Blok 8 se projektuje u skladu sa savremenim BAT tehnologijama koje osiguravaju da emisija svih polutanata bude ispod dozvoljenih granicnih vrijednosti i zahtjeva legislative EU I BiH (emisija pojedinih polutanata u novom bloku ce biti i do 20 puta manja nego u starim blokovima).
3. Obezbedjuje se kontinuitet proizvodnje uglja i prestrukturiranje rudnika Kakanj, Breza i Zenica u sklopu koncerna JP EP BiH.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

A) Investiciona i okolinska dokumentacija

U ugovorenim rokovima su završena sva prethodna istraživanja i na toj osnovi je urađena , revidovana i nostrificirana kompletna investiciona i okolinska dokumentacija koja se odnosi na blok 8 i to:

- Idejni projekat bloka 8
- Studija utjecaja na okoliš bloka 8
- Investicioni program bloka 8 sa Rudnikom

Nakon izvršene revizije zaključak **Stručnog savjeta** je da se predlaže investitoru ovaj Idejni projekat i Investicioni program za daljnje aktivnosti na donošenju odluke o izgradnji bloka 8-300 MW u TE Kakanj.

Reviziju Studije utjecaja na okoliš je izvršila stručna komisija koju je formiralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Studija je prihvaćena bez primjedbi i na toj osnovi je dobijena okolinska dozvola.

Reviziju **Elaborata o priključku bloka 8 – 300 MW u TE Kakanj na EES BiH** je izvršila zajednička komisija NOS-a BiH i Elektroprenosa BiH i **Elaborat je prihvaćen.**

B) Saglasnosti i dozvole

Na osnovu urađene, revidovane i nostrificirane investicione i okolinske dokumentacije dobijene su od nadležnih institucija sve potrebne saglasnosti neophodne za donošenje investicione odluke o izgradnji bloka 8 i to:

- **Odluka Vlade FBiH o pripremi i izgradnji bloka 8 u TE Kakanj** br.190/10 od 24.03.2010.godine i izmjena i dopuna te Odluke br.297/10 od 14.04.2010.godine
- **Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa** i pristupanju pripremi i izgradnji prioriternih elektroenergetskih objekata u F BiH br. 98/10 od 15.02.2010.godine
- **Prethodna vodna saglasnost** br.UP-I/25-1-40-230-2/10 od 03.06.2010. godine izadata od „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo.
- **Okolinska dozvola** br.UP-I/05-23-172-6/09 od 04.11.2010. godine izdata od Federalnog Ministarstva okoliša i turizma
- **Certifikat o priključenju bloka 8 na EES BiH** od 16.06.2011. godine izdat od NOS-a BiH, a na osnovu Elaborata o priključku br.566/11 od 24.02.2011.godine
- **Urbanistička saglasnost** br.UPI/03-23-2-78/11 od 30.09.2011. godine izdata od Federalnog Ministarstva prostornog uređenja
- **Uslovi za priključak na prenosnu mrežu 400 kV** br.01-2060/12 od 12.04.2012.godine izdati od Elektroprenosa BiH.
- **Rješenje o produžetku važnosti urbanističke saglasnosti** br. UPI/03-23-2-78-1/11 ID od 05.11.2012. godine izdata od Federalnog Ministarstva prostornog uređenja

C) Zatvaranje konstrukcije finansiranja-izbor strateškog partnera

Na osnovu Odluka Vlade FBiH br.98/10 od 15.02.2010. god. o proglašenju javnog interesa i Odluke Vlade FBiH br.190/2010 od 24.03.2010. god. i Odluke Vlade FBiH o izmjeni i dopuni Odluke o pripremi i izgradnji bloka 8 – 300 MW u TE Kakanj br. 297/10 od 14.04.2010.god. urađen je Pretkvalifikacioni dokument za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Blok 8-300 MW u TE Kakanj.

NO JP EP BiH još uvijek nije razmatrao dostavljenu Odluku o osnovnim principima, kriterijima i metodologiji izbora strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat bloka 8-300 MW u TE Kakanj, te se time nisu ni stekli uvjeti za raspisivanje javnog međunarodnog poziva za prikupljanje ponuda za pretkvalifikaciju.

U proteklom periodu obavljani su bilateralni razgovori sa nekoliko potencijalnih strateških partnera kao što su: Kineska firma CMEC i Mađarska firma MVM. Ove firme su izrazile interes za učešće u finansiranju Bloka 8 u TE Kakanj i prezentirale su moguće modele saradnje.

Održani su pregovori sa Evropskom Investicionom Bankom(EIB) i EBRD-om u cilju zatvaranja do 50% potrebnih sredstava za izgradnju bloka 8, kao i izrada podloga za finansiranje putem IPA sredstva i WBIF. Još uvijek nema konkretnog interesa za njihovo učešće u finansiranju bloka 8.

D) Program prijateljskog okruženja:

Na osnovu potpisanog ugovora o realizaciji Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Kakanj, ugovoren je najveći dio predviđenih projekata a rok za njihovu realizaciju je planiran do sredine 2013. god.

E) Ostali projekti:

- Realizirani su i revidovani ugovori za testno spaljivanje uglja u klasičnoj i CFBC tehnologiji za blok 8.
- Završena je i revidovana Studija obezbjeđenja krečnjaka za blok 8
- U toku su geomehanička ispitivanja na lokaciji bloka 8-misija G21

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Na osnovu svega navedenog potvrđuje se da je na kritičnom putu realizacije izgradnje zamjenskih blokova obezbjeđenje realnog finansiranja, što je uvjet za donošenje Odluke o izgradnji i ugovaranje izgradnje.

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):
Na postojećoj lokaciji termoelektrane Kakanj


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
TE Kakanj	JP EP BiH	Vlastita sredstva	21.770.000	4.595.697,45	5.000.000	734.140,86

Datum: 27.02.2013..

Potpis ovlaštenog lica



15.04.2013.

NAZIV PROJEKTA**HE Ustikolina na rijeci Drini – 60,48 MW**

2138

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti (EUR) **140.500.000**
(KM) **274.900.000**

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : **1.327.000 KM**
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: **429.000 KM**

Datum odobrenja: _____ .godine

Datum efektivnosti: _____ .godine

Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

kandidiran

Nadležno resorno ministarstvo:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo,
Kontakt tel: 033/751-807**Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):**

JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	Vlastita sredstva	1.327.000
UKUPNO:		1.327.000

Opis projekta:

Pregradni profil HE Ustikolina nalazi se neposredno (500 m) uzvodno od ušća rijeke Osanice u Drinu. Udaljenost od većih mjesta je 9 km nizvodno od Ustikoline i 14 km uzvodno od Goražda.

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

HE Ustikolina je pribransko protočno postrojenje, slijedećih tehničkih karakteristika:

- Instalirani proticaj $Q_i = 450 \text{ m}^3/\text{s}$
- Konstruktivni neto pad $H_k = 14,70 \text{ m}$
- Instalirana snaga postrojenja $P_i = 60,48 \text{ MW}$
- Srednja godišnja proizvodnja $E_{\text{god}} = 236,80 \text{ GWh}$

Brana je betonska gravitaciona, sa 5 prelivnih polja i neprelivnim dijelom i dva gravitaciona dijela na lijevoj i desnoj strani.

Razvojni cilj projekta:

Dugoročno obezbjeđenje energije, otvaranje novih radnih mjesta tokom i nakon izgradnje HE Ustikolina, doprinos smanjenju emisije CO_2 i korištenju obnovljivih izvora energije.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Angažiranje domaćih kompanija za izradu projektne dokumentacije.

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Dugotrajne i komplikovane procedure izdavanja saglasnosti i dozvola od strane nadležnih institucija.

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Općina Goražde i Općina Foča-Ustikolina


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Goražde i Općina Foča- Ustikolina	JP EP BiH	Vlastita sredstva	1.327.000	1.327.000	600.000	429.000

Datum: 26.02.2013.

Potpis ovlaštenog lica



15.04.2013.

NAZIV PROJEKTA**HE Čaplje na rijeci Sani – 11,63 MW**

2139

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - Eura) 33.000.000
(KM) 64.560.000

Ukupno realizovanost 31.12.2012. : 0,0 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 0,0 KM

Datum odobrenja: _____ .godine
Datum efektivnosti: _____ .godine
Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.) Kandidiran

Nadležno resorno ministarstvo:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, -Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo,
Kontakt tel: 033/751-807

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): KM

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	Ukupno osigurano
WBIF (Western Balkan Investment Framework)	Grant sredstva	1.600.000
JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo	Vlastita sredstva	2.700.000
UKUPNO:		4.300.000

Opis projekta:

HE Čaplje nalazi se na rijeci Sani u Unsko-sanskom kantonu, između gradova Ključ i Sanski Most. Sastoji se od brane sa strojarom i ostalim objektima uz branu te akumulacije koja se prostire na teritoriji općine Sanski Most. Osnovne karakteristike HE Čaplje su:

- Kota maksimalnog uspora 178,00 m n.m.
- Ukupna zapremina $6,6 \times 10^6$ m³
- Korisna zapremina $5,10 \times 10^6$ m³

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

- Površina akumulacije (kota 178,00 m.n.m.)	150	ha
- Prosječna dubina	4,4	m
- Dužina akumulacije	9,5	km
- Instalirani proticaj	120	m ³
- Instalirana snaga	11,63	MW
- Moguća godišnja proizvodnja	56,82	GWh

Razvojni cilj projekta:

- Dugoročno obezbjeđenje energije
- Izgradnjom HE Čaplje na rijeci Sani iskorištava se hidroenergetski potencijal rijeke Sane.
- Doprinos smanjenju emisije CO₂ i korištenju obnovljivih izvora energije, obezbjeđenje vodoprivrednog minimuma na području Sanskog Mosta.
- Otvaranje novih radnih mjesta tokom i nakon izgradnje HE Čaplje

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Angažiranje domaćih kompanija za izvođenju terenskih istražnih radova i izradi projektne dokumentacije

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Dugotrajne i komplikovane procedure izdavanja saglasnosti i dozvola od strane nadležnih institucija.

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):


Unsko-sanski kanton, *Sanski Most*

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM						
Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Sanski Most	WBIF (Western Balkan Investment Framework)	Grant sredstva	1.600.000	0,0	782.000	0,0
	JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo	Vlastita sredstva	2.700.000	0,0	200.000	0,0

Datum: 26.02.2013.

Potpis ovlaštenog lica



15.04.2013.

NAZIV PROJEKTA	Izgradnja bloka 7-450 MW TE Tuzla	2269
-----------------------	--	-------------

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (EUR) 841mill
(KM) 1.644 mil (1.498,0 mil. za TE i
146,0 mil. za Rudnik)

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 6.673.777,39 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 3.484.446,44 KM

Datum odobrenja: _____ .godine

Datum efektivnosti: _____ .godine

Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

Nadležno resorno ministarstvo:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo,
Kontakt tel: 035/305-102

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	Vlastita sredstva	117.200.000
UKUPNO:		117.200.000

Opis projekta:

Novi zamjenski blok 7 (zamjenjuje blokove 1,2,3,4, ukupne snage 364 MW koji izlaze iz pogona do 2018. God.) je predviđen kao kombinovani energetska toplifikacioni, sa tehnologijom loženja ugljene prašine sa nadkričnim parametrima pare (275 bar, 600/610°C) u tako imenovanoj BoA (Betriebsoptimierte Anlagen) tehnici, snagom 450 MW na stezaljkama generatora u kondenzacijskom režimu rada i neto stupnjem iskorištenja > 42,% kod nazivnih parametara bloka.

U sklopu bloka 7 je predviđena toplinska stanica za daljinsko grijanje grada Tuzle sa okolicom nominalne snage 270 MW_{th} i neto stupnjem iskorištenja - toplifikacijski režim - > 60% kod nazivnih parametara bloka..

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Za Blok 7 predviđena je upotreba lignitnog uglja iz Rudnika Kreka (mješavina 50% površinski kop Šikulje i 50% Dubrave) u količini od cca. 2,4 miliona tona godišnje - rad postrojenja od 6100 sati.

Za blok 7 je predviđena suvremena tehnologija, koja uključuje sve mjere ciscenja otpadnih gasova desumporijaciju, denitrifikaciju, efikasno otprasivanje i manje emisije CO₂ zbog veće efikasnosti.

Novi blok će odgovarati svim zahtjevima i uvjetima zaštite okoliša prema propisima u EU.

Maksimalne emisijske koncentracije u dimnim gasovima na izlazu iz postrojenja bit će niže od

Za SO₂ < 200 mg/Nm³

Za Nox < 200 mg/Nm³

Za prasinu < 20 mg/Nm³

Produkti sagorijevanja i odsumporavanja (pepeo, sljaka, i gips) ponudit će se za korisnu upotrebu, visak će se preradjen u stabilizat odložiti na suvremeno uređenu deponiju Siki Brod u polusuhom stanju.

Za opskrbu sa rashladnom i procesnom vodom koristit će se obnovljen cjevovod iz jezera Modrac.

Blok 7 će raditi bez ispusta otpadnih voda. To će se realizirati sa recirkulacijom i ciscenjem tehnoloških voda i njihovom ponovnom upotrebom.

U rijeku Jalu ispustit će se samo odmuljivanje rashladnog tornja, koje će ispunjavati ekološke uvjete za ispust u vodotok.

Odvod ociscenih dimnih gasova u atmosferu je predviđen preko rashladnog tornja, koji osigurava svojom termikom bolju disperziju dimnih gasova i niže emisijske vrijednosti u okolici TE.

Blok 7 će biti lociran zapadno od postojećih jedinica i bit će priključen na 400 kV dalekovod do rasklopnog postrojenja u Ljubacama.

Razvojni cilj projekta:

1. Izgradnjom bloka 7 obezbjeđuje se zamjena za postojeće blokove, koji izlaze iz pogona do 2018 godine (2x32 MW, 1x 100 MW i 1x 200 MW) i time **kontinuitet u proizvodnji električne energije iz TE Tuzla** i proizvodnje uglja iz Rudnika Kreka.
2. Blok 7 se gradi kao TE TO blok i predviđen je za rad u kogeneraciji, čime se obezbjeđuje kontinuitet dugoročnog snabdjevanja toplinskom energijom okolnih gradova, nakon prestanka rada bloka 3 i bloka 4 sa kojih se sada obezbjeđuje daljinsko grijanje.
3. **Povećanje energetske efikasnosti** i u skladu s tim smanjenje emisije stakleničkih plinova (blokovi koji izlaze iz pogona imaju stupanj korisnosti cca 30%, dok novi blok 7 ima stupanj korisnosti u kondenzacionom režimu 42,64% a u kogenerativnom radu preko 62%).
Blok 7 se projektuje u skladu sa suvremenim BAT tehnologijama koje osiguravaju da emisija svih polutanata bude ispod dozvoljenih granicnih vrijednosti i zahtjeva legistative EU i BiH (emisija pojedinih polutanata u novom bloku će biti i do 20 puta manja nego u starim blokovima).
4. Obezbeđuje se **kontinuitet proizvodnje uglja i prestrukturiranje Rudnika Kreka** u sklopu koncerna JP EP BiH.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

A) Investiciona i okolinska dokumentacija

U ugovorenim rokovima su završena sva prethodna istraživanja i na toj osnovi je urađena, revidovana i nostrificirana kompletna investiciona i okolinska dokumentacija koja se odnosi na blok 7 i to:

- Idejni projekat bloka 7
- Studija utjecaja na okoliš bloka 7
- Investicioni program bloka 7 sa Rudnikom

Nakon izvršene revizije **zaključak Stručnog savjeta** je da se predlaže investitoru ovaj Idejni projekat i Investicioni program za daljnje aktivnosti na donošenju odluke o izgradnji bloka 7-450 MW u TE Tuzla.

Reviziju Studije utjecaja na okoliš je izvršila stručna komisija koju je formiralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma i **Studija je prihvaćena bez primjedbi** i na toj osnovi je dobijena okolinska dozvola.

Reviziju **Elaborata o priključku** bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla na EES BiH je izvršila zajednička komisija NOS-a BiH i Elektroprenosa BiH i **Elaborat je prihvaćen.**

B) Saglasnosti i dozvole

Na osnovu urađene, revidovane i nostrificirane investicione i okolinske dokumentacije dobijene su od nadležnih institucija sve potrebne saglasnosti neophodne za donošenje investicione odluke o izgradnji bloka 7 i to:

- **Odluka Vlade FBiH o pripremi i izgradnji bloka 7 u TE Tuzla** br.154/10 od 08.03.2010.godine i izmjena i dopuna te Odluke br.295/10 od 14.04.2010.godine
- **Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji** prioritetnih elektroenergetskih objekata u F BiH br. 98/10 od 15.02.2010.godine
- **Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskih** objekata u F BiH br. 1076/2012 od 10.05.2012.godine (za potrebe izvlaštenja nekretnina).
- **Prethodna vodna saglasnost** br.UP-I/25-1-40-124-2/10 od 26.04.2010. godine izadata od „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo.
- **Okolinska dozvola** br.UP-I/05-23-142/09 od 22.11.2010. godine izdata od Federalnog Ministarstva okoliša i turizma
- **Certifikat o priključenju bloka 7 na EES BiH** od 16.06.2011. godine izdat od NOS-a BiH, a na osnovu Elaborata o priključku br.608/11 od 03.03.2011.godine
- **Urbanistička saglasnost** br.UPI/03-23-2-79/11 od 08.12.2011. godine izdata od Federalnog Ministarstva prostornog uređenja
- **Uslovi za priključak na prenosnu mrežu 400 kV** br.01-2796/12 od 16.05.2012.godine izdati od Elektroprenosa BiH.
- **Rješenje o produžetku važnosti urbanističke saglasnosti** br. UPI/03-23-2-79-1/11 ID od 09.01.2013. godine izdata od Federalnog Ministarstva prostornog uređenja

C) Zatvaranje konstrukcije finansiranja-izbor Projektnog partnera

Na osnovu Odluka Vlade FBiH br. 98/10 od 15.02.2010. god. o proglašenju javnog interesa i Odluke Vlade FBiH br. 154/2010 od 08.03.2010. god. i dopune odluke od 14.04.2010.godine o pripremi i izgradnji bloka 7-450 MW u TE Tuzla, kao i Odluke Nadzornog odbora EP BiH broj NO-17068/12-15/11 od 26.06.2012. god. o osnovnim principima, kriterijima i metodologiji izbora projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat bl. 7-450 MW u TE Tuzla, urađeno je sljedeće:

- Izvršeno je objavljivanje međunarodnog Javnog poziva za pretkvalifikaciju za izbor projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7-450 MW u TE Tuzla. Javni poziv je objavljen u "Službenom glasniku BiH" (br. 59 od 31.07.2012 god. i Ispravka u br. 69 od 04.09.2012 god), u Financial Times (od 08.08.2012.g. i od 13.09.2012.g. (ispravka)), kao i na Web stranica JP Elektroprivreda BiH- d.d. — Sarajevo 31.07.2012.g.
- Dana 29.10.2012. Uprava JP EPBiH je donijela „Odluku o proglašenju Kvalificiranih kandidata – podnosilaca prijave za izbor projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekta izgradnje bloka 7 – 450MW u TE Tuzla“ Ref. 01-07-30151/2012 i proglasila kvalificirane kandidate kako slijedi:
 - China Machinery Engineergin Corporation;
 - Harbin Electric International Co.Ltd.Kina (prijava podnesena putem Lark International Developments Ins.Ltd., Istambul) ;
 - Konzorcij China Gezuba Group Int, Peking, Kina(lider) i GEDI, Kina (član);
 - SEPCO Electric Power Construction Corp., Kina;
 - MVM OVIT National Power Line Company Ltd. Madžarska;

- Konzorcij SEPCO III Electric Power Construction Corp.(lider) , Kina i HTG Development Group Co.Ltd.Kina (član), i Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Corp.Ltd.Kina (član);
- Cobra Instalaciones y Servicios S.A., Španija ;
- SIEMENS AG ;
- Cengiz Enerji Sanayii Ticaret A.S.;
- Konzorcij TOSHIBA Corporation, Japan (lider), RAFAKO S.A. Poljska (član) i Hrvatska elektroprivreda d.d.Hrvatska(član);
- HITACHI Ltd. Japan

Pretkvalificiranim kandidatima je poslat na potpis Sporazum o povjerljivosti i Uputstvo za Data Room, kao podloga za realizaciju II faze izbora projektnog partnera, a u cilju prethodnih priprema za davanje ponude kao što su :

- o pristup urađenoj investicionoj i okolinskoj dokumentaciji bloka 7
- o obilazak lokacije TE Tuzla i bloka 7
- o Due dilligence

Svi Kandidati koji su potpisali Sporazum o povjerljivosti i odgovarajuće priloge Uputstva za Data Room, mogu pristupiti Virtualnoj Data Room i preuzeti dokumentaciju koja se tamo nalazi u elektronskom obliku na engleskom jeziku. Takođe mogu ,po utvrđenom rasporedu posjetiti fizičku Data Room koja se nalazi u TE Tuzla, i izvršiti uvid u kompletnu dokumentaciju bloka 7, obići lokaciju i obaviti razgovore sa odgovornim ljudima za ovaj projekat.

Tender za dostavljanje Ponude pretkvalificiranim kandidatima je u toku izrade i bit će predat pretkvalificiranim Kandidatima do kraja januara 2013.godine.

Ponude očekujemo do sredine maja 2013.godine

Nakon pregleda ponuda planiramo je sa Ponuđačima koji zadovolje tenderske zahtjeve voditi konkretne razgovore u cilju zaključivanje Sporazuma o projektnom partnerstvu.

Sa najpovoljnijim Ponuđačem će se raditi na razvoju Projekta do potpisivanja Ugovora o projektnom partnerstvu i ta aktivnost bi trajala okvirno do kraja 2013.godine.

U zavisnosti od modela Projektnog partnerstva to podrazumjeva u osnovi usaglašavanje slijedećih ugovora: Ugovor o dugoročnoj isporuci el.energije-LT PPA, Ugovor o dugoročnoj isporuci uglja-LT CSA, Ugovor o zajedničkoj kompaniji-JVC, Ugovor o pogonu i održavanju-O&M, Ugovor o kreditu-LA, ugovor o izgradnji „ključ u ruke“-EPC (ukoliko projektno partnerstvo uključuje i kreditiranje opreme i radova iz zemlje Projektnog partnera).

Ostale aktivnosti sa potencijalnim projektnim partnerima:

Na osnovu uputa Ministarstva vanjskih poslova BiH i Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije održan je sastanak 14.03.2012. godine sa visokom delegacijom Ministarstva ekonomije, trgovine i industrije Japana(METI).U toku posjete prezentirana je mogućnost odobrenja vrlo povoljnog kredita Japanske vlade za izgradnju bloka 7,kao i okvirni tok odobrenja i implementacije tog kredita. Firma Hitachi je u saradnji sa METI 20.04.2012. godine dostavila dva scenarija termin plana odobrenja kredita Japanske vlade i ugovaranja "ključ u ruke"(EPC).

Nadzorni odbor JP EP BiH je na 15.sjednici održanoj 26.06.2012.god.usvojio Odluku o osnovnim principima, kriterijima i metodologiji izbora projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat bloka 7-450 MW u TE Tuzla, kao i Informaciju o daljnjim aktivnostima na izboru Projektnog partnera u kojoj je zaključeno da se naredne aktivnosti vode u slijedećim pravcima:

- Javni raspis za pretkvalifikaciju i kasnije tenderske procedure za odabir projektnog partnera za finansiranje izgradnje bloka 7.
- Priprema dokumentacije i daljnje aktivnosti na obezbjeđenju povoljnog kredita Japanske vlade putem Vijeća ministara BiH.
- Razmatrati i pratiti i ostale potencijalne mogućnosti finansiranja novih objekata

Opredjeljenje za jedan od navedenih načina finansiranja bi trebalo biti u periodu februar-april 2013.godine.

Krajem 2011.god. i u toku 2012.godine je bilo više bilateralnih susreta predstavnika JICA, Hitachi-ja i predstavnika JP EP BiH u cilju upoznavanja sa urađenom investicionom i okolinskom dokumentacijom za blok 7 ,dobijenim dozvolama za izgradnju i posebno utjecajem izgradnje novog bloka 7 na okolinu.

Na osnovu svih prethodnih aktivnosti urađen je, i sponzoriran od Japanske nacionalne organizacije „NEDO“ ,Program istraživanja sa ciljem da se detaljno istraže sva područja vezana za izgradnju bloka 7 i sa rokom realizacije kompletnog posla do marta 2013.godine. Na osnovu njihovog pozitivnog izvještaja će se pristupiti odobravanju kredita Japanske vlade.

Pregovori sa Bankama

Održani su pregovori sa Evropskom Investicionom Bankom(EIB) i EBRD-om u cilju zatvaranja do 50% potrebnih sredstava za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla i bloka 8 u TE Kakanj, a predate su i podloge za finansiranje putem IPA sredstva i WBIF.

EIB je na prvim razgovorima prihvatila naše prijedloge, koji su se prije svega odnosili na ekološka dimenziju zamjenskih blokova,kao argumente da se uđe u postupak odobrenja finansiranja termoblokova, a koji su u osnovi bili slijedeći:

- **Velika energetska efikasnost** – stari blokovi imaju stupanj djelovanja cca 30%, a novi blokovi > 42%
- Primjena najboljih raspoloživih tehnologija(BAT) u cilju postizanja ekoloških standarda prema EU normama ($SO_2 < 200 \text{ mg/Nm}^3$; $NO_x < 200 \text{ mg/Nm}^3$ i prašina $< 30 \text{ mg/Nm}^3$), što smanjuje postojeće emisije i do 20 puta.
- Blokovi se projektuju za rad u kogeneraciji, tj.za proizvodnju el. i topl.energije, čime se obezbjeđuje dugoročno daljinsko grijanje okolnih gradova i posredno ima vrlo pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša jer se ne grade lokalne kotlovnice.

U drugom krugu razgovora taj interes je opao tako da praktično sada nemamo konkretnih pregovora vezanih za njihovo učešće u finansiranju ovih blokova.

D) Program prijateljskog okruženja:

Na osnovu potpisanog Ugovora o realizaciji Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Tuzla,svi predviđeni projekti su ugovoreni,najveći dio je završen a ostali su u fazi realizacije. Ukupno je ugovoreno 4.309.238,63 KM, od čega JP EP BiH finansira 3.600.000,00 KM a ostatak Općina Tuzla.Od 3.600.000,00 KM koje finansira JP EP BiH do sada je plaćeno 3.033.119,37 KM.Plaćanje preostalog dijela će biti u prvom kvartalu 2013.godine.

E) Ostali projekti

- Završen je i revidovan Elaborat eksproprijacije i određivanje otkupnih cijena nekretnina na lokaciji izgradnje bloka 7 u poslovnoj zoni Tuzla. Urađeni Elaborat i dopuna Elaborata će biti podloga za otkup preostalog zemljišta.
- Završen je i revidovan Idejni projekat alternativnog transporta i odlaganja produkata sagorjevanja zamjenskog bloka 7 u TE Tuzla u sklopu sanacije rudarskih kopova Rudnika Kreka i Đurđevik.
- Završen je i revidovan Idejni projekat priključka bl.7 od TE Tuzla do TS Ljubače.
- Završena je i revidovana Studija obezbjeđenja krečnjaka za blok 7
- Završen je i revidovan Projekat pripremnih radova na lokaciji bloka 7.
- Završen je i revidovan Ugovor za laboratorijsko ispitivanje uglja sa PK Šikulje i PK Dubrave.
- Završena je i revidovana Studija o mogućnostima komercijalne upotrebe i plasmana čvrstih ostataka procesa (nusprodukata) nastalih tokom rada bloka 7 u TE Tuzla“
- Završen je i revidovan izvedbeni projekat željezničke infrastrukture i plana nivelacije terena na lokaciji bloka 7 u TE Tuzla

- Završen projekat monitoringa otpadnih voda bloka 7 u TE Tuzla, analiza tehničkih rješenja i dopuna Idejnog projekta bloka 7 po pitanju čišćenja otpadnih voda u cilju ispunjavanja zahtjeva iz Prethodne vodne saglasnosti (u toku revizija)

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Na osnovu svega navedenog potvrđuje se da je na kritičnom putu realizacije izgradnje zamjenskih blokova obezbjeđenje realnog finansiranja, što je uvjet za donošenje Odluke o izgradnji i ugovaranje izgradnje.

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):

Na postojećoj lokaciji termoelektrane Tuzla


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
TE Tuzla	JP EP BiH	Vlastita sredstva	117.200.000,00	6.673.777,39	14.000.000,00	3.484.446,44

Datum: 27.02.2013.

Potpis ovlaštenog lica



15.04.2013.

NAZIV PROJEKTA

Produženje vremena eksploatacije i rekultivacije odlagališta šljake i pepela „Divkovići I“ i „Divkovići II“ nakon završetka eksploatacije

4870

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - €
(KM) 20.000.000,00

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 0 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 0 KM

Datum odobrenja: _____ .godine

Datum efektivnosti: _____ .godine

Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

Projekat u statusu „Kandidiran“

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000

Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Sulejman Mešalić, +387 35 305 002,

sulejman.mesalic@elektroprivreda.ba

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP EPBiH	vlastita sredstva	20.000.000
UKUPNO:		20.000.000

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta: Produžetak roka za nastavak odlaganja šljake i pepela nastalog u procesu proizvodnje električne energije u TE „Tuzla“. Godišnja produkcija šljake i pepela iznosi cca 1.000.000 m³. Rekultivacija odlagališta po fazama i finalna nakon završetka eksploatacije. Cilj rekultivacije je zaštita okoliša u skladu sa važećom zakonskom regulativom i direktivama EU. Buduća rekultivacija obuhvata površinu cca 161 ha.

Razvojni cilj projekta: Produžetak vremena eksploatacije odlagališta šljake i pepela „Divkovići I“ i „Divkovići II“ kao i rekultivacija odlagališta u cilju zaštite okoliša.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Tuzla, Tuzla, Tuzlanski kanton, Federacija BiH, BiH; **Naziv objekta:** Odlagalište šljake i pepela „Divkovići I“ i „Divkovići II“; **Adresa:** Tuzla, Bukinje


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Tuzla, Tuzlanski kanton	JP EPBiH	vlastita sredstva	20.000.000	0	0	0

Datum: 27.02.2013. god.

Potpis ovlaštenog lica



Izvršni direktor za proizvodnju

15.04.2013.

NAZIV PROJEKTA

Projekat uređenja deponije šljake i pepela Turbići (nastavak započete aktivnosti – II faza) 4890

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti -)
(KM) 2.650.000,00

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 1.459.515,00 KM

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 1.459.515,00 KM

Datum odobrenja: _____ .godine

Datum efektivnosti: _____ .godine

Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

Projekat u statusu „Kandidiran“

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000

Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Midhat Sikira, +387 32 771 007,

m.sikira@elektroprivreda.ba

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. -

Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

u KM

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	Ukupno osigurano
IPA	Grant	5.859.515
UKUPNO:		5.859.515

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta: U cilju usklađivanja rada deponije šljake i pepela sa zakonskim zahtjevima koji reguliraju oblast odlaganja otpada potrebno je dio prostora deponije na kojem je trajno završeno odlaganje šljake i pepela rekultivirati.

Projekat obuhvata:

- Izgradnju sistema za upravljanje oborinskim vodama
- Tehničku rekultivaciju prostora
- Biološku rekultivaciju prostora i
- Ograđivanje predmetnog dijela deponije.

Razvojni cilj projekta: Opći cilj projekta: smanjenje površinske emisije čvrstih čestica, smanjenje uticaja deponije šljake i pepela na podzemne vode, stvaranje prirodnog ambijenta remedijacijom prostora odlagališta

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Kakanj, Zeničko-dobojski kanton, FBiH, BiH; *Deponija šljake i pepela – Turbići, Kakanj*


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Kakanj, Zeničko-dobojski kanton	IPA	Grant	5.859.515	1.459.515	900.000	0

Datum: 27.02.2013. god.

Potpis ovlaštenog lica


Izvršni direktor za proizvodnju

15.04.2013.

NAZIV PROJEKTA

Sanacija filtracije vode u lijevom boku brane HE Salakovac

4910

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti -)
(KM) 3.000.000,00

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 0,00 KM

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 0,00 KM

Datum odobrenja: _____ .godine

Datum efektivnosti: _____ .godine

Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

Projekat u statusu „Kandidiran“

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71 000
Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Nijaz Begić, +387 36 758 168,
nij.begic@elektroprivreda.ba

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Banka/JP EP BiH	kredit/vlastita sredstva	3.000.000
JP EP BiH	vlastita sredstva	100.000
Banka	kredit	1.302.088
UKUPNO:		4.402.088

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta: U fazi prikupljanja hidroloških podloga za izvorišta iznad pregradnog profila brane HE Salakovac utvrđen je prirodni režim tečenja. Formiranjem akumulacije došlo je do očekivanih promjena prirodnog režima tečenja podzemnih voda u karbonatnim stijenskim masama i uslovalo filtraciju vode iz akumulacije kroz lijevi bok u nizvodnom smjeru. Izvorišta sa uzvodne strane pregradnog profila su se nakon punjenja akumulacije preobrazila u ponore, koji su bili vidno izraženi i osmatrani prilikom pražnjenja i punjenja akumulacije u septembru 1982. godine. Kapacitet izvorišta nizvodno od pregradnog profila bio je cca. 1m³/sec u sušnom periodu, a nakon punjenja akumulacije i sanacionih radova na izvorištu „Ponor“ cca. 23m³/sec. Prosječan godišnji gubitak u proizvodnji električne energije usljed filtracije kroz lijevo zaobalje kreće se 60 GWh

Razvojni cilj projekta: Sanacija filtracije vode kroz lijevi bok brane i povećanje njene sigurnosti, te povećanje proizvodnje električne energije i poboljšanje efikasnosti rada HE Salakovac

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): *Mostar, HNK, FBiH; Hidroelektrana Salakovac*


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Mostar, HNK	Banka/JP EP BiH	kredit/vlastita sredstva	3.000.000	0	0	0
Mostar, HNK	JP EP BiH	vlastita sredstva	100.000	0	50.000	0
Mostar, HNK	Banka	kredit	1.302.088	0	0	0

Datum: 27.02.2013. god.

Potpis ovlaštenog lica


Izvršni direktor za proizvodnju

NAZIV PROJEKTA
Vodosnadbjevanje općine Živinice

226

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - **2.500.000,00** (KM)
(KM)

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : **350.000,00** KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: **100.000,00** KM

Datum odobrenja: **2011.** .godine
Datum efektivnosti: _____ .godine
Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

Nadležno resorno ministarstvo:
Ministarstvo poljoprivrede ,šumarstva i vodoprivrede TK

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):
Općina Živinice

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Općina Živinice	Budžet	250.000,00
Vlada TK	Budžet	300.000,00
UKUPNO:		550.000,00

¹Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

²Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta:

Razvojni cilj projekta:

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Problemi i teškoće u toku implementacije:
Finansijski


Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet,donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Živinice	Općina Živinice	Budžet	250.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
Živinice	Vlada TK	Budžet	300.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00

Datum: 19.03.2013.



Potpis ovlaštenog lica

[Handwritten signature]

110

NAZIV PROJEKTA Izgradnja kanalizacionog sistema i sistema za predelovanje otpadnih voda grada Koujice

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - 15.200.000,00 KM
(KM)

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 973.986,20 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: KM

Datum odobrenja projekta: .godine
Datum efektivnosti projekta: .godine
Datum zatvaranja projekta: .godine

Status projekta: Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Općina Koujice, M. Pita br. 62, Šefik Macić

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Općina Koujice

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
WB (svjetska banka)	Grant	1.017.900,00
FMPŠV	Grant	280.000,00
EIB	Grant i kredit	7.040.985,00
IPA 2009	Grant	1.488.042,00
IPA 2010	Grant	1.408.972,00
Općina Koujice	budget vlastita sr.	974.036,00
UKUPNO:		12.209.935,00

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Izgradnja centralnog uređaja sa izgradnjom kolektora u užem gradskom jezgri grada Konjica i izgradnja kolektora sa uređajima za predčistawe u prigradskom naselju / Bjela-Glavice, Puhale-Douje Polje, Ovećari i Douje Selo

Razvojni cilj projekta: Zaštita okoliša i zaštita životne sredine

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Poboljšani uslovi zbrinjavanja


Problemi i teškoće u toku implementacije: osiguravanje nedostajućih finansijskih sredstava

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Konjic, uže gradsko područje, Drečaji, Bjela-Glavice, Puhale-Douje Polje, Ovećari
 Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) Douje Selo; stanovnici Konjica
 u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. - 31.12.2012.
KONJIC	Općina Konjic	Budžet	973.986,26	973.986,26	350.000,00	350.000,00

Datum: 30.01 /13.

Potpis ovlaštenog lica



NAZIV PROJEKTA:
POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

1042

Ukupna vrijednost projekta:
IDA kredit 4325 BOS
SDR 7.151.000 - KM 15.750.000
SIDA švedski grant TF 90773
SEK 20.580.000 - KM 4.361.000
VLADA FBIH
KM 2.440.529
Ukupno realizovano sa 31.12.2012. :
KM 14.680.551,00
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.:
KM 6.652.563,00
Datum odobrenja projekta: 19.06.2007. godine
Datum efektivnosti projekta: 16.02.2008. godine
Datum zatvaranja projekta: 30.06.2013. godine
Status projekta: (Implementacija, odobren, završen ...)

Implementacija
Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

PIU Šumarstva i poljoprivrede, Trampina 4, Sarajevo
Amela Ibrahimović – menadžer projekta, tel: 033 552452
Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): **Vlada Federacije BIH**
Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:

u KM

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	Ukupno osigurano-povučena sredstva do 31.12.2012
Svjetska banka	Kredit 4325 BOS	9.308.036
Vlada Švedske	Grant TF 90773	3.914.116
Vlada Federacije BIH	Sufinansiranje	1.719.682
Povrat PDV		1.236.903
Ostalo(prihod od kamata i prodaja tend.dokumentacije		28.735
UKUPNO:		16.207.472

Opis projekta: Projekat "Poljoprivreda i ruralni razvoj" pruža podršku Bosni i Hercegovini u jačanju kapaciteta njenih institucija na nivou države i entiteta za pružanje efikasnijih i djelotvornijih poljoprivrednih usluga i programa podrške sa ciljem davanja značajnog doprinosa ubrzavanju kvalifikovanosti BiH za pristupanje podršci u okviru Instrumenta EU za podršku prije priključenja za ruralni razvoj.

Razvojni cilj projekta: Cilj Projekta je da se pruži podrška Bosni i Hercegovini u izgradnji institucionalnih kapaciteta, uključujući informacione sisteme u poljoprivrednom i ruralnom sektoru, jačanje veterinarsstva, fitosanitarnih usluga, sigurnost hrane, jačanje kapaciteta poljoprivredne inspekcije, te poljoprivrednih uslužnih djelatnosti. Drugi cilj Projekta je pružanje podrške u razvoju i poboljšanju programa podrške poljoprivredi i ruralnom sektoru u skladu sa uslovima IPARD fondova EU, uključujući razvoj planiranja i koordinacije programa ruralnog razvoja, razvoja sistema za plaćanje, te povećanje institucionalnih grantova za ciljane potrebe određenih područja.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Specifčni cilj 1: Poljoprivredne informacije i izgradnja institucionalnog kapaciteta

Aktivnosti i rezultati: Poljoprivredni informacijski sistemi podržavaju strateško planiranje, kreiranje politika i monitoring. Angažirani su domaći konsultanti na entitetskom nivou, nabavljena informatička oprema dovoljna za uspostavu cjelokupnog info sistema. **Državni sanitarni i fitosanitarni zakoni, propisi i inspeksijski sistemi aproksimativni EU normama.**

Agencija za sigurnost hrane

Za potrebe laboratorije za biotehnologiju Poljoprivrednog instituta RS i laboratorije za GMO Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo nabavljena je i isporučena GMO laboratorijska oprema. Oprema je u potpunosti instalirana, izvršena su testiranja kao i dio planirane obuke za laboratorijsko osoblje.

Konsultant angažiran za pomoć Agenciji pri pripremi širokog istraživanja o prehrambenim navikama populacije u Bosni i Hercegovini je završio angažman u skladu sa ugovorom te je dostavio i finalni izvještaj ASH i PIU jedinici koji je proslijeđen i SB.

Završena je nabavka i isporuka hardverske opreme za potrebe ASH.

Svjetskoj banci je dostavljen revidirani Projektni zadatak za uspostavu informacionog sistema za potrebe ASH. Cilj uspostave informacionog sistema je uvezivanje baze podataka institucija uključenih u proces praćenja proizvodnje i kontrole hrane.

Pokrenuta je procedura nabavke laboratorijske opreme za 5 laboratorija u BiH, u toku je usaglašavanje potreba identifikovanih laboratorija.

Završena je realizacija dva od tri predviđena treninga koji će se realizirati u saradnji sa Institutom u Rimu. Ovaj trening je organiziran za osam stručnih osoba iz GMO oblasti cijele BiH. Završen je i treći modul treninga za implementaciju i provođenje EU legislative o GMO organizmima u BiH.

Obzirom da Agencija u sklopu projekta raspolaže sa odredjenim sredstvima koja su namijenjena za građevinske radove, pokrenuta je i inicijativa investiranja tih sredstava u vidu finansiranja građevinskih radova za unaprjeđenje jedne perspektivne laboratorije za kontrolu hrane u BiH. S tim u vezi Agencija je predložila Federalnom zavodu za poljoprivredu saradnju definiranu poslanim Pismom namjere. Vlada FBiH je dala pozitivno mišljenje po ovom prijedlogu, očekuje se saglasnost SB.

Uprava za zaštitu zdravlja bilja

U toku je završna faza testiranja softvera za fito-sanitarni registar. Početak upisa u registar se očekuje do 01.03.2013.

U potpunosti je završena nabavka i distribucija laboratorijske opreme za sljedeće laboratorije: Federalni zavod za poljoprivredu, Sarajevo; Poljoprivredni institut RS, Banja Luka; Poljoprivredni fakultet, Banja Luka i Federalni agromediteranski zavod, Mostar.

Završena je nabavka server i komunikacijske opreme, hardverske i kancelarijske opreme i namještaja.

Završen je i isporučen Atlas za fitosanitarne inspektore.

Obzirom da je Uprava iskazala potrebu za nastavkom finansiranja programa posebnog nadzora karantenskih štetnih organizama na krompiru u BiH tokom 2012. godine iz projektnih sredstava, obezbjeđena su sredstva za te svrhe i u toku je završna faza realizacija programa monitoringa krompira za 2012.

Znanje i tehnologije dostupni za poljoprivredne proizvođače i prerađivače sa ciljem da povećaju konkurentost, pristup i vrše efektivno korištenje strukturalne podrške koju pružaju MPVŠ.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je uspješno privela kraju skoro sve planirane aktivnosti a samim tim i utrošila predviđena sredstva. Završena je uspostava informatičkog sistema na nivou Federacije. Nabavljena je informatička oprema, licence, automobili, GPS uređaji, laboratorijska oprema za granične službe.

Kako Zakon o poljoprivrednim **savjetodavnim službama** nije prošao parlamentarnu proceduru veliki dio projektnih aktivnosti nije realiziran te je dio sredstava preusmjeren za saniranje šteta od poplava kod individualnih poljoprivrednih proizvođača. U proteklom periodu je završeno istraživanje, odnosno snimanje stanja potreba poljoprivrednih proizvođača za savjetodavnim uslugama. Cilj istraživanja je bio utvrditi konkretne potrebe poljoprivrednih proizvođača, različitih proizvodnih usmjerenja i kategorija za savjetodavnim uslugama. Anketiranje je provela angažirana kompanija koja je odabrana redovnom tenderskom procedurom a rezultati konačnog su dostavljeni PIU jedinici u toku mjeseca juna 2012. U Odsjeku za stručno savjetodavne službe pokrenuta je izrada Programa rada javne poljoprivredne savjetodavne službe u Federaciji BiH za 2013. godinu. Program će se temeljiti na:

1. potrebama poljoprivrednih proizvođača za savjetodavnim uslugama i

2. aktivnostima koje će pomoći realizaciji mjera poljoprivredne politike u Federaciji BiH.

Dinamika izrade Programa rada javne poljoprivredne savjetodavne službe u FBiH za 2013. godinu kao i detaljni finansijski plan izrade je dostavljen Jedinici za implementaciju projekta s ciljem dobivanja saglasnosti Svjetske banke na ovu aktivnost kao i na finansiranje iste iz projektnih sredstava.

Specifčni cilj 2: Jačanje programa podrške za poljoprivredu i ruralni razvoj

Aktivnosti i rezultati: Jedinica za koordinaciju ruralnog razvoja osnovan u MVTEO ima efektivnu ulogu u povezivanju sa EU i u koordiniranju aktivnosti za RR.

Sistemi za poljoprivredna plaćanja i ruralni razvoj i njihovo izvještavanje transparentno i kompatibilno sa administriranjem EU sredstava za pred-privredno pridruživanje.

Uspostava Registra poljoprivrednih proizvođača i Registar klijenata

Na dan 12.12.2012. ukupan broj klijenata u registru iznosi 47.130 ukupno registriranih poljoprivrednih gospodarstava i klijenata u Federaciji BiH. Instalirana je nova verzija aplikacije RPG i RK sa ugrađenim novim funkcionalnostima nakon što je predhodno obavljeno testiranje na testnom serveru. Greške koje su evidentirane prilikom testiranja su otklonjene a finalno testiranje održano je u MVTEO uz finaliziranje ugovora i izdavanje primo-predajnog certifikata.

Povećane investicije u aktivnosti RR koje se odnose na efikasnu poljoprivrednu tehnologiju i održivo korištenje zemljišta.

U proteklom periodu je započeta procedura angažmana konsultanata za izradu Programa ruralnog razvoja. U toku je završni dio evaluacije ponuda. Neophodno je naglasiti značaj brze finalizacije

ove faze kako bi ostalo dovoljno vremena da se izvrši projektni zadatak te traženi Program RR izradi u zahtjevanoj formi i kvalitetu.

Zbog neostvarenja projektnih uvjeta Grant sredstva su preusmjerena na saniranje šteta od poplava kod individualnih poljoprivrednih proizvođača kroz građevinske radove, nabavku opreme i sadnog materijala.

- Radovi saniranja voćnjaka i vinograda na području Popovog polja su završeni. PIU jedinici je dostavljen finalni izvještaj koji je u potpunosti u skladu sa predviđenim planom i dinamikom.

- Distribucija i montiranje platenika završena u općini Foča-Ustikolina. Montiranje platenika u općini Goražde će biti realizirano čim to dozvole klimatski uvjeti.

- Nabavljen i distribuiran sadni materijala.

- Isporučene su i dvije sušnice za voće i ljeko bilje na području općine Foča-Ustikolina

Započeta je i druga faza saniranja šteta od poplava i to saniranje javne infrastrukture. U toku je izrada tenderske dokumentacije.

FBIH PCU je zadužena za implemenatciju dijela radova na laboratoriji na Stupu. Do sada je uradjeno:

- Potpisan je ugovor za izgradnju trafo stanice i priključenje na elektro-distributivnu mrežu;
- Potpisan je ugovor za priključenje objekta na gasnu mrežu.;
- Potpisan je ugovor za ostale radove (protivpožarno stepenište, vanjski vodovod, instalacije....)

Specificni cilj 3: Koordinacija, upravljanje i monitoring projekta

Aktivnosti i rezultati: Unapredjenje kapaciteta u okviru resornog ministarstva s ciljem koordinacije, administracije, evaluacije i monitoringa projekta. Državne agencije i entitetska ministarstva efektivno implementiraju različite projektne aktivnosti i koordiniraju BiH poljoprivredu i ruralni razvoj

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):

Implementirana sredstva:

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano- povučena	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
	Svjetska banka	Kreditna sredstva	9.308.036	9.199.025	7.219.693	3.463.718
	Vlada Švedske	Grant sredstva	3.914.116	3.718.969	3.284.187	2.642.156
	Vlada Federacije BIH	Sufinansiranje	1.719.682	1.762.557	879.206	546.689
	Povrat PDV		1.236.903			
	Ostalo(prihod od kamata i prodaja tend.dokumentacije		28.735			
		UKUPNO	16.207.472	14.680.551	11.383.086	6.652.563

NAZIV PROJEKTA	GEF Projekt - Projekt Upravljanja Neretvom i Trebišnjicom“ TF091969
-----------------------	--

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti -USD) FBIH 6,256 miliona
(KM) FBIH 9,28 miliona

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : **662,976 KM**
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: **318,974 KM**

Datum odobrenja projekta: **09/2008.godine**
Datum efektivnosti projekta: **03/2009.godine**
Datum zatvaranja projekta: **12/2013.godine(originalni); produžen do 12/2014.g.**

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2011.) **Implementacija**

Nadležno resorno ministarstvo:

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za Komponente 1 i Dio komponente 2 i 4
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za Komponente 2 i 3 i dio Komponente 4

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za Komponente 1 i Dio komponente 2 i 4
Federalni PIT pri „Agenciji za vodno područje Jadranskog mora Mostar“: Dr. Ante Starčevića bb, 88000
Mostar; + 387 36 397-881 i + 387 36 397-882, za Komponente 2 i 3 dio komponente 4

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Grant sredstva

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

u KM		
Finansijer ¹	Način ² finansiranja	Ukupno osigurano
GEF/Svjetska Banka	Donacija / TF 091969	3.709.000
Federacija BiH	Budžet FBIH	864.522
Općine	Budžet Općina	1.854.500
1) Konjic		1) 1.261.060
2) Ljubuški		2) 593.440
Fizička i pravna lica (Sur-Tec Eurosaj d.o.o. Konjic i UnisGal, d.d. Konjic)	Vlastito učešće	445.080
UKUPNO:		6.873.102
Federacija BiH	“in kind” učešće (troškovi rada osoblja i rad različitih institucija)	754,559
SVEUKUPNO:		7.627.661
Napomena: 1USD =1,483600KM (na dan 29/12- srednji za devize CBBiH, br.256)		

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Projekt predviđa aktivnosti na području Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Projekt se odnosi na upravljanje vodnim resursima s posebnim osvrtom na prekograničnu suradnju sa susjednom Republikom Hrvatskom (s kojom se zajednički i realizira).

Instrument financiranja čine dvije odvojene darovnice GEF-a u ukupnom iznosu od 8,0 milijuna USD. Jedna darovnica GEF-a u iznosu od 6,0 milijuna USD ići će Vladi BiH posredstvom Ministarstva financija i trezora BiH (od toga FBIH – 3,6 milijuna USD a RS 2,4 milijuna USD). Druga darovnica, u iznosu od 2 milijuna USD, ići će Vladi RH posredstvom Ministarstva financija RH.

Subsidijarnim ugovorom potpisanim između BiH i FBIH, BiH je stavila na raspolaganje FBIH sredstva darovnice u iznosu od 2,5 milijuna USD za realizaciju projektnih aktivnosti na području FBIH.

Komponente Projekta

1. komponenta: Poboljšano upravljanje prekograničnim vodnim resursima

2. komponenta: Poboljšano upravljanje i korištenje močvarnih ekosustava i biološke raznolikosti

3. komponenta: Visoko prioritetne investicije u zaštitu od onečišćenja voda

4. komponenta: Sudjelovanje javnosti i upravljanje provedbom projekta

Razvojni cilj projekta: Razvojni cilj projekta i njegov cilj povezan s globalnim okolišem je osigurati mehanizme za učinkovitu i pravičnu raspodjelu vode među korisnicima riječnog sliva Neretve i Trebišnjice na prekograničnoj razini i za poboljšavanje stanja slivnih ekosustava i biološke raznolikosti kroz poboljšano upravljanje vodnim resursima.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Sredstva postala efektivna u III/2009.g., tako da su pod-projekti iz komponente 2; 3 i dio 4 u fazi implementacije.

Problemi i teškoće u toku implementacije: _____

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): područje FBIH

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
F B&H	GEF/ WB,	Donacija+FBIH+Budžet Općina+Pravna lica	6.873.102	662.976	1.058.841	318.974

Datum: 27/02/2013.g.

Potpis ovlaštenog lica

Adisa Tojaga Kajan

NAZIV PROJEKTA
PROJEKAT ZA OTPADNE VODE U SARAJEVU SWWP

26.07.12
1398

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - EUR) **23.600.000**
(KM) **46.157.588**

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : **7.844.538 KM**
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: **5.786.436 KM**

Datum odobrenja: 24.11.2009.godine

Datum efektivnosti: 15.07.2010.godine

Datum zatvaranja: 30.11.2015.godine

Status projekta:

Implementacija u toku.

Nadležno resorno ministarstvo:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Odsjek za implementaciju projekata
Musala br.9, Sarajevo ; tel: 033/207-149 i 203-237.

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo.

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Svjetska banka	kredit	46.157.588
UKUPNO:		46.157.588

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta: Projekat za otpadne vode u Sarajevu je projekat koji se implementuje u okviru Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Projekat uključuje slijedeće komponente:

Dio A: Rehabilitacija visokoprioritetne infrastrukture

Izvršavanje programa radova, uključujući obezbjeđivanje robe, opreme i konsultanstkih usluga, za:

1. Popravljanje i postavljanje primarne i sekundarne kanalizacije u Kantonu Sarajevo; i
2. Rehabilitacija postrojenja za tretman otpadnih voda u Sarajevu, uključujući:
 - (a) Rehabilitaciju pumpne stanice za sirovu otpadnu vodu, stanice za sortiranje, komore sa provjetrenim gritom, trafostanice, te sobe sa duvanjem zraka;
 - (b) Rehabilitaciju primarnog taloženja, primarne stanice za pumpanje mulja, ugušivača mulja, te pumpne stanice za mulj;
 - (c) Rehabilitaciju sredstva za digestaciju mulja, rezervoara za držanje mulja, pumpne stanice za mulj i objekta za dehidraciju mulja, i
 - (d) Rehabilitaciju objekata za uklanjanje grita.

Dio B: Podrška institucionalnom razvoju

Pružanje tehničke podrška za ViK za izgradnju kapaciteta i institucionalno jačanje, uključujući:

1. Institucionalno jačanje za unapređivanje kapaciteta za finansijsko upravljanje i operativne efikasnosti, radi jačanja dugoročne finansijske stabilnosti;
2. Podrška sa ciljem pomoći u pripremanju studija izvodljivosti, tehničkih projekata, nadzora nad izgradnjom i drugih tehničkih studija za naredne investicije u rehabilitaciju vodovoda i kanalizacije.

Dio C: Upravljanje projektom

Podrška za PMT i PIT u upravljanju, implementaciji monitoringu i evaluaciji Projekta, uključujući nabavke i finansijsko upravljanje, kroz obezbjeđivanje tehničke podrške (uključujući izvršavanje revizija u okviru Projekta), obuke i robe i financiranje Operativnih troškova.

Razvojni cilj projekta: Cilj Projekta je da unaprijedi uslove života stanovništva koje pokriva ViK i u zajednicama nizvodno niz rijeku kroz (a) smanjivanje izloženosti stanovništva i njegove zavisnosti o veoma zagađenoj vodi iz rijeka Miljacke i Bosne; i (b) unapređivanje efikasnosti mreže za prikupljanje otpadnih voda u Kantonu Sarajevo.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Većina planiranih ugovora je potpisana i u toku je njihova realizacija ili su već završeni. Ugovor o rekonstrukciji kolektora Butile očekujemo da će se potisati u ovoj godini i na njega se odnosi 70 % sredstava kredita.

Problemi i teškoće u toku implementacije: Implementacija teče u planiranim okvirima bez posebno naglašenih problema uz svakodnevnu saradnju tima za upravljanje projektom (Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH) i tima za implementaciju projekta (KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo) i Svjetske banke.

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):
Kanton Sarajevo (KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo).

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Kanton Sarajevo	Svjetska banka	kredit	46.157.588	7.844.538	9.000.000	5.786.436

Datum: 26.02/13.

Potpis ovlaštenog lica

Šef odsjeka
Jovanka Aleksić

27.03.2013.

NAZIV PROJEKTA Izgradnja centralnog kanalizacionog sistema općine Cazin

1638

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ___)
(KM) 23.433.211

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : _____ KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 200.000,00 KM

Datum odobrenja: _____ .godine

Datum efektivnosti: _____ .godine

Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

Nadležno resorno ministarstvo:

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

JKP Vodovod d.o.o. Cazin



Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

JKP Vodovod d.o.o. Cazin (u pripremi kredit)

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Općina Cazin	Budžetska sredstva	200.000,00
UKUPNO:		200.000,00

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta:

Projekat obuhvata aktivnosti izgradnje glavnog fekalnog kolektora uz izgradnju prioriternih dionica regulacije vodotoka Čajnog potoka i Mutnice, projektovanje i izgradnja prve faze postrojenja za prečišćavanje i izgradnja sekundarnih kolektora.

Razvojni cilj projekta:

Doprinijeti zaštiti okoliša kroz zaštitu vodnih resursa i smanjiti rizik za javno zdravlje, te povećati kvalitetu pitke vode kroz implementaciju infrastrukture za odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Odobrena donatorska sredstva u ukupnom iznosu od 6.700.000 Eura i kredit EBRD-a u iznosu od 5.000.000 Eura koja će nakon pregovaranja i ugovaranja za kreditno zaduženje biti raspoloživa.

Problemi i teškoće u toku implementacije:


Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Cazin	Općina Cazin	Budžet	200.000,00	200.000,00	-	-

Datum: 15.03. /13.



Podpis ovlaštenog lica

050313

NAZIV PROJEKTA Projekat izgradnje sistema kanalizacione mreže u Prači i Hrenovici	<i>2017</i>
--	-------------

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - 6.000.000,00 KM

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : **00,00 KM**
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: **00,00 KM**

Datum odobrenja: _____ .godine
 Datum efektivnosti: _____ .godine
 Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

Nadležno resorno ministarstvo: **Ministarstvo privrede BPK Goražde.**

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): Općina Pale – Prača, Ul. Himza Sablje broj 33. 73 290 PRAČA, 038 799 100.

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): **Bosna i Hercegovina, Federacija BIH.**

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

		u KM
Finansijer ¹	Način ² finansiranja	Ukupno osigurano
UKUPNO:		

¹Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)
²Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta:

Dolinski dio Općine Pale – Prača lociran uz tok rijeke Prače i to naselja Prača i Hrenovica nema uređenu oblast upravljanja otpadnim vodama zbog čega je u kontinuitetu otvoren problem i stalno je izražena problematika upravljanja otpadnim vodama. U više navrata do sada je došlo do izlivanja kanalizacije iz septičkih jama kojom prilikom je napravljena šteta na poljoprivrednom zemljištu i ugrožen je okoliš i životna sredina stanovništva. Drugi problem se ogleda u direktnom odvođenju otpadnih voda u korito rijeke što predstavlja veliki problem i zahtjeva hitno djelovanje u pogledu zaštite flore i faune u toku rijeke Prače.

Sigurnost življenja u dolinskom dijelu općine Pale – Prača i obezbjeđenje uslova za razvoj i održivost života ovisi isključivo od realizacije projekta izgradnje sistema kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje za naselja Prača i Hrenovica.

Ciljano područje je cjelokupna teritorija u vlasništvu BiH, lokalnog stanovništva, firmi i institucija koje djeluju ovdje na ukupnoj površini od 1000 ha gdje trenutno nije uređeno upravljanje otpadnim vodama. Ovim projektom se rješava upravljanje otpadnim vodama na način da se izvrši sakupljanje otpadnih voda, transport kolektorom do sistema za prečišćavanje, zatim tretman otpadnih voda u sistemu za prečišćavanje.

Za ovaj projekat općina posjeduje projektnu dokumentaciju.

Razvojni cilj projekta:

Kvalitetno upravljanje otpadnim vodama u BiH kroz izgradnju kolektora sa sistemom za prečišćavanje za naselja Prača i Hrenovica u općini Pale – Prača.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Izrađen glavni projekata kolektora sa sistemom za prečišćavanje otpadnih voda za naselja Prača i Hrenovica. Glavni projekat je revidovan.

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Nedostatak sredstava i nemogućnost povlačenja donatorskih i drugih sredstava od strane Svjetske banke ili drugih izvora.

Lokacija implementacije projekta: Lokacija je područje mjesnih zajednica Prača i Hrenovica locirano u dolinskom dijelu oko toka rijeke Prače. Korisnici koji će direktno biti priključeni na sistem su lokalno stanovništvo, privredni i drugi subjekti, a ukupan broj korisnika je cca 3000.

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet,donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Prača, Općina Pale – Prača BPK Goražde	Svjetska banka	kredit	00,00	00,00	00,00	00,00
Hrenovica, Općina Pale – Prača, BPK Goražde	Svjetska banka	kredit	00,00	00,00	00,00	00,00

Datum: 25.02. 2013.godine.

Potpis ovlaštenog lica



NAZIV PROJEKTA**Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i drenažu BiH, podprojekat Goražde**

2013

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - **858.598,00 (KM)**

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. :	<u>0,00</u>	KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.:	<u>0,00</u>	KM

Datum odobrenja projekta: - .godine
 Datum efektivnosti projekta: 2013 .godine
 Datum zatvaranja projekta: 2015 .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen, sa 31.12.2011.)

Nadležno resorno ministarstvo:
 Ministarstvo za privredu BPK Goražde

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):
 Ministarstvo za privredu, Vodoprivreda, Jedinica za razvoj, ul. Maršala Tita br 13, Goražde, Rasim Sijerčić, 038-221-772, fax: 038-240-400, jedinicazarazvoj@bpkgo.ba
 Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Federacija BiH - Vlada Federacije BiH

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
BPK - Vlada BPK Goražde		
Država Bosna i Hercegovina	Kreditiranjem putem Svjetske Banke	772.738,00
Federacija BiH - Vlada Federacije BiH	Iz Budžeta	85.860,00
UKUPNO:		858.598,00

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Razvoj podprojekta Goražde uključuje rehabilitaciju i nadogradnju sistema za navodnjavanje i drenažu. Projektom je predviđeno navodnjavanje poljoprivrednih površina desnog priobalja rijeke Drine na 6 lokacija, na području Općine Goražde i Općine Foča - Ustikolina. Ovim projektom bi se stvorili uslovi za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju na ovim lokalitetima, kao i nova zapošljavanja registracijom novih, održivih poljoprivrednih gazdinstava..

Razvojni cilj projekta: Optimalno iskorištavanje prirodnih resursa u funkciji povećanja poljoprivredne proizvodnje

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: u toku je izbor izvođača radova po projektu

Problemi i teškoće u toku implementacije: _____ --


Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):
Općina Goražde, Općina Foča - Ustikolina, Bosansko - podrinski kanton Goražde, Federacija BiH

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2011.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2011.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2011.
Općina Goražde i Općina Foča - Ustikolina	Svjetska banka	kredit	-	-	-	-
	Federacija BiH - Vlada Federacije BiH	budžet	-	-	-	-

Datum: 28.02. /13.



10.03/12

NAZIV PROJEKTA	Vodovod sa izvorišta Šanica	4650
-----------------------	------------------------------------	------

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - 2.543.184,13
(KM) _____

Ukupno realizovano do 31.12.2012. : 1.426.529,47 KM

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012. : 173.255,62 KM

Datum odobrenja projekta: 27.06.2007. godine

Datum efektivnosti projekta: _____ godine

Datum zatvaranja projekta: 31.12.2011. godine

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo:

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

OPĆINA JABLANICA, Pere Bilića br.25, Begović Jasmina dipl.ecc. 036/751-320

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): OPĆINA JABLANICA - BUDŽET

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima :

Finansijer ¹	Način ² Finansiranja	Ukupno osigurano (u KM)
Općina Jablanica		626.532,49
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva HNK		799.996,98
UKUPNO:		1.426.529,47

¹ Npr.: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet općine... ostali domaći finansijeri – navesti... (navesti sve finansijere projekta)...

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje...

Opis projekta: Vodovod Šanica Jablanica, odnosno Izgradnja gravitacionog vodovoda sa izvorišta „Šanica“ je definisan strateškim planom razvoja Općine Jablanica (strana 68-69 dokumenta Strateškog plana). Vrijeme trajanja projekta je 36 mjeseci, učesnici u projektu Općina Jablanica i po obezbjeđenju sredstava donatori. Opravdanost projekta leži u činjenici da danas Općina nema uredno snadbjevanje vodom za piće, jer je isto uslovljeno pumpnim sistemom koji je u dobroj mjeri zastario, koji ima nekvalitetno napajanje električnom energijom i cjelokupan sistem nije ekonomičan dajući skupu cijenu vode po m³. Ovim projektom će se napajati grad kvalitetnom vodom za piće, sistem je baziran na principu slobodnog pada i samim tim je prihvatljiviji za korisnike, od stanovništva do privrede.

Razvojni cilj projekta: _____

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: _____

Problemi i teškoće u toku implementacije: _____

Lokacija implementacije projekta:

Implementirana sredstva:

Lokacija	Finansijer	Način finansiranja	Ukupno osigurano	Ukupno realizovano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01-31.12.2012	Realizirano u periodu 01.01-31.12.2012
JABLANICA		BUDŽET I KANTON	1.426.529,47	1.426.529,47	173.255,62	173.255,62

2012.11

(64)

NAZIV PROJEKTA UNAPREĐENJE VODOSNABDIJEVANJA I SANITACIJA U FBiH

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (€) 4.550.639,00
(KM) 8.900.276,27

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 0 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 0 KM

Datum odobrenja: _____ .godine
Datum efektivnosti: _____ .godine
Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

Kandidovan pri EIB-u, project fiche odobren

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):
Općina Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije 1, 75320 Gračanica, 035 700 805

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):
Općina Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije 1, 75320 Gračanica, 035 700 805

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

		u KM
Finansijer ¹	Način ² finansiranja	Ukupno osigurano
Evropska investicijska banka EIB	kredit	4.450.137
IPA 2010	grant	1.831.046
Vlastiti budžet	Budžetski prihodi Grantovi sa viših nivoa vlasti (kanton i Federacija) Drugi krediti	2.619.093
UKUPNO:		8.900.276,27

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta:

„Poboljšanje vodosnabdijevanja općine Gračanica i dogradnja kanalizacionog sistema općine Gračanica“ se odnosi na uvođenje dodatnih količina vode u postojeće vodovodne sisteme po mjesnim zajednicama na području općine. Ove aktivnosti obuhvataju neophodne geološke, hidrogeološke radove, geofizička ispitivanja i lociranje mjesta bušenja, zatim bušenje istražnih bušotina i eksploatacionih bunara. Drugi dio projekta se odnosi na izgradnju postrojenja za tretman pitkih voda prirodnih kraških izvorišta.

U ovom dijelu predviđena je dogradnja dva glavna kolektora (lijevi i desni) do lokacije budućeg uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Razvojni cilj projekta: Osigurano kontinuirano vodosnabdijevanje svih stanovnika općine Gračanica (ca. 59.000 stanovnika), te odvodnja otpadnih voda za 30.000 stanovnika.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Izrađen project fiche, identifikovane pojedine potencijalne bušotine

Problemi i teškoće u toku implementacije: Dug period odobravanja project fiche, nemogućnost pravovremenog povlačenja sredstava sa viših nivoa vlasti po kandidovanim i odobrenim komponentama projekta. Stalne promjene strukture PMU tima nadležnog za projekat, novi konsultati.

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): općina Gračanica, sve mjesne zajednice, 59.000 stanovnika

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
- Općina Gračanica	Budžet EIB IPA-	Budžetski prihodi IPA Kredit-	251.240-	0	1.522.000	0

Datum: 27.12.2013.

Potpis ovlaštenog lica

Nusret Helić

OPĆINSKI NAČELNIK

14.02.2012

NAZIV PROJEKTA

Vodosnabdijevanje naselja Vrbovac, Potočani i Jošava

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ___)
(KM) **cca 3.000.000,00**

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : cca174.000 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: - KM

Datum odobrenja: 2005. (započete aktivnosti).godine

Datum efektivnosti: _____ .godine

Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo poloprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

Općina Odžak Trg bb 76290 Odžak

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): -

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Općina	budžet	8.400
AVP Sava sarajevo	Budžet	25.000 140.000
UKUPNO:		174.000

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta: Naselja Vrbovac i Potočani i Jošava u Općini Odžak trenutno ne posjeduju vodoopskrbne sustave za opskrbu stanovništva pitkom vodom. Oko 4000 stanovnika vodu za piće dobivaju iz više individualnih kopanih, plitkih bunara, upitne kvalitete i nedovoljnih kapaciteta, naročito izraženih zadnjih godina. Nakon rata intenzivirana je rekonstrukcija stambenih objekata, tako da su potrebe za vodom još više izražene, te je Općina Odžak skupa sa JP za „Vodno područje slivova rijeke Save“ (AVP Sava) iz Sarajeva pristupila aktivnostima po pitanju rješavanja vodoopskrbe. U sklopu tih aktivnosti, 2005. god. izrađen je elaborat o izradi eksploatacionog bunara u naselju Vrbovac. Nakon provedenih analiza, krajem 2005. godine, i nakon završetka bušenja, pristupilo se ugradnji bunarske konstrukcije. 2007. god. Izrađen je GP cjevovoda za naselje Vrbovac i GP rezervoara Vrbovac. Nedostaje projektna dokumentacija za naselja Potočani i Jošava. Procjenom troškova (skupa sa troškovima obuhvaćenim projektom dokumentacijom) vrijednost projekta iznosi cca 3.000.000 KM.

Razvojni cilj projekta:

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Izgrađena bunarska konstrukcija i izrađeni GP vodovodne mreže Vrbovac i GP rezervoara Vrbovac

Problemi i teškoće u toku implementacije: Nedostatak novčanih sredstava

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Općina Odžak, naselja Vrbovac, Potočani i Jošava

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Odžak-naselje Vrbovac	Općina	budžet		8.400	-	-
Općina Odžak-naselje Vrbovac	AVP Sava	budžet	25.000 140.000	165.000	-	-
Općina Odžak-naselje Vrbovac	FMROI i Općina	budžet			380.000 i 30% od toga Općina	-
Općina Odžak-naselje Vrbovac	Odraž	budžet			150.000	-

Datum: 06.03.2013.

Potpis ovlaštenog lica
Hajrudin Hadžidedić

NAZIV PROJEKTA
Obilaznica Goražda

135

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - **9.325.350,00** (KM)

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 0,00 KM
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 0,00 KM

Datum odobrenja projekta: - .godine
 Datum efektivnosti projekta: 2013 .godine
 Datum zatvaranja projekta: 2015 .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen, kandidovan sa 31.12.2012.)

Nadležno resorno ministarstvo:
 Ministarstvo za privredu BPK Goražde

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):
 Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste BPK Goražde, ul. Maršala Tita br 13, Goražde, Bariz
 Kazagić, 038-221-772, fax: 038-240-400, jedinica@razvoj@bpgko.ba

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Federacija BiH - Vlada Federacije BiH

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
BPK - Vlada BPK Goražde		
Država Bosna i Hercegovina	Kreditiranjem putem Svjetske Banke	7.906.275,00
Federacija BiH - Vlada Federacije BiH	Iz Budžeta	1.395.225,00
UKUPNO:		9.301.500,00

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Magistralna cesta M - 20, Foča – Goražde – Ustiprača na području grada Goražda po svojim tehničko eksploatacionim karakteristikama ne zadovoljava dostignute saobraćajne tokove na bezbjedan i efikasan način. Problem bezbjednosti, zagušenosti, te izuzetno nizak nivo usluge zahtjeva izmještanje tranzitnog prometa iz grada, novim koridorom po planu napuštene uzane željezničke pruge, desnom stranom rijeke Drine. Projekat obuhvata dionicu od km 2 + 773 (stacionaže po projektu PZ "Traser" iz 1986-e godine) do novog mosta preko rijeke Drine, u neposrednoj blizini entitetske granice u naselju Hubjeri. Planirani most će biti predmet posebnog investicionog projekta. Glavni projekat mosta je gotov i provedena je procedura za reviziju glavnog projekta mosta. Dužina projektovane trase obilaznice je cca 2.400 m. Projektovana širina saobraćajnih traka, puta II razreda, je 2 x 3,50 m. Predračunska vrijednost izgradnje kompletne dionice magistralne ceste, sa izgradnjom servisne saobraćajnice naselja Hubjeri i Kazagići, pješačkih staza i pristupnog puta mostu na desnoj obali rijeke Drine, bez izgradnje mosta je 9.325.350,00 KM.

Razvojni cilj projekta: Poboljšanje efikasnosti i bezbjednosti saobraćaja u gradu Goraždu i normalizacija saobraćaja na magistralnoj cesti M – 20, Foča – Goražde - Ustiprača

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: _____ --

Problemi i teškoće u toku implementacije: _____ --

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):
Općina Goražde, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Federacija BiH

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM						
Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Goražde	Svjetska banka	kredit	-	-	-	-
	Federacija BiH - Vlada Federacije BiH	budžet	-	-	-	-

Datum: 28.02. /13.



 Potpis ovlaštenog lica

07.03.2013.

NAZIV PROJEKTA GLAVNI POPRAVAK I MODERNIZACIJA 14 ELEKTRIČNIH LOKOMOTIVA	1003
---	------

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ___) 35.398.602,00
(KM)

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 22.629.820,00 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 0,00 KM

Datum odobrenja projekta: 24.05.2007.godine

Datum efektivnosti projekta: 24.05.2007.godine

Datum zatvaranja projekta: _____ .godine

Status projekta: **IMPLEMENTACIJA U TOKU**

Nadležno resorno ministarstvo: **FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA**

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BIH doo SARAJEVO MUSALA 2 033/657-313

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): **JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BIH doo SARAJEVO**

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BIH	KREDIT	30.088.812,00
JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BIH	VLASTITE SREDSTVA	5.309.790,00
UKUPNO:		35.398.602,00

Opis projekta:

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

INVESTICIONA OPRAVKA 14 ELEKTRO LOKOMOTIVA SERIJE 441 SA ELEMENTIMA MODERNIZACIJE U SMISLU POVEĆANJA SNAGE I BRZINE

Razvojni cilj projekta: OSPOSOBITI LOKOMOTIVE ZA DALJI NORMALAN RAD KOJIMA BI ISTEKAO VREMENSKI ROK IZMEĐU DVIJE OPRAVKE

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: VEĆA SNAGA LOKOMOTIVE, MANJA CIJENA KOŠTANJA PO JEDNOJ PREVEZENOJ TONI

Problemi i teškoće u toku implementacije: _____

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): FEDERACIJA BIH, JPŽFBiH doo SARAJEVO

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
FBIH	JP ŽFBiH	KREDIT	30.088.812,00	19.235.347,67	126.912,53	0,00
FBIH	JP ŽFBiH	VLASTITA SREDSTVA	5.309.790,00	3.394.473,11		

Datum: 04.03.2013.godine



Predsjednik Uprave – Generalni direktor

Dr. Sc. Nedžad Osmanagić

18.03.13.

NAZIV PROJEKTA

KORIDOR Vc - druga faza

1217

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - (KM)

166.000.000,00
324.667.780,00

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. :

KM

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.:

KM

Datum odobrenja: 22.08.2012. godine

Datum efektivnosti: .godine

Datum zatvaranja: 05.12.2015. godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

IMPLEMENTACIJA

Nadležno resorno ministarstvo:

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

JP AUTOCESTE FBIH, DUBROVAČKA 6, 033/277-920

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

JP AUTOCESTE FBIH

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
EIB	KREDIT	324.667.780,00
UKUPNO:		324.667.780,00

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta:

IZGRADNJA AUTOCESTE NATRASI KORIDORA 10 NA DIONICI TARCIN -
 VLAKOVO I SVILAŽ-OVAZAK. AUTOCESTA SE GRADI U PUNOM
 PROFILU SA DVA ODVOJENA KOLOVOZA PRI ČEMU SVAKI KOLOVOZ
 IMA PO DVIJE VOZNE TRAKE U JEDNOM SMJERU I ZAUSTAVNU TRAKU.

Razvojni cilj projekta:

RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE VIŠIŠEG RANGA U CILJU POVEĆANJA
 SIGURNOSTI PROMETA, SNANIENJA TRANSPORTNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA
 PUTOVANJA TROŠKOVA ENERGIJE TE OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA
 POKRETAJEM KAP. INVESTICIJA.


Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:**Problemi i teškoće u toku implementacije:****Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):****Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)**

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano € 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. - 31.12.2012.
SARAJEVSKI KANTON	EIB	KREDIT	89.909.505	—	—	—
POSAVSKI KANTON	EIB	KREDIT	234.758.275	—	37.767.073,30	—

Datum: 05.03.2013.

Potpis ovlaštenog lica



18.03.13.

NAZIV PROJEKTA
KORIDOR VC - PRIA FAZA - SJEVER 1217

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - (KM) 75.000.000,00
146.687.250,00

Ukupno realizovanosa 31.12.2012.: 127.779.318,21 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 67.294.733 KM

Datum odobrenja: 18.12.2008 .godine
Datum efektivnosti: 09.06.2010 .godine
Datum zatvaranja: 29.02.2012 .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)
IMPLEMENTACIJA

Nadležno resorno ministarstvo:
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):
JP AUTOCESTE FBiH, DUBROVAČKA 6, 033/277-900

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):
JP AUTOCESTE FBiH

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
EIB	KREDIT	146.687.250
UKUPNO:		146.687.250

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta:

IZGRADNJA AUTOCESTE NA TRASI KORIDORA VC NA DIONICI KAKANJ - DRIVUSA. AUTOCESTA SE GRADI U PUNOM PROFILU SA DVA ODVOJENA KOLOVOZA, PRI CEMU SVAKI KOLOVOZ IMA PO DVA VOZNE TRAKE UJEDNOM SMJERU I ZACUSTAVNU TRAKU.

Razvojni cilj projekta:

RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE NAJVIŠEG RANGA U CILJU POVEĆANJA SIGURNOSTI PROMETA, SMANJENJA TRANSPORTNIH TROŠKOVA, TROŠKOVA UPLIVANJA I TROŠKOVA ENERGIJE I OTVARANJE NOVIH RAČUNIH MJESTA POKRETANJEM KAP. INVESTICIJA.

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
ZDK	EIB	KREDIT	146.687.250	127.771.318,21	86.201.250	67.294.733

Datum: 05.03.2013.

Potpis ovlaštenog lica

18.03 '13

12.17

NAZIV PROJEKTA

KORIDOR VC (VLAKOVO - TAVČIN; BIJACA - ZRNOVIĆI; TUNEL VIDENAC)

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - (KM)

180.000.000,00
352.049.400,00

Ukupno realizovanosa 31.12.2012.:

105.322.346,80 KM

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.:

84.695.285 KM

Datum odobrenja: 28.10.2008. godine

Datum efektivnosti: 25.09.2009. godine

Datum zatvaranja: 31.12.2014. godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

IMPLEMENTACIJA

Nadležno resorno ministarstvo:

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

JP AUTOCESTE FBiH, DUBROVAČKA 6, 033/277-900

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

JP AUTOCESTE FBiH

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
EBRD	KREDIT	180.000.000
UKUPNO:		180.000.000

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta:

IZGRADNJA AUTOCESTE NA TRASI KORIDORA 4c. AUTOCESTA SE GRADI U PUNOM PROFILU SA DVA FRIKCIJ ODDVOJENA KOLOVOZA PRI CEMU SIALI OD KOLOVOZA IMA DVIJE VOJNE TRAKE I ZAUSTAVNU TRAKU.

Razvojni cilj projekta:

IZGRADNJA SAVREMENE INFRASTRUKTURE VIŠIŠEG RANGA U SVRHU SMANJENJA TROŠKOVA PUTOVANJA, VREMENA PUTOVANJA, SMANJENJA SAOB.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

UDESA KAO I POKRETAČKI OSNOV RAZVOJA PRIVREDNIH I KUDUS. GRANA KROZ IZGRADNJE AUTOCESTE KAO RAZVOJNOG PROJEKTA

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
BIH	EBRD	KREDIT	352049.400	105.322.360	208.503.215	84.695.285

Datum: 05.03.2013.

Podpis ovlaštenog lica

18.03.13

NAZIV PROJEKTA
KORIDOR Vc (ARILUSA - KLOPČE) 1217

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - (KM) 30.000.000,00
58.674.900,00

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: KM

Datum odobrenja: 24.11.2009.godine
Datum efektivnosti: 24.07.2012.godine
Datum zatvaranja: 30.06.2014.godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)
ODOBREN

Nadležno resorno ministarstvo:
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):
JP AUTOCESTE FBiH, DUBROVAČKA 6, 033/277-900

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):
JP AUTOCESTE FBiH

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
KUVAJTSKI FOND	KREDIT	58.674.900
UKUPNO:		58.674.900

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)
² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta:

IZGRADNJA AUTOCESTE NA TRASI KORIDORA #C. AUTOCESTA SE GRADI U DONJEM PROFILU SA DVA FIZIKI ODVOJENA KOLKOVAZA PRI ČEMU SVAKI OD KOLKOVAZA IMA DVIJE VOJNE TRAKE I ZAUSTAVNU TRAKU.

Razvojni cilj projekta:

IZGRADNJA SPREMENE INFRASTRUKTURE NA VIŠEG RANGA U SVRHU SPANJENJA TRAJNOG POUČAVANJA VREMENA PUTOVANJA, SMANJENJA SAOBRAĆAJNIH UDESA KAO I POKRETAČI OSNOV BAZISA PRIDREĐENIH

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

INDUSTRIJSKIH GRANA KROZ IZGRADNJO AUTOCESTE KAO RAZVOJNOG PROJEKTA.

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. - 31.12.2012.
ZDK	KUVAJSKI FOND	KREDIT	58.674.900	-	-	-

Datum: 05.03.2013.

Potpis ovlaštenog lica

25.03.2013.

NAZIV PROJEKTA**Modernizacija i asfaltiranje putne infrastrukture u ruralnim područjima /Pale - Prača/**

1807

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - **1.013.597,00 (KM)**

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. :	0,00	KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.:	0,00	KM

Datum odobrenja projekta: _____ .godine
 Datum efektivnosti projekta: 2013 .godine
 Datum zatvaranja projekta: 2016 .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen, kandidovan sa 31.12.2012.)

Nadležno resorno ministarstvo:
Ministarstvo za privredu BPK Goražde

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):
Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste BPK Goražde, ul. Maršala Tita br 13, Goražde,
Munir Radača, 062-279-476, 038-799-100, fax: 038-799-112, praca@bih.net.ba

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Federacija BiH - Vlada Federacije BiH

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
BPK - Vlada BPK Goražde		
Država Bosna i Hercegovina	Kreditiranjem putem Svjetske Banke	912.237,30
Federacija BiH - Vlada Federacije BiH	Iz Budžeta	101.359,70
UKUPNO:		1.013.597,00

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Projektom je planirana modernizacija - asfaltiranje dijela lokalnih puteva u ruralnom području Općine Pale - Prača, zbog sticanja uslova za održiv povratak stanovništva i novo naseljavanje, te obezbjeđenje novih radnih mjesta u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Projekat obezbjeđuje sigurniju i kvalitetniju komunikaciju stanovništva sela koja gravitiraju Općini Pale - Prača, tokom cijele godine. Ovim projektom će se obezbjeđiti bolja svakodnevica lokalnog stanovništva i umanjiti razlike u standardu življenja na selu i u urbanim područjima.

Razvojni cilj projekta: Kvalitetne saobraćajnice u ruralnom području Općine Pale-Prača

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: _____ --

Problemi i teškoće u toku implementacije: _____ --


Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):
Općina Pale - Prača, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Federacija BiH

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2011.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2011.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2011.
Općina Pale-Prača	Evropska banka	kredit	-	-	-	-
	Federacija BiH - Vlada Federacije BiH	budžet	-	-	-	-

Datum: 28.02. /13.



Potpis ovlaštenog lica

25.03.2013

NAZIV PROJEKTA

Asfaltiranje puta Vran Potok - Rasadnik

1812

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - 986.000,00 (KM)Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 0,00 KMRealizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 0,00 KM

Datum odobrenja projekta: - .godine

Datum efektivnosti projekta: 2013 .godineDatum zatvaranja projekta: 2016 .godineStatus projekta: (Implementacija, odobren, završen, kandidovan sa 31.12.2012.)**Nadležno resorno ministarstvo:**

Ministarstvo za privredu BPK Gorazde

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste BPK Gorazde, ul. Maršala Tita br 13, Gorazde, Bariz Kazagić, 038-221-772, fax: 038-240-400, jedinica@razvoj@bpgko.ba

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Federacija BiH - Vlada Federacije BiH**Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):**

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
BPK - Vlada BPK Gorazde		
Država Bosna i Hercegovina	Krediranjem putem Svjetske Banke	788.800,00
Federacija BiH - Vlada Federacije BiH	Iz Budžeta	197.200,00
UKUPNO:		986.000,00

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Projektom je planirana modernizacija - asfaltiranje lokalnog puta Vran Potok - Rasadnik, većim dijelom trase u ruralnom području Općine Goražde, zbog sticanja uslova za održiv povratak stanovništva i novo naseljavanje, te obezbjeđenje novih radnih mjesta u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Projekat obezbjeđuje sigurniju i kvalitetniju komunikaciju stanovništva sela koja gravitiraju Općini Goražde, tokom cijele godine. Ovim projektom će se obezbjeđiti bolja svakodnevica lokalnog stanovništva i umanjiti razlike u standardu življenja na selu i u urbanom području grada.

Razvojni cilj projekta: Kvalitetna saobraćajnica Vran Potok - Goražde

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: _____ --

Problemi i teškoće u toku implementacije: _____ --

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):
Općina Goražde, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Federacija BiH

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Goražde	Evropska banka	kredit	-	-	-	-
	Federacija BiH - Vlada Federacije BiH	budžet	-	-	-	-

Datum: 28.02. /13.

Potpis ovjlaštenog lica

NAZIV PROJEKTA NABAVKA ČETVERODIJELNOG NISKOPODNOG ELEKTROMOTORNOG VOZA
--

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ___) 10.490.485
(KM)

Ukupno realizovano sa 31.12.2011. : 10.490.485 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.:

Datum odobrenja projekta: 12.06.2008.godine

Datum efektivnosti projekta: 12.06.2008.godine

Datum zatvaranja projekta: _____ .godine

Status projekta: Projekat završen

Nadležno resorno ministarstvo: FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BIH doo SARAJEVO MUSALA 2 033/657-313

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BIH doo SARAJEVO

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
KONČAR	KREDIT	8.916.913
JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BIH	VLASTITA SREDSTVA	1.573.573
UKUPNO:		10.490.486

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine.... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta:

NABAVKA ČETVERODIJELNOG NISKOPODNOG ELEKTROMOTORNOG VOZA

Razvojni cilj projekta: **POVEĆANJE SPOSOBNOSTI ŽELJEZNICA FBIH ZA
AKTIVNIJE UKLJUČENJE U REGIONALNI PUTNIČKI PROMET**

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Projekat Završen

Problemi i teškoće u toku implementacije: _____

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): FEDERACIJA BIH,
JPŽFBiH doo SARAJEVO

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2011.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
FBIH	KONČAR	KREDIT	8.916.913	8.916.913		
FBIH	ŽELJEZNICE FEDERACIJE	VLASTITA SREDTVA	1.573.573	1.573.573		

Datum: 04.03.2013.godine



Predsjednik Uprave-Generalni direktor

Dr. Sc. Nedžad Osmanagić

25.03.2013.

NAZIV PROJEKTA**Izgradnja regionalne ceste br. 448, Hrenovica - prevoj Hranjen - Goražde**

2057

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - **110.033.265,00 KM** (KM)Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : **0,00** KMRealizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: **0,00** KM

Datum odobrenja projekta: - .godine

Datum efektivnosti projekta: **2013** .godineDatum zatvaranja projekta: **2017** .godineStatus projekta: (Implementacija, odobren, završen, kandidovan sa 31.12.2012.)

Nadležno resorno ministarstvo:

Ministarstvo za privredu BPK Goražde

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste BPK Goražde, ul. Maršala Tita br 13, Goražde, Bariz Kazagić, 038-221-772, fax: 038-240-400, jedinica@razvoj@bpkgo.baKrajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Federacija BiH - Vlada Federacije BiH

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
BPK - Vlada BPK Goražde		
Država Bosna i Hercegovina	Kreditiranjem putem Svjetske Banke	99.029.938,00
Federacija BiH - Vlada Federacije BiH	Iz Budžeta	11.003.327,00
UKUPNO:		110.033.265,00

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Izgradnjom ove ceste najkraćom trasom se povezuje Goražde sa Sarajevom i skraćuje putovanje za cca 20 km, te stvaraju bolje pretpostavke za sve privredne aktivnosti. Postojeća cesta preko prevoja Hranjen, kategorisana kao regionalna cesta R-448, širine je do 4m, sa dotrajalim asfaltnim kolovozom, dok bi po ovom projektu dobili cestu u kategoriji magistralne ceste. Na postojećoj dionici Hrenovica-prevoj Hranjen-Goražde, nalazi se veliki broj serpentina, sa elementima koji ne odgovaraju vozilima koja saobraćaju ovom dionicom. Radi se o području sa većim brojem povratničkih mjesta, a ova komunikacija omogućila bi održivi povratak stanovništva. Ista saobraćajnica bi otvorila mogućnosti bržeg i kvalitetnijeg povezivanja sa Crnom Gorom, (Goražde - Čajniče - Pljevlja). Značaj ovog projekta povećan je i trenutno okončanom rekonstrukcijom "Tunela Stambolčić", na potezu Hrenovica - Sarajevo i planiranom izgradnjom brze ceste trasom evropskog puta E-761, Sarajevo - Mesići - Višegrad - granični prelaz prema Srbiji. Ovaj projekat obuhvata trasu i mostove na cijeloj dužini Hrenovica - Goražde. Glavni projekat trase i idejna rješenja mostova, na dužini 10km od Goražda, su završeni. Izrada ostale projektne dokumentacije je u toku.

Razvojni cilj projekta: Kvalitetna direktna saobraćajnica Sarajevo - Goražde

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: _____

Problemi i teškoće u toku implementacije: _____

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):

Općina Goražde, Općina Pale - Prača, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Federacija BiH

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM						
Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2011.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2011.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2011.
Općina Goražde	Evropska banka	kredit	-	-	-	-
	Federacija BiH - Vlada Federacije BiH	budžet	-	-	-	-

Datum: 28.02. /13.

Potpis ovlaštenog lica

25. 03. 2013.

NAZIV PROJEKTA

Izgradnja regionalne ceste br. 448, Hrenovica - prevoj Hranjen – Gorazde, Tunel Hranjen

2018

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - **61.465.200,00 KM** (KM)

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 0,00 KM

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 0,00 KM

Datum odobrenja projekta: _____ .godine

Datum efektivnosti projekta: 2013 .godine

Datum zatvaranja projekta: 2018 .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen, kandidovan sa 31.12.2012.)

Nadležno resorno ministarstvo:

Ministarstvo za privredu BPK Gorazde

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste BPK Gorazde, ul. Maršala Tita br 13, Gorazde, Bariz Kazagić, 038-221-772, fax: 038-240-400, jedinica@bpg.ba

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Federacija BiH - Vlada Federacije BiH

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
BPK - Vlada BPK Gorazde		
Država Bosna i Hercegovina	Kreditiranjem putem Svjetske Banke	55.318.680,00
Federacija BiH - Vlada Federacije BiH	Iz Budžeta	6.146.520,00
UKUPNO:		61.465.200,00

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Izgradnjom ove ceste najkraćom trasom se povezuje Goražde sa Sarajevom i skraćuje putovanje za cca 20 km, te stvaraju bolje pretpostavke za sve privredne aktivnosti.

Postojeća cesta preko prevoja Hranjen, kategorisana kao regionalna cesta R-448, širine je do 4m, sa dotrajalim asfaltnim kolovozom, dok bi po ovom projektu dobili cestu u kategoriji magistralne ceste. Na postojećoj dionici Hrenovica-prevoj Hranjen-Goražde, nalazi se veliki broj serpentina, sa elementima koji ne odgovaraju vozilima koja saobraćaju ovom dionicom. Radi se o području sa većim brojem povratničkih mjesta, a ova komunikacija omogućila bi održivi povratak stanovništva. Ista saobraćajnica bi otvorila mogućnosti bržeg i kvalitetnijeg povezivanja sa Crnom Gorom, (Goražde - Čajniče - Pljevlja). Značaj ovog projekta povećan je i trenutno okončanom rekonstrukcijom "Tunela Stambolčić", na potezu Hrenovica – Sarajevo i planiranom izgradnjom brze ceste trasom evropskog puta E-761, Sarajevo - Mesiči - Višegrad - granični prelaz prema Srbiji. Ovaj projekat obuhvata samo tunel ispod prevoja Hranjen, dužine cca 2.5km.

Razvojni cilj projekta: Kvalitetna direktna saobraćajnica Sarajevo - Goražde

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: _____ --

Problemi i teškoće u toku implementacije: _____ --

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):

Općina Goražde, Općina Pale - Prača, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Federacija BiH

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Goražde i Općina Pale - Prača	Evropska banka	kredit	-	-	-	-
	Federacija BiH - Vlada Federacije BiH	budžet	-	-	-	-

Datum: 28.02. /13.

Potpis ovlaštenog lica

**NAZIV PROJEKTA: POBOLJŠANJE PRISTUPA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
FINANSIJSKIM SREDSTVIMA SME**

1278

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti **56,093,204**
(KM)

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : **55,361,421 KM**
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: **11,303,066 KM**

Datum odobrenja projekta: **18.02.2010.godine**
Datum efektivnosti projekta: **16.08.2010.godine**
Datum zatvaranja projekta: **31.07.2014.godine**

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo finansija

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Fondacija za održivi razvoj, Obala Kulina bana 18, Sarajevo; Miroslav Trezner, izvršni direktor projekta; 033 277-300

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Federacija BiH (FMF)

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
IBRD 7839-BA	KREDIT	56,093,204
UKUPNO:		56,093,204

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Cilj projekta je ocuvanje i jacanje trzisne pozicije malih i srednjih preduzeca u uvjetima krize, te povecanje ekonomskih mogucnosti kroz stimulanje brzog kreditnog financiranja SME iz ovih izvora. Projekat se sastoji od dvije komponente:

- kredita i troškova za upravljanje i monitoring. Finansiraju se podobni projekti (investicije i obrtni kapital) malih i srednjih preduzeća, preko izabranih komercijalnih banaka. Sav kreditni rizik snose komercijalne banke. Preferiraju se preduzeća izvozna i proizvodnja i prerada hrane.

Razvojni cilj projekta: Da se poboljša dostupnost finansijskih sredstava za mala i srednja poduzeca u BiH u kontekstu globalne finansijske krize

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: **Odobrena 84 kreditna zahtjeva za 78 dionička društva. Isplaćena 54,5 miliona KM. Zadržano 2.750 radnih mjesta, a stvoreno je još 971 novo radno mjesto.**

Problemi i teškoće u toku implementacije: **Nepostojanje garancijskog fonda i nesređenost registra malih i srednjih preduzeća i nemogućnost pribavljanja relevantnih podataka bitnih za bolju implementaciju Projekta.**

Lokacija implementacije projekta: **Federacija BiH, mala i srednja preduzeća Federacije BiH.**


Implementirana sredstva:

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Federacija BiH, mala i srednja preduzeća Federacije BiH	IBRD	KREDIT	56,093,204	55,361,421	11,874,960	11,303,066

Datum: 25.02.2013.

Potpis ovlaštenog lica
Safet Daut



15.04.2013

NAZIV PROJEKTA	Izgradnja infrastrukture u Poduzetničkoj zoni „Sjever“ u Odžaku
-----------------------	--

3630

Ukupna vrijednost projekta: 5.658.620,00 KM

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 770.160,00 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 80.000,00 KM

Datum odobrenja: _____ - _____ .godine

Datum efektivnosti: _____ - _____ .godine

Datum zatvaranja: _____ - _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren)

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

Općina Odžak , Trg bb. 76290 Odžak, Radinka Dujak, 031-761-061

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

Općina Odžak

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

u KM

Finansijer¹	Način² finansiranja	Ukupno osigurano
Općina Odžak	Budžet općine	138.160,00
Županija Posavska	Budžet Županije	30.000,00
Fed. Min. razvoja poduzetništva i obrta	Budžet Federacije BiH	379.000,00
NERDA	Donacija	23.000,00
EP HZ HB	Donacija	200.000,00
UKUPNO:		770.160,00

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska...
 Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta: Poduzetnička zona "Sjever" u Odžaku jedan je od najvažnijih projekata u "Strategiji integriranog lokalnog razvoja općine Odžak 2011-2020". Prostire se na ukupnoj površini 46,85 ha a (I faza) 20 ha u kojoj se nalazi 18 poslovnih parcela. U zonu je do danas, ne računajući kružni tok na ulazu u zonu uloženo 770.160,00 KM.

Razvojni cilj projekta: Razvoj fizičke i institucionalne infrastrukture za brži razvoj poduzetništva i ljudskih resursa na području općine Odžak.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Do sada po ovom projektu je urađen kružni tok na ulazu u zonu, plaćeni su troškovi prenamjene zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko za (I fazu) 20 ha i riješeni imovinsko pravni odnosi u potpunosti, tako da se ovaj dio zone i katastarski i gruntovno vodi na Općini Odžak a preostali dio zone (26,85 ha) se vodi samo katastarski. Postavljena je TS (trafo stanica) 10/04KV i izgrađen je dio putne mreže (ulica) u zoni ali nisu asfaltirane.

Problemi i teškoće u toku implementacije: Osnovni problem kod implementacije ovog projekta je sporost implementacije a razlog je nedostatak sredstava.

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Poduzetnička zona "Sjever" se nalazi na izlazu iz grada Odžaka sa desne strane magistalnog puta M14.1. Odžak-Brod i na istu se ulazi sa novoizgrađenog kružnog toka. Zona je udaljena 1,5 km od trase autoputa na koridoru Vc (Svilaj – Sarajevo – Ploče).

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Odžak	Općina Odžak	Budžet općine	138.160,00	138.160,00	587.500,00 Prodaja parcela	-
	Županija Posavska	Budžet Županije	30.000,00	30.000,00	50.000,00	-
	Fed. Min. raz. poduzet. i obrta	Budžet F BiH	379.000,00	379.000,00	200.000,00	80.000,00
	NERDA	Donacija	23.000,00	23.000,00	-	-
	EP HZ HB	Donacija	200.000,00	200.000,00	-	-
Ukupno			770.160,00	770.160,00	837.500,00	80.000,00

Datum: 11.03.2013.



Potpis ovlaštenog lica

[Handwritten signature]

25.03.2013.

NAZIV PROJEKTA <i>IZGRADNJA PODUZETNIČKE ZONE</i>	5630
---	-------------

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - (KM) 4.300.000

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 990.000 KM
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: - KM

Datum odobrenja projekta: 2010 .godine
 Datum efektivnosti projekta: _____ .godine
 Datum zatvaranja projekta: _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

Nadležno resorno ministarstvo:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA HNŽ/K

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

Općina Prostor - Ravno, ko. TOMISLAVA bb; Josip Jurčić 036 771-912

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): _____

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
<i>Općina Prostor - Ravno</i>	<i>Proračun</i>	<i>315.000</i>
<i>Vlada HNŽ - 4</i>	<i>Proračun</i>	<i>400.000</i>
<i>Vlada FBiH</i>	<i>Proračun</i>	<i>150.000</i>
<i>GAP - Projekt</i>	<i>Donacija</i>	<i>125.000.</i>
UKUPNO:		<i>990.000</i>

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta:

IZGRADNJOM PODUZETNIČKE ZONE PODUZETNICIMA ĆE SE ZNATNO UŠTEDJIVATI TROŠKOVI ZA POKRETANJE I PROŠIRENJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE

Razvojni cilj projekta: POPOLJŠANJE PODUZ. INFRASTRUKTURE I POVEĆANJE BROJA UPOSLENOSTI

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: _____

Problemi i teškoće u toku implementacije: _____


Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): OSOJE, OMEŠALE 65

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
<u>PROSOR-RAMA</u>	<u>OPĆINA PROSOR-RAMA</u>	<u>PRORAČUN</u>		<u>315.000</u>		
	<u>GAP-PROJEKT</u>	<u>DOMACIJA</u>		<u>125.000</u>		
	<u>MIN. PV I Š FBiH</u>	<u>PRORAČUN VFBiH</u>		<u>60.000</u>		
	<u>MIN. PŠIU NN ŽRK</u>	<u>PRORAČUN VFBiH</u>		<u>400.000</u>		
	<u>MIN. RPI O FBiH</u>	<u>PRORAČUN VFBiH</u>		<u>90.000</u>		

Datum: 10.01 113.



Potpis ovlaštenog lica

05.03.'13.

**NAZIV PROJEKTA: JAČANJE ZDRAVSTVENOG SEKTORA-DODATNO
FINANSIRANJE (HSEP AF)** _____

1378

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ___) 3.714.000 SDR _____
4.586.890 EUR _____
1.938.000 KM _____

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : **1.831.246 KM**
Realizovano u periodu 01.01.-10.12.2012.: **1.831.246 KM**

Datum odobrenja projekta: 22.03.2011. _____ .godine
Datum efektivnosti projekta: 27.12.2011. _____ .godine
Datum zatvaranja projekta: 31.12.2014. _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa): **u implementaciji**

Nadležno resorno ministarstvo: **FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**
Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):
SEKTOR ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA, TITOVA 9, SARAJEVO _____

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): **FEDERACIJA BiH** _____

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

		u KM
Finansijer ¹	Način ² finansiranja	Ukupno osigurano
Svjetska banka	Kredit IDA 4912-BA	8.155.600,00
Banka Vijeća Evrope (CEB)	Kredit LD 1747 (2011)	8.971.200,00
Vlada FBiH	Sufinansiranje	815.600,00
UKUPNO		17.942.400,00

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Implementirana sredstva:

u KM

Lokacija	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
F BiH	Svjetska banka	kredit	8.155.600,00	1.648.683,00	2.613.930,00	1.648.683,00
F BiH	CEB	kredit	8.971.200,00	0	0	0
F BiH	Vlada F BiH	sufinansiranje	815.600,00	182.563,00	182.562,00	182.563,00
Ukupno:			17.942.400,00	1.831.246,00		1.831.246,00

Datum: 22.02.2013.

Potpis ovlaštenog lica

Milovan Gecic

Opis projekta: Nastavak Projekta jačanja zdravstvenog sektora–HSEP AF (u daljem tekstu Projekt) se realizuje uz pomoć kreditnih sredstava Svjetske banke (IDA) uz lokalno učešće, a planirano je sufinansiranje kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Europe (CEB). Projekt se nastavlja implementirati kroz Sektor za realiziranje projekata pri Federalnom ministarstvu zdravstva.

Projekt će nastaviti doprinositi implementaciji sektorskih prioriteta definiranih u PRSP-u, kao i implementaciji ciljeva definisanih u strateškim dokumentima reforme zdravstvenog sistema, posebno strateških ciljeva reforme primarne zdravstvene zaštite.

Na osnovu dosadašnjih iskustava u toku prve faze implementacije Projekta, Federalno ministarstvo zdravstva kroz nastavak finansiranja ostaje u okvirima prethodno definisanih projektnih komponenti i to:

I Komponenta: RESTRUKTURIRANJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

- Nastavak obuke iz porodične medicine kroz edukativne centre u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Zenici;
- Razvoj i implementacija preventivno-promotivnih zadataka za timove porodične medicine;
- Nastavak unapređenja infrastrukture (opremanje i unutrašnja adaptacija preostalih ambulanti porodične medicine);
- Informatizacija Domova zdravlja, što će imati za rezultat organizovane, informatički umrežene Domove zdravlja koji će preuzeti visoki procenat pružanja zdravstvenih usluga stanovništvu.
- Nabavka edukativnog materijala kao podrška implementaciji promotivno -preventivnih programa.

II Komponenta: JAČANJE UPRAVLJAČKIH VJEŠTINA

- Kontinuirana podrška edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta kroz:
 - Podršku Centru za zdravstveni menadžment jačanjem infrastrukture;
 - Angažovanjem međunarodnih konsultanata;
- Izrada neophodne legislativa.

III Komponenta: MONITORING I EVALUACIJA

- Nastavak razvoja sistema monitoringa i evaluacije kroz dalju podršku zavodima za javno zdravstvo;
- Implementacija istraživanja riziko-faktora u zdravstvu;
- Implementacija inovativnih grantova.

Glavni fokus Projekta u prvoj komponenti je nastavak reforme primarne zdravstvene zaštite putem formalne edukacije-specijalizacije iz porodične medicine i dodatne obuke timova

porodične medicine, kao i podrška akademskom razvoju edukatora iz oblasti porodične medicine. Nastavit će se adaptacija i opremanje ambulanti porodične medicine standardnim setom medicinske opreme i namještaja. Takođe će se provesti pilotiranje ugovora zasnovanih na učinku za timove porodične medicine u okviru sistema zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH (FBiH) uz komunikacijsku podršku kao i pružanje podrške standardizaciji informacijskih standarda i razvijanje infrastrukture informacijskog sistema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u FBiH.

U okviru druge komponente nastavit će se proces unapređenja upravljačkih kapaciteta u zdravstvenom sektoru putem usavršavanja profesionalaca iz zdravstvenog sektora sa različitih nivoa. Takođe će se nastaviti podrška ustanovama/institucijama koje su od strane Federalnog ministarstva zdravstva verificirane za obuku u oblasti zdravstvenog menadžmenta u FBiH .

Treća komponenta podrazumijeva podršku procesu utvrđivanja zdravstvenih politika i strategija putem daljeg jačanja sistema monitoringa i evaluacije uspješnosti zdravstvenog sektora kroz dalju podršku avodima za javno zdravstvo;

Predviđeno je i provođenje istraživanja zdravstvenog stanja stanovništva, s posebnim fokusom na riziko faktore. U okviru ove komponente će se nastaviti aktivnosti na dodjeli grant sredstava za manje inovativne projekte iz oblasti pružanja prioriternih javnozdravstvenih usluga u FBiH.

Za procjenu napretka Projekta u pripremnoj fazi revidirani su indikatori ishoda u odnosu na specifične projektne razvojne ciljeve i indikatori rezultata za svaku komponentu. Takođe je revidiran Dokument o procjeni Projekta (PAD dokument) i Priručnik za implementaciju Projekta (PIM).

Ravojni ciljevi projekta: Ciljevi Projekta su:

Opći cilj projekta: Projekt implementira aktivnosti u okviru tri komponente i ima za ciljeve: unapređenje efikasnosti zdravstvenog sistema putem restrukturiranja i jačanja primarne zdravstvene zaštite kroz razvoj porodične medicine; jačanje procesa donošenja politika putem razvoja i implementacije sistema monitoringa i ocjenjivanje učinka zdravstvenog sektora; te unapređenje kapaciteta za upravljanje zdravstvenim sektorom.

Specifični ciljevi

- unapređenje efikasnosti zdravstvenog sistema putem restrukturiranja i jačanja primarne zdravstvene zaštite kroz nastavak razvoja porodične medicine
- unapređenje kapaciteta za upravljanje zdravstvenim sektorom
- jačanje procesa donošenja politika putem razvoja i implementacije sistema monitoringa i evaluacije učinka zdravstvenog sektora

Prva komponenta-Restrukturiranje primarne zdravstvene zaštite za cilj ima jačanje primarne zdravstvene zaštite kroz razvoj porodične medicine i reorganizaciju službi unutar domova zdravlja, kako bi se osiguralo smanjenje nejednakosti u dostupnosti zdravstvene zaštite, omogućio kontinuitet iste sa drugim nivoima zdravstvenog sistema prema

potrebama lokalne zajednice i kako bi se na ekonomičan način nosio sa sve većim pitanjima kao što su masovne nezarazne bolesti.

Druga Komponenta-Unapređenje kapaciteta za upravljanje u zdravstvenom sektoru za cilj ima pružanje podrške kontinuiranom profesionalnom razvoju u zdravstvenom sektoru i razvijanje kapaciteta potrebnog za upravljanje promjenama i načinu pružanja usluga na različitim nivoima zdravstvenog sistema.

Treća komponenta-Formulacija zdravstvene politike i podrška projekta za cilj ima pružanje pomoći institucijama da unaprijede svoje poslovanje u prikupljanju, analizi podataka, jačanje i izgradnja kapaciteta, kako bi se omogućila podrška definiranju sektorske politike, usmjeravanju kod određivanja prioriteta i alokaciji resursa u zdravstvenom sektoru. U okviru ove komponente pružaće se i podrška grant projektima usmjerenim na prevenciju bolesti i promociju zdravlja..

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: U toku 2012. godine počela je implementacija projektnih aktivnosti tako da je do kraja godine završena IV faza unutrašnje adaptacije i rekonstrukcije 35 ambulanti porodične medicine, a medicinskom opremom i namještajem obuhvaćeno je 50 ambulanti porodične medicine.

Dodatnu obuku iz porodične medicine ukupno je završilo 56 ljekara i 129 sestara porodične medicine. Broj specijalista porodične medicine iznosi 17 ljekara. Na terenu 710 timova porodične medicine implementira porodičnu medicinu.

U edukativnim centrima iz porodične medicine odvijaju se godišnji ciklusi obuke u skladu sa Pravilnikom o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine.

Centar za zdravstveni menadžment formiran je kao organizaciona jedinica Zavoda za javno zdravstvo F BiH i potpuno je operativan. Zavod je sa Ekonomskim fakultetom u Sarajevu potpisao Memorandum o razumijevanju, te se obuka na temelju Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, zajednički provodi. 40 polaznika je završilo prvi, a 37 drugi nivo edukacije.

Unaprijeđen je sistem monitoringa i evaluacije kroz definisanu listu indikatora za praćenje sektora zdravstva i bazu podataka s priručnikom za korištenje iste.

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Nije sinhronizovana raspoloživost projektnim sredstvima. Sredstva IDA su postala efektivna 27.12.2011. godine, Sredstva Budžeta Federacije BiH su doznačena Odlukom Vlade F BiH, a kreditni sporazum sa CEB-om je još u proceduri usvajanja.

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): implementacija projekta se odvija u domovima zdravlja i zavodima za javno zdravstvo na teritoriji F BiH.

08.04.2013.

**NAZIV PROJEKTA: Projekat završetka izgradnje objekta CMB-a
Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu**

1649

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (USD) kredit - 14.450.000
(USD) Vlastita sred. 2.628.542
Ukupno: 17.078.542

(KM) kredit 21.190.080
(KM) Vlastita sred. 3.853.914
Ukupno: 25.043.994

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 7.808.506 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 2.592.646 KM

Datum odobrenja projekta: 29.04.2009. g. (Odluka Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-05-13215/09)

Datum efektivnosti projekta:

Datum zatvaranja projekta: 31.12.2013.g.

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen)
U implementaciji

Nadležno resorno ministarstvo: **Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo**

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): **Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25, Amra Fazlagić, dipl.ing.građ, tel: 297-335**

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): **Kanton Sarajevo**

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Saudijski fond za razvoj	kredit	6.612.257
Klinički centar	Vlastita sredstva-PDV	1.146.291
Klinički centar	Vlastita sred. – nadzor	49.959
UKUPNO:		7.808.505

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Nastavak gradnje Centralnog medicinskog bloka, prema dinamici utvrđenoj u Master planu KCUS – Studija završetka izgradnje objekta CMB i opremanje Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Kreditnim sporazumom broj 2/498, zaključenim između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine, planirana je izgradnja savremenih prostora u CMB-u za: Kliniku za kardiohirurgiju, Operacione sale sa intenzivnom njegom, Kliniku za plastičnu hirurgiju, Kliniku za očne bolesti, Kliniku za hematologiju i Terapijski dio Klinike za nuklearnu medicinu.

Razvojni cilj projekta: Izgraditi savremene prostore u CMB-u za smještaj klinika odobrenih Kreditnim sporazumom broj 2/498 i traženim izmjenama Kreditnog sporazuma, čime će se osigurati poboljšanje kvaliteta pruženih usluga pacijentima.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Izgrađeni su prostori u CMB-u za smještaj Kardiohirurgije i ista je puštena u funkciju dana 08.07.2011. godine. U toku je izvođenje radova za Operacione sale sa intenzivnom njegom na etaži 06 i 07 CMB-a KCUS, te izbor izvođača radova na izgradnji Terapijskog dijela Klinike za nuklearnu medicinu.

Problemi i teškoće u toku implementacije: U članu 7. tačka 7.4. Ugovora o kreditu, broj: 02-14-18884/10 od 12.07.2010.g. regulisano je da je krajnji datum povlačenja sredstava 31.12.2012.godine ili kasniji datum koji odredi Fond. Na zahtjev KCUS i Ministarstva zdravstva Saudijski fond za razvoj odobrio je produženje roka za povlačenja sredstava na 31.12.2013.godine.


Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Općina Centar, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Centar	Saudijski fond	Kredit	21.190.080	6.612.257	2.592.646	2.592.646
Općina Centar	Klinički centar	Vlastita sredstva – PDV	3.602.314	1.146.291	387.031	387.031
Općina Centar	Klinički centar	Vlastita sredstva – nadzor	251.600	49.959	0	0
UKUPNO:			25.043.994	7.808.505	2.979.676	2.979.676

Datum: 15.03.2013.


MINISTAR
 dr. Eldan Lokmić

08.04.2013.

NAZIV PROJEKTA: Projekat izgradnje objekta JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije na lokalitetu Jagomir za potrebe psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u zajednici na Jagomiru

5910

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (USD)
(KM) 1.854.630

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 1.596.630 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 682.457 KM

Datum odobrenja projekta: 21.04.2011.g. (Zaključak Vlade Kantona Sarajevo)
Datum efektivnosti projekta: g.
Datum zatvaranja projekta: 31.12.2012.g.

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen)
U implementaciji

Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Kaptol 3, tel: 254-954

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	Budžet KS	1.596.630
UKUPNO:		1.596.630

Opis projekta: Izgradnja objekta JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije na lokalitetu Jagomir za potrebe psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u zajednici.

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Razvojni cilj projekta: Cilj projekta je da pacijenti-ovisnici kroz program radno-okupacione, rekreativne i socio terapijske oblike rada preveniraju recidiv bolesti, učvrste postojeću apstinenciju i obave adekvatne pripreme za odlazak u Terapijsku zajednicu.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: U septembru 2011. godine počeli su radovi na izgradnji objekta, a okončanje izgradnje se očekuje u 2013.godini.

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Općina Centar, JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Centar	Kanton sarajevo	Budžet KS	1.596.630	1.596.630	995.000	682.457

Datum: 15.03.2013.


MINISTAR
dr. Eldan Lokmić

08.04.2013.

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija na ambulancama i centralnim objektima JU Doma zdravlja Sarajevo

6290

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (USD)
(KM) 3.797.796

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 2.697.811 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 389.996 KM

Datum odobrenja projekta: Budžet Kantona Sarajevo 2005.-2013.

Datum efektivnosti projekta:

Datum zatvaranja projekta: 31.12.2015.g.

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen)
U implementaciji

Nadležno resorno ministarstvo: **Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo**

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Vrazova 11, dr. Milan Mioković, tel: 443-890

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Budžet Kantona Sarajevo	budžet	2.697.811
Budžet Kantona Sarajevo	Kredit	299.985
UKUPNO:		2.997.796

Opis projekta:

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Razvojni cilj projekta: Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija centralnih objekata i ambulanti Doma zdravlja Sarajevo.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Izgrađene su slijedeće ambulante: Grbavica, Podlugovi, Tarčin, Mrakovo, Bojnik, Hotonj. U 2013. godini planirano je 100.000 KM za završetak izgradnje ambulante Hotonj –Vogošća, te sufinansiranje rekonstrukcije Doma zdravlja “Kumrovec” u Novom Gradu u iznosu od 400.000 KM.

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Općina Centar, JU Dom zdravlja Sarajevo

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Centar	Kanton Sarajevo	Budžet Kantona Sarajevo	2.697.811	2.697.811	290.000	289.996
Općina Centar	Kanton Sarajevo	Kredit	299.985	299.985	100.015	100.000
UKUPNO:			2.997.796	2.997.796	390.015	389.996

Datum: 15.03.2013.


MINISTAR
dr. Eldan Lokmić

09.04.2013.

NAZIV PROJEKTA
SANACIJA POSTOJEĆE TERMOIZOLACIONE ZAŠTITE STAMBENIH OBJEKATA
KOLEKTIVNOG STANOVANJA (PILOT PROJEKAT ENESANSA)

200

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ___)
 (KM) 5.388.400,53

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 3.148.239,38 KM
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012. : 103.371,01 KM

Datum odobrenja projekta: 09.04.2008.godine
 Datum efektivnosti projekta: 01.10.2008.godine
 Datum zatvaranja projekta: _____ .godine

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo stambene politike

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Kantonalni stambeni fond
 Kantona Sarajevo, Hiseta 13, Đevad Kadribegović, 033 562 735

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Kanton Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	Budžet	2.330.654,19
Domaće banke	Kredit	803.563,00
Kanton Sarajevo	Primitak od prodaje objakata	300.000,00
Općina Novi Grad	Budžet	13.000,00
Općina Novo Sarajevo	Budžet	99.987,00
Etažni vlasnici	Gotovina	18.744,34
NVO-Caritas Švicarske	Donacija materijala	22.452,00
UKUPNO:		3.588.400,53

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Izrađena je „Studija o efikasnosti ulaganja u zgrade kolektivnog stanovanja u općinama Novi Grad i Novo Sarajevo“. Studija je pokazala da zgrade kolektivnog stanovanja u Kantonu Sarajevo troše višestruko više energija za grijanje nego normalne zgrade prema EU propisima. Utvrđeno je da postoje ogromne mogućnosti za uštede energije u zgradarstvu te je pokrenut projekat sa namjerom da se pokažu efekti na praktičnim primjerima. Razvojem projekta treba motivisati etažne vlesnike da sami učestvuju ili realizuju ovakve projekte na svojim stambenim zgardama.

Razvojni cilj projekta: Povećanje energijske efikasnosti u zgradarstvu i uticaj na smanjenje globalnog zatopljenja

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Sanirana postojeća termoizolaciona zaštita na ukupno 17 objekata.

Problemi i teškoće u toku implementacije: Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na iskazane potrebe od strane općina, upravitelja i etažnih vlasnika.


Lokacija implementacije projekta: Kanton Sarajevo

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Novo Sarajevo	Kanton Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, domaće banke	Budžet kredit	1.144.109,67	1.144.109,67		
Općina Novi Grad	Kanton Sarajevo, Općina Novi Grad, Caritas, et. Vlasnici, domaće banke	Budžet kredit	2.104.700,61	1.664.539,46	543.532,16	103.371,01
Općina Ilidža	Kanton Sarajevo	Budžet	339.590,25	339.590,25		
UKUPNO:			3.588.400,53	3.148.239,38	543.532,16	103.371,01

Datum: 15.03/13.



Potpis ovlaštenog lica

[Handwritten signature]

18.03.2013.

NAZIV PROJEKTA : PROSTORNI PLAN FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

2557

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ___)
(KM) 6,800.000

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 5,340.873 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 298.491 KM

Datum odobrenja projekta: 2006.godine
Datum efektivnosti projekta: _____godine
Datum zatvaranja projekta: 2014.godine

Status projekta: (Implementacija,)

Nadležno resorno ministarstvo: FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG
UREĐENJA

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): _Federalno ministarstvo
prostornog uređenja , Marka Marulića 2 , Sarajevo, Pomoćnik ministra Hanka
Mušinbegović
Tel.652-770

Krajnji dužnik : -sredstva iz budžeta

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
VLADA FEDERACIJE BiH	BUDŽET	6,015.873 KM

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

UKUPNO:		6,015.873

Opis projekta: Prostorni plan Federacije BiH 2008-2028 treba da utvrdi osnovna načela planskog uređenja prostora FBiH.

Razvojni cilj projekta: Da odredi dugoročne ciljeve i mjere prostornog razvoja

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: U postupku usvajanje prostorne osnove

Problemi i teškoće u toku implementacije: Vremenska distanca oko utvrđivanja i usvajanja svih faze u izradi planskih dokumenata.

Lokacija implementacije projekta: (FBiH)


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
F BiH	VLADA FBiH	BUDŽET FBiH	6,015.873	5,340.873	851.160	298.491

Datum: 05.03.2013.

Potpis ovlaštenog lica



09.04.2013.

NAZIV PROJEKTA
SANACIJA RATNIM DEJSTVIMA OŠTEĆENIH FASADA NA PODRUČJU KS 2670

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ___) **3.016.929,69**
(KM)

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 2.716.612,48 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 149.682,79 KM

Datum odobrenja projekta: 11.04.2006.godine
Datum efektivnosti projekta: 01.05.2006.godine
Datum zatvaranja projekta: _____godine

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo stambene politike

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Kantonalni stambeni fond
Kantona Sarajevo, Hiseta 13, Đevad Kadribegović, 033 562 735

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): _____

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	Budžet	2.716.929,69
UKUPNO:		2.716.929,69

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Sanacija oštećenja usljed posljedica ratnih dejstava fasada objekata kolektivnog stanovanja u kojima su stanovi etažnih vlasnika koji su izvršili otkup u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, na području općina Kantona Sarajevo, radi sprečavanja opasnosti po stanare i prolaznike.

Razvojni cilj projekta: Stvaranje pretpostavki za normalne uslove stanovanja i potpunu primjenu "Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama", čime se omogućava da etažni vlasnici stanova u saradnji sa upraviteljima preuzmu održavanje zajedničkih dijelova objekata.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Sanirano ukupno 71 fasada.

Problemi i teškoće u toku implementacije: Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na iskazane potrebe od strane općina, upravitelja i etažnih vlasnika.


Lokacija implementacije projekta: Kanton Sarajevo

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Stari Grad	Kanton Sarajevo	budžet	345.591,43	345.591,43		
Općina Centar	Kanton Sarajevo	budžet	336.605,93	336.425,49	30.000,00	29.819,56
Općina Novo Sarajevo	Kanton Sarajevo	budžet	581.787,68	581.787,68		
Općina Novi Grad	Kanton Sarajevo	budžet	373.178,19	373.178,19		
Općina Ilidža	Kanton Sarajevo	budžet	258.678,50	258.678,50		
Općina Vogošća	Kanton Sarajevo	budžet	57.788,22	57.934,07	30.000,00	30.145,85
Općina Hadžići	Kanton Sarajevo	budžet	420.823,26	420.540,64	90.000,00	89.717,38
Općina Ilijaš	Kanton Sarajevo	budžet	342.476,48	342.476,48		
UKUPNO:			2.716.929,69	2.716.612,48	150.000	149.682,79

Datum: 15.03/13.



Potpis ovlaštenog lica

[Handwritten signature]

09.04.2013.

2690

NAZIV PROJEKTA SANACIJA RATNIM DEJSTVIMA OŠTEĆENIH KROVOVA NA PODRUČJU KS
--

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ___) **12.476.637,25**
(KM)

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 12.275.992,86 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 648.755,61 KM

Datum odobrenja projekta: 11.04.2004.godine
Datum efektivnosti projekta: 01.01.2005.godine
Datum zatvaranja projekta: _____godine

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo stambene politike

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Kantonalni stambeni fond
Kantona Sarajevo, Hiseta 13, Đevad Kadribegović, 033 562 735

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): _____

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	Budžet	12.276.637,25
UKUPNO:		12.276.637,25

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Sanacija oštećenja usljed posljedica ratnih dejstava krovova (ravnih i kosih) objekata kolektivnog stanovanja u kojima su stanovi etažnih vlasnika koji su izvršili otkup u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, na području općina Kantona Sarajevo, radi sprečavanja opasnosti po stanare i prolaznike.

Razvojni cilj projekta: Stvaranje pretpostavki za normalne uslove stanovanja i potpunu primjenu "Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama", čime se omogućava da etažni vlasnici stanova u saradnji sa upraviteljima preuzmu održavanje zajedničkih dijelova objekata.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Sanirana ukupno 398 krova.

Problemi i teškoće u toku implementacije: Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na iskazane potrebe od strane općina, upravitelja i etažnih vlasnika


Lokacija implementacije projekta: Kanton Sarajevo

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Stari Grad	Kanton Sarajevo	budžet	938.327,93	938.312,46	75.000	74.984,53
Općina Centar	Kanton Sarajevo	budžet	687.487,31	687.456,33	64.400	64.369,02
Općina Novo Sarajevo	Kanton Sarajevo	budžet	1.971.723,02	1.971.634,38	75.000	74.911,36
Općina Novi Grad	Kanton Sarajevo	budžet	3.574.255,36	3.574.248,38	90.000	89.993,02
Općina Ilidža	Kanton Sarajevo	budžet	1.635.060,62	1.635.056,79	75.000	74.996,17
Općina Vogošća	Kanton Sarajevo	budžet	724.119,16	723.863,94	90.000	89.744,78
Općina Hadžići	Kanton Sarajevo	budžet	1.038.432,65	1.038.212,79	90.000	89.780,14
Općina Ilijaš	Kanton Sarajevo	budžet	1.211.673,18	1.211.649,77	90.000	89.976,59
Općina Trnovo	Kanton Sarajevo	budžet	495.558,02	495.558,02		
UKUPNO:			11.627.237,25	12.275.992,86	665.000	648.755,61

Datum: 15.03/13.



Potpis ovlaštenog lica

[Handwritten signature]

09.04.2013.

NAZIV PROJEKTA SANACIJA RATNIM DEJSTVIMA OŠTEĆENIH LIFTOVA NA PODRUČJU KS	2710
--	------

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - (KM) 3.096.601,53

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 2.572.634,53 KM
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: KM

Datum odobrenja projekta: 2006.godine
 Datum efektivnosti projekta: 2006.godine
 Datum zatvaranja projekta: _____ .godine

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo stambene politike

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Tehnoinspekt d.o.o.
 Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 18/V, Čolaković Izet, 033 219 790

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): _____

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	Budžet	2.430.010,49
Etažni vlasnici	Gotovina	57.763,77
Kantonalni stambeni fond Sarajevo		208.827,27
Općina Novo sarajevo	Budžet	150.000,00
UKUPNO:		2.846.601,53

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Sanacija ratnim dejstvima oštećenih liftova se vrši radi njihovog dovođenja u funkciju. Vreši se zamjena neispravnih dijelova i sklopova uz primjenu novih tehnologija.

Razvojni cilj projekta: Sanacija svih neispravnih liftova u stambenim zgradama u KS. Stvaranje pretpostavki za normalno korištenje stambenih objekata kolektivnog stanovanja oštećenih ratnim dejstvima kao i popoboljšanje uslova življenja u Kantonu Sarajevo

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Sanirana ukupno 153 lifta.

Problemi i teškoće u toku implementacije: Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na iskazane potrebe od strane općina, upravitelja i etažnih vlasnika.


Lokacija implementacije projekta: Kanton Sarajevo

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Kanton Sarajevo	Kanton Sarajevo	budžet	2.460.010,49	2.180.010,49	250.000	
Kanton Sarajevo	Etažni vlasnici	budžet	57.763,77	33.796,77	23.967,00	
Kanton Sarajevo	Kantonalni stambeni fond	budžet	208.827,27	208.827,27		
Kanton Sarajevo	Općina Novo Sarajevo	budžet	150.000	150.000		
UKUPNO:			2.846.601,53	2.572.634,53	237.967,00	

Datum: 15.03/13.



Potpis ovlaštenog lica

09.04.2013.

2730

NAZIV PROJEKTA
SNIMANJE OBJEKATA, ISPITIVANJE STABILNOSTI KONSTRUKCIJA, IZRADA
ELABORATA I PROJETNE DOKUMENTACIJE, OBEZBJEĐENJE DOZVOLE ZA
SANACIJU, TROŠKOVI TEHNIČKOG PREGLEDA I PRIJEM RADOVA TE DOBIJANJE
UPOTREBNIH DOZVOLA I DR

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - (KM) 1.217.234

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 1.081.725,27 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 121.491,27 KM

Datum odobrenja projekta: 11.04.2004.godine
Datum efektivnosti projekta: 01.01.2005.godine
Datum zatvaranja projekta: _____godine

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo stambene politike

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Kantonalni stambeni fond
Kantona Sarajevo, Hiseta 13, Đevad Kadribegović, 033 562 735

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): _____

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	Budžet	1.117.234,00
UKUPNO:		1.117.234,00

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Po izvršenom odabiru objekata za sanaciju u tekućoj godini, Kantonalni stambeni fond vrši snimanje odabranih objekata da bi se dobile orjentacione cijene sanacije, te da bi se mogao napraviti konačni odabir objekata u skladu sa odobrenim sredstvima u Budžetu za pojedinu poziciju. Za sanaciju objekata u okviru Projekta „Velike opravke“ potrebno je predhodno uraditi investiciono – tehničku dokumentaciju i obezbjediti sve potrebne saglasnosti. Vršenje radova nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji odabranih objekata.

Razvojni cilj projekta: Stvaranje pretpostavki za normalne uslove stanovanja i potpunu primjenu "Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama", čime se omogućava da etažni vlasnici stanova u saradnji sa upraviteljima preuzmu održavanje zajedničkih dijelova objekata.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Snimljeno ukupno 655 objekata.

Problemi i teškoće u toku implementacije: Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na iskazane potrebe od strane općina, upravitelja i etažnih vlasnika.


Lokacija implementacije projekta: Kanton Sarajevo

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Kanton Sarajevo	Kanton Sarajevo	budžet	1.117.234	1.081.725,27	157.000	121.491,27
UKUPNO:			1.117.234	1.081.725,27	157.000	121.491,27

Datum: 15.03/13.



Potpis ovlaštenog lica

[Handwritten signature]

09.04.2013.

NAZIV PROJEKTA
VELIKE OPRAVKE NA ZAJEDNIČKIM DJELOVIMA STAMBENIH ZGRADA NA
PODRUČJU KS

2750

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ___) **7.798.083,76**
 (KM)

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : **7.198.084 KM**
 Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: **187.004,18 KM**

Datum odobrenja projekta: **11.04.2004.godine**
 Datum efektivnosti projekta: **01.01.2005.godine**
 Datum zatvaranja projekta: _____ .godine

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo: Ministarstvo stambene politike

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Kantonalni stambeni fond
 Kantona Sarajevo, Hiseta 13, Đevad Kadribegović, 033 562 735

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): _____

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	Budžet	7.292.660,76
Općina Centar	Budžet	105.423
Općina Novo Sarajevo	Budžet	100.000,00
UKUPNO:		7.498.083,76

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Sanacija oštećenja usljed posljedica ratnih dejstava na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada kolektivnog stanovanja na kojima je postojalo stanarsko pravo, na području općina Kantona Sarajevo, u cilju bržeg povratka raseljenih lica u svoje stanove i sprječavanja opasnosti po stanare i prolaznike.

Razvojni cilj projekta: Stvaranje pretpostavki za normalnu eksploataciju stambenih objekata kolektivnog stanovanja oštećenih ratnim dejstvima kao i pretpostavku za sprovedbu imovinskih zakona, te ustupanje zgrada etažnim vlasnicima na održavanje u skladu sa zakonom.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Sanirano ukupno 18 objekata.

Problemi i teškoće u toku implementacije: Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na iskazane potrebe od strane općina, upravitelja i etažnih vlasnika.

Lokacija implementacije projekta: Kanton Sarajevo


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Novi Grad	Kanton Sarajevo	budžet	1.563.215,76	1.515.753,67	150.000	102.537,91
Općina Novo Sarajevo	Kanton Sarajevo	budžet	5.586.343,23	5.520.809,50	150.000	84.466,27
Općina Centar	Kanton Sarajevo, Općina Centar	budžet	332.293,49	332.293,49		
Općina Stari Grad	Kanton Sarajevo	budžet	16.231,28	16.231,28		
UKUPNO:			7.498.083,76	7.385.087,94	300.000	187.004,18

Datum: 15.03/13.

Potpis ovlaštenog lica



09.04.2013.

2770

NAZIV PROJEKTA
PREDINVESTIRANJE U RIJEŠAVANJU IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA I IZGRADNJI
PRIMARNE MATERIJALNE INFRASTRUKTURE ZA POKRETANJE INDIVIDUALNE I
KOLEKTIVNE STAMBENE IZGRADNJE U SKLADU SA PROSTORNO PLANSKOM
DOKUMENTACIJOM NA PODRUČJU KS

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ___) **15.276.815,90**
 (KM) _____

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : **12.380.015,90 KM**
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: **1.410.000,00 KM**

Datum odobrenja projekta: **24.04.2008.godine**
 Datum efektivnosti projekta: **31.12.2008.godine**
 Datum zatvaranja projekta: _____ .godine

Status projekta: Implementacija

Nadležno resorno ministarstvo: **Ministarstvo stambene politike**

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): **Općine Kantona Sarajevo;**
Kantonalni stambeni fond KS, Hiseta 13A, Dževad Kadribegović; Fond Kantona Sarajevo za
izgradnju stanova, Hivzi Bjelavca br. 54, Bačićko polje, Stup, Fuad Damadžić

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): **Kanton Sarajevo**

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Kanton Sarajevo	Budžet	9.790.015,90
Domaće banke	Kredit	2.195.000,00
Kanton Sarajevo	Primitak od prodaje objekata	460.000,00
Izdavanje poslovnih prostora	kirija	417.500,00
UKUPNO:		12.862.515,90

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: Nedostatak i sve veća potražnja za stanovima na području Kantona Sarajevo proizvod je gradnje relativno malog broja stambenih objekata i to najvećim dijelom za određene kategorije stanovništva.

Mala ponuda ima za posljedicu enormno poskupljenje m² stana. Navedena konstatacija je uticala da se pokrenu aktivnosti u Ministarstvu stambene politike sa saglasnošću Vlade Kantona Sarajevo.

Razvojni cilj projekta: Samo pokretanje obimnije stambene izgradnje prije svega u objektima kolektivnog stanovanja značajnije bi uticalo na ponudu i potražnju, te smanjilo cijenu stana po m².

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: Na dvije općine izgrađeni objekti sa ukupno 378 stanova, a na tri općine pokrenuta je izgradnja.

Problemi i teškoće u toku implementacije: Smanjena kupovna moć stanovnika i nepovoljni uslovi banaka za kredite.


Lokacija implementacije projekta: Kanton Sarajevo

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Novi Grad	Kanton Sarajevo, domaća banka	Budžet kredit	6.139.366,42	5.656.866,42	1.392.500	910.000,00
Općina Vogošća	Kanton Sarajevo, domaća banka	Budžet kredit	3.573.149,48	3.073.149,48	500.000	500.000
Općina Ilijaš	Kanton Sarajevo	Budžet	1.400.000	1.400.000		
Općina Hadžići	Kanton Sarajevo	Budžet	1.250.000	1.250.000		
Općina Trnovo	Kanton Sarajevo	Budžet	500.000	500.000		
UKUPNO:			12.862.515,90	10.970.015,9	1.892.500	1.410.000,00

Datum: 15.03/13.



Potpis ovlaštenog lica

NAZIV PROJEKTA : Izgradnja kompleksa „Šehidsko spomen mezarje Kovači“

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ___)
(KM) 17.487.476

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 9.100.793 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 291.000 KM

Datum odobrenja projekta: 01.07.2000.godine
Datum efektivnosti projekta: _____godine
Datum zatvaranja projekta: 31.12.2016.godine

Status projekta: u implementaciji

Nadležno resorno ministarstvo:

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO

Implementator projekta :

FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO, UI.Širokac 22, Sarajevo ,

Kontakt osoba: Jasmina Tanović, Načelnik Odjeljenja za ekonomske, pravne i opšte poslove, Tel.033/252-221, 066/892-122, e-mail adresa:ekonomsko@memorijal.com.ba

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): KANTON SARAJEVO - za dio sredstava koja se obezbjeđuju iz kredita.

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima:

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
FEDERACIJA BIH	budžet	500.000
GRAD SARAJEVO	budžet	255.000
KANTON SARAJEVO	budžet	5.689.400
KANTON SARAJEVO	kredit	2.233.300
OPĆINE KANTONA SARAJEVO	budžet	221.751
SARAJEVSKA PIVARA	donacija	300.000
OSTALI KANTONI	budžet	10.000
VLADA REPUBLIKE TURSKE	donacija	133.971
PRAVNA I FIZIČKA LICA	donacija	58.203
UKUPNO:		9.401.625

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta:

Prema Regulacionom planu koji je usvojila Skupština KS 1999 (Službene novine Kantona Sarajevo broj 17/99) izgradnja Memorijalnog kompleksa „Šehidsko spomen mezarje Kovači“ predviđena je u više faza, a obuhvata izgradnju sljedećeg: uređenje prilaza, staza i zelenila, izgradnja jezerca-zdenca na šehidskom mezarju Kovači, postavljanje video nadzora, izgradnja turbeta na mezarju A. Izetbegović, izgradnja mesdžida, izgradnja galerije i tekije, uređenje šehidske ulice, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i rušenje postojećih stambenih objekata, rekonstrukcija, sanacija i privođenje novoj namjeni postojećih kapija grada Sarajeva-kapi kule Ploča i Širokac i izgradnja bedema koji povezuje ove dvije kule, izgradnja Amfiteatra i auditorijuma sa zidom sjećanja i vanjsko uređenje oko istih, te rekonstrukcija platoa Žute tabije, izgradnja upravne zgrade Fonda Memorijala.

Mezarje „Kovači“ kao dio Memorijalnog kompleksa predstavlja jedno od najvećih vojnih grobalja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u široj regiji ovog dijela Evrope. Izgradnja ovog kompleksa ima visoki etički i moralni značaj i namjera ovog projekta je da se od Kovača napravi trajan dokument i svjedočenje o borbi za slobodnu Bosnu i Hercegovinu.

Razvojni cilj projekta:

Opći cilj projekta je izgradnja prvog memorijalnog centra posvećenog braniteljima odbrane, slobode i časti Bosne i Hercegovine. Izgradnjom novih i sanacijom postojećih objekata dobili bi kompleks koji predstavlja cjelinu koja, sa stanovišta valoriziranja kulturno-historijskih kvaliteta i potencijala područja, ispunjava i zadovoljava kriterijume historijskog kontinuiteta, historijske vrijednosti, umjetničke i estetske vrijednosti, dokumentarne, naučne i obrazovne vrijednosti. Kompleks bi također imao sakralne i tradicionalne vrijednosti, kao i visoke ambijentalne vrijednosti i bio bi od ogromnog značaja za identitet građana Sarajeva i cijele Bosne i Hercegovine. Mezarje „Kovači“ kao dio memorijalnog kompleksa predstavlja jedno od najvećih vojnih grobalja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u široj regiji ovog dijela Evrope. Izgradnja ovog kompleksa ima visoki etički i moralni značaj i namjera ovog projekta je da se od Kovača napravi trajan dokument koji nosi jasne poruke, budi svijest, podsjeća i opominje buduće generacije o zlu koje nam je učinjeno, kako se više nikada i nikome ne bi ponovilo i jasno svjedoči o cijeni borbe za slobodnu Bosnu i Hercegovinu.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Cilj koncepta sanacije i restauracije objekata iz 16. -19. stoljeća, koji su dio kompleksa, nije samo da kroz predviđene radove „osposobimo“ objekte za novu namjenu (muzejska postavka) već da ove objekte revitaliziramo – uključimo, odnosno vratimo u život grada, u njegovo aktivno tkivo. Da ih vratimo što ćemo njihove originalne elemente restaurirati, zaštititi od daljnjeg propadanja, te potom objekte u cjelosti prezentirati na najbolji mogući način: „izložiti“ ih kao živi eksponat, nešto što zaslužuje pažnju i posmatranje, a time očuvati kulturno historijsko nasljeđe bosne i Hercegovine

Problemi i teškoće u toku implementacije:

Sporo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ograničena sredstva koja se uspijevaju obezbijediti na godišnjem nivou iz raznih izvora finansiranja usporavaju implementaciju ovog projekta.

Lokacija implementacije projekta:

Općina Stari Grad, Sarajevo, Kanton Sarajevo, FBiH


Implementirana sredstva:

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
KANTON SARAJEVO, OPĆINA STARI GRAD	Federacija BiH	budžet	500.000	500.000		
	Grad Sarajevo	budžet	255.000	255.000		
	Kanton Sarajevo	budžet	5.689.400	5.473.000	770.100	29.389
	Kanton Sarajevo	kredit	2.233.300	2.148.868	330.027	245.595
	Općine Kantona Sarajevo	budžet	221.751	221.751		
	Sarajevska pivara	donacija	300.000	300.000		
	Ostali Kantoni	budžet	10.000	10.000		
	Vlada Republike Turske	donacija	133.971	133.971		
	Pravna i fizička lica	donacija	58.203	58.203	16.016	16.016
	UKUPNO		9.401.625	9.100.793	1.116.143	291.000

Datum: 12.03.2013.godina

Potpis ovlaštenog lica



NAZIV PROJEKTA :Rekonstrukcija i revitalizacija zgrade Općine, Mala Vijećnica-Beledija u Odžaku

3610

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ___) cca 1.100.000,00
(KM)

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 587.373,53 KM

Realizovano u periodu

01.01.-31.12.2012.: _19.673,55 KM

Datum odobrenja projekta: 2003. god. Odluka o proglašenju nacionalnog spomenika
Datum efektivnosti projekta: **2008. god.-počinju radovi**
Datum zatvaranja projekta: **2014. god.**

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

Nadležno resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo kulture i sporta

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Općina Odžak, Trg br. 3 76290 Odžak ; Ana Čulap 031-761-618

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): ----

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Općina	Budžet	85.663
FMKIS-Vlada FBiH	Budžet	12.020,03
FM Prostornog uređenja Vlada FBiH	Budžet	30.000
		40.000
Turistička zajednica ŽP	Budžet	176.000
		44.472
		25.000
Fondacija Odraz	Budžet	49.619,30
Općina Odžak	Budžet	104.925,65
		19.673,55
UKUPNO:	Od početka implementacije	587.373,53

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta: U periodu Austro-Ugarske vladavine i administrativno upravne nadležnosti u Odžaku je u pseudo-maurskom stilu 1903. god. sagrađena zgrada za vođenje administrativno-upravnih poslova, tadašnja Beledija. Tijekom rata u BiH, objekat je izuzetno devastiran. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2003. god. donosi odluku o proglašenju Beledije nacionalnim spomenikom, rangiranim u kategoriju arhitektonsko-spomeničke kulture BiH.

Tijekom 2005. god. izrađena je projektna dokumentacija rekonstrukcije i revitalizacije Zgrade općine. U prizemlju, površine 220m² predviđene su prostorije: sala vijećnice, foaje, stalna muzejska postavka, etnografska zbirka i bife. Na katu je predviđen radni prostor općinskog načelnika i suradnika. Podrumski prostor je arhivski. Osim administrativnog karaktera, objekat će pridonijeti i kao bitan kulturni sadržaj Odžaka.

Razvojni cilj projekta: Povećati kulturni sadržaj općine i rekonstruirati i revitalizirati spomenik kulture.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: cca 50-60% radova urađeno

Problemi i teškoće u toku implementacije: nedostatak sredstava

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): **Općina Odžak, grad Odžak**

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla)	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Odžak	FMKIS i TZŽP, Odras i Općina	Budžeta	19.673,55	587.373,53 KM- od početka implementacije do 03.2012.	460.000 KM	19.673,55

Datum: 06.03.2013.



Potpis ovlaštenog lica :
OPĆINSKI NAČELNIK
Hajrudin Hadžidedić

Hajrudin Hadžidedić

20.03.2013.

4670

NAZIV PROJEKTA

Sportska dvorana Jablanica

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ___) 5.500.000,00
(KM)

Ukupno realizovano do 31.12.2012. : 3.742.199,36 KM

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012. : 294.184,36 KM

Datum odobrenja projekta: 31.12.2008. godine

Datum efektivnosti projekta: _____ godine

Datum zatvaranja projekta: 31.12.2011. godine

Status projekta: Implementacija,

Nadležno resorno ministarstvo:

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):

OPĆINA JABLANICA, Pere Bilića br.25, Begović Jasmina dipl.ecc. 036/751-320

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): OPĆINA JABLANICA - BUDŽET

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima :

Finansijer ¹	Način ² Finansiranja	Ukupno osigurano (u KM)
Općina Jablanica	BUDŽET	1.622.188,72
Općina Jablanica	KREDIT	1.999.965,32
Općina Jablanica	GAP	120.046,84
UKUPNO:		3.742.200,00

¹ Npr.: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet općine... ostali domaći finansijeri – navesti... (navesti sve finansijere projekta)...

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje...

Opis projekta: Projekat izgradnje sportske dvorane u Jablanici započet je donošenjem odluke o utvrđivanju interesa za izgradnju sportske dvorane, od strane Općinskog vijeća, broj: 02-02-1605-3/06-XIX dana 28.06.2006. godine. Ista je precizirala definisanje lokacije, određivanje kapaciteta u smislu broja gledalaca, vrste i broja sportskih terena, eventualnih izvandvorantskih sadržaja, definisanje mogućih načina finansiranja.

Nakon toga je Općinsko vijeće donijelo Odluku o planu i programu izgradnje sportske dvorane u Jablanici koja predviđa i podrazumjeva: utvrđivanje lokacije i projektnog zadatka, izradu idejnog rješenja, pripremu urbanističko-građevinske dokumentacije i glavnog projekta, izradu plana realizacije, te određivanje mogućih načina finansiranja, sa rokovima i nosiocima aktivnosti na njegovom sprovođenju.

Daljnijim aktivnostima općina Jablanica je provela javnu raspravu oko izbora lokacije za izgradnju sportske dvorane. Javna rasprava je pokazala da je najprihvatljivija lokacija između igrališta FK "Turbina" i malog stadiona, omeđena pomenutim igralištima sa sjevera i juga, te na istoku koritom rijeke Neretve, a na zapadu magistralnim putem M-17.

Potom je općina provela javni, anonimni projektni konkurs za idejni projekat sportska dvorana u Jablanici. Cilj i zadatak projekta je bio dizajnirati objekat sportske dvorane kapaciteta min. 1000 fiksnih mjesta i 500 mjesta u teleskopskim tribinama, sportsko borilište organizovati tako da se na njemu mogu odigravati takmičenja u malom nogometu, rukometu, košarci, odbojci, tenisu i sličnim kolektivnim i pojedinačnim sportovima. Posebna pažnje je posvećena i otklanjanju arhitektonskih barijera za invalidne osobe, te se u tu svrhu trebao obezbjediti određeni broj mjesta za osobe u invalidskim kolicima. Isto tako je odlučeno da dvorana mora imati najmanje 4 svlačionice sa tuševima za ekipe, podjeljene na "prljavi" i "čisti" dio, te najmanje dvije svlačionice sa tuševima za sudije i službena lica. Predviđen je dovoljan broj sanitarnih čvorova, odvojeno za sportiste i gledaoce. U okviru objekta predviđen je prostor za administraciju, malu fiskulturnu dvoranu (fitnes, stoni tenis, teretana i sl.), te prostor za odlaganje sportskih sprava. U sklopu objekta predviđaju se i poslovni prostori uslužne, komercijalne, trgovačke i ugostiteljske namjene, koji mogu imati neovisno radno vrijeme u odnosu na dvoranu i zaseban ulaz. Saobraćaj u mirovanju će se riješiti podzemnom garažom.

Konkursna komisija za ocjenjivanje idejnog projekta sportske dvorane, imenovana rješenjem Općinskog načelnika broj: 01-16-1487-1/07 od 03.07.2007. godine je dala jednoglasno mišljenje oko izbora projekta.

Dana 15.11.2007. godine potpisan je ugovor sa projektnim biroom "Arhitekt" d.o.o. Tuzla za projektovanje sportske dvorane i ugovorna cijena iznosi 88.407,00 KM. Provedena je procedura Javne nabavke za obezbjeđenje kreditnih sredstava i sklopljen je ugovor sa Raiffeisen bankom na iznos zaduženja od 2.000.000,00 KM. Također je proveden postupak Javne nabavke za I fazu izgradnje, grubi građevinski radovi i sklopljen je ugovor sa firmom Babić d.o.o. Jablanica. Zadovi završeni u toku je ugovaranje druge faze radova, postupak javne nabavke.

Razvojni cilj projekta: _____

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: _____

Problemi i teškoće u toku implementacije: _____

Lokacija implementacije projekta:

Implementirana sredstva:

Lokacija	Finansijer	Način finansiranja	Ukupno osigurano	Ukupno realizovano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01-31.12.2012	Realizirano u periodu 01.01-31.12.2012
JABLANICA	Raifeissen bank	KREDIT		1.999.965,70	1.998.965,32	1.999.965,32
JABLANICA	Općina Jablanica	BUDŽET		1.742.234,04	294.184,36	1.742.834,83

¹ Npr.: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet općine... ostali domaći finansijeri – navesti... (navesti sve finansijere projekta)...

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje...

NAZIV PROJEKTA SPORTSKA DVORANA U ZWORNICKOM Ulici
OPĆINA NOVO SARAJEVO

5990

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ___)
(KM)

8.400.000

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. :

5.320.000 KM

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.:

730.000 KM

Datum odobrenja: _____ .godine

Datum efektivnosti: _____ .godine

Datum zatvaranja: _____ .godine

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

Nadležno resorno ministarstvo:

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA K.S.

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
<u>OPĆINA NOVO SARAJEVO</u>	<u>BUDŽET</u>	<u>5.400.000</u>
<u>MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA K.S.</u>	<u>BUDŽET</u>	<u>700.000</u>
UKUPNO:		<u>6.100.000</u>

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska..., Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine ... ostali domaći finansijeri-navesti ... (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje,...

Opis projekta: PROJEKAT PODRAZUMIJEVA 12 GRADNOM MULTIFUNKCIONALNE SPORTSKE DVORANE, SA PODZEMNOM GARATOM, FIKSNIM I TELESKOPSKIM TRIBINAMA, STRELANOM, ICELANOM, NOVINARSKIM KOLAMA, ADMINISTR. BLOKOM I OSTALIM PRATECIH SADETAJIMA, TE VLASTITOM KOTLOVNICOM.

Razvojni cilj projekta:

POBOLJŠANA SPORTSUA INFRASTRUKTURA OPĆINE I GRADA.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta:

Problemi i teškoće u toku implementacije:

NEDOSTATAK FINANSIJSKIH SREDSTAVA


Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
OPĆINA M. SARAJEVO	BUDŽET O.N.S.	BUDŽET		5.320.000	2.975.000	730.000
	BUDŽET K.S.	BUDŽET				

Datum: _____/13.



Potpis ovlaštenog lica

[Handwritten signature]

07.03.2013

NAZIV PROJEKTA

Drugi projekat upravljanje čvrstim otpadom (SSWMP)

235

ID: IBRD 7629-BA

IDA 4540-BA

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - ___)
(KM)

Iznos: IBRD 9.350.000 Valuta: EUR; Iznos u KM 18.287.000

Iznos: IDA 5.280.000 Valuta: SDR; Iznos u KM 12.381.600

Iznos: Vlada FBiH 2.700.000 Valuta: BAM; Iznos u KM 2.700.000

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. :

6.269.811 _____ KM

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.:

2.481.309 _____ KM

Datum odobrenja: 25.06.2009 __.godine

Datum efektivnosti: 23.10.2009 __.godine

Datum zatvaranja: 28.02.2014 __.godine

Status projekta: Implementacija**Nadležno resorno ministarstvo:** Federalno ministarstvo okoliša i turizma**Implementator projekta PMU-Jedinica za implementaciju projekata****Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit):**

Regionalne deponije: Zenica, Mostar, Livno, Tomislavgrad

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
IBRD 9.350.000 Valuta: EUR	Kredit	18.287.000
IDA 5.280.000 Valuta: SDR; Iznos u KM 12.381.600	Kredit	12.381.600
Vlada FBiH 2.700.000 Valuta: BAM 2.700.000	Budžet FBiH	2.700.000

¹Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

²Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

UKUPNO:		33.368.600

Opis projekta:

Mjesto implementacije (općina, grad, zupanija/kanton, entitet, BiH): BIH – Federacija Bosne i Hercegovine

Naziv objekta: **Regionalne deponije**

Adresa: **Mostar, Zenica, Livno, Tomislavgrad i dr.**

OPIS, CILJEVI, AKTIVNOSTI I REZULTATI PROJEKTA

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Investicije u rehabilitaciju postojećih odlagališta, zatvaranje nekontrolisanih odlagališta, unapređenje infrastrukture za prikupljanje otpada, nabavku opreme za podršku i, do ograničene mjere, pretvaranje postojećih manjih odlagališta u transfer stanice. U naprednijim regionalnim deponijama, u okviru komponente će se takođe pružiti podrška unapređivanju procesa kao što su sortiranje, recikliranje i iskorištavanje gasa; i prethodni tretman otpada.

CILJEVI PROJEKTA:

Opći cilj projekta:

- i) unapređivanje javnog zdravlja i kvaliteta života kroz smanjivanje izloženosti zagađivačima i izazivačima bolesti vezanim za čvrsti otpad,
- ii) unapređivanje institucionalnih kapaciteta na opštinskom nivou kroz uspostavljanje savremenih tehničkih i finansijskih rješenja za upravljanje čvrstim otpadom;
- iii) jačanje politike zaštite životne sredine kroz unapređivanje obima i dubine strategija za upravljanje čvrstim otpadom i omogućavanje izvršavanja programa recikliranja i smanjivanja otpada u cijeloj državi;
- iv) unapređivanje lokalne uprave kroz jačanje saradnje između opština.

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA SSWMP

I REGIJE UKLJUČENE U PROJEKAT

Implementacija II faze Projekta uključuje neke regije iz I faze, ali i regije koje će se kao nove regije uključiti u ovoj fazi.

U Federaciji BiH potpisani su Supsidijarni kreditni sporazumi sa četiri regije: Zenica, Mostar, Tomislavgrad i Livno.

Regija Zenica potpisala je kreditni sporazum na 1,5 miliona EUR (IBRD sredstva), regija Mostar na iznos od 3,5 miliona US\$ (IDA sredstva), regija Tomislavgrad na

iznos od 100.000 SDR (IDA sredstva) i Regija Livno je potpisala supsidijarni kreditni sporazum na iznos od 1.187.424,42 EUR (IBRD sredstva).

Također provedeno je niz aktivnosti za pripremu uključenja u projekt novih regija Goražde, Srednja Bosna, Bihać, Regije Tuzlanskog kantona.

Pripremne aktivnosti za uključenje u projekat se vrše za regiju Livno kao i za regiju Tuzla.

1.1. REGIJA MOSTAR – deponija Uborak

Regija Mostar potpisala je supsidijarni kreditni sporazum za IDA sredstva na iznos od 2,2 miliona SDR . Dio kreditnih sredstava je ugovoren i radovi su završeni u toku 2011. godine.

Status ugovora je dat tabelarno:

Ugovor	BA - SSWMP- 4540- ICB- 001- W- 10/MO
	„Izgradnja ulazno izlazne zone na deponiji „Uborak“ Mostar“
	Izvođač radova JV „ Izgradnja Tojaga“d.o.o. Mostar i „GT trade“d.o.o. Split je završio izvođenje radova u skladu sa ugovorom, koji je obuhvaćao: izgradnju upravne zgrade ,nadstrešnice za vozila , portirnice , vanjskih sanitarija kao i objekata infrastrukture .
Ugovor	BA - SSWMP- 4540- ICB- 002- W- 10/MO
	„ Izgradnja odlagališne plohe – I faza“ Mostar
	Izvođač radova je „GT trade“d.o.o. Split je završio izvođenje radova u skladu sa ugovorom, koji je obuhvaćao: pripremne radove , zemljane radove na iskupu za samu plohu kao i radove na postavljanju folije drenažnih cijevi , zatim radove na izradi lagune.
Ugovor	BA - SSWMP- 4540- CQ- 011- S- 10/MO
	„Arhitekt „ doo Mostar
	Usluge nadzora su ugovorene za oba ugovora za radove i odvijale su se svakodnevno uz monitoring Inženjera na projektu.

Ugovor	BA - SSWMP -4540-NCB-003-W-12/MO
	Izgradnja dodatnih objekata na ulazno-izlaznoj zoni deponije Uborak
	Radovi na izgradnji potpornog zida “jug” su završeni. Radovi na izgradnji hidrantske mreže su uveliko završeni I mreža je priključena na gradski vodovod.

Ugovor	BA - SSWMP -4540-CQ-030-S-12/MO
	<u>Nadzor nad Izgradnjom dodatnih objekata na ulazno-izlaznoj zoni deponije Uborak</u>
	<u>Provodi se konstantan nadzor nad Izgradnjom dodatnih objekata na ulazno-izlaznoj zoni deponije Uborak od strane odabrane konsultantske firme.</u>

Također u ovoj regiji u toku su aktivnosti eventualnog uključenja u regiju općina Konjic, Jablanica, Stolac, Čitluk i Čapljina, čime bi deponija u Mostaru postala regionalna sanitarna deponija. Održano je više sastanaka vezano za uključenje nabrojanih opština za formiranje međuopćinskog vjeća.

1.2. REGIJA ZENICA – deponija SIĐE

Regija Zenica potpisala je supsidijarni kreditni sporazum za sredstva u iznosu 1,5 mil EUR iz IBRD zajma planiranih za sanaciju postojeće deponije SIĐE u Zenici..

Urađene su slijedeće aktivnosti na projektu:

Ugovor	BA - SSWMP - 7629 - ICB - 004-W 10/ZE
	„ Priprema zatvaranja, uključujući sanaciju klizišta deponije Siđe u Zenici“
	Ugovor za radove je potpisan sa firmom „Eurco“ d.o.o. Vinkovci, radovi na sanaciji klizišta deponije su izvedeni i završeni prema planiranoj dinamici i projektnoj dokumentaciji . Izvođenje radova je bilo u otežanim uvjetima zbog vremenskih prilika , kiša i jako nakvašeno tlo, koje su otežavale rad na sanaciji deponije, a poseban problem je bilo iznenadno aktiviranje klizišta. Vršio se svakodnevni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova kao i konstantno geodetsko snimanje terena zbog opasnosti od klizanja terena . Radovi su uspješno okončani u 07. i 08. mjesecu 2012. godine
Ugovor	BA - SSWMP - 7629 - CQ - 014- S- 10/ZE
	Nadzor nad izvođenjem radova na deponiji Siđe Zenica
	Ugovor je potpisan sa konsultantom „Investprojekt“ d.o.o. Zenica, koji vršio konstantan nadzor nad izvođenjem radova.

Provedena tenderska procedura i potpisan ugovor za izradu Plana rehabilitacije gradske deponije Siđe i Studije uticaja na okoliš za projekt sanacije i zatvaranja gradske deponije Siđe u Zenici, koji su potrebni za dobijanje potrebnih dozvola za izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju deponije Siđe u Zenici. Navedeni ugovori će biti realizirani do kraja mjeseca februara 2013. godine.

1.3. REGIJA TOMISLAVGRAD, KUPRES I RAMA - PROZOR

Regija Kupres, Tomislavgrad i Rama – Prozor, kao nova regija potpisala je Supsidijarni kreditni sporazum na iznos od 100.000,00 SDR (stotisuća/hiljada specijalnih prava vučenja) IDA sredstva, uz izdavanje garancija od strane navedenih općina., budući da je ispunila tražene uvjete:

- formiranje poduzeće za upravljanje deponijom,
- Imenovanje direktorice gđe Mijane Jurič;
- određivanje lokacije Pakline za buduću sanitarnu deponiju,
- općine regije (Tomislavgrad, Kupres i Prozor – Rama), potpisale ugovor o davanju garancija za kreditna sredstva.
- Općina Posušje izrazila interes za uključenje u ovu regiju i korištenje deponije

Kreditna sredstva su utrošena za izradu Studije održivosti i Elaborata o geološkim i geotehničkim istraživanjima za buduću regionalnu sanitarnu deponiju. Studija održivosti je završena, uz prijedlog nekoliko varijanti za rješenje problema komunalnog otpada u ovoj regiji, te je u toku usvajanje Studije od strane predstavnika regije. Studija održivosti je prihvaćena od strane regionalnih predstavnika. U toku je razmatranje najbolje varijante od strane svih općina.

1.4. REGIJA LIVNO

Regija Livno, je stvorila pretpostavku za uključenje u projekt nakon što su općine Livno, Glamoč i općina Grahovo u 12.-om mjesecu 2011. donijele odluke o učešću u Drugom projektu upravljanje čvrstim otpadom.

Regija Livno je u toku 06.og mjeseca 2012. godine potpisala supsidijarni kreditni sporazum na iznos od 1.187.424,42 EUR (IBRD sredstva).

Aktivnosti na implementaciji projekta u ovoj regiji su u toku:

- potpisan ugovor za izradu ograde oko deponije, a radovi su u toku
- priprema se projektni zadatak za izbor konzultanta za izradu glavnog projekta

II NOVE REGIJE

Intenzivirane aktivnosti uključivanju novih regija u proteklom periodu dale su u ovoj fazi pozitivne rezultate. Niz organizovanih sastanaka u regijama : Bihać, Srednja Bosna i Regije Tuzlanskog kantona dao je konkretne rezultate. Regija Bihać je uspostavila / formirala međuopštinsko vijeće od 10 opština .

Regija Srednja Bosna sa opštinama Gornji Vakuf,Donji Vakuf,Bugojno i Jajce su potpisali međusobni sporazum o izgradnji zajedničke deponije i formirali Međuopštinsko vijeće.

Također regija Livno, nakon što su općine Livno, Glamoč i Grahovo donijele odluke o učešću u Drugom projektu upravljanje čvrstim otpadom, podnijela je zahtjev za potpisivanje supsidijarnog kreditnog sporazuma, koji je i potpisan tokom 06.og mjeseca 2012. godine.

2.1.REGIJA GORAŽDE

Pokrenut niz aktivnosti u cilju stvaranja pretpostavki za uključenje ove regije u II fazu Projekta. Definirana je lokacija i urađena je studija izbora lokacije, urađen idejni projekat za predloženu lokaciju.

Nažalost najnoviji stavovi rukovodstva RS o posebnom-samostalnom rješavanju pitanja otpada su utjecali na opštine u RS-u koje su već bile potpisale međuopštinski sporazum za zajedničku reg.deponiju u Goraždu, a koje su sada odustale od zajedničke reg.deponije.

2.2.REGIJA SREDNJA BOSNA

REGIJA SREDNJA BOSNA 1

Općine Gornji Vakuf, Donji Vakuf, Bugojno i Jajce su u aprilu 2011.godine potpisale sporazum o zajedničkoj saradnji na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom. Poslije niza održanih sastanaka sa načelnicima općina situacija je sljedeća: Buduća lokacija Regionalnog centra za upravljanje otpadom se nalazi na području općine G.Vakuf na prostoru površinskog kopa uglja rudnika „Kreka“ na osnovu Studije izbora lokacije, a finansirane iz fonda EU. Općinsko vijeće G.Vakuf je donijelo saglasnost za predloženu lokaciju što su potvrdila i ostala općinska vjeća. Izrađena je Studija izbora lokacije, koja je obuhvatila tehničke i ekonomske parametre za predloženu lokaciju, kao i Studija izvodljivosti za predloženu lokaciju. Izrada obje Studije je financirana iz sredstava fonda EU.

Regija Srednja Bosna – Općine Gornji Vakuf - Uskoplje, Donji Vakuf, Bugojno i Jajce su dana 02.12,2011. godine potpisale međusobni Sporazum o osnivanju međuopćinskog vijeća za realizaciju projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada. Završeno je donošenje odluka općina za davanje garancija na kreditna sredstva.

U toku je donošenje političke odluke o nastavku aktivnosti na uključanju ove regije u projekat odnosno o potpisivanju supsidijarnog kreditnog sporazuma sa FM Financija.

REGIJA SREDNJA BOSNA 2

U proteklom periodu održano je više sastanaka sa predstavnicima općina Travnik, N.Travnik, Vitez i kantonalnim vlastima sa temom mogućnosti izgradnje reg.san.dep. za ove 3 općine. Oni su se saglasili da budu uključeni u realizaciju projekta koji finansira EU za Studiju izbora lokacije koja je završena. Ne postoji spremnost lokalnih vlasti za održavanje javne rasprave po rezultatima urađene Studije.

2.3.REGIJA BIHAĆ

Formirano je novo (staro) međuopćinsko vijeće od 10 općina, u koje se uključila i općina Bihać. Definirana lokacija Grabež Drenovo Tijesno, koja je pomaknuta 5 km bliže Bihaću u odnosu na prvobitnu ranije predloženu lokaciju. Izraženo je čvrsto opredjeljenje kako Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, tako i svih općina o neophodnosti izgradnje Reg. centra za upravljanje otpadom.

Studije izvodljivosti za predloženu lokaciju je završena, a čija se izrada finansirala iz fonda EU. Održano je više javnih rasprava na kojima su prezentirani rezultati Studije. U toku je političko usaglašavanje za uključenje ove regije u projekat.

2.4.REGIJE TUZLANSKOG KANTONA

- Regija sjeverni dio kantona

Općine Gradačac, Gračanica, Srebrenik, Orašje, Odžak, Pelagićevo, Modriča u saradnji sa FMOiT su održale sastanak u Gradačcu sa temom izgradnje Reg.centra za upravljanje otpadom.

Međutim, od predloženih lokacija nije prihvaćena nijedna zbog izraženog otpora lokalnog stanovništva. Vlada RS također nije prihvatila predloženi koncept izgradnje zajedničke međuentitetske sanitarne deponije. Aktivnosti u ovoj regiji po prvobitno predloženom principu su obustavljene.

- Regija južni dio kantona

Općine Banovići, Živinice i Kladanj su kao nova regija u okviru Tuzlanskog kantona izrazile potrebu za uključenje u Drugi projekt upravljanje čvrstim otpadom, te uspostavile međuopćinsko vijeće. Izrađene su studija izbora lokacije i studija izvodljivosti i izabran je direktor komunalnog preduzeća. Nakon donošenja odluka o garancijama za kreditna sredstva od strane općina regije, trebalo bi da se realizira potpisivanje supsidijarnog kreditnog sporazuma za ovu regiju.

U toku su daljnje pripreme aktivnosti koje će slijediti poslije uspostave preduzeća (pribavljanje odgovarajućih garancija, dozvola i odluka općinskih vjeća).

III DRUGE AKTIVNOSTI

5.1.Javna kampanja Projekta na nivou BiH

Nakon niza problema oko usaglašavanja zajedničkog projektnog zadatka sa predstavnicima RS za implementaciju javne kampanje, procedura za odabir konsultanta je provedena sa kojim je i potpisan ugovor. Javna kampanja se finansira grant sredstvima Švedske vlade u iznosu od 150 000 eura.

5.2.Izrada Studije opasnog otpada u Federaciji BiH

Svjetske banka je predložila obustavu svih aktivnosti vezano za ovaj projekat u FBiH jer postoji mogućnost da će WBIF (Investicioni fond zapadnog Balkana) finansirati ove Studije za čitavu regiju.

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):


Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Mostar	IDA	Kredit	5.160.000,00	3.614.586,00	1.642.000,00	1.091.070,00
Zenica	IBRD	Kredit	2.934.000,00	1.521.372,00	978.000,00	936.264,00
Livno	IBRD	Kredit	1.369.081,00	69.282,00	70.000,00	69.282,00
Tomislavgrad	IDA	Kredit	2.400.000,00	107.224,00	1.200.000,00	107.224,00
PMU	IDA/IBRD	Kredit	1.605.000,00	238.321,00	235.000,00	108.754,00
Federacija BiH		Budžet	2.690.000,00	671.860,00	489.000,00	143.220,00

Datum: 26.02/13.

Potpis ovlaštenog lica

A circular official stamp is partially visible on the left, overlapping the signature line. The stamp contains text in Bosnian, including "OPĆINA TUZLA" and "POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA". A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line that extends from the stamp area to the right.

NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA PS VOGOŠĆA

2121

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (KM) 2.428.799,17

2.426.121,96 896.320,79

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 2.426.121,96 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 896.320,79 KM

Datum odobrenja: **2006. godine**

Datum efektivnosti: .godine

Datum zatvaranja: **2012. godine**

Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)

Završen sa 31.12.2012.

Nadležno resorno ministarstvo:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):

MUP Kantona Sarajevo, La Benevolencije br.16, Ifa Smjerčanin, tel: 033 286 709

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): Kanton Sarajevo

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Budžet Kantona Sarajevo	budžet	1.741.038,17
Budžet Kantona Sarajevo	kredit	500.001,00
Budžet Kantona Sarajevo	vlastiti prihodi	187.760,00
Budžet Kantona Sarajevo	primitak od prodaje zgrada i stambenih objekata (2012.)	0,00
UKUPNO:		2.428.799,17

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine.... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta: Izgradnjom pomenutog objekta će biti riješeno pitanje smještaja pripadnika PS Vogošća i Odjeljenja za administraciju.

Razvojni cilj projekta: Povećanje efikasnosti rada policije kroz poboljšanja uslova rada pripadnika PS Vogošća, dakle, povećanje bezbjedosti na području cjelokupne opštine, odnosno u okviru djelokruga rada pomenute policijske stanice i Odjeljenja za administraciju.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: _____

Problemi i teškoće u toku implementacije: _____


Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Kanton Sarajevo, Općina Vogošća, ulica Joščanska bb

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Centar	Budžet Kantona Sarajevo	budžet	1.741.038,17	1.739.380,96	710.218,00	708.560,79
Općina Centar	Budžet Kantona Sarajevo	kredit	500.001,00	498.981,00	1.020,00	
Općina Centar	Budžet Kantona Sarajevo	vlastiti prihodi	187.760,00	187.760,00	187.760,00	187.760,00
Općina Centar	Budžet Kantona Sarajevo	primitak od prodaje zgrada i stambenih objekata (2012.)	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO:			2.428.799,17	2.426.121,96	898.998,00	896.320,79

Datum: 18.03.2013.



Potpis ovlaštenog lica

[Handwritten signature]

NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA PS HADŽIĆI**5970**Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti – (KM) 2.422.682,24Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 2.172.682,24 KM
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 0,00 KMDatum odobrenja: **2005. godine**
Datum efektivnosti: ____ .godine
Datum zatvaranja: **2012 .godine**Status projekta: (Implementacija, odobren, završen sa 31.12.2012.)
U implementacijiNadležno resorno ministarstvo:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona SarajevoImplementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.):
MUP Kantona Sarajevo, La Benevolencije br.16, Ifa Smjerčanin, tel: 033 286 709

Krajnji dužnik (ko otplaćuje kredit): _____

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	u KM
		Ukupno osigurano
Budžet Kantona Sarajevo	budžet	2.163.082,24
Budžet Kantona Sarajevo	vlastiti prihodi	9.600,00
Budžet Kantona Sarajevo	primitak od prodaje zgrada i stambenih objekata (2012.)	250.000,00
UKUPNO:		2.422.682,24

Napomena: U Budžetu 2012. godine su bila predviđena sredstva od primitaka od prodaje zgrada i stambenih objekata u iznosu od 250.000,00 KM, a namijenjena su za vanjsko uređenje novoizgrađene zgrade Policijske stanice Hadžići. Navedena sredstva Ministarstvu unutrašnjih poslova nisu stavljena na raspolaganje u toku 2012.godine, a prema usvojenom Prijedlogu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu nije predviđen ni njihov prenos za korištenje u 2013. godini.

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Madarska... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)
² Kredit, donacija, vlastita sredstva, budžet, sufinansiranje....

Opis projekta: Službena zgrada je osmišljena kao jedna cjelina, funkcionalno podijeljena na javni i službeni dio. Na prvom spratu se nalaze kancelarije, šalter sala, u potkrovlju kuhinja, trpezarija, kancelarije, sala za sastanke, u prizemlju garaža, otprema smjene, auto praonica, kao i ostali pomoćni sadržaji, a ispred objekta parking.

Razvojni cilj projekta: Rješavanje pitanja smještaja pripadnika Policijske stanice Hadžići, koji su bili smješteni u objektu koji nije vlasništvo našeg Ministarstva u veoma neuslovnim prostorijama za rad.

Dostignuti efekti u dosadašnjoj realizaciji projekta: _____

Problemi i teškoće u toku implementacije: _____

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Andelka Lazetića bb, Hadžići

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu)

u KM

Lokacija (npr. Općina Tuzla, ZDK i dr.)	Finansijer (npr. Svjetska banka, IPA, budžet FBiH)	Način finansiranja (npr.kredit, budžet, donacija i dr.)	Ukupno osigurano (u KM)	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Općina Centar	Budžet Kantona Sarajevo	budžet	2.163.082,24	2.163.082,24		
Općina Centar	Budžet Kantona Sarajevo	vlastiti prihodi	9.600,00	9.600,00		
Općina Centar	Budžet Kantona Sarajevo	primitak od prodaje zgrada i stambenih objekata (2012.)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
UKUPNO:			2.422.682,24	2.172.682,24	250.000,00	0,00

Datum: 18.03.2013.

Potpis ovlaštenog lica

08.03.2013

NAZIV PROJEKTA
PROJEKAT PODRŠKE RAZVOJU LOKALNIH ZAJEDNICA - PRLZ

4090

Ukupna vrijednost projekta: **66,000,000 KM**

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : **15,585,784 KM**

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: **3,062,681 KM**

Datum odobrenja projekta: **4.11.2008. godine**

Datum efektivnosti projekta: **01.09.2009. godine**

Datum zatvaranja projekta: **31.12.2015. godine**

Status projekta: **Implementacija**

Nadležno resorno ministarstvo: **Federalno ministastvo finansija**

Implementator projekta: **Fondacija za održivi razvoj, Kulina bana 18, Sarajevo; Fejsal Kirlić, izvršni direktor projekta ;**

tel. 277 300

Krajnji dužnik : **Sredstva budžeta Federacije, kantona i općina**

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose):

u KM

Finansijer ¹	Način ² finansiranja	Ukupno osigurano
Budžet Federacije	sufinansiranje	12,673,000
Budžet kantona, općina, korisnici	sufinansiranje	4,171,782
UKUPNO:		16,844,782

¹ Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Španije, Portugal, Mađarska.... Budžet Federacije, budžet kantona, budžet opine,... ostali domaći finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta)

² Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje....

Opis projekta:

CILJ PROJEKTA :

Poboljšanje osnovnih usluga i kapaciteta općina (ulaganje u infrastrukturne projekte i program socijalne zaštite koji ne donose prihode)u nerazvijenim općinama.

OPIS PROJEKTA:

Komponente projekta:

1. Infrastrukturni radovi na bazi granta

1.1 Građevinski radovi

1.2. Poboljšanje općih i javnih usluga

Projekat se implementira kroz partnerstvo između Fondacije, općina, građanskih asocijacija i nevladinih organizacija.

OPRAVDANOST PROJEKTA :

..Svaki pojedinačni podprojekat koji se identifikira u općinama kao prioritet, mora sadržavati i ocjenu uticaja na okoliš.

Socijalni aspect projekta je u povezivanju svih učesnika u projektu, od donošenja odluke do završetka projekta.

Razvojni cilj projekta: *Poboljšanje kapaciteta općina*

Problemi u implementaciji: *Dinamička realizacija godišnjeg plana je uslovljena uplatom sredstava iz budžeta. S obzirom da su prva sredstva iz budžeta uplaćena krajem oktobra 2010. godine, došlo je do pomjeranja u realizaciji planiranih aktivnosti.*

Lokacija implementacije projekta: *Nerazvijene općine Federacije BiH*


Implementirana sredstva:

u KM

Lokacija	Finansijer (npr. Svjetska banka)	Način finansiranja (npr. kredit, budžet općine, kantona i dr.)	Ukupno osigurano	Ukupno realizirano sa 31.12.2012.	Planirana realizacija u periodu 01.01. do 31.12.2012.	Realizirano u periodu 01.01. – 31.12.2012.
Nerazvijene općine Federacije	Vlada Federacije	Budžet	12,673,000	11,414,002	4,600,000	1,863,783
Nerazvijene općine Federacije	Kantoni/Općine	Budžet	4,171,782	4,171,782	2,050,000	1,198,898
UKUPNO			16,844,782	15,585,784	6,650,000	3,062,681

Datum: 25.02.2013

Potpis ovlaštenog lica
Safet Daut



Prilog 7. Projekti završeni u 2012. godini, u KM

Naziv projekta	Sektor	Način finansiranja	Ukupna vrijednost projekata	Realizacija u 2012.	Plan za 2012.	Ukupno realizovano do 31.12.2012.
Upravljanje čvrstim otpadom	Okoliš	Budžet F BiH	5.358.459	0	0	3.794.946
		Kredit	22.559.852	0	0	22.559.852
UKUPNO			27.918.311	0	0	26.354.798
Rekonstrukcija Gimnazije Mostar	Obrazovanje	Budžet F BiH	8.633	0	0	313.316
		Budžet grada	146.250	0		146.250
		INO-Donacija	1.812.773	0		1.812.773
		Kredit	1.998.254	0		114.204
UKUPNO			3.965.910	0		2.386.543
Izgradnja magistralne ceste Bihać-Bosanska Krupa (Srbijansko-Grmuški plato)	Promet	Budžet F BiH	5.379.305	20.000	40.000	5.359.305
		GSM licenca	1.204.474	0		1.204.474
UKUPNO			6.583.779	20.000	40.000	6.563.779
Magistralna cesta Sarajevo - Tuzla dionice Šićki Brod - Jošanica	Promet	Budžet FBiH	13.450.000	20.000	30.000	13.441.962
		Federalna direkcija cesta	1.110.000	0		1.118.038
UKUPNO			14.560.000	20.000	30.000	14.560.000
Projekat opremanja medicinskom opremom KCU Sarajevo i JO OB "Pri. dr. "Abdulah Nakaš" Sarajevo	Zdravstvo	Austrija	6.315.398	125.263	6.315.398	6.190.135
		Krajnji korisnici	1.036.342	1.036.342	1.036.342	1.036.342
UKUPNO			7.351.740	1.161.605	7.351.740	7.226.447
Upravljanje čvrstim otpadom - dodatno finansiranje	Okoliš	Svjetska banka	8.325.682	0	454.977	7.870.705
		Budžet FBiH	1.665.000	0	27.991	1.637.009
UKUPNO			9.990.682	0	482.968	9.507.714
UKUPNO			70.370.422	1.201.605	7.904.708	66.599.311