

Broj: 01-11324-5/24
Sarajevo, 06.12.2024. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BIH
DOM NARODA
n/r sekretara

Bosna i Hercegovine
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Primijeno: 10-12-2024			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/2	-02-	617	124

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
n/r sekretara

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
n/r ministrice

PREDMET: Delegatsko pitanja, dostavlja se

Veza: Vaš akt broj: 05/2-02-617/24 od 18.11.2024. godine

U nastavku dostavljamo odgovor na pitanje delegata Slađana Ilića;

U vezi sa implementacijom projekta izgradnje autoceste Orašje – Tuzla, dionica Maoča – Tuzla, možemo vas informisati da je u toku realizacija Ugovora: „Izrada (dopuna) Idejnog i izrada Glavnog projekta autoceste Orašje – Tuzla, dionica Maoča - Tuzla“. Idejni projekat je završen i u toku je izrada Glavnog projekta. Rok za završetak Glavnog projekta je januar 2025. godine. Rokovi za završetak Ugovora za projektovanje su u više navrata produžavani iz razloga koji su objektivne prirode (potreba izrade dodatnog elaborata prelaska preko eksploatacionih polja rudnika Kreka, nemogućnost prilaska parcelama na kojima je trebalo vršiti geološke istražne radove i sl).

Postupak ishodovanja Urbanističke saglasnosti nije okončan, jer Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK nije izdalo saglasnost za pretvorbu poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko, a što je preduslov da JP Autoceste FBiH podnese zahtjev Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za izdavanje Urbanističke saglasnosti. Treba napomenuti da ovo prevazilazi nadležnost JP Autoceste FBiH.

Odlukom Vlade FBiH o usvajnju Progama utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima za izgradnju autoceta i brzih cesta“ za 2024. godinu odobrena su sredstva u visini od 6.406.649 KM, od čega je realizovano 3.636.103 KM. Realizacija u prethodnoj, 2023. godini je iznosila 2.436.852 KM.



Zbog naprijed navedenih razloga (usporenija dinamika realizacije u odnosu na planiranu) nisu okončane sve aktivnosti u vezi sa realizacijom ugovora za izradu projektne dokumentacije. Nakon završetka Glavnog projekta, kao i provedbe postupka eksproprijacije, pribavljanja svih potrebnih dozvola, saglasnosti kao i svih ostalih predradnji, bit će pokrenute aktivnosti za početak izgradnje predmetne dionice.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu
2. a/a



Direktor:

Denis Lasić



Identifikacijski broj 4227691540005 PDV broj 227691540005
Glavni račun: Union banka Sarajevo 1020010000014039
Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038
Federalna taksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 i 3386902296565422
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 i 3386902296564549
Registровано u Općinskom sudu u Mostaru, MBS 58-01-0179-10