



Broj: 01-02.1-5093-~~4~~ /24 -GK
Datum: 03.06.2024. god.

Za: Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Parlament FBiH, Dom naroda

Adresa: Hamdije Kreševljakovića broj 3.
71000 Sarajevo

N/r: sekretar, mr.sci. Izmir Hadživadić

Predmet: Odgovor na delegatska pitanja – dostavlja se
veza Vaš akt br. 05/2-02- 265;266;278/24 od 21.05.2024. god.

Bosna i Hercegovina
Parlament Federacije
SARAJEVO

Primljeno: 07-06-2024

Broj	Priloga	Vrijednost
05/2-02-	265;	278/24

RGG

Poštovani,

Aktom broj: br. 05/2-02- 265;266;278/24 od 21.05.2024. god. tražili ste odgovore na delegatska pitanja, koja je postavila delegatkinja Sandra Imširević.

Pitanja:

1. "Kada se planira realizacija rehabilitacije magistralnog puta M4 uz izgradnju dva kružna toka na raskrsnici Lukavac i Gračanica?"
2. "Kad se planira završiti kružni tok Bukinje na cesti M18 (M4), te završetak radova izgradnje petlje Šićki Brod?"

Odgovori:

1. Planom poslovanja JP Ceste FBiH za 2023. godinu, predviđena su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM za sanaciju dijela kolovoza na magistralnoj cesti M4, dionica Donja Orahovica – Šićki Brod 1. Ugovor je potpisan krajem 2023. godine i zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta početak radova je prolongiran za proljeće. Radovi po ovom ugovoru su započeli u maju 2024. godine i realizacija je u toku.

Planom poslovanja JP Ceste FBiH za 2024. godinu, predviđena su sredstva u iznosu od 500.000,00 KM za sanaciju dijela kolovoza na magistralnoj cesti M4, dionica Doboj – Donja Orahovica . Tenderska dokumentacija za javnu nabavu radova I usluga nadzora je pripremljena i poslana u procedure odobravanja i objave. Očekujemo da Obavještenje za javnu nabavu bude objavljeno u prvoj polovini juna.

Takođe su Planom poslovanja JP Ceste FBiH za 2024. godinu, predviđena sredstva u iznosu od 750.000 KM za sanaciju dijela kolovoza na magistralnoj cesti M4, dionica Donja Orahovica – Šićki Brod 1. U toku je priprema Tenderske dokumentacije za Javnu nabavku radova i usluga nadzora i očekujemo da Obavještenje za javnu nabavu bude objavljeno u drugoj polovini juna.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Što se tiče dijela pitanja koje se odnosi na kružni tok u Lukavcu, obavještavamo Vas da je u toku ishodovanje potrebnih saglasnosti i rješavanje imovinsko- pravnih odnosa.


Što se tiče dijela pitanja koje se odnosi na izgradnju kružnog toka u Gračanici, obavještavamo vas da je, nakon dva provedena otvorena postupka nabavke usluga projektiranja, na koje nije stigla nijedna ponuda, općina Gračanica preuzela obvezu izrade projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija će se usvojiti u saradnji sa JP Ceste FBiH. Nakon izrade i usvajanja projektne dokumentacije, pristupit će se daljim aktivnostima. Do danas nije dostavljen projekat.

2. Na projektu dogradnje ceste M4 na dionici Drežnik (bolnica "Kreka") – petlja Šićki Brod (zapadni ulaz u Tuzlu) izvedeni su svi radovi, osim dijela radova na lokacijama kružnog toka Šićki Brod i kružnog toka Lipnica, na kojima se svi radovi nisu mogli izvesti, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, odnosno pokrenutih sudskih sporova vezano za postupke eksproprijacije, te su radovi obustavljeni.

Planom poslovanja JP Ceste FBiH za 2024. godinu predviđena su sredstva za dovršetak kružnog toka Lipnica (Bukinje). U toku je otvoreni postupak javne nabave radova (Obavještenje objavljeno u mjesecu maju), a u pripremi je Tender za nabavku usluga nadzora. Očekujemo da će radovi na kružnom toku Lipnica započeti u toku ove godine, ukoliko ne bude neki nepredviđenih okolnosti, kao što su žalbe i sl.

Na kružnom toku Šićki Brod još nisu okončani postupci eksproprijacije za 4 parcele, koji su u različitim fazama rješavanja. Po okončanju svih postupaka eksproprijacije planirat će se sredstva za završetak radova na ovoj kružnoj raskrsnici.

Uz zahvalnost na razumjevanju srdačno vas pozdravljamo,


Ljubo Pravdić, dipl.ing.grad.

Dostaviti:

- Naslovu
- Vlada Federacije BiH
Hamdije Čemerlića broj 2.
71000 Sarajevo
Fax: 033 212 411
- FMPIK
Braće Fejić bb,
88000 Mostar
- A/a